Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
Развития Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

г. Алматы « 20 » декабря 2019 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "KazLuxСтрой", Алматинская обл. Алакольский район, город Ушарал, ул Д. Конаев, здание 95. Лицензия: 04173, II, от 30.10.2007 года**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Турганбаева Р.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Постоянное электроснабжение административно-производственного здания, расположенного по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, ул. Омарова,88»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственный институт сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий (ГИСХАГИ)» Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, Заместитель директора Салыбеков Нурбол Нурлыбекович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

Субподрядные организации: а) "PLAZA CONSTRUCTION", лицензия № 17018425 от 27.10.2017 г.

наименование организации

б) ТОО «ТМ-ТЕПЛОМИР», лицензия № 18007467 от 13.04.2018 г.

наименование организации

2. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Компания ОЙКОС Group», № 2018-08-01 ЭС**

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а) **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственный институт сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий (ГИСХАГИ)» Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, № 136 от 03.09.2019 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели: (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
30 кВ		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **установка в вводном шкафу многотарифного прибора учета активной электроэнергии 220/380 В, 5(60) А; прокладка кабельной линии 0,4 кВ кабелем марки АВБбШв сечением 4х185 мм² в траншее от точки подключения до ВРУ объекта.**

Электроснабжение объекта выполнено по КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв расчетного сечения от РУ-0,4 кВ ТП-4833 (фидер 15-21А) до ВРУ объекта конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены:

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **ноябрь 2019 года.**

месяц, год

окончание работ: **декабрь 2019 года.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **1,5 месяца;**

по норме или по проекту организации строительства: **1,5месяца;**

фактически: **1 месяц;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

11 Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Алатау Жарык компаниясы »

Упр. дир. УРСБ Беркутов К.Ж.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

КГУ Управление социального благосостояния города Алматы

Зам. рук.

подпись, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): считает **«Постоянное электроснабжение административно-производственного здания, расположенного по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, ул. Омарова, 88»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «KazLuxСтрой» Турганбаев Р.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Форма

Технические характеристики объекта: **«Постоянное электроснабжение административно-производственного здания, расположенного по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, ул. Омарова, 88»**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
2	Протяженность КЛ-0,4кВ Кабель Аввбшв 4*185,	км	0,498
3	Шкаф ВРУ	шт	1
4	Автомат ИЭК ВА 88-32 С 3Р 250 А	шт	2
5	Муфты 4 КВТп 185	шт	4

Заказчик **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственный институт сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий (ГИСХАГИ)» Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан,**

Заместитель директора Салыбеков Нурбол Нурлыбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: **«ТОО «Компания ОЙКОС Group» Курманбаев Е.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.