Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«08» 12 2020 г.

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Өскемен Водоканал» акимата города Усть-Каменогорска, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Пограничная, 59, руководитель Аубакиров Ержан Майданович**

фамилия, имя отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от **« 18 » ноябрь 2020 г., ТОО «DK Proekt», менеджер проекта Мухамадиев Руслан Сайлоубаевич, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, поселок Касыма Кайсенова, улица Аманжолова, здание 23**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от **« 18 » ноябрь 2020 г., ТОО «VK ETNA», эксперт Таинов Зекен Айтказинович, № KZ54VJE00032787 от 28.11.2017 г.; договор № ОК 190906-1У от 06.09.2019 года**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от **« 18 » ноябрь 2020 г., Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Өскемен Водоканал» акимата города Усть-Каменогорска, эксперт Рыбин А.В.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Капитальный ремонт канализационного напорного коллектора от КНС 31 до ЛОС (участок от камеры переключения с. Меновное до камеры переключения с. Ахмирова) в г. Усть -Каменогорск Восточно-Казахстанской области»; технически несложный объект II (нормального) уровня ответственности

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, с. Меновное- с. Ахмирова**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок:

- постановление акимата города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области от 16 марта 2018 года № 1276 об установлении ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал» акимата города Усть-Каменогорск сервитута (права ограниченного использования) на земельные участки для проектирования и капитального ремонта канализационного напорного коллектора от КНС 31 до ЛОС (участок от камеры переключения с. Меновное до камеры переключения с. Ахмирова) в г. Усть – Каменогорск Восточно-Казахстанской области, сроком на 2 года; документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приемке уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление Государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области» № KZ94REA00149721 от 24.10.2019 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал» акимата города Усть-Каменогорска № 05-00724, № 2018-21

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ТОО «Қазақстан сараптау қауымдастығы «KAZEXPERTIZA» (ҚАЗСАРАПТАМА/КАЗЭКСПЕРТИЗА)», заключение № ҚСҚKAZ-0106/18 от 29.06.2018 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2019 г.;**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2020 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;

фактически, месяц: 6;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико – экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность напорного канализационного коллектора	м.	2584,7	2584,7	2584,7	2584,7

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период не предусмотрено

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	-	-	-
Число этажей	-	-	-
Общий строительный объем	-	-	-
В том числе подземной части	-	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	-	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	-	-	-	-	-	-
Однокомнатных	-	-	-	-	-	-
Двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
Трехкомнатных	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Наружная канализация

Работы произведены по перекладки напорной канализационной сети от камер переключения с. Меновное до камер переключения с. Ахмирово. Напорный канализационный коллектор проложен по существующей трассе в 2 нитки, расстояние между нитками 6-16 м.

Сети напорной канализации проложены с уклоном в сторону камер переключения для обеспечения опорожнения сети в мокрые колодцы.

Сеть напорной канализации из полиэтиленовых труб 560х26,7 мм PE 100 SDR21.

Полиэтиленовые трубы укложены на специально подготовленное основание, выровненное песчаным грунтом на h=100 мм. При засыпке трубопроводов над верхом трубы устроен защитный слой из песчаного грунта толщиной не менее 300 мм.

В месте прокладки под автодорогой канализационная сеть из полиэтиленовых трубопроводов уложена в футляр из стальной электросварной трубы диаметром 820х10,0 мм.

Футляр укладывался с уклоном, обеспечивающим сток воды. Верховой конец футляра после пропуска рабочих труб заделан бетоном или законопатаны смоляной прядью с битумом. Для защиты стальных труб от коррозии выполнено защитное покрытие - весьма усиленной антикоррозийной изоляцией типа «лента ПИЛ».

Глубина заложения сетей составляет - 2,73-3,19 м.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 198 804,928 тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ 174 069,845 тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _ тысяч тенге,
прочие 24 735,083тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 159 670, 8458 тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 157 314,0195 тыс. тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря _ тыс. тенге;
прочие 2 356,8263 тыс. тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт канализационного напорного коллектора от КНС 31 до ЛОС (участок от камеры переключения с. Меновное до камеры переключения с. Ахмирова) в г. Усть -Каменогорск Восточно-Казахстанской области»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: **Аубакиров Е.М.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя **М.П.**

Технический надзор: **Таинов З.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта **М.П.**

Авторский надзор: **Рыбин А.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта **М.П.**

Подрядчик
(генеральный подрядчик): **Мухамадиев Р.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя **М.П.**

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Приме-чание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	-	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5)	м	-	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	-	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб	м	-	
	5)	м	-	
3	Смотровой колодец	шт	-	
4	Задвижка d- 150	шт	-	
	« d- 100	шт	-	
	« d- 50	шт	-	
5	Вентили d- 25	шт	-	
	« d-	шт	-	
	« d-	шт	-	
6	Кран d-	шт	-	
7	Гидрант	шт	-	
8	Водопроводный ввод	шт	-	
9	Питьевой фонтанчик	шт	-	
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	-	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6) из полиэтиленовых труб 560х26,7 мм PE 100 SDR21	м	2584,7	
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	-	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6)	м	-	
3	Смотровой колодец	шт	-	
	Выпуск	шт	-	
Горизонтальный разрез колодца		Вертикальный разрез колодца		
Масштаб _____		Масштаб _____		

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	-	-	-	-	-	-

Приложение - Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам не предусматривается.

Заказчик: Аубакиров Е.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор: Рыбин А.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Прошито,
пронумеровано
6 (шесть)
листов.

М.П.