Форма №3

Справка

о стоимости выполненных работ

за сентябрь месяц 2017 г.

Генподрядчик: ТОО "СМК-Құрылыс 2008"
Субподрядчик: ТОО "Газовое хозяйство"Шымкентгаз"
Договор № 05 от 25.08.2017г.

Наименование объекта : "Строительство внутрипоселкового газопровода в н/п Жанатурмыс с/о Алатау Толебийского района ЮКО"

№ п/п	Наименование объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Затраты подрядчика :				
1	Строительство внутрипоселкового газопровода в н/п Жанатурмыс с/о Алатау Толебийского района ЮКО	7 422 313	8 312 991	7 422 313	8 312 991
	Всего к оплате :	**7 422 313**	**8 312 991**	**7 422 313**	**8 312 991**

Генподрядчик:
ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

Директор_____Муталиев Т.Б

Субподрядчик:
ТОО "Газовое хозяйство"Шымкентгаз"

Директор_____Момбаев Ж.А.

Ф-2

Генподрядчик: ТОО "СМК-Құрылыс 2008"
Субподрядчик: ТОО "Газовое хозяйство"Шымкентгаз"
Договор № 05 от 25.08.2017г.

Наименование объекта : "Строительство внутрипоселкового газопровода в н/п Жанатурмыс с/о Алатау Толебийского района ЮКО"

АКТ

приемки строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1 Газоснабжение								
		Газопровод среднего давления.Подземная прокладка								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,4 м3	2717,2222	28,89	27,85	78501	75675	24986	0,01	39
		м3		1,04	8,44	2826	22933	97	0,03	171
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	84,0378	262,72	--	22078	--	24949	1,85	311
		м3		262,72	--	22078	--	113	--	--
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	87	218,93	--	19047	--	21523	1,54	268
		м3		218,93	--	19047	--	113	--	--
4	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2161,92895	3,35	3,35	7242	7242	2433	--	--
		м3		--	1,16	--	2508	97	0,01	16
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2161,92895	21,55	4,52	46590	9772	35713	0,11	467
		м3		17,03	--	36818	--	97	--	--

6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	258,03	122,18	--	31525	--	35624	0,89	457
		м3		122,18	--	31525	--	113	--	--
7	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (разравнивание лишнего грунта)	262,33105	3,35	3,35	879	879	295	--	--
		м3		--	1,16	--	304	97	0,01	2
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и под тройники	253,5	1301,70	152,52	329981	38664	69479	1,02	517
		м3		153,68	57,15	38958	14488	130	0,28	141
		ТРУБОПРОВОДЫ								
9	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	2,1195	51162,26	20326,01	108438	43081	99684	179,00	759
		км		30825,00	5353,43	65334	11347	130	20,64	87
10	Е0122-34-2	Установка полиэтеленовых тройников	26,0	440,21	332,43	11445	8643	6397	0,61	32
		шт		102,38	86,87	2662	2259	130	0,33	17
11	Е0122-34-1	Установка полиэтеленовых отводов,колен,патрубков,переходов	35,5	300,57	225,64	10670	8010	5931	0,41	29
		шт		69,53	58,98	2468	2094	130	0,23	16
		Прокладка г/провода д=63х5,8 в траншее в футляре из трубы д=110х10мм								
12	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (футляр)	0,469	58791,69	25695,31	27573	12051	24320	194,00	91
		км		33075,00	6813,45	15512	3196	130	26,38	12
13	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам.100мм (д=63мм)	469	244,98	0,28	114896	131	89650	0,84	396
		м		146,93	0,11	68910	52	130		
14	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	46	925,97	290,34	42595	13356	35656	2,74	126
		шт		486,00	110,25	22356	5072	130	0,53	24
15	Е0122-34-1	Установка полиэтеленовых отводов,колен,патрубков,переходов,муфт	184,0	300,57	225,64	55305	41518	30740	0,41	76
		шт		69,53	58,98	12794	10852	130	0,23	42
16	Е0122-33-5	Установка ковера без контрольных трубок	0,308798	121294,13	49389,75	37455	15251	32690	312,70	97
		т		62775,00	18657,00	19385	5761	130	91,12	28
17	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначесния до 5м3 под оборудование	0,644	6979,13	260,48	4495	168	476	3,94	3
		м3		614,25	89,46	396	58	105	0,35	
18	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.800мм (д=110мм)	46	210,62	62,70	9689	2884	8908	0,89	41

		футляр		147,92	1,04	6804	48	130		
19	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,092	1301,70	152,52	120	14	25	1,02	
		м3		153,68	57,15	14	5	130	0,28	
		Выход п/этеленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН Д=63х5,8мм в стальном футляре Д=159х4мм								
20	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50мм с пневматическим испытанием (патрубок д=57х3,5мм)	0,028	121367,16	49858,78	3398	1396	2921	336,00	9
		км		61425,00	18834,75	1720	527	130	91,99	3
21	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам.150мм с гидравлическим испытанием (патрубок д=159х4мм)	0,03248	115456,32	31935,19	3750	1037	3312	360,00	12
		км		66375,00	12071,25	2156	392	130	58,95	2
22	Е0109-53-2	Монтаж лотков,решеток,затворов из полосовой токолистовой стали (пластина)	0,47992	9357,79	1162,95	4491	558	3225	46,60	22
		т		7357,50	108,00	3531	52	90	0,53	
23	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,06384	51162,26	20326,01	3266	1298	3003	179,00	11
		км		30825,00	5353,43	1968	342	130	20,64	1
24	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	63,84	78,92		5038	0	5700	0,33	21
		м		69,75		4453	0	128		
25	Е0122-34-1	Установка полиэтеленовых отводов,колен,патрубков,переходов,муфт	224,0	300,57	225,64	67328	50543	37422	0,41	93
		шт		69,53	58,98	15575	13212	130	0,23	51
26	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.800мм (д=159х4мм)	56	872,93	105,80	48884	5925	18300	0,89	85
		футляр		249,62	1,76	13979	99	130		
27	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,8	5243,29	66,01	14681	185	649	1,35	4
		м3		195,75	24,93	548	70	105	0,12	
		Установка ПЭ крана д=63ммпод люк								
28	Е0122-34-1	Установка полиэтеленовых отводов,колен,патрубков,переходов,муфт (кран д=63мм)	1,0	300,57	225,64	301	226	167	0,41	1
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	
29	Е0122-34-1	Установка полиэтеленовых отводов,колен,патрубков,переходов,муфт (телескопическая приводная штанга)	1,0	300,57	225,64	301	226	167	0,41	1
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	
30	Е0122-34-1	Установка полиэтеленовых отводов,колен,патрубков,переходов,муфт	2,0	300,57	225,64	601	451	334	0,41	2
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	1
31	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ4)	0,1	2809,57	1856,11	379	251	267	4,93	1
		м3		812,93	597,97	110	81	140	2,37	1

33	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,125	5243,29	66,01	655	8	29	1,35	
		м3		195,75	24,93	24	3	105	0,12	
34	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых тромбовками подстилающих слоев бетонных	0,02	5775,43		116	0	14	3,66	
		м3		567,00		11	0	123		
35	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,7	1301,70	152,52	3515	412	740	1,02	6
		м3		153,68	57,15	415	154	130	0,28	2
		РАЗДЕЛ 3. Коверы,контрольные трубки,сигнальный провод и опозновательные столбики								
36	Е0122-33-5	Установка ковера без контрольных трубок	0,480649	121294,13	49389,75	58300	23739	50882	312,70	301
		т		62775,00	18657,00	30173	8967	130	91,12	88
37	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм (футляр д=25х1,8)	0,0155	47586,09	17877,09	738	277	693	173,00	5
		км		29700,00	4698,68	460	73	130	18,10	1
38	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,86	1301,70	152,52	2421	284	510	1,02	4
		м3		153,68	57,15	286	106	130	0,28	1
39	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначесния до 5м3 под оборудование	0,155	6979,13	260,48	1082	40	115	3,94	1
		м3		614,25	89,46	95	14	105	0,35	
		Коверы линейные								
40	Е0122-33-5	Установка ковера без контрольных трубок	0,422919	121294,13	49389,75	51298	20888	44771	312,70	264
		т		62775,00	18657,00	26549	7890	130	91,12	77
41	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначесния до 5м3 под оборудование	0,882	6979,13	260,48	6156	230	652	3,94	7
		м3		614,25	89,46	542	79	105	0,35	1
		Контрольные трубки								
42	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	126	925,97	290,34	116672	36583	97666	2,74	345
		шт		486,00	110,25	61236	13892	130	0,53	67
		Сигнальный провод и опозновательные столбики								
43	Ц0110-926-1	Прокладка сигнальной ленты	2,434	6469,41	5158,75	15747	12556	6589	6,30	31
		км		1310,66	724,68	3190	1764	133	4,20	20
44	Ц0108-141-1	Кабель до 35 Кв, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий (прокладка сигнального провода)	2400,5	26,40	3,10	63373	7442	44697	0,11	528
		м		19,10	0,50	45850	1200	95		14
45	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначесния до 3м3 под опозновательные столбики	2,59	6616,55	98,32	17137	255	1992	4,41	23
		м3		695,25	37,15	1801	96	105	0,18	1
46	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных ж/бетонных	37	273,96	119,85	10137	4434	6400	0,64	47
		шт		100,35	29,70	3713	1099	133	0,12	9
47	Е0127-84-1	При установке дополнительных щитков добавлять к нормам 27-83	37	157,67		5834	0	5857	0,69	51

		шт		119,03		4404	0	133		
49	Ц3924-2	Ультрозвуковая дефектоскопия с одним преобразователем сварных соединений с двух сторон диаметром до 65 мм,толщина стенки до 8мм (д63)	196,5	109,10	14,70	21438	2889	14723	0,40	157
		стык		81,00	2,25	15917	442	90	0,01	5
		Итого прямые затраты по сметам	**Тенге**			**1485559**		**901273**		
		Итого прямые затраты по смете	1485559	**Тенге**						
		Накладные расходы	901273	**Тенге**						
		Итого прямые затраты по смете	2386831,93	**Тенге**						
сн рк 02-02-2002		Ненормируемые и непредвиденные затраты по смете 6%	143209,9	**Тенге**						
		Итого по смете с непредвиденными затратами 6	2530041,8	**Тенге**						
сн рк 02-07-2002		Временные здания и сооружения 3,4%	68817,1	**Тенге**						
		Итого по смете с временными затратами 3,4%	2598859,0	**Тенге**						
сн рк 02-09-2002		Доп.затраты в зимнее время 0,91%	23650	**Тенге**						
сн рк 02-02-2002		Затраты за выслугу лет 1%	25989	**Тенге**						
сн рк 02-02-2002		Затраты на доп.отпуска 0,4%	10395	**Тенге**						
		Итого прямые затраты по смете	2658893	**Тенге**						
сн рк 02-02-2002		Коэффициент пресчета в текущие цены	7276778	**Тенге**						
сн рк 02-02-2002		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	145536	**Тенге**						
		Итого прямые затраты по смете с 2%	7422313	**Тенге**						
решение правительства		НДС 12%	890678	**Тенге**						
		Итого прямые затраты по смете с НДС 12%	8312991	**Тенге**						

Генподрядчик:
ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

Директор_____ Муталиев Т.Б.

Субподрядчик:
ТОО "Газовое хозяйство"Шымкентгаз"

Директор_____ Момбаев Ж.А.