Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«08» 07 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Жанибек – Айдос» , г. Шымкент, ж.м. Таскен, ул. Новостройки 219А**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директор Тажикбаев Кайыргали**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт тепловых сетей в п.Шубаркудык Темирского района»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» руководитель Кулмуханов А.С.;**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Шырганак Строй», лицензия №22011501 от 20.06.2022 года, БИН 200740004950; ТОО «КЖ строй», лицензия №19016070 от 30.07.2019 года, БИН 190640010868;**

   наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Айтаба Проект» Рабочий проект А-АТП-01-2021-ТС**

   наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) _____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Изолятция матами из стеклянного штапельного волокна в рулонах теплового сетя	м2	4868,4		8161,6351	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Тепловая сеть изолировался матами из стеклянного штапельного волокна в рулонах ГОСТ 10499-95 и покрывался защитным покрытием из стали тонколистовой оцинкованной по ГОСТ 14918-2020. Изоляция труб-маты из стеклянного штапельного волокна(50мм) в рулонах- 629,8 м3. Покровный слой-сталь, оцинкованная тонколистовая- 8161,6351 м2; По частю электроосвещение и электрооборудование использованный пятипроводной сети для трехфазных приемников, трехпроводной сети для однофазных приемников. Использовало пятипроводной сети для трехфазных приемников, трехпроводной сети для однофазных приемников; Для электроснабжения электрического освещения была сделана однофазная трехпроводная электрическая сеть напряжением 220В, 50Гц, выполняемая кабелем марки ВВГнг-1 3х1,5мм2. В качестве источников света использовало светодиодные светильники.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2023 г;** окончание работ **июнь 2024 г**;

месяц, год месяц, год

при продолжительности строительства, **3,7 месяц:** по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,7 месяц**; фактически, месяц: **3,7 месяц**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100**% и фактически применено **100**% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
КГП «Шубаркудык-Жылу»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт тепловых сетей в п.Шубаркудык Темирского района»**
готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Жанибек – Айдос» **директор Тажикбаев К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (субподрядчик)
ТОО «Шырганак Строй» **директор Сызғанұлы А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (субподрядчик)
ТОО «КЖ строй» **директор Саржанулы К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)