Генеральный подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "Ерсу строй"

Наименование строительства и его адрес:Строительство 5-ти этажного многоквартираного жилого дома в микрорайоне Акжайык, города Шымкент (без наружных инженерных сетей)(дом №31,№32)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС		из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
			СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-ти этажного многоквартираного жилого дома в микрорайоне Акжайык, города Шымкент (без наружных инженерных сетей)(дом №31,№32)"	30 000 000	26 785 714							3 214 286	30 000 000

Генеральный подрядчик:
ТОО "Корпорация АК ордасы

Калибеков Б.Ж._____

Субподрядчик
ТОО "Ерсу строй"

Калыбеков Е.Ж._____

ЗАКАЗЧИК:	ГУ «Управление строительства города Шымкент»
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:	ТОО «Мир-Строй и компания»
АВТОРСКИЙ НАДЗОР:	ТОО «КОНСТРУКТОР-80»
ПОДРЯДЧИК:	ТОО «Корпорация АҚ ордасы»
Наименование объекта:	ТОО «Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Акжайык, города Шымкент (без наружных инженерных сетей) (дом №31, №32)»
Договор:	Дополнительное соглашение №218/1 от 18.08.2023 года, Дополнительное соглашение №218/3 от 01.02.2024 года к Договору №218 от 31.07.2023 года.

Акт приемки выполненных работ №6

за март месяц 2024 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Дом№31										
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
48	1108-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м / парапет**	**м³ кладки**	**49,1005345**		**17464,86**	**4166,69**	**857534**	**204587**	**216340**	**450833**	**1413037**
		НР - 93%; СП - 8%				**8892,11**	**980,84**	**436607**	**48160**		**104670**	
49	213-101-0402 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**18,6582031**		**83660,00**	**--**	**1560945**	**--**	**1560945**	**--**	**1685821**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**124876**	
52	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**87,2310806**		**3549,31**	**382,58**	**309610**	**33373**	**37657**	**229023**	**581723**
		НР - 93%; СП - 8%				**2735,03**	**88,06**	**238580**	**7682**		**43090**	
53	213-101-0102 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**4,3964393**		**74507,00**	**--**	**327566**	**--**	**327566**	**--**	**353771**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**26205**	
54	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм / СИ-1**	**т**	**0,0876957**		**455717,00**	**--**	**39964**	**--**	**39964**	**--**	**43161**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3197**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	212-401-0102 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	$м^3$	0,8312236	16941,00	--	14082	--	14082	--	15209
		СП - 8%			--	--	--	--		1127	
56	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,0274874	351466,00	--	9661	--	9661	--	10434
		СП - 8%			--	--	--	--		773	
57	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,0077418	329294,00	--	2549	--	2549	--	2753
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
58	214-208-0103 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,0022203	578162,00	--	1284	--	1284	--	1387
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**3123195**	**237960**	**2210048**	**679856**	**4107296**
							675187	**55842**	**--**	**304245**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**3123195**				
	Материалы		тенге				**253998**				
	Всего заработная плата		тенге					**731029**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**1956051**				
		Накладные расходы	тенге				**679856**				
		Сметная прибыль	тенге				**304245**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**4107296**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**463**
		Сметная заработная плата	тенге					**731029**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге				**4107296**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**463**
		Сметная заработная плата	тенге					**731029**			
		РАЗДЕЛ 2. ЛЕСТНИЦА Л-1									
		Фундамент Фм-1									
374	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	1,16	51229,85	6356,70	59427	7374	36298	15736	81176
		НР - 91%; СП - 8%			13582,14	1324,87	15755	1537		6013	
375	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,04976	1111852,87	1817,03	55326	90	50398	4438	64545
		НР - 91%; СП - 8%			97235,84	773,64	4838	38		4781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Косоуры									
376	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	6,140692	100954,98	34276,94	619933	210484	96058	264882	955601
		НР - 69%; СП - 8%			51035,09	11480,28	313391	70497		70785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
377	222-503-0101 РСНБ РК 2022	Косоуры	т	4,87196	981243,00	--	4780577	--	4780577	--	5163023
		СП - 8%			--	--	--	--		382446	
378	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	1,220532	494640,00	--	603724	--	603724	--	652022
		СП - 8%			--	--	--	--		48298	
379	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,027	490233,00	--	13236	--	13236	--	14295
		СП - 8%			--	--	--	--		1059	
380	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0212	403078,00	--	8545	--	8545	--	9229
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
381	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,04976	1111852,87	1817,03	55326	90	50398	4438	64545
		НР - 91%; СП - 8%			97235,84	773,64	4838	38		4781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Лестничная площадка									
382	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	2,4	70962,06	2458,98	170309	5901	106118	54301	242578
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	58290	1381		17969	
383	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2136	349794,00	--	74716	--	74716	--	80693
		СП - 8%			--	--	--	--		5977	
384	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0384	376202,00	--	14446	--	14446	--	15602
		СП - 8%			--	--	--	--		1156	
		Лестничный марш									
385	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	8	70962,06	2458,98	567696	19672	353725	181002	808594
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	194299	4605		59896	
386	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,712	349794,00	--	249053	--	249053	--	268977
		СП - 8%			--	--	--	--		19924	
387	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3072	376202,00	--	115569	--	115569	--	124815
		СП - 8%			--	--	--	--		9246	
		Опорная подушка ОП-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
388	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м^3**	**1,6**	**51229,85**	**6356,70**	**81968**	**10171**	**50066**	**21705**	**111966**
		НР - 91%; СП - 8%			**13582,14**	**1324,87**	**21731**	**2120**		**8294**	
389	**261-102-0251 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0896**	**354275,00**	**--**	**31743**	**--**	**31743**	**--**	**34282**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2539**	
390	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,4376**	**1111852,87**	**1817,03**	**486547**	**796**	**443201**	**39029**	**567622**
		НР - 91%; СП - 8%			**97235,84**	**773,64**	**42550**	**339**		**42046**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ограждение ОГ-1									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**7988141**	**254578**	**7077871**	**585531**	**9259565**
							655692	**80555**	**--**	**685894**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**7368208**				
	Материалы		тенге				**1090203**				
	Всего заработная плата		тенге					**352359**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**5891609**				
		Накладные расходы	тенге				**320649**				
		Сметная прибыль	тенге				**615109**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**8303966**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**231**
		Сметная заработная плата	тенге					**352359**			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				**619933**				
	Материалы		тенге				**96059**				
	Всего заработная плата		тенге					**383888**			
		Накладные расходы	тенге				**264882**				
		Сметная прибыль	тенге				**70785**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				**955600**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**219**
		Сметная заработная плата	тенге					**383888**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**9259566**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**450**
		Сметная заработная плата	тенге					**736247**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**тенге**				**11111336**	**492538**	**9287919**	**1265387**	**13366861**
							1330879	**136397**	**--**	**990139**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**10491403**				
	Материалы		тенге				**1344201**				
	Всего заработная плата		тенге					**1083388**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**7847660**				
		Накладные расходы	тенге				**1000505**				
		Сметная прибыль	тенге				**919354**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**12411262**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**694**
		Сметная заработная плата	тенге					**1083388**			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				**619933**				
	Материалы		тенге				**96059**				
	Всего заработная плата		тенге					**383888**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				264882				
		Сметная прибыль	тенге				70785				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				955600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата	тенге					383888			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				13366862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								913
		Сметная заработная плата	тенге					1467276			
		ОТДЕЛ 2. Дом№32									
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
32	1108-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м / парапет	$м^3$ кладки	36,7317014	17464,86	4166,69	641514	153050	161842	337265	1057081
		НР - 93%; СП - 8%			8892,11	980,84	326622	36028		78302	
33	213-101-0402 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,3958047	83660,00	--	116773	--	116773	--	126115
		СП - 8%			--	--	--	--		9342	
36	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	131,467	3549,31	382,58	466617	50297	56754	345163	876722
		НР - 93%; СП - 8%			2735,03	88,06	359566	11577		64942	
37	213-101-0102 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	6,625926	74507,00	--	493678	--	493678	--	533172
		СП - 8%			--	--	--	--		39494	
38	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм / СИ-1	т	0,1321672	455717,00	--	60231	--	60231	--	65049
		СП - 8%			--	--	--	--		4818	
39	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,252747	16941,00	--	21223	--	21223	--	22921
		СП - 8%			--	--	--	--		1698	
40	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0414266	351466,00	--	14560	--	14560	--	15725
		СП - 8%			--	--	--	--		1165	
41	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0116678	329294,00	--	3842	--	3842	--	4149
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
42	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0033463	578162,00	--	1935	--	1935	--	2090
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге				1820373	203347	930838	682428	2703024
43							686188	47605	--	200223	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1820373				
44	Материалы		тенге				218596				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					733793			
45	Стоимость материалов и конструкций		тенге				712242				
		Накладные расходы	тенге				682428				
46		Сметная прибыль	тенге				200223				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2703024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								465
		Сметная заработная плата	тенге					733793			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				2703024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								465
		Сметная заработная плата	тенге					733793			
		РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦА Л-1									
		Фундамент Фм-1									
358	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	1,16	51229,85	6356,70	59427	7374	36298	15736	81176
		НР - 91%; СП - 8%			13582,14	1324,87	15755	1537		6013	
359	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,04976	1111852,87	1817,03	55326	90	50398	4438	64545
		НР - 91%; СП - 8%			97235,84	773,64	4838	38		4781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Косоуры									
360	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	6,140692	100954,98	34276,94	619933	210484	96058	264882	955601
		НР - 69%; СП - 8%			51035,09	11480,28	313391	70497		70785	
361	222-503-0101 РСНБ РК 2022	**Косоуры**	т	4,87196	981243,00	--	4780577	--	4780577	--	5163023
		СП - 8%			--	--	--	--		382446	
362	214-203-0201 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П**	т	1,220532	494640,00	--	603724	--	603724	--	652022
		СП - 8%			--	--	--	--		48298	
363	214-208-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,027	490233,00	--	13236	--	13236	--	14295
		СП - 8%			--	--	--	--		1059	
364	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,0212	403078,00	--	8545	--	8545	--	9229
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
365	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,04976	1111852,87	1817,03	55326	90	50398	4438	64545
		НР - 91%; СП - 8%			97235,84	773,64	4838	38		4781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Лестничная площадка									
366	**1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м^3**	**2,4**	**70962,06**	**2458,98**	**170309**	**5901**	**106118**	**54301**	**242578**
		НР - 91%; СП - 8%			**24287,33**	**575,62**	**58290**	**1381**		**17969**	
367	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,2136**	**349794,00**	**--**	**74716**	**--**	**74716**	**--**	**80693**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5977**	
368	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0384**	**376202,00**	**--**	**14446**	**--**	**14446**	**--**	**15602**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1156**	
		Лестничный марш									
369	**1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м^3**	**8**	**70962,06**	**2458,98**	**567696**	**19672**	**353725**	**181002**	**808594**
		НР - 91%; СП - 8%			**24287,33**	**575,62**	**194299**	**4605**		**59896**	
370	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,712**	**349794,00**	**--**	**249053**	**--**	**249053**	**--**	**268977**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19924**	
371	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,3072**	**376202,00**	**--**	**115569**	**--**	**115569**	**--**	**124815**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9246**	
		Опорная подушка ОП-1									
372	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м^3**	**1,6**	**51229,85**	**6356,70**	**81968**	**10171**	**50066**	**21705**	**111966**
		НР - 91%; СП - 8%			**13582,14**	**1324,87**	**21731**	**2120**		**8294**	
373	**261-102-0251 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0896**	**354275,00**	**--**	**31743**	**--**	**31743**	**--**	**34282**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2539**	
374	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,4376**	**1111852,87**	**1817,03**	**486547**	**796**	**443201**	**39029**	**567622**
		НР - 91%; СП - 8%			**97235,84**	**773,64**	**42550**	**339**		**42046**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**7988141**	**254578**	**7077871**	**585531**	**9259565**
							655692	**80555**	**--**	**685894**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**7368208**				
	Материалы		тенге				**1090203**				
	Всего заработная плата		тенге					**352359**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**5891609**				
		Накладные расходы	тенге				**320649**				
		Сметная прибыль	тенге				**615109**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**8303966**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
		Сметная заработная плата	тенге					352359			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				619933				
	Материалы		тенге				96059				
	Всего заработная плата		тенге					383888			
		Накладные расходы	тенге				264882				
		Сметная прибыль	тенге				70785				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				955600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата	тенге					383888			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				9259566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								450
		Сметная заработная плата	тенге					736247			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**тенге**				**9808514**	**457925**	**8008709**	**1267959**	**11962589**
							1341880	**128160**	**--**	**886117**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				9188581				
	Материалы		тенге				1308799				
	Всего заработная плата		тенге					1086152			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				6603851				
		Накладные расходы	тенге				1003077				
		Сметная прибыль	тенге				815332				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				11006990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								696
		Сметная заработная плата	тенге					1086152			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				619933				
	Материалы		тенге				96059				
	Всего заработная плата		тенге					383888			
		Накладные расходы	тенге				264882				
		Сметная прибыль	тенге				70785				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				955600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата	тенге					383888			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге				11962590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								915
		Сметная заработная плата	тенге					1470040			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**25329452**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				2672759				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					950463			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					264557			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						17296629		
		- Накладные расходы	тенге							2533346	
		- Сметная прибыль	тенге							1876256	

ИТОГО:	**тенге**									**25 329 452**
Стоимость оборудования:	**тенге**									**0,00**
Итого без оборудования:	**тенге**									**25 329 451,54**
Итого с учетом затрат на временные здания и сооружения 0,9%	**тенге**									**25 557 416,60**
Итого с учетом ДЗ при СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,24%	**тенге**									**25 618 754,40**
Итого с учетом непредвиденных работ и затрат 2%	**тенге**									**26 131 129,49**
Итого с учетом стоимости оборудования	**тенге**									**26 131 129,49**
Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	**тенге**									**28 195 488,72**
Итого с учетом понижающего коэффициента, К=0,95	**тенге**									**26 785 714,29**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
НДС - 12%				**тенге**								**3 214 285,71**
ИТОГО К ОПЛАТЕ с учетом НДС				**тенге**								**30 000 000,00**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация АК ордасы"

Калибеков Б.Ж.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Ерсу строй"

Калыбеков Е.Ж.