Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Объект: «Строительство общей средней школы на 300 ученических мест в населенном пункте Дербес, сельский округ Бадам, Ордабасинского района, Туркестанской области»

Декларация о соответствии

«19» декабрь 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): *ТОО «Корпорация АК ордасы»*
Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, мкр. Асар-2, здание 588А
(наименование организации, юридический адрес)

в лице: *Калибекова Бекжана Жантураевича*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: *«Строительство общей средней школы на 300 ученических мест в населенном пункте Дербес, сельский округ Бадам, Ордабасинского района, Туркестанской области»*
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является:

ГУ «Управление строительства Туркестанской области»

Руководитель – Усубалиев Токтар Оразович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *ТОО «TIREK KZ», ТОО «Ерсу строй»*
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация): *ПК «РУНЕТУ», № 02-19*
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а):

ГУ «Управление строительства Туркестанской области»

приказ № от 20 г
(наименование организации, утвердившей (пере-утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Школа имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	м2	6936,39	6936.39
Число этажей	этаж	1, 3	1, 3
Общий строительный объем	м3	28 564,14	28 564,14
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Блок «А»

Блок А - выполнено прямоугольной формы в плане с размерами в осях 1-11 и А-Д - 52,6х15,6 м. Трехэтажное с подвалом, высота этажа - 3,3 м, высота от пола до потолка подвала 1,8 м, примыкает к блоку Б.

Блок «Б»

Блок Б - выполнено прямоугольной формы в плане с размерами в осях 1-16 и А-Ж - 31,90х43,90 м, примыкает к блоку А и В. Здание разделено на три отсека антисейсмическими и осадочными швами с размерами в соях 1-3 и Г-Ж-12,00х18,00 м, в осях 1-14 и А-В-42,00х12,00 м, в осях 4-16 и Г-Ж 30,00х18,00 м.

Блок «В»

Блок В - выполнено прямоугольной формы в плане с размерами в осях 3-18 и А-Г - 52,5х15,6 м. Одноэтажное с подвалом, высота этажа - 3,3 м, высота от пола до потолка подвала 1,8 м, примыкает к блоку Б.

***Отмостка** – бетонное основание*

***Внутренняя отделка стен** – обыкновенная штукатурка цементно-песчаным раствором и сухими смесями с последующей водоэмульсионной покраской за 2 раза, в коридорах, классах - масляная панель на высоту 2,1м, в санузлах - глазурованная плитка на всю высоту.*

***Потолки** – оштукатуривание сухими смесями с последующей водоэмульсионной покраской за 2 раза.*

***Наружные стены** – металлический сайдинг на металлическом каркасе, с утеплением минеральной плитой.*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***октябрь 2020 год***
(месяц, год)

окончание работ ***декабрь 2022 год***
(месяц, год)

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства: ***10 месяцев***

фактически: ***12 месяцев***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1 Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***97,56%*** и фактически применено ***98%***

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Ордабасы РН гл. инж. Оралбеков А 27.12.202

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии))

М.П.

Тобыр ... директоры К. Тобыр

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии))

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается)

соответствует проекту

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии))

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает
объект:
«Строительство общей средней школы на 300 ученических мест в населенном пункте Дербес, сельский округ Бадам, Ордабасинского района, Туркестанской области»
(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Калибеков Бекжан Жантураевич
(фамилия, имя, отчество руководителя, подпись, дата)

М.П.