Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма
Приложение к приказу
Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 08 февраля 2021 года за №53

**Декларация о соответствии**

«01» ноября 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Полное товарищество ЕРКЕН и К, Актюбинская область Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович, 54а**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Нуртаза Аслана Еркінұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Капитальный ремонт здания СШ "Бершугир", Актюбинская область, Шалкарский район, с.Бершугир» Республика Казахстан, Актюбинская область, Шалкарский район, с.о. Бершугир, с.Биршогыр О.Отарбаев, 2**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел образования Шалкарского района Управление образования Актюбинской области» Руководитель Башанов Аянберген Қонысбайұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации **ТОО «РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ» ГСЛ №13003987 от 11.03.2013 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Қонырбаев Қаныш Анарбекұлы;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Субподрядные организации **ТОО «Толағай-Нұр» ГСЛ №013263 от 19.11.2003 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Ідіріс Толағай Қалдыбайұлы;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «BUILD PROJECT» №14/2022 «Капитальный ремонт здания СШ "Бершугир", Актюбинская область, Шалкарский район, с.Бершугир»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел образования Шалкарского района Управление образования Актюбинской области»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

1. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди |
| Площадь территории | м2 | 1 892,8 | - | 1 892,8 | - |
| Строительный объем | м3 | 9 566 | - | 9 566 | - |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Данным проектом на строительство выполнены следующие виды работ:

## АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Здание 1974 года постройки. Наружная отделка фасадов - штукатурка, покраска. Пол 1-го этажа-кафель, бетон, дощатые. Фундаменты - ленточные из сборных железобетонных блоков ФБС. Наружные и внутренние несущие стены - из силикатных кирпичей толщиной 510, 380мм. Перегородки – кирпичные. Перекрытие - сборные железобетонные многопустотные плиты монтированные в поперечном направлений. Окна- деревянные. Двери- деревянные. Кровля-двухскатная покрытие шифер.

Капитальный ремонт здания предусматривает:

1. Ремонт кровли:

-замена стропильных конструкций кровли;

-замена кровельного покрытия;

2. Очистка фасадов от старой штукатурки;

3. Устройство пандуса согласно СП 59.1330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";

4. Крыльца-облицовка нескользящей плиткой;

5. Фасад вентилируемый, облицовка металлосайдингом, утепленной плитами ПЖ-140 толщиной 100 мм.

6. Цоколь облицовка сплитерной плиткой по сетке;

7. Замена всех дверей;

8. Замена всех оконных блоков;

9. Устройство крыльца;

10. Отделка внутренних стен и потолков согласно назначения;
11. Отделка полов согласно Экспликация полов;
12. Устройство бетонной отмостки шириной 1м;
13. Устройство ограждения радиаторов;
14. Устройство козырька входа.

## ОТОПЛЕНИЕ.

Для отопления запроектировано 2 системы отопления:

- 1 система отопления - двухтрубная, горизонтальная, с поквартирной разводкой. Температура теплоносителя в системе отопления 90-65 С...

- 2 система отопления -теплый пол. Температура теплоносителя в системе отопления 26-16С.

Трубопроводы систем отопления - стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75* и металлопластиковые многослойные тип PEX-AL-PEX от фирмы VALTEC. В качестве отопительных приборов приняты биметаллические секционные радиаторы РБС-500. Для регулирования и отключения отдельных колец устанавливается запорно-регулируюшая арматура CNT, APT 5-25 фирмы DANFOSS. Удаление воздуха осуществляется через автоматические воздухоспускники, установленные в верхних точках системы. Регулирование теплоотдачи радиаторов осуществляется автоматическими термостатическими клапанами RTR-N UK фирмы DANFOSS. Все трубопроводы, проходящие в конструкции пола и в холодных подвалах, изолируются изоляционными трубками K-Flex EC толщиной 9мм, перед изоляцией стальных труб покрыть краской БТ-177 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 в 1 слой. В тамбурах предусмотрены тепловые завесы от фирмы АО "Келет".

## ВЕНТИЛЯЦИЯ.

В проекте принята вытяжная естественная вентиляция. Приток воздуха неорганизованный за счет инфильтрации через регулируемые оконные створки, форточки.

Воздуховоды приняты из оцинкованной стали ГОСТ 14918-2020*. Решетки приняты регулируемые тип RAR (Алматинский вентиляционный завод). Монтаж систем отопления и вентиляции вести согласно СН РК 4.01-02-2013 "Внутренние санитарно-технические системы".

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены:

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«27» июня 2024 г.**

окончание работ **«01» ноября 2024 года**;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц: 3 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __90___% и фактически применено ___90___% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации соответствия) ;

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле ;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии )

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт здания СШ "Бершугир", Актюбинская область, Шалкарский район, с.Бершугир»**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Директор ПТ «ЕРКЕН и К» Нұртаза Аслан Еркінұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Подрядчик (субподрядчик):
**Директор ТОО «Толағай-Нұр» Ідіріс Толағай Қалдыбайұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Подрядчик (субподрядчик):
**Директор ТОО «РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ» Қонырбаев Қаныш Аярбекұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.