Заказчик: ТОО "Фирма СтройРемСервис" Форма 4

Подрядчик: ТОО "AST Group 2030"

Наименование объекта:Работы по благоустройству территории КГУ СШ №16 г. Талдыкорган Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2019
общестроительные работы - ЮЖ. Локальная смета 2-1-1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 3.Кровля										
33		1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Установка стропил**	м3	9,234	90710,31	1382,76	837619	12768	600781	206648	1127808	
			НР - 90%; СП - 8%			24265,80	599,77	224070	5538		83541		
34		2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами**	т	0,018648	404706,00	--	7547	--	7547	--	8151	
			СП - 8%			--	--	--	--		604		
35		1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	9,234	10173,31	56,84	93940	525	84923	7862	109947	
			НР - 90%; СП- 8%			919,62	26,44	8492	244		8144		
36		1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	**Укладка по фермам прогонов из брусьев (обрешетка)**	м3	1,64	84783,25	1293,06	139045	2121	105669	28994	181482	
			НР - 90%; СП - 8%			19057,80	585,96	31255	961		13443		
37		1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	м2	295	353,71	2,64	104343	778	93290	9573	123029	
			НР - 90%; СП - 8%			34,83	1,23	10275	362		9113		
38		1112-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам**	м2кровли	295	1816,57	54,99	535889	16222	374285	138678	728532	
			НР - 92%; СП - 8%			492,82	18,15	145382	5354		53965		
39		1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (толщ. 0,8мм)**	м2	35	2850,58	14,01	99770	490	59953	36301	146957	
			НР - 92%; СП - 8%			1123,63	3,73	39327	131		10886		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1818153	32904	1326448	428056	2425906	
		Стоимость общестроительных работ -			Тенге			458801	12590	--	179696		
		Материалы -			Тенге			1818153					
		Всего заработная плата -			Тенге			1318900					
		Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				471391				
			Накладные расходы -		Тенге			7547					
			Сметная прибыль -		Тенге			428056					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			179697					
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			2425906					
			Сметная заработная плата -		Тенге				471391			408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2425906					
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							408	
			Сметная заработная плата -		Тенге				471391				
			Временные здания и сооружения 1,012%			24 550		2 450 456					
			Непредвиденные работы и затраты-2%			49 009		2 499 465					
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901					2 624 191					
			НДС на 2020 год, - 12 %			314 903		2 939 094					

Принял:
Генподрядчик

Сыдыков Е.С.

Сдал:
Субподрятчик