Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

**Декларация о соответствии**

*"07" августа 2024 года*

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «СК Орда-Құрылыс» Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Алты Алаш 2, БИН: 080014000700 41***

*наименование организации, юридический адрес*

в лице ***директор Нуртай Н.Н.***

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

по объекту: ***«Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств. Капитальный ремонт электроосвещение здания»***

*наименование, местонахождения объекта*

заказчиком, которого является ***Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 имени Каныша Сатпаева" отдела образования города Семей управления образования области Абай, область Абай, г.Семей, АК САТПАЕВА, 218, БИН 991040001420, Директор Ердембеков Тлеужан Амангельдыевич***

*наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя*

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *ТОО «Ақжайық-строй» БИН:040540003089, «BBA Ingineering» БИН: 040540003089, ТОО «Кенже-Райым» БИН:061140007688, ТОО «НУР Монтаж Проект Сервис» БИН: 170940020971, ТОО «СК Алаш Құрылыс» БИН: 080940007767, ТОО «АстанаЛюксСтрой» БИН:220740023079, ТОО «Имтэс Актобе» БИН:120340014887. ТОО «Нур Каз-Даму» БИН: 140440007792.*

*наименование организации*

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Производственный кооператив "СемейПроект"***

*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержден(а) ***Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 имени Каныша Сатпаева " №01-06/26 от 21.04.2023***

*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| *Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели* | *шт* | *1* | *1* | *1* | *1* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А | | | | | |
| Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5141-3274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9506-32 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41 | шт | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА | шт | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Светильник светодиодный OPL/S ECO LED300 4000k | шт | 158 | 158 | 158 | 158 |
| Светильник светодиодный OPL/S ECO LED600 4000k | шт | 527 | 527 | 527 | 527 |
| Светильник светодиодный OPL/S RKL LED29 4000k | шт | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Светильник светодиодный OPL/S RKL LED13 4000k | шт | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Светильник светодиодный OPL/S CD LED13 4000k | шт | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Светильник светодиодный OLIMPIK LED160 4000k | шт | 28 | 28 | 28 | 28 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Светильник светодиодный TITAN LED13 5000k* | *шт* | *21* | *21* | *21* | *21* |
| *Светильник светодиодный LZ 12 OPL LED 600 5000k* | *шт* | *18* | *18* | *18* | *18* |
| *Светильник светодиодный SIRAH 2013LED 160* | *шт* | *31* | *31* | *31* | *31* |
| *Светильник светодиодный SLICK OPL LED 5000k* | *шт* | *19* | *19* | *19* | *19* |
| *Светильник светодиодный BAT UNI LZ LED 600 4000k* | *шт* | *70* | *70* | *70* | *70* |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Факти-чески |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее–м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее–м3) | | |
| Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Электротехническая часть по капитальному ремонту школы проектаразработана на основании архитектурных планов, задания на проектирование предусматривает силовое электрооборудование и электроосвещение согласно действующим в энергетике нормам и правилам.*

*Проект разработан на напряжение сети 380/220 В с глухозаземленной нейтралью трансформатора.*

*По надежности электроснабжения токоприемники школы и встроенного пищеблока относятся к потребителям II категории за исключением приборов ПОС относящихся к I категории.*

*Для школы и пищеблока в проекте разработаны отдельные вводно-распределительные устройства с самостоятельными приборами учета потребления электроэнергии. Для школы и пристройки выполнено два ВРУ, согласно существующему положению. В качестве вводно-распределительных устройств школы и пищеблока предусмотрены: вводно-распределительные устройства серии ВРУ1, ВРУ2 школы и ВРУ пищеблока согласно опросных листов, вводно-распределительные устройства расположены в специальных помещениях-электрощитовых.*

*Силовые распределительные щиты предусмотрены серии ЩРн навесного исполнения.*

*Для фиксирования сигналов о загорании в здании школы применить приборы приемно-контрольные пожарные (ППКП) марки ВЭРС-ПК-16. Приборы ППКП установить на 1-м этаже согласно проекта. ППКП установить на высоте от уровня пола 0,8-1,5м. При смежном расположении ППКП расстояние между ними должно быть не менее 50мм.*

*Питание ППКП предусматривается по I категории согласно "ПУЭ" РК и СН РК 2.02-02-2012 от сети переменного тока напряжением 220В с установкой резервного источника питания - аккумуляторная батарея: 12В-7 А/час. Сигналы о загорании фиксируются дымовыми ИП 212-45-01, тепловыми ИП 114-5-А2 извещателями устанавливаемыми на потолке защищаемых помещений. В конце каждого шлейфа установить резистор согласно паспорта на прибор. При установке извещателя на горючее основание необходимо предусмотреть металлическую пластину под извещатель. Для ручного запуска ПС,СО установить ручные извещатели марки ИПР-3СУ на стене, при высоте установки 1,5м от уровня пола*

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***29 май 2024 г;***
(*месяц, год*)

окончание работ ***07 августа 2024 г;***
(*месяц, год*)

при продолжительности строительства, месяц: 3
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;
фактически, месяц: 3;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей

санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств. Капитальный ремонт электроосвещение здания»***

*наименование объекта (комплекса)*

готовым к приемке в эксплуатацию,

и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

***Подрядчик (генеральный подрядчик)***

***Директор ТОО «СК Орда-Құрылыс»*** _____ ***Нуртай Н.Н.***

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)*

Республика Казахстан г. Кызылорда "Строительная компания Орда - Құрылыс" БИН 080140017041