Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница №4 города Усть-Каменогорска" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск г., Бурова ул, дом № 21/1**	**140840015573**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Energy",071500, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Тарбагатайский район, Аксуат с., Уранхаева, дом № 10**	**040140008686**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 64 от 13.08.2020 г. Дополнительное соглашение № 1 от 15.09.2020 г

Номер документа	Дата составления
42	**02.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт помещений дневного стационара, диагностической лаборатории, администрации и организационно - методологического отдела КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" управления здравоохранения ВКО по ул. Ворошилова, 149 в г. Усть -Каменогорске ВКО			Работа	1	88 598 358,96	88 598 358,96
				Итого	1	x	88 598 358,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шотабаев Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Главный врач / _____ / Попов С.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.10.2020

М.П.

Заказчик -Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница №4 города Усть-Каменогорска" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

Реквизиты: Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Бурова, 21/1
БИН 140840015573 БИК IRTYKZKA ИИК KZ5596504F0007607146 АО "ForteBank"

Подрядчик: ТОО "DK Energy"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Аксуат, УРАНХАЕВА, 10
БИН/ИИН 040140008686 БИК KCJBKZKX ИИК KZ368562203101646500 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: Капитальный ремонт помещений дневного стационара, диагностической лаборатории, администрации и организационно - методологического отдела КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" управления здравоохранения ВКО по ул. Ворошилова, 149 в г.Усть - Каменогорске ВКО

Договор № 64 от 13.08.2020 г, доп.согл. № 1 от 15.09.2020 г.

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**88 598 358,96**									
Акт выполненных работ № 1 от 02.10.2020 г.	**88 598 358,96**	79 105 677,65	78 416 152,67		0,00	689 524,97		0,00	9 492 681,32	
Погашение аванса за отчётный месяц	26 579 507,69									
	62 018 851,27									**62 018 851,27**

Заказчик:
Главный врач КГП на ПХВ "Городская больница №4 города Усть-Каменогорска" УЗ ВКО
Попов С. А.

Технический надзор:
эксперт
ТОО "VSE"

Подрядчик:
Менеджер проекта ТОО "DK Energy"
Хасенов Е. Е.

Авторский надзор:
ТОО «Востокгоргопромпроект»
Урунтаев М. Ж.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница №4 города Усть-Каменогорска" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск г., Бурова ул, дом № 21/1** — **140840015573**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Energy",071500, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Тарбагатайский район, Аксуат с., Уранхаева, дом № 10** — **040140008686**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 64 от 13.08.2020 г. Дополнительное соглашение № 1 от 15.09.2020 г

Номер документа	Дата составления
42	02.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт помещений дневного стационара, диагностической лаборатории, администрации и организационно - методологического отдела КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" управления здравоохранения ВКО по ул. Ворошилова, 149 в г. Усть -Каменогорске ВКО			Работа	1	88 598 358,96	88 598 358,96
				Итого	1	x	88 598 358,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шотабаев Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Главный врач / _____ / Попов С.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.10.2020

М.П.

Заказчик -Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница №4 города Усть-Каменогорска" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

Реквизиты: Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Бурова, 21/1
БИН 140840015573 БИК IRTYKZKA ИИК KZ5596504F0007607146 АО "ForteBank"

Подрядчик: ТОО "DK Energy"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Аксуат, УРАНХАЕВА, 10
БИН/ИИН 040140008686 БИК KCJBKZKX ИИК KZ368562203101646500 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: Капитальный ремонт помещений дневного стационара, диагностической лаборатории, администрации и организационно - методологического отдела КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" управления здравоохранения ВКО по ул. Ворошилова, 149 в г.Усть - Каменогорске ВКО

Договор № 64 от 13.08.2020 г, доп.согл. № 1 от 15.09.2020 г.

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**88 598 358,96**									
Акт выполненных работ № 1 от 02.10.2020 г.	**88 598 358,96**	79 105 677,65	78 416 152,67		0,00	689 524,97		0,00	9 492 681,32	
Погашение аванса за отчётный месяц	26 579 507,69									
	62 018 851,27									**62 018 851,27**

Заказчик:
Главный врач КГП на ПХВ "Городская больница №4 города Усть-Каменогорска" УЗ ВКО

Попов С. А.

Технический надзор:
эксперт
ТОО "VSE"

Подрядчик:
Менеджер проекта ТОО "DK Energy"

Хасенов Е. Е.

Авторский надзор:
ТОО «Востокаргропромпроект»

Урунтаев М. Ж.

Заказчик -Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница №4 города Усть-Каменогорска" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

Реквизиты: Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Бурова, 21/1
БИН 140840015573 БИК IRTYKZKA ИИК KZ5596504F0007607146 АО "ForteBank"
Подрядчик: ТОО "DK Energy"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Аксуат, УРАНХАЕВА, 10
БИН/ИИН 040140008686 БИК KCJBKZKX ИИК KZ368562203101646500 АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Капитальный ремонт помещений дневного стационара, диагностической лаборатории, администрации и организационно - методологического отдела КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" управления здравоохранения ВКО по ул. Ворошилова, 149 в г.Усть -Каменогорске
Договор № 64 от 13.08.2020 г, доп.согл. № 1 от 15.09.2020 г.

АКТ № 1 от 02.10.2020 года
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы									
	Раздел 3 Отделка помещений										
1	1115-0108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство потолков типа Армстронг НР = 80 %**	**м2**	**483**	1876,29	187,14	906248	90389	0	689975	1723921
					1689,15	96,5	815859	46610	–	127698	

2	2203-0301-0501	**Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте К=1,100;**	**м2**	**653,763**	8477		5541949	0	5541949	0	5985305
					0		0	0	–	443356	
3	1110-0404-0103	**Стены. С оконным или дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов - декоративных ,влагостойких НР = 90 %**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**2069,95**	1950,28	18,8	4036982	38915	1198563	2533786	7096430
					1352,45	7,64	2799504	15814	–	525661	
4	2910-0000-0000 (пл)	**Панели стеновые облицовочные 1200*3000*12,5 К=1,100;**	**м2**	**2529,934**	9500		24034373	0	24034373	0	25957123
					0		0	0	–	1922750	

Итого по разделу 3	**40 762 779**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 615 363
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	129 304
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 424
- материалы, изделия и конструкции, тенге	30 774 885
- накладные расходы, тенге	3 223 762
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 019 465

Раздел 4 Окна

5 1110-0501-0105	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых-ОК-1 НР = 90 % К=17,000;**	**м2 проемов**	**16,35**	35271,81	227,98	576694	3727	546034	25922	650825
				1647,23	114,36	26932	1870	–	48209	
6 1110-0501-0108	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)-Ок-2,ОК-3,Ок-4 НР = 90 %**	**м2 проемов**	**62,3**	35880,77	227,2	2235372	14155	2126779	91485	2513005
				1515,86	115,76	94438	7212	–	186149	
7 1110-0501-0402	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %**	**п/м**	**30,675**	4879,82	12,8	149688	393	139951	8593	170944
				304,63	6,63	9345	203	–	12663	
8 1115-0108-1902	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %**	**м**	**30,675**	1633,63	6,91	50112	212	32065	14306	69571
				581,39	1,58	17834	48	–	5153	
	Итого по разделу 4					**3 404 346**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					148 549				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 487
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 333
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 844 831
- накладные расходы, тенге	140 306
- сметная прибыль (8 %), тенге	252 174

Раздел 5 Двери и витражи

5.1 Двери

12 1110-0501-0202	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %**	**м2 проемов**	**36,156**	28054,91	233,21	1014353	8432	966104	39739	1138420
				1101,28	119,94	39818	4337	–	84327	
13 2109-0404-0103	**Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**комплект**	**1**	5677		5677	0	5677	0	6131
				0		0	0	–	454	
14 1110-0501-0201	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %**	**м2 проемов**	**20,517**	1962,59	231,25	40266	4745	9698	25379	70897
				1258,64	115,76	25824	2375	–	5252	
15 2109-0202-0302	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**2,2365**	29340		65619	0	65619	0	70868

				0		0	0	–	5250	
16 2109-0202-0303	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**14,4585**	26281		379984	0	379984	0	410383
				0		0	0	–	30399	
17 2109-0202-0304	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**3,822**	25111		95974	0	95974	0	103652
				0		0	0	–	7678	
	Итого по разделу 5					**1 800 351**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					65 641				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 176				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 712				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 523 056				
	- накладные расходы, тенге					65 118				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					133 359				

<u>Раздел 6 Полы</u>

6.1 Тип1-587,11 м2

24 1111-0101-0902	**Основание из листов фанеры . Устройство НР = 94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**501,69**	1134,9	31,9	569368	16004	509506	49026	667866
				87,42	16,54	43858	8298	–	49472	
25 1111-0101-3601	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**501,69**	12495,56	27,99	6268897	14042	5995451	250758	7041228

				517,06	14,67	259404	7360	–	521572	
26 1111-0101-4001	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %**	**м плинтусов**	**313,55625**	376,58	1,08	118079	339	68819	46148	177365
				156,02	0,55	48921	172	–	13138	
6.2 Тип-2-42,56 м2										
27 1111-0101-0902	**Основание из листов фанеры . Устройство НР = 94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**61,54**	1134,9	31,9	69842	1963	62499	6013	81923
				87,42	16,53	5380	1017	–	6068	
28 1111-0101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**61,54**	1774,29	108,27	109190	6663	49416	50905	172903
				863,03	16,96	53111	1044	–	12808	
29 1111-0101-0402	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**61,54**	1111,11	53,72	68378	3306	33027	30682	106984
				520,72	9,67	32045	595	–	7925	
30 1111-0101-3601	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**61,54**	12495,56	28	768977	1723	735434	30759	863715
				517,06	14,67	31820	903	–	63979	

31 1111-0101-4001	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %**	**м плинтусов**	**38,4625**	376,59	1,08	14485	42	8443	5661	21757
				156,01	0,56	6001	22	–	1612	
6.3 Тип-3-31,1 м2										
32 1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %**	**м2 стяжки**	**15,55**	936,53	37,94	14563	590	7117	6733	22999
				440,93	19,68	6856	306	–	1704	
33 1111-0101-2702	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**15,55**	5511,54	97,04	85704	1509	59781	23643	118096
				1570,06	47,46	24414	738	–	8748	
34 1111-0101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %**	**м плинтусов**	**19,4375**	430,33	2,16	8365	42	631	7250	16864
				395,7	1,11	7691	22	–	1249	

Итого по разделу 6	**9 291 700**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	519 501
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	46 222
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 476
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 530 124
- накладные расходы, тенге	507 579
- сметная прибыль (8 %), тенге	688 274

	Итого по смете					**55 259 175**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 349 055				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					207 189				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					98 945				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					42 672 895				
	- накладные расходы, тенге					3 936 764				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					4 093 272				

Локальная смета № 2-1-4

Электроосвещение

Раздел 3 Провода и кабели

72 1308-0201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %**	**м кабеля**	**2521**	343,94	150,72	867079	379964	114007	260319	1217590
				148	51,19	373108	129051	–	90192	
73 2306-0144-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	**км**	**1,22706**	177810		218184		218184	–	235639
				–		–		–	17455	
74 2306-0144-0504	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	**км**	**1,20564**	276391		333228		333228	–	359886
				–		–		–	26658	
75 2306-0144-0505	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	**км**	**0,0204**	432248		8818		8818	–	9523
				–		–		–	705	

76	2306-0145-0904	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	**км**	**0,11832**	1155301		136695		136695	–	147631
					–		–		–	10936	
		Итого по разделу 3					**1 970 269**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					373 108				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					379 964				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					129 051				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					810 932				
		- накладные расходы, тенге					260 319				
		в т.ч. зарплата, тенге					23 429				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					145 946				
	Раздел 4 Электромонтажные изделия										
77	1310-0702-0501	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %**	**шт.**	**845**	765,42	–	646784	–	9231	330507	1055474
					754,5	–	637553	–	–	78183	
78	2306-1707-0202	**Коробка для разводки проводов КМ-208(У-196), степень защиты IP44**	**шт.**	**220**	183		40260		40260	–	43481
					–		–		–	3221	
79	2308-0306-0106	**Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209(У-197)-примен., степень защиты IP44**	шт.	**450**	121		54450		54450	–	58806
					–		–		–	4356	

80	2307-0202-0604	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	175	47		8225		8225	–	8883
					–		–		–	658	
81	1310-0904-0301	Трубка (канал) полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку НР = 72 %	м канала	2285	185	67,33	422728	153852	–	176551	647221
					117,67	31,38	268876	71694	–	47942	
82	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	1727,88	24		41469		41469	–	44787
					–		–		–	3318	
83	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм К=1,020;	м	108,12	59		6379		6379	–	6889
					–		–		–	510	
84	2306-1710-0115	Канал кабельный из ПВХ размерами 100 мм х 60 мм К=1,020;	м	35,7	667		23812		23812	–	25717
					–		–		–	1905	
85	2306-1710-0113	Канал кабельный из ПВХ размерами 80 мм х 60 мм К=1,020;	м	51	526		26826		26826	–	28972
					–		–		–	2146	
86	2306-1710-0111	Канал кабельный из ПВХ размерами 60 мм х 60 мм К=1,020;	м	25,5	315		8033		8033	–	8676
					–		–		–	643	

87	2306-1710-0108	**Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм К=1,020;**	м	**127,5**	129		16448		16448	–	17764
					–		–		–	1316	
88	2306-1710-0104	**Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм К=1,020;**	м	**255**	73		18615		18615	–	20104
					–		–		–	1489	
89	2113-0211-0602	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм**	шт.	**3500**	2		7000		7000	–	7560
					–		–		–	560	
90	2404-0207-0719	**Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	**2125**	43		91375		91375	–	98685
					–		–		–	7310	
91	1308-0206-0701	**Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования НР = 72 %**	м	**40**	261,9	32,83	10476	1313	4004	2920	14468
					128,98	11,85	5159	474	–	1072	
92	2106-0902-1001	**Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная**	м	**40**	189		7560		7560	–	8165
					–		–		–	605	

Итого по разделу 4 **2 095 652**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 911 588
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 155 165

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	72 168
- материалы, изделия и конструкции, тенге	363 687
- накладные расходы, тенге	509 978
в т.ч. зарплата, тенге	45 898
- сметная прибыль (8 %), тенге	155 234

Итого по смете	**4 065 921**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 284 696
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	535 129
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	201 219
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 174 619
- накладные расходы, тенге	770 297
- сметная прибыль (8 %), тенге	69 327

Локальная смета № 2-1-5

Силовое электрооборудование

Раздел 2 Провода и кабели

26	1308-0201-0902	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %**	**м кабеля**	**33**	481,73	214,52	15897	7079	1492	5046	22618
					222	72,94	7326	2407	–	1675	
27	2306-0145-0907	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	**км**	**0,03366**	4691053		157901		157901	–	170533
					–		–		–	12632	
28	1308-0201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %**	**м кабеля**	**584**	343,94	150,72	200861	88020	26409	60304	282058
					148	51,19	86432	29895	–	20893	

29	2306-0145-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	**км**	**0,26214**	206752	54198	54198	–
					–	–	–	4336
30	2306-0145-0901	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	**км**	**0,24174**	365167	88275	88275	–
					–	–	–	7062
31	2306-0145-0902	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	**км**	**0,0408**	516977	21093	21093	–
					–	–	–	1687
32	2306-0145-0905	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	**км**	**0,0459**	1902762	87337	87337	–
					–	–	–	6987
33	2306-0145-0906	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	**км**	**0,0051**	2993729	15268	15268	–
					–	–	–	1221

58534

95337

22780

94324

16489

	Итого по разделу 2					**762 673**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					93 758				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					95 099				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					32 302				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					451 973				
	- накладные расходы, тенге					65 350				
	в т.ч. зарплата, тенге					5 882				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					56 493				
	Раздел 3 Электромонтажные изделия									
34 1310-0702-0501	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %**	**шт.**	**65**	765,43	–	49753	–	710	25424	81191
				754,51	–	49043	–	–	6014	
35 2307-0202-0525	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм**	**шт.**	**65**	290		18850		18850	–	20358
				–		–		–	1508	
36 1310-0904-0301	**Трубка (канал) полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку НР = 72 %**	**м канала**	**650**	185	67,33	120251	43765	–	50223	184112
				117,67	31,38	76486	20394	–	13638	
37 2301-0504-0101	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;**	**м**	**381,48**	24		9156		9156	–	9888
				–		–		–	732	
38 2301-0504-0105	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм К=1,020;**	**м**	**57,12**	91		5198		5198	–	5614

				–		–		–	416	
39 2306-1710-0108	**Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм К=1,020;**	**м**	**127,5**	129		16448		16448	–	17764
				–		–		–	1316	
40 2306-1710-0104	**Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм К=1,020;**	**м**	**96,9**	73		7074		7074	–	7640
				–		–		–	566	
41 2113-0211-0602	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм**	**шт.**	**500**	2		1000		1000	–	1080
				–		–		–	80	
42 2404-0207-0719	**Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**500**	43		21500		21500	–	23220
				–		–		–	1720	
43 1308-0206-0701	**Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**м**	**36**	261,94	32,86	9430	1183	3604	2628	13023
				128,97	11,86	4643	427	–	965	
44 2106-0902-1001	**Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная**	**м**	**32**	189		6048		6048	–	6532
				–		–		–	484	
45 2106-0902-1201	**Профиль монтажный перфорированный**	**шт.**	**2**	515		1030		1030	–	1112
				–		–		–	82	

46	1308-0502-1602	**Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям НР = 72 %**	**м**	**60**	196,55	24,83	11793	1490	1004	5083	18226
					154,98	8,43	9299	506	–	1350	
47	2306-0902-0305	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;**	**км**	**0,0153**	52496		803		803	–	867
					–		–		–	64	
48	2306-0902-0307	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;**	**км**	**0,0153**	85015		1301		1301	–	1405
					–		–		–	104	
49	2306-0902-0313	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;**	**км**	**0,0153**	338546		5180		5180	–	5594
					–		–		–	414	
50	2306-0902-0315	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;**	**км**	**0,0153**	847260		12963		12963	–	14000
					–		–		–	1037	

51 1308-0301-1401	**Наконечник медный флажковый (фигурный) кабельный сечением до 360 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме НР = 72 %**	**шт.**	**48**	1434,27	30,08	68845	1444	3174	33376	110399
				1338,06	3,23	64227	155	–	8178	
52 2306-1702-1004	**Наконечники медные луженые кабельные марки JG-25 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,24**	10519		2525		2525	–	2727
				–		–		–	202	
53 2306-1702-1003	**Наконечники медные луженые кабельные марки JG-16 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,24**	7842		1882		1882	–	2033
				–		–		–	151	

Итого по разделу 3	**526 785**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	203 698
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	47 882
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 482
- материалы, изделия и конструкции, тенге	119 450
- накладные расходы, тенге	116 734
в т.ч. зарплата, тенге	10 506
- сметная прибыль (8 %), тенге	39 021

Итого по смете	**1 289 458**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	297 456
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	142 981
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 784
- материалы, изделия и конструкции, тенге	571 423
- накладные расходы, тенге	182 084
- сметная прибыль (8 %), тенге	95 514

Локальная смета № 2-1-6

Видеонаблюдение

Раздел 2 Кабельные изделия и провода										
23 1310-0603-0505	**Кабель и провод масса 1 м кабеля до 0,6 кг. Прокладка в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах, тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог НР = 72 %**									
		м кабеля	**459**	206,8	–	94920	–	25657	35906	141292
				150,9	–	69263	–	–	10466	
24 2306-0409-0201	**Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный 4*2*0,52 К=1,030;**									
		км	**0,47277**	172235		81428		81428	–	87942
				–		–		–	6514	
	Итого по разделу 2					**229 234**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					69 263				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					107 085				
	- накладные расходы, тенге					35 906				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 232				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					16 980				
Раздел 3 Монтажные изделия										
25 1310-0904-0301	**Трубка (канал) полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку** НР = 72 %	**м канала**	**405**	185	67,33	74925	27269	–	31292	114714

				117,67	31,38	47656	12707	–	8497	
26	2301-0504-0101	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;**	**м**	**25,5**	24		612		612	–	661
				–		–		–	49	
27	2306-1710-0104	**Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм К=1,020;**	**м**	**311,1**	73		22710		22710	–	24527
				–		–		–	1817	
28	2306-1710-0108	**Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм К=1,020;**	**м**	**76,5**	129		9869		9869	–	10659
				–		–		–	790	
29	1310-0702-0501	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %**	**шт.**	**17**	765,47	–	13013	–	186	6650	21236
				754,53	–	12827	–	–	1573	
30	2307-0202-0525	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	**шт.**	**17**	290		4930		4930	–	5324
				–		–		–	394	
31	2113-0211-0602	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм**	**шт.**	**495**	2		990		990	–	1069
				–		–		–	79	
32	2404-0201-0648	**Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017**	**100 шт.**	**0,3**	3574		1072		1072	–	1158
				–		–		–	86	

Итого по разделу 3	**179 348**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	60 483
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 269
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 707
- материалы, изделия и конструкции, тенге	40 369
- накладные расходы, тенге	37 942
в т.ч. зарплата, тенге	3 415
- сметная прибыль (8 %), тенге	13 285

Итого по смете	**408 582**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	129 746
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 269
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 707
- материалы, изделия и конструкции, тенге	147 454
- накладные расходы, тенге	73 848
в т.ч. зарплата, тенге	6 647
- сметная прибыль (8 %), тенге	30 265

Локальная смета № 2-1-7

Демонтажные работы

1 1146-0401-0104	**Стены кирпичные. Разборка НР = 72 %**	**м3**	**24,4**	12864,14	3548,93	313885	86594	–	139356	489500
				9315,2	1702,01	227291	41529	–	36259	
2 1146-0401-0104	**Стены кирпичные. Разборка под проемы НР = 72 %**	**м3**	**1,5**	12864,67	3549,33	19297	5324	–	8567	30093
				9315,33	1702	13973	2553	–	2229	
3 1212-0104-0507	**Потолки Очистка вручную от краски известковой с лесов НР = 72 %**	**м2**	**508**	217,77	–	110627	–	–	57349	181414
				217,77	–	110627	–	–	13438	
4 1212-0104-0501	**Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %**	м2	**1469**	184,59	–	271157	–	–	140568	444663

				184,59	–	271157	–	–	32938	
5 1212-0104-0507	**Стены. Очистка вручную от краски водоэмульсионной с земли и лесов НР = 72 %**	**м2**	**1469**	217,77	–	319904	–	–	165838	524601
				217,77	–	319904	–	–	38859	
6 1207-0101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %**	**м2**	**617,3**	898,67	32,98	554746	20356	–	282737	904482
				865,69	17,84	534390	11014	–	66999	
7 1207-0101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %**	**м2**	**668,28**	121,09	2,98	80922	1989	–	41477	132191
				118,11	1,61	78933	1076	–	9792	
8 1207-0101-0208	**Полы цементные. Разборка покрытия НР = 72 %**	**м2**	**1285,58**	2011,5	633,73	2585944	814713	–	1122446	4005061
				1377,77	306,46	1771231	393981	–	296671	
9 1207-0101-0302	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %**	**м**	**1325**	148,08	–	196211	–	–	101716	321761
				148,08	–	196211	–	–	23834	
10 1206-0101-0902	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке НР = 72 %**	**шт.**	**84**	5055,27	122,5	424643	10290	–	217359	693362
				4932,77	58,76	414353	4936	–	51360	
11 1206-0101-0102	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке НР = 72 %**	**шт.**	**74**	4071,22	106,15	301270	7855	–	154097	491796

				3965,07	51,89	293415	3840	–	36429	
12 1206-0101-0302	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %**	**м2**	**47,9875**	1041,81	–	49994	–	–	25917	81984
				1041,81	–	49994	–	–	6073	
13 1206-0101-0202	**Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %**	**м2**	**261,84**	527,12	21,3	138022	5576	–	70224	224906
				505,83	11,52	132446	3017	–	16660	
14 1206-0101-1001	**Полотна дверные. Снятие НР = 72 %**	**м2**	**200,23**	390,74	–	78237	–	–	40558	128299
				390,74	–	78237	–	–	9504	
15 1206-0101-1101	**Наличники. Снятие НР = 72 %**	**м**	**1753**	45,34	–	79484	–	–	41205	130344
				45,34	–	79484	–	–	9655	
16 1215-0101-0102	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %**	**м**	**127**	767,15	5,43	97428	689	7620	46338	155267
				701,72	2,11	89119	268	–	11501	
17 1215-0101-0101	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %**	**м**	**224**	445,96	3,18	99895	713	7802	47516	159204
				407,95	1,24	91380	278	–	11793	
18 1215-0101-0202	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %**	м	**34**	1044,56	7,32	35515	249	–	18352	58176

				1037,24	3,97	35266	135	–	4309	
19 1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м	80	840,28	3,66	67222	293	–	34778	110160
				836,61	1,99	66929	159	–	8160	
20 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	комплект	11	641,55	5,91	7057	65	–	3643	11556
				635,64	3,18	6992	35	–	856	
21 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	2	678,5	92,5	1357	185	–	657	2175
				586	48	1172	96	–	161	
22 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	комплект	6	797,67	6,67	4786	40	–	2472	7839
				791	3,67	4746	22	–	581	
23 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м	174,6	767,16	5,44	133947	949	10476	63706	213465
				701,73	2,11	122522	368	–	15812	
24 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м	647	445,96	3,18	288535	2058	22535	137243	459840
				407,95	1,24	263942	802	–	34062	

25 1215-0102-0801	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %**	**шт**	**76**	1213,99	51,29	92263	3898	–	46902	150298
				1162,7	27,75	88365	2109	–	11133	
26 1118-0801-0101	**Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;**	**узел**	**1**	9067	631	9067	631	–	4517	14671
				8436	278	8436	278	–	1087	
27 1120-2501-0101	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;**	**камера**	**2**	23437,5	1222	46875	2444	–	23429	75928
				22215,5	381,5	44431	763	–	5624	
28 1120-1601-0101	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;**	**вентилятор**	**10**	3427,3	449,5	34273	4495	–	16441	54771
				2977,8	193,7	29778	1937	–	4057	
29 1120-0101-0103	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;**	**м2 поверхности воздуховодов**	**273,2**	743,05	16,62	203002	4541	–	103885	331438

				726,43	7,08	198461	1935	–	24551	
30 1207-0101-1501	**Решетки вентиляционные. Снятие НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;**	**шт**	**45**	247,42	–	11134	–	–	5772	18258
				247,42	–	11134	–	–	1352	
31 1308-0104-0201	**Шкаф управления и регулирования.Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;**	**шкаф**	**5**	7799	2027	38995	10135	–	17197	60687
				5772	862,8	28860	4314	–	4495	
32 1217-0101-0703	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %**	**шт**	**216**	66,22	0,69	14304	148	–	7380	23419
				65,54	0,37	14156	80	–	1735	
33 1217-0101-0701	**Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %**	**шт**	**233**	60,56	–	14111	–	–	7315	23140
				60,56	–	14111	–	–	1714	
34 1217-0101-0601	**Кабель. Демонтаж НР = 72 %**	**м**	**4111**	100,2	0,23	411905	941	–	213308	675230
				99,97	0,12	410964	509	–	50017	
35 1310-0902-1212	**Коробка оконечная.Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;**	**шт**	**489**	90,53	–	44268	–	–	22949	72594
				90,53	–	44268	–	–	5377	

36 1310-0701-0202	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;**	**шт**	**186**	888,53	0,53	165266	98	–	85623	270960
				888	–	165168	–	–	20071	
37 1217-0101-0601	**Кабель. Демонтаж НР = 72 %**	**м**	**1361**	100,2	0,23	136367	312	–	70619	223545
				99,97	0,12	136055	169	–	16559	
38 1308-0206-1901	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;**	**м**	**1361**	98,84	4,27	134527	5806	–	67566	218260
				94,58	1,19	128721	1615	–	16167	
39 1310-0701-0101	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;**	**шт**	**1**	10806	1	10806	1	–	5601	17720
				10805	–	10805	–	–	1313	

40 1310-0902-1212	**Коробка оконечная. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;**									
		шт	**14**	90,5	–	1267	–	–	657	2078
				90,5	–	1267	–	–	154	
41 4131-0104-0601	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**									
		т	**95**	659		62605		–	–	67613
				–		–		–	5008	
42 4131-0104-0602	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка**									
		т	**95**	452		42940		–	–	46375
				–		–		–	3435	
43 4102-0101-1015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**									
		т	**95**	502		47690		–	–	51505
				–		–		–	3815	

Итого по смете	**12 360 629**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 588 694
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	991 388
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	477 818
- материалы, изделия и конструкции, тенге	48 433
- перевозка грузов, тенге	153 235
- накладные расходы, тенге	3 663 280
в т.ч. зарплата, тенге	329 695
- сметная прибыль (8 %), тенге	915 599

Локальная смета № 2-1-8

Раздел 2 Кабельные изделия и провода

24	1308-0206-2201	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %**								
			м	**1199**	91,08	0,84	109205	1013	22284	44758	166280
					71,65	0,36	85908	431	–	12317	
25	2306-0206-1701	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КПКЭВнг(А)-FRLS 1*2*1,5 ГОСТ 1508-78(примен) К=1,020;**								
			км	**0,33354**	236949		79032		79032	–	85355
					–		–		–	6323	
26	2306-0206-1702	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КПКЭВнг(А)-FRLS 2*2*0,5 ГОСТ 1508-78(примен) К=1,020;**								
			км	**0,82722**	290802		240557		240557	–	259802
					–		–		–	19245	
27	2306-0145-1503	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	**км**	**0,06222**	192955		12006		12006	–	12966
					–		–		–	960	

	Итого по разделу 2					**524 403**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					85 908				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 013				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					431				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					353 879				
	- накладные расходы, тенге					44 758				
	в т.ч. зарплата, тенге					4 028				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					38 845				
	Раздел 3 Монтажные изделия									
28 1310-0904-0301	**Трубка и каналы полиэтиленовые. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку НР = 72 %**	**м канала**	**1155**	185	67,33	213677	77768	–	89242	327153
				117,67	31,38	135909	36239	–	24234	
29 2301-0504-0101	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;**	**м**	**306**	24		7344		7344	–	7932
				–		–		–	588	
30 2306-1710-0104	**Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм К=1,020;**	**м**	**703,8**	73		51377		51377	–	55487
				–		–		–	4110	
31 2306-1710-0108	**Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм К=1,020;**	**м**	**127,5**	129		16448		16448	–	17764
				–		–		–	1316	
32 2306-1710-0111	**Канал кабельный из ПВХ размерами 60 мм х 60 мм** К=1,020;	м	**40,8**	315		12852		12852	–	13880
				–		–		–	1028	

33 2105-0307-0111	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 К=25,000;**	**кг**	**3,75**	320	1200	1200	–	1296
				–	–	–	96	

Итого по разделу 3	**423 512**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	135 909
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	77 768
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 239
- материалы, изделия и конструкции, тенге	89 221
- накладные расходы, тенге	89 242
в т.ч. зарплата, тенге	8 032
- сметная прибыль (8 %), тенге	31 372

Итого по смете	**947 915**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	221 817
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	78 781
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 670
- материалы, изделия и конструкции, тенге	443 100
- накладные расходы, тенге	134 000
в т.ч. зарплата, тенге	12 060
- сметная прибыль (8 %), тенге	70 217
Итого по акту	**74 331 680**
оборудование	0
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	891 980
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	1 654 921

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (32351/164*1,50*2778+8*32351*10/1968*(47030765/32351+1,50*2778/164))/1 000

	689 525
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	
	1 537 572
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 07.07.20 г.	
	79 105 678
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**9 492 681,32**
Всего по сметному расчету	**88 598 358,96**

Заказчик:
Главный врач КГП на ПХВ "Городская больница №4 города Усть-Каменогорска" УЗ ВКО

_____ Попов С. А.

Технический надзор:
эксперт
ТОО "VSE"

_____

Менеджер проекта ТОО "DK Energy"

_____ Хасенов Е. Е.

Авторский надзор:
ТОО «Востокагропромпроект»

_____ Урунтаев М. Ж.