Приложение 4 - 1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС -3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070 Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 182/1, тел..8 711 2 50 34 59**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117**

Наименование строительства: **«Строительство многоквартирного жилого дома Пятно №42 в г.Уральск ЗКО» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)»**

СПРАВКА №15

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за апрель 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 13	от 2022-04-05				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1: в отчетном месяце, за по отчетный месяц без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 20__ г.	Дополн. затраты: на приобретение материалов	Дополн. затраты: другие дополнит.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**2 658 338 886,90**	**89 285 714,29**							**10 714 285,71**	**100 000 000,00**
Удержание аванса 30%		**26 785 714,29**							**3 214 285,71**	**30 000 000,00**
Всего к оплате		**62 500 000,00**							**7 500 000,00**	**70 000 000,00**

М.П. Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" БИН

Руководитель Жумағалиев А.Ғ.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Подрядчик:
ТОО "Ондасын Строй" БИН 060440009800

Директор Боранбаев Б.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО «Строй Потенциал» Туйгужин Е.Е. аттестат от 07.11.2017г № KZ13VJE00032070

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Эксперт(ы) авторского надзора:
Эксперт авторского надзора ТОО "Астанатехстройэксперт" Аймашев Н.А. аттестат от 28.01.2020 г № KZ19VJE00052429

(подпись) (расшифровка подписи)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070 Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 182/1, тел..8 711 250 34 59**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117 тел.: 8 7292 776 161**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **«Строительство многоквартирного жилого дома Пятно №42 в г.Уральск ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)»**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 13 от 2022-04-05

Акт выполненных работ

за Апрель 2025 (месяц, год) на 02-01 Суммарная смета для объекта - 02-01 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э1000074: Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 1-АР [02-01-13]										
1	34	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$ кровли	363,21	3 301,0	40,0	1 198 956,0	14 528,0	965 049,0		1 198 956,0	
						604,0	11,0	219 379,0	3 995,0				
2	35	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212	$м^2$ кровли	363,21	1 567,0	18,0	569 150,0	6 538,0	463 456,0		569 150,0	
						273,0	5,0	99 156,0	1 816,0				
3	36	6110-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	85,5	3 548,0	61,0	303 354,0	5 216,0	113 458,0		303 354,0	
						2 160,0	15,0	184 680,0	1 283,0				
4	38	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /костыль/	т	0,09508	456 900,0		43 442,0		43 442,0		43 442,0	
5	44	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	4,9	495,0	2,0	2 426,0	10,0	1 666,0		2 426,0	
						153,0	1,0	750,0	5,0				
6	45	6111-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	$м^3$ утеплителя	0,539	57 877,0	3 885,0	31 196,0	2 094,0	21 409,0		31 196,0	
						14 272,0	818,0	7 693,0	441,0				
7	46	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$	4,9	1 771,0	361,0	8 678,0	1 769,0			8 678,0	
						1 410,0	89,0	6 909,0	436,0				
8	47	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	0,25235	31 248,0		7 885,0		7 885,0		7 885,0	
9	48	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	0,75705	22 149,0		16 768,0		16 768,0		16 768,0	
10	49	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	4,9	495,0	2,0	2 426,0	10,0	1 666,0		2 426,0	
						153,0	1,0	750,0	5,0				
11	50	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	4,9	1 802,0	267,0	8 830,0	1 309,0	2 842,0		8 830,0	
						955,0	55,0	4 680,0	270,0				
12	51	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701/до 40 мм/	$м^2$ стяжки	4,9	1 036,0	100,0	5 076,0	490,0	4 096,0		5 076,0	
						100,0	21,0	490,0	103,0				
13	52	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование 3 Вр1 100х100		0,00539	62 547,0	4 138,0	337,0	22,0	1,0		337,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		58 251,0	1 266,0	314,0	7,0				
14	53	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00539	377 991,0		2 037,0		2 037,0		2 037,0	
15	54	6110-0101-0212 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м² кровли	4,9	3 301,0	40,0	16 175,0	196,0	13 019,0		16 175,0	
						604,0	11,0	2 960,0	54,0				
16	55	6110-0101-0213 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212	м² кровли	4,9	933,0	18,0	4 572,0	89,0	3 146,0		4 572,0	
						273,0	5,0	1 338,0	25,0				
17	56	6110-0301-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	13	3 548,0	61,0	46 124,0	793,0	17 251,0		46 124,0	
						2 160,0	15,0	28 080,0	195,0				
			ИТОГО по смете Э1000074: Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 1-АР [02-01-13]					**2 267 432,0**	**33 064,0**	**1 677 191,0**	**0,0**	**2 267 432,0**	
								557 179,0	**8 635,0**	**0,0**	**0,0**		
			Смета Э1000084: Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 2-АР [02-01-14]										
18	33	6110-0101-0212 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м² кровли	328,31	3 301,0	40,0	1 083 751,0	13 132,0	872 320,0		1 083 751,0	
						604,0	11,0	198 299,0	3 611,0				
19	34	6110-0101-0213 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212	м² кровли	328,31	1 567,0	18,0	514 462,0	5 910,0	418 924,0		514 462,0	
						273,0	5,0	89 629,0	1 642,0				
20	35	6110-0301-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	72,24	3 548,0	61,0	256 308,0	4 407,0	95 862,0		256 308,0	
						2 160,0	15,0	156 038,0	1 084,0				
21	43	6111-0403-0203 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	4,9	495,0	2,0	2 426,0	10,0	1 666,0		2 426,0	
						153,0	1,0	750,0	5,0				
22	44	6111-0402-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м³ утеплителя	0,539	57 877,0	3 885,0	31 196,0	2 094,0	21 409,0		31 196,0	
						14 272,0	818,0	7 693,0	441,0				
23	45	6111-0402-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м²	4,9	1 771,0	361,0	8 678,0	1 769,0			8 678,0	
						1 410,0	89,0	6 909,0	436,0				
24	46	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м³	0,25235	31 248,0		7 885,0		7 885,0		7 885,0	
25	47	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м³	0,75705	22 149,0		16 768,0		16 768,0		16 768,0	
26	48	6111-0403-0203 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	4,9	495,0	2,0	2 426,0	10,0	1 666,0		2 426,0	
						153,0	1,0	750,0	5,0				
27	49	6110-0302-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701/до 40 мм/	м² стяжки	4,9	1 036,0	100,0	5 076,0	490,0	4 096,0		5 076,0	
						100,0	21,0	490,0	103,0				
28	50	6103-0701-0810 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование 3 Вр1 100х100	т	0,00539	62 547,0	4 138,0	337,0	22,0	1,0		337,0	
						58 251,0	1 266,0	314,0	7,0				
29	51	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00539	377 991,0		2 037,0		2 037,0		2 037,0	
30	52	6110-0101-0212 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м² кровли	4,9	3 301,0	40,0	16 175,0	196,0	13 019,0		16 175,0	
						604,0	11,0	2 960,0	54,0				
31	53	6110-0101-0213 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212		4,9	933,0	18,0	4 572,0	89,0	3 146,0		4 572,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ кровли		273,0	5,0	1 338,0	25,0				
32	54	6110-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	11,4	3 548,0 2 160,0	61,0 15,0	40 447,0 24 624,0	695,0 171,0	15 128,0		40 447,0	
			ИТОГО по смете Э1000084: Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 2-АР [02-01-14]					1 992 544,0 489 794,0	28 824,0 7 584,0	1 473 927,0 0,0	0,0 0,0	1 992 544,0	
			Смета Э1000094: Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 3-АР [02-01-15]										
33	34	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$ кровли	363,21	3 301,0 604,0	40,0 11,0	1 198 956,0 219 379,0	14 528,0 3 995,0	965 049,0		1 198 956,0	
34	35	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212	$м^2$ кровли	363,21	1 567,0 273,0	18,0 5,0	569 150,0 99 156,0	6 538,0 1 816,0	463 456,0		569 150,0	
35	36	6110-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	73,3	3 548,0 2 160,0	61,0 15,0	260 068,0 158 328,0	4 472,0 1 100,0	97 269,0		260 068,0	
36	44	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	4,9	495,0 153,0	2,0 1,0	2 426,0 750,0	10,0 5,0	1 666,0		2 426,0	
37	45	6111-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	$м^3$ утеплителя	0,539	57 877,0 14 272,0	3 885,0 818,0	31 196,0 7 693,0	2 094,0 441,0	21 409,0		31 196,0	
38	46	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$	4,9	1 771,0 1 410,0	361,0 89,0	8 678,0 6 909,0	1 769,0 436,0			8 678,0	
39	47	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	0,25235	31 248,0		7 885,0		7 885,0		7 885,0	
40	48	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	0,75705	22 149,0		16 768,0		16 768,0		16 768,0	
41	49	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	4,9	495,0 153,0	2,0 1,0	2 426,0 750,0	10,0 5,0	1 666,0		2 426,0	
42	50	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	4,9	1 802,0 955,0	267,0 55,0	8 830,0 4 680,0	1 309,0 270,0	2 842,0		8 830,0	
43	51	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701/до 40 мм/	$м^2$ стяжки	4,9	1 036,0 100,0	100,0 21,0	5 076,0 490,0	490,0 103,0	4 096,0		5 076,0	
44	52	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование 3 Вр1 100х100	т	0,00539	62 547,0 58 251,0	4 138,0 1 266,0	337,0 314,0	22,0 7,0	1,0		337,0	
45	53	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00539	377 991,0		2 037,0		2 037,0		2 037,0	
46	54	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$ кровли	4,9	3 301,0 604,0	40,0 11,0	16 175,0 2 960,0	196,0 54,0	13 019,0		16 175,0	
47	55	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212	$м^2$ кровли	4,9	933,0 273,0	18,0 5,0	4 572,0 1 338,0	89,0 25,0	3 146,0		4 572,0	
48	56	6110-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	11,4	3 548,0 2 160,0	61,0 15,0	40 447,0 24 624,0	695,0 171,0	15 128,0		40 447,0	
			ИТОГО по смете Э1000094: Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 3-АР [02-01-15]					2 175 027,0	32 222,0	1 615 437,0	0,0	2 175 027,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								527 371,0	**8 428,0**	**0,0**	**0,0**		
			Смета Э1000104: Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 4-АР [02-01-16]										
49	36	6110-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	73,3	3 548,0 2 160,0	61,0 15,0	260 068,0 158 328,0	4 472,0 1 100,0	97 269,0		260 068,0	
50	44	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	4,9	495,0 153,0	2,0 1,0	2 426,0 750,0	10,0 5,0	1 666,0		2 426,0	
51	45	6111-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	$м^3$ утеплителя	0,539	57 877,0 14 272,0	3 885,0 818,0	31 196,0 7 693,0	2 094,0 441,0	21 409,0		31 196,0	
52	46	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$	4,9	1 771,0 1 410,0	361,0 89,0	8 678,0 6 909,0	1 769,0 436,0			8 678,0	
53	47	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	0,25235	31 248,0		7 885,0		7 885,0		7 885,0	
54	48	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	0,75705	22 149,0		16 768,0		16 768,0		16 768,0	
55	49	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	4,9	495,0 153,0	2,0 1,0	2 426,0 750,0	10,0 5,0	1 666,0		2 426,0	
56	50	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	4,9	1 802,0 955,0	267,0 55,0	8 830,0 4 680,0	1 309,0 270,0	2 842,0		8 830,0	
57	51	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701/до 40 мм/	$м^2$ стяжки	4,9	1 036,0 100,0	100,0 21,0	5 076,0 490,0	490,0 103,0	4 096,0		5 076,0	
58	52	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование 3 Вр1 100х100	т	0,00539	62 547,0 58 251,0	4 138,0 1 266,0	337,0 314,0	22,0 7,0	1,0		337,0	
59	53	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00539	377 991,0		2 037,0		2 037,0		2 037,0	
60	54	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$ кровли	4,9	3 301,0 604,0	40,0 11,0	16 175,0 2 960,0	196,0 54,0	13 019,0		16 175,0	
61	55	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212	$м^2$ кровли	4,9	933,0 273,0	18,0 5,0	4 572,0 1 338,0	89,0 25,0	3 146,0		4 572,0	
62	56	6110-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	11,4	3 548,0 2 160,0	61,0 15,0	40 447,0 24 624,0	695,0 171,0	15 128,0		40 447,0	
			ИТОГО по смете Э1000104: Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 4-АР [02-01-16]					**406 921,0**	**11 156,0**	**186 932,0**	**0,0**	**406 921,0**	
								208 836,0	**2 617,0**	**0,0**	**0,0**		
			Смета Э1000114: Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 5-АР [02-01-17]										
63	35	6110-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	72,24	3 548,0 2 160,0	61,0 15,0	256 308,0 156 038,0	4 407,0 1 084,0	95 862,0		256 308,0	
64	48	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	4,9	495,0 153,0	2,0 1,0	2 426,0 750,0	10,0 5,0	1 666,0		2 426,0	
65	49	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701/до 40 мм/		4,9	1 036,0	100,0	5 076,0	490,0	4 096,0		5 076,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² стяжки		100,0	21,0	490,0	103,0				
66	50	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование 3 Вр1 100х100		0,00539	62 547,0	4 138,0	337,0	22,0	1,0		337,0	
				т		58 251,0	1 266,0	314,0	7,0				
67	51	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,00539	377 991,0		2 037,0		2 037,0		2 037,0	
				т									
68	52	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		4,9	3 301,0	40,0	16 175,0	196,0	13 019,0		16 175,0	
				м² кровли		604,0	11,0	2 960,0	54,0				
69	53	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212		4,9	933,0	18,0	4 572,0	89,0	3 146,0		4 572,0	
				м² кровли		273,0	5,0	1 338,0	25,0				
70	54	6110-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком		11,4	3 548,0	61,0	40 447,0	695,0	15 128,0		40 447,0	
				м примыканий		2 160,0	15,0	24 624,0	171,0				
			ИТОГО по смете Э1000114: Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 5-АР [02-01-17]					327 378,0	5 909,0	134 955,0	0,0	327 378,0	
								186 514,0	1 449,0	0,0	0,0		
			Смета Э1000124: Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 6-АР [02-01-18]										
71	34	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		363,21	3 301,0	40,0	1 198 956,0	14 528,0	965 049,0		1 198 956,0	
				м² кровли		604,0	11,0	219 379,0	3 995,0				
72	35	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212		363,21	933,0	18,0	338 875,0	6 538,0	233 181,0		338 875,0	
				м² кровли		273,0	5,0	99 156,0	1 816,0				
73	36	6110-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком		85,5	3 548,0	61,0	303 354,0	5 216,0	113 458,0		303 354,0	
				м примыканий		2 160,0	15,0	184 680,0	1 283,0				
74	44	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		4,9	495,0	2,0	2 426,0	10,0	1 666,0		2 426,0	
				м² изолируемой поверхности		153,0	1,0	750,0	5,0				
75	45	6111-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном		0,539	57 877,0	3 885,0	31 196,0	2 094,0	21 409,0		31 196,0	
				м³ утеплителя		14 272,0	818,0	7 693,0	441,0				
76	46	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо		4,9	1 771,0	361,0	8 678,0	1 769,0			8 678,0	
				м²		1 410,0	89,0	6 909,0	436,0				
77	47	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80		0,25235	31 248,0		7 885,0		7 885,0		7 885,0	
				м³									
78	48	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50		0,75705	22 149,0		16 768,0		16 768,0		16 768,0	
				м³									
79	49	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		4,9	495,0	2,0	2 426,0	10,0	1 666,0		2 426,0	
				м² изолируемой поверхности		153,0	1,0	750,0	5,0				
80	50	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		4,9	1 802,0	267,0	8 830,0	1 309,0	2 842,0		8 830,0	
				м² стяжки		955,0	55,0	4 680,0	270,0				
81	51	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701/до 50 мм/		4,9	1 036,0	100,0	5 076,0	490,0	4 096,0		5 076,0	
				м² стяжки		100,0	21,0	490,0	103,0				
82	52	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование 3 Вр1 100х100		0,00539	62 547,0	4 138,0	337,0	22,0	1,0		337,0	
				т		58 251,0	1 266,0	314,0	7,0				
83	53	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,00539	377 991,0		2 037,0		2 037,0		2 037,0	
				т									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	54	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$ кровли	4,9	3 301,0	40,0	16 175,0	196,0	13 019,0		16 175,0	
						604,0	11,0	2 960,0	54,0				
85	55	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212	$м^2$ кровли	4,9	933,0	18,0	4 572,0	89,0	3 146,0		4 572,0	
						273,0	5,0	1 338,0	25,0				
86	60	6119-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	13	3 548,0	61,0	46 124,0	793,0	17 251,0		46 124,0	
						2 160,0	15,0	28 080,0	195,0				
87	64	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,15134	258 128,0	66 127,0	39 065,0	10 008,0	5 065,0		39 065,0	
						158 534,0	17 754,0	23 993,0	2 687,0				
88	65	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11598	456 900,0		52 991,0		52 991,0		52 991,0	
89	66	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02912	341 294,0		9 938,0		9 938,0		9 938,0	
90	67	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00544	453 130,0		2 465,0		2 465,0		2 465,0	
91	68	217-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	8	38,0		304,0		304,0		304,0	
92	71	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,1442	409 183,0		59 004,0		59 004,0		59 004,0	
93	72	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03888	469 386,0		18 250,0		18 250,0		18 250,0	
94	73	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0762	456 900,0		34 816,0		34 816,0		34 816,0	
95	74	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0128	2 129 050,0	3 913,0	27 252,0	50,0	14 002,0		27 252,0	
						1 031 208,0	1 196,0	13 199,0	15,0				
			ИТОГО по смете Э1000124: Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 6-АР [02-01-18]					**2 237 800,0**	**43 122,0**	**1 600 309,0**	**0,0**	**2 237 800,0**	
								594 371,0	**11 337,0**	**0,0**	**0,0**		
			Смета Э1000144: Отделочные работы СЕКЦИЯ 1 [02-01-19]										
96	106	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	12,992	2 475,0	12,0	32 155,2	155,6	4 625,2		32 155,2	
						2 107,0	3,0	27 374,0	38,8				
97	107	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	134,548	423,0	3,0	56 914,0	403,6	6 054,8		56 914,0	
						375,0	1,0	50 455,6	134,4				
98	108	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	22,24	1 710,0	12,0	38 030,4	266,8	7 917,6		38 030,4	
						1 342,0	3,0	29 846,0	66,8				
99	114	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	20,912	2 475,0	12,0	51 757,2	251,2	7 444,4		51 757,2	
						2 107,0	3,0	44 061,6	62,8				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	116	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	15,68	3 851,0	121,0	60 383,6	1 897,2	7 620,4		60 383,6	
						3 244,0	54,0	50 866,0	846,8				
101	117	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	52,096	3 561,0	44,0	185 514,0	2 292,4	43 448,0		185 514,0	
						2 683,0	12,0	139 773,6	625,2				
102	121	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	102,652	1 710,0	12,0	175 534,8	1 232,0	36 544,0		175 534,8	
						1 342,0	3,0	137 758,8	308,0				
103	124	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	1 024,864	2 475,0	12,0	2 536 538,4	12 298,0	364 851,6		2 536 538,4	
						2 107,0	3,0	2 159 388,4	3 074,4				
104	126	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	340,228	3 851,0	121,0	1 310 218,0	41 167,6	165 350,8		1 310 218,0	
						3 244,0	54,0	1 103 699,6	18 372,4				
105	127	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	437,252	3 352,0	220,0	1 465 668,8	96 195,6	161 346,0		1 465 668,8	
						2 763,0	97,0	1 208 127,2	42 413,6				
106	128	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	2 127,956	3 561,0	44,0	7 577 651,2	93 630,0	1 774 715,6		7 577 651,2	
						2 683,0	12,0	5 709 306,0	25 535,6				
107	140	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	125,272	2 475,0	12,0	310 048,0	1 503,6	44 596,8		310 048,0	
						2 107,0	3,0	263 948,0	376,0				
108	142	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	118,68	1 710,0	12,0	202 942,8	1 424,0	42 250,4		202 942,8	
						1 342,0	3,0	159 268,4	356,0				
			ИТОГО по смете Э1000144: Отделочные работы СЕКЦИЯ 1 [02-01-19]					14 003 356,4	252 717,6	2 666 765,6	0,0	14 003 356,4	
								11 083 873,2	92 210,8	0,0	0,0		
			Смета Э1000154: Отделочные работы СЕКЦИЯ 2 [02-01-20]										
109	132	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	4,968	2 475,0	12,0	12 296,0	59,6	1 768,4		12 296,0	
						2 107,0	3,0	10 467,6	14,8				
110	134	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	9,012	1 710,0	12,0	15 410,4	108,4	3 208,0		15 410,4	
						1 342,0	3,0	12 094,0	27,2				
111	140	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	25,164	2 475,0	12,0	62 280,8	302,0	8 958,4		62 280,8	
						2 107,0	3,0	53 020,4	75,6				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	142	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		3,6	3 851,0	121,0	13 863,6	435,6	1 749,6		13 863,6	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		3 244,0	54,0	11 678,4	194,4				
113	143	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		96,148	3 561,0	44,0	342 383,2	4 230,4	80 187,2		342 383,2	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		2 683,0	12,0	257 965,2	1 153,6				
114	146	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		30,54	7 861,0	96,0	240 074,8	2 932,0	62 637,6		240 074,8	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		5 714,0	33,0	174 505,6	1 008,0				
115	147	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		130,288	1 710,0	12,0	222 792,4	1 563,2	46 382,8		222 792,4	
				$м^2$ отделываемой поверхности		1 342,0	3,0	174 846,4	390,8				
116	150	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		944,236	2 475,0	12,0	2 336 984,0	11 330,8	336 148,0		2 336 984,0	
				$м^2$ отделываемой поверхности		2 107,0	3,0	1 989 505,2	2 832,8				
117	152	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		252,956	3 851,0	121,0	974 133,6	30 607,6	122 936,8		974 133,6	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		3 244,0	54,0	820 589,2	13 659,6				
118	153	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		376,228	3 352,0	220,0	1 261 116,4	82 770,0	138 828,4		1 261 116,4	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		2 763,0	97,0	1 039 518,0	36 494,0				
119	154	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		1 837,936	3 561,0	44,0	6 544 890,0	80 869,2	1 532 838,8		6 544 890,0	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		2 683,0	12,0	4 931 182,4	22 055,2				
120	157	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		183,004	7 861,0	96,0	1 438 594,4	17 568,4	375 341,2		1 438 594,4	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		5 714,0	33,0	1 045 684,8	6 039,2				
121	158	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		2 317,004	1 710,0	12,0	3 962 076,8	27 804,4	824 853,2		3 962 076,8	
				$м^2$ отделываемой поверхности		1 342,0	3,0	3 109 419,2	6 951,2				
122	166	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		115,672	2 475,0	12,0	286 288,0	1 388,4	41 179,2		286 288,0	
				$м^2$ отделываемой поверхности		2 107,0	3,0	243 720,8	347,2				
123	168	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		126,26	1 710,0	12,0	215 904,8	1 515,2	44 948,4		215 904,8	
				$м^2$ отделываемой поверхности		1 342,0	3,0	169 440,8	378,8				
			ИТОГО по смете Э1000154: Отделочные работы СЕКЦИЯ 2 [02-01-20]					17 929 089,2	263 485,2	3 621 966,0	0,0	17 929 089,2	
								14 043 638,0	91 622,4	0,0	0,0		
			Смета Э1000164: Отделочные работы СЕКЦИЯ 3 [02-01-21]										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124	116	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		41,824	2 475,0	12,0	103 514,4	502,4	14 888,8		103 514,4	
				м² отделываемой поверхности		2 107,0	3,0	88 123,2	125,6				
125	118	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		15,68	3 851,0	121,0	60 383,6	1 897,2	7 620,4		60 383,6	
				м² оштукатуриваемой поверхности		3 244,0	54,0	50 866,0	846,8				
126	119	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		52,096	3 561,0	44,0	185 514,0	2 292,4	43 448,0		185 514,0	
				м² оштукатуриваемой поверхности		2 683,0	12,0	139 773,6	625,2				
127	122	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		34,876	7 861,0	96,0	274 160,4	3 348,0	71 530,4		274 160,4	
				м² оштукатуриваемой поверхности		5 714,0	33,0	199 281,6	1 150,8				
128	123	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		102,652	1 710,0	12,0	175 534,8	1 232,0	36 544,0		175 534,8	
				м² отделываемой поверхности		1 342,0	3,0	137 758,8	308,0				
129	126	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		1 024,864	2 475,0	12,0	2 536 538,4	12 298,0	364 851,6		2 536 538,4	
				м² отделываемой поверхности		2 107,0	3,0	2 159 388,4	3 074,4				
130	128	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		340,228	3 851,0	121,0	1 310 218,0	41 167,6	165 350,8		1 310 218,0	
				м² оштукатуриваемой поверхности		3 244,0	54,0	1 103 699,6	18 372,4				
131	129	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		437,252	3 352,0	220,0	1 465 668,8	96 195,6	161 346,0		1 465 668,8	
				м² оштукатуриваемой поверхности		2 763,0	97,0	1 208 127,2	42 413,6				
132	130	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		2 127,956	3 561,0	44,0	7 577 651,2	93 630,0	1 774 715,6		7 577 651,2	
				м² оштукатуриваемой поверхности		2 683,0	12,0	5 709 306,0	25 535,6				
133	134	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		2 696,16	1 710,0	12,0	4 610 433,6	32 354,0	959 832,8		4 610 433,6	
				м² отделываемой поверхности		1 342,0	3,0	3 618 246,8	8 088,4				
134	142	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		125,272	2 475,0	12,0	310 048,0	1 503,6	44 596,8		310 048,0	
				м² отделываемой поверхности		2 107,0	3,0	263 948,0	376,0				
135	144	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		118,68	1 710,0	12,0	202 942,8	1 424,0	42 250,4		202 942,8	
				м² отделываемой поверхности		1 342,0	3,0	159 268,4	356,0				
			ИТОГО по смете Э1000164: Отделочные работы СЕКЦИЯ 3 [02-01-21]					**18 812 608,0**	**287 844,8**	**3 686 975,6**	**0,0**	**18 812 608,0**	
								14 837 787,6	**101 272,8**	**0,0**	**0,0**		
			Смета Э1000174: Отделочные работы СЕКЦИЯ 4 [02-01-22]										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	129	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		9,744	2 475,0	12,0	24 116,4	116,7	3 468,9		24 116,4	
				м² отделываемой поверхности		2 107,0	3,0	20 530,5	29,1				
137	131	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		16,68	1 710,0	12,0	28 522,8	200,1	5 938,2		28 522,8	
				м² отделываемой поверхности		1 342,0	3,0	22 384,5	50,1				
138	137	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		15,684	2 475,0	12,0	38 817,9	188,4	5 583,3		38 817,9	
				м² отделываемой поверхности		2 107,0	3,0	33 046,2	47,1				
139	139	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		11,76	3 851,0	121,0	45 287,7	1 422,9	5 715,3		45 287,7	
				м² оштукатуриваемой поверхности		3 244,0	54,0	38 149,5	635,1				
140	140	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		39,072	3 561,0	44,0	139 135,5	1 719,3	32 586,0		139 135,5	
				м² оштукатуриваемой поверхности		2 683,0	12,0	104 830,2	468,9				
141	143	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		26,157	7 861,0	96,0	205 620,3	2 511,0	53 647,8		205 620,3	
				м² оштукатуриваемой поверхности		5 714,0	33,0	149 461,2	863,1				
142	144	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		76,989	1 710,0	12,0	131 651,1	924,0	27 408,0		131 651,1	
				м² отделываемой поверхности		1 342,0	3,0	103 319,1	231,0				
143	147	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		768,648	2 475,0	12,0	1 902 403,8	9 223,5	273 638,7		1 902 403,8	
				м² отделываемой поверхности		2 107,0	3,0	1 619 541,3	2 305,8				
144	149	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		255,171	3 851,0	121,0	982 663,5	30 875,7	124 013,1		982 663,5	
				м² оштукатуриваемой поверхности		3 244,0	54,0	827 774,7	13 779,3				
145	150	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		327,939	3 352,0	220,0	1 099 251,6	72 146,7	121 009,5		1 099 251,6	
				м² оштукатуриваемой поверхности		2 763,0	97,0	906 095,4	31 810,2				
146	151	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		1 595,967	3 561,0	44,0	5 683 238,4	70 222,5	1 331 036,7		5 683 238,4	
				м² оштукатуриваемой поверхности		2 683,0	12,0	4 281 979,5	19 151,7				
147	154	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		144,693	7 861,0	96,0	1 137 431,7	13 890,6	296 765,4		1 137 431,7	
				м² оштукатуриваемой поверхности		5 714,0	33,0	826 775,7	4 774,8				
148	155	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		2 022,12	1 710,0	12,0	3 457 825,2	24 265,5	719 874,6		3 457 825,2	
				м² отделываемой поверхности		1 342,0	3,0	2 713 685,1	6 066,3				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
149	163	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	93,954	2 475,0 2 107,0	12,0 3,0	232 536,0 197 961,0	1 127,7 282,0	33 447,6		232 536,0	
150	165	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	89,01	1 710,0 1 342,0	12,0 3,0	152 207,1 119 451,3	1 068,0 267,0	31 687,8		152 207,1	
			ИТОГО по смете Э1000174: Отделочные работы СЕКЦИЯ 4 [02-01-22]					15 260 709,0 11 964 985,2	229 902,6 80 761,5	3 065 820,9 0,0	0,0 0,0	15 260 709,0	
			Смета Э1000184: Отделочные работы СЕКЦИЯ 5 [02-01-23]										
151	132	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	4,968	2 475,0 2 107,0	12,0 3,0	12 296,0 10 467,6	59,6 14,8	1 768,4		12 296,0	
152	134	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	9,012	1 710,0 1 342,0	12,0 3,0	15 410,4 12 094,0	108,4 27,2	3 208,0		15 410,4	
153	140	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	26,4222	2 475,0 2 107,0	12,0 3,0	65 394,84 55 671,42	317,1 79,38	9 406,32		65 394,84	
154	142	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	3,6	3 851,0 3 244,0	121,0 54,0	13 863,6 11 678,4	435,6 194,4	1 749,6		13 863,6	
155	143	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	60,0925	3 561,0 2 683,0	44,0 12,0	213 989,5 161 228,25	2 644,0 721,0	50 117,0		213 989,5	
156	146	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	26,7225	7 861,0 5 714,0	96,0 33,0	210 065,45 152 692,4	2 565,5 882,0	54 807,9		210 065,45	
157	147	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	97,716	1 710,0 1 342,0	12,0 3,0	167 094,3 131 134,8	1 172,4 293,1	34 787,1		167 094,3	
158	150	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	590,1475	2 475,0 2 107,0	12,0 3,0	1 460 615,0 1 243 440,75	7 081,75 1 770,5	210 092,5		1 460 615,0	
159	152	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	158,0975	3 851,0 3 244,0	121,0 54,0	608 833,5 512 868,25	19 129,75 8 537,25	76 835,5		608 833,5	
160	153	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	235,1425	3 352,0 2 763,0	220,0 97,0	788 197,75 649 698,75	51 731,25 22 808,75	86 767,75		788 197,75	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161	154	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		1 148,71	3 561,0	44,0	4 090 556,25	50 543,25	958 024,25		4 090 556,25	
				м² оштукатуриваемой поверхности		2 683,0	12,0	3 081 989,0	13 784,5				
162	157	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		114,3775	7 861,0	96,0	899 121,5	10 980,25	234 588,25		899 121,5	
				м² оштукатуриваемой поверхности		5 714,0	33,0	653 553,0	3 774,5				
163	158	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		1 158,502	1 710,0	12,0	1 981 038,4	13 902,2	412 426,6		1 981 038,4	
				м² отделываемой поверхности		1 342,0	3,0	1 554 709,6	3 475,6				
164	166	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		86,754	2 475,0	12,0	214 716,0	1 041,3	30 884,4		214 716,0	
				м² отделываемой поверхности		2 107,0	3,0	182 790,6	260,4				
165	168	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		102,022636	1 710,0	12,0	174 458,87	1 224,33	36 319,93		174 458,87	
				м² отделываемой поверхности		1 342,0	3,0	136 914,28	306,08				
			ИТОГО по смете Э1000184: Отделочные работы СЕКЦИЯ 5 [02-01-23]					**10 915 651,36**	**162 936,68**	**2 201 783,5**	**0,0**	**10 915 651,36**	
								8 550 931,1	**56 929,46**	**0,0**	**0,0**		
			Смета Э1000534: Лифты СЕКЦИЯ 4 [02-01-58]										
166	1	6120-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования		0,5	3 698 097,0	59 538,0	1 849 048,5	29 769,0	57 715,0		1 849 048,5	
				лифт		3 523 129,0	10 247,0	1 761 564,5	5 123,5				
167	2	6120-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта /до 9 ост./		1,5	-176 595,0	-913,0	-264 892,5	-1 369,5	-16 075,5		-264 892,5	
				остановка		-164 965,0	-140,0	-247 447,5	-210,0				
168	3	6120-0101-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта /-2,1 до +32,75/		4,575	-36 948,0	-211,0	-169 037,0	-965,5	-13 405,0		-169 037,0	
				м		-33 807,0	-31,0	-154 667,0	-142,0				
			ИТОГО по смете Э1000534: Лифты СЕКЦИЯ 4 [02-01-58]					**1 415 119,0**	**27 434,0**	**28 234,5**	**0,0**	**1 415 119,0**	
								1 359 450,0	**4 771,5**	**0,0**	**0,0**		
			Смета Э1000544: Лифты СЕКЦИЯ 5 [02-01-59]										
169	1	6120-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1,0 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м		0,9	3 698 097,0	59 538,0	3 328 287,3	53 584,2	103 887,0		3 328 287,3	
				лифт		3 523 129,0	10 247,0	3 170 816,1	9 222,3				
170	2	6120-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта /до 9 ост./		2,7	-176 595,0	-913,0	-476 806,5	-2 465,1	-28 935,9		-476 806,5	
				остановка		-164 965,0	-140,0	-445 405,5	-378,0				
171	3	6120-0101-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта /-2,1 до +32,75/		8,235	-36 948,0	-211,0	-304 266,6	-1 737,9	-24 129,0		-304 266,6	
				м		-33 807,0	-31,0	-278 400,6	-255,6				
			ИТОГО по смете Э1000544: Лифты СЕКЦИЯ 5 [02-01-59]					**2 547 214,2**	**49 381,2**	**50 822,1**	**0,0**	**2 547 214,2**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								2 447 010,0	8 588,7	0,0	0,0		
			Смета Э1000554: Лифты СЕКЦИЯ 6 [02-01-60]										
172	1	6120-0101-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1,0 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м	шт.	0,7	3 698 097,0 3 523 129,0	59 538,0 10 247,0	2 588 667,9 2 466 190,3	41 676,6 7 172,9	80 801,0		2 588 667,9	
173	2	6120-0101-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта /до 9 ост./	остановка	2,1	-176 595,0 -164 965,0	-913,0 -140,0	-370 849,5 -346 426,5	-1 917,3 -294,0	-22 505,7		-370 849,5	
174	3	6120-0101-0109 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта /-2,1 до +32,75/	м	6,405	-36 948,0 -33 807,0	-211,0 -31,0	-236 651,8 -216 533,8	-1 351,7 -198,8	-18 767,0		-236 651,8	
			ИТОГО по смете Э1000554: Лифты СЕКЦИЯ 6 [02-01-60]					1 981 166,6 1 903 230,0	38 407,6 6 680,1	39 528,3 0,0	0,0 0,0	1 981 166,6	
			Итого по суммарной смете					92 272 015,76 68 754 970,1	1 466 406,68 482 887,26	22 050 647,5 0,0	0,0 0,0	92 272 015,76	
		Итого по акту										92 272 015,27	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами в стройке целом			**5,90%**			5 444 048,90				
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами									97 716 064,17	
			Сметная прибыль			**5,00%**			4 885 803,21				
			Итого с сметной прибылью									102 601 867,38	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**			2 052 037,35				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									104 653 904,73	
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 % К=1,075									112 502 947,58	
			итого в текущих ценах									112 502 947,58	
			Всего с К договорной цены К=0,79363			*0,79363*						*89 285 714,29*	
			НДС			**12 %**			10 714 285,71				
			Итого с НДС									100 000 000,00	
			ВСЕГО									100 000 000,00	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасынстрой" БИН 060440009800

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор, Боранбаев Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО «Строй Потенциал»:

Туйгужин Е.Е.
аттестат от 07.11.2017г № KZ13VJE00032070

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель, Жумагалиев А.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Астанатехстройэксперт":
Главный инженер проекта Аймашев Н.А.
аттестат от 28.01.2020 г № KZ19VJE00052429

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

№ KZ19VJE00052429
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
АЙМАШЕВ Н. А.