«АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫ БАСҚАРМАСЫ» ММ
ШЫҒЫС № 5702174104 04.12.2018
№ «____»_____

Регистрирующий орган
Государственная корпорация «Правительство для граждан»

Отдел № 7 Сарыаркинского района Департамента «Центр обслуживания населения» - филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по г. Астана

вх.74104

ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны» (далее - Управление), в рамках своей компетенции сообщает следующее:

Акт приемки объекта в эксплуатацию по объекту «**Бульвар**» город Астана, район Байконыр, пр.Абая, на участке от улицы Сембинова до улицы Егемен Қазақстан газеті, Управлением поставлен на учёт от «29» ноября 2018 года № 2337П.

Заказчик – ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Астаны".

Заместитель руководителя управления **А. Максимов**

Исп. С.Алкуатова, А.Макашев
Тел.919-410

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234 форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"26" ноябрь 2018 года

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны», 010000, город Астана, пр. Сарыарка, 13

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 15.11.2018 года ТОО «Фирма СтройРемСервис» директор Алиев Адильбек Сражадинович, город Астана, ул. Кажымукана, д. 12а, оф.807.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: от 16.11.2018 года ТОО «ВЕХИ», эксперты технического надзора: №KZ40VJE00038374 от 30.05.2018 года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от 17.11.2018 года ТОО «Мунай Интер Курылыс» директор Бектурумов Руслан Серикович.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: "Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Сембинова до улицы Егемен Қазақстан газеті"

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу, город Астана, район «Байконур», по проспекту Абая, на участке от улицы Сембинова до улицы Егемен Қазақстан газеті.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от 13 сентября 2016 года № 120-1645

наименование органа, вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений
(отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий не требуется

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Мунай Интер Курылыс» РП "Строительство бульвара по пр. Абая, на участке от ул. Сембинова до ул. Егемен Қазақстан газеті" 2017 года

наименование проектной организации, номер проекта, утвержденного(й)

ТОО «Экспертиза PRO» № ЭPRO – 0094/17 от 27.06.2017 г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2018 год;

месяц, год

окончание работ октябрь 2018 год;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 3 месяца

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца;

фактически, месяц: 4 месяца

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сквер	га	1,1899		1,1899	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию:

Днище насосной станции – монолитная железобетонная плита толщиной 350мм;
Стены насосной камеры выполнены монолитными толщиной 300мм;
Покрытие – монолитная железобетонная плита толщиной 200мм;
Класс бетона по прочности для всех монолитных конструкций B25 F150 W6

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 296060.829 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 200 872,829 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 50 471,169 тысяч тенге, прочие затраты 44 716,831 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 281 505,278 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 242693,907 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 8650,091 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: "Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Сембинова до улицы Егемен Қазақстан газеті" принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: зам. руководителя Ахметжанов Б.Т. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор: Мажибиев А.З. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Мамаев Е.С. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): Алиев А.С. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

руководитель отдела Жаманаев А.С.

	Приложение 12 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(зеленые насаждения)

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м		
2	В том числе озелененная часть	$м^2$		
3	Средняя ширина проезда	м		
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	$м^2$	11899	
5	деревья	шт	92	Рябина красная -74 шт, Ель сибирская - 18 шт..
6	кусты	шт		
7	кустарники	шт	13437	Сирень -5 шт, Живая изгородь – 13387/1912,4 шт/п.м-7 шт.
8	цветники	м2	1180,311	
9	газоны	$м^2$	2536,6	
10	порода деревьев			
11	возраст	год		

Заказчик: зам. руководителя Ахметжанов Б.Т._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Авторский надзор: Мамаев Е.С._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

руководитель отдела Жаматаев Д.С.

	Приложение 13 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5)	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	83	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	83	
	5)	м		
3	Смотровой колодец	шт		
4	Задвижка d- 110 мм	шт	3	
	" d-	шт		
	" d-	шт		
5	Вентили d-50мм	шт	3	
	" d-	шт		
	" d-	шт		
6	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
7	Гидрант	шт	1	
8	Водопроводный ввод	шт		
9	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из полиэтиленовых труб	м		
	7)	м		

2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	60,725	
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из полиэтиленовых труб	м	60,725	
3	Смотровой колодец	шт	4	
	Выпуск	шт		

Заказчик: зам. руководителя Ахметжанов Б.Т._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Авторский надзор: Мамаев Е.С._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

руководитель отдела Жаматаев А.С.

Прошнуровано
и пронумеровано
на 7 листах



Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«15» ноября 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма СтройРемСервис»** 010000, город Астана, ул.Қажымұкана, д.12 а, офис 807

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Алиева А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Сембинова до улицы Егемен Қазақстан газеті**», местонахождение: г.Астана, по проспекту Абая, на участке от улицы Сембинова до улицы Егемен Қазақстан газеті»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **Государственное учреждение «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»**, руководитель Танабаев М.Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: **ТОО «Даму Құрылыс АДК»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «МунайИнтерҚұрылыс»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ТОО «Экспетиза PRO» Заключение №ЭPRO – 0094/17 от 27.06.2017 года

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Бульвар	га	1,1899		1,1899	

Сквер имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_____

_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июнь 2018 г.;
месяц, год
окончание работ: октябрь 2018 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;
фактически, месяц: 4.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство бульвара по ул.Абая, на участке от ул.Сембинова до ул.Егемен Казахстан»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик:
Директор «Фирма СтройРемСервис» **Алиев А.С.**

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"16" ноября 2018 года

Технический надзор **ТОО «ВЕХИ», директор Текесбаев А.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице эксперта технического надзора: Мажибиев А.З. №KZ40VJE00038374 от 30.05.2018 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании приказа №20 от 11.06.2018 г.

№ договора и дата

по объекту: **"Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Сембинова до улицы Егемен Қазақстан газеті"**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **Государственное учреждение «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»", руководитель Танабаев М.Т.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Фирма СтройРемСервис» ГСЛ № 17017443 от 10.10.2017 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Алиева А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «Даму Құрылыс АДК ГСЛ 17-№ 017967 от 20.10.2017 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Турунбаева Т.М.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2018 г.;

месяц, год

окончание работ: октябрь 2018 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 3 месяца;

фактически 4 (четыре) месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 290 060,829 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 242 693,907 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 8 650,091 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 281 505,278 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 242 693,907 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 8 650.091 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Мунай Интер Құрылыс».**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ТОО «Экспертиза PRO» № ЭPRO – 0094/17 от 27.06.2017 г;**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: организация **ТОО «ВЕХИ», директор Текесбаев А.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору: Мажибиев А.З. №KZ40VJE00038374 от 30.05.2018 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"17" ноября 2018 года

Авторский надзор **ТОО «Мунай Интер Құрылыс», директор Бектурумов Р.С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **Бектурумова Руслана Сериковича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании Договора о государственных закупках №22 от 28.04.2018 г

№ договора и дата

по объекту: **" Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Сембинова до улицы Егемен Қазақстан газеті "**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»", руководитель Танабаев М.Т.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Фирма СтройРемСервис» ГСЛ № 17017443 от 10.10.2017 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Алиева А.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

ТОО «Даму Құрылыс АДК» ГСЛ 17-№ 017967 от 20.10.2017 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Турунбаева Т.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2018 г.;

месяц, год

окончание работ: октябрь 2018 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 3 (три) месяца;

фактически 4 (четыре) месяца;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Мунай Интер Құрылыс».**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ТОО «Экспертиза PRO» № ЭPRO – 0094/17 от 27.06.2017 г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация **ТОО «Мунай Интер Құрылыс», директор Бектурумов Р.С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 17.2 от 10.04.18 г. Цены региона г. Астана Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Фирма СтройРемСервис" Заказ 27

Субподрядчик: ТОО "Даму Құрылыс АДК"

Наименование объекта: "Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Сембинова до улицы Егемен Қазақстан газеті"

Договор №10 от 18.06.2018г.

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь

период: июнь - октябрь

Составлен в текущих ценах с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Вертикальная планировка (недостающий грунт (126 м3) использовать с выемки под котлован резервуара)										
1	11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *м3 грунта*	1079	51,02 –	51,02 18,84	55051 –	55051 20330	12015 59,1	– 0,0115	– 12,4085
2	11-010104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (Коб=3)К=3,000; *м3 грунта*	3237	42,86 –	42,86 15,83	138729 –	138729 51231	30278 59,1	– 0,00966	– 31,26942
3	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *м3 уплотненного грунта*	1079	65,66	65,66	70852	70852	16596	–	–

			–	26,03	–	28082	59,1	0,01609	17,36111
4	11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (5 переходов)К=4,000;	4316	5,85	5,85	25239	25239	5158	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	2,02	–	8727	59,1	0,00144	6,21504
5	11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) (всмего 5 переходов)К=5,000; т.ч. п.3.74: ктрм1=1,48; кэкс1=1,48;	11521	1,6	1,6	18414	18414	4367	–	–
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		–	0,64	–	7389	59,1	0,00039	4,49319

(локальная смета 2-2-1)

Озеленение

Раздел 1 Разбивка участка

1	11-470101-0103	Участок для озеленения. Разбивка участка	959,2	95,78	–	91872	–	51814	0,08522	81,74302
		м2		95,78	–	91868	–	56,4	–	–
2	41-020103-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	486	194,89		94717				
		т								
3	41-070101-1002	Перевозка автоцистернами в населенных пунктах. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км (объём технической воды взят по ведомости ресурсов)	147,4	424,99		62644				
		т								

Раздел 2 Посадка деревьев

2.1 Деревья

4	11-470104-0201	Деревья-саженцы. Подготовка нестандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	23,20925	1529,05	201,86	35488	4685	18568	1,3409	31,12128
		м3 ям		1327,19	91,3	30803	2119	56,4	0,07475	1,73489

5	11-080101-0201	устройство песчаного основания (ДЭС=0,2м)	23,20925	1837,8	908,26	42654	21080	15963	0,897	20,8187
		м3 основания								
				929,54	424,4	21574	9850	50,8	0,3335	7,74028
6	11-470102-0120									
		Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %	33	3596,52	187,48	118685	6187	65075	3,44425	113,66025
		яма								
				3409,03	87,36	112498	2883	56,4	0,0621	2,0493
7	11-470103-0104	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка	33	3359,27	829,42	110856	27371	53380	2,07115	68,34795
		шт.								
				2529,85	338,18	83485	11160	56,4	0,22425	7,40025
8	11-470102-0215									
		Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %	16	6930,75	420,06	110892	6721	60519	6,578	105,248
		яма								
				6510,69	195,75	104171	3132	56,4	0,13915	2,2264
9	11-470103-0107	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка	16	6695,75	1248,38	107132	19974	53597	4,4597	71,3552
		шт.								
				5447,38	492,06	87158	7873	56,4	0,33695	5,3912
	Раздел 3 Посадка кустарников									
14	11-470106-0201	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка нестандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	3,70913	2693,62	453,48	9991	1682	5115	2,2632	8,3945
		м3 ям								
				2240,15	205,17	8309	761	56,4	0,1679	0,62276
15	11-470104-0201									
		Кустарники-саженцы. Подготовка нестандартных посадочных мест мехпнизированным способом. В естественном грунте (прим.)	4,59225	1529,1	201,86	7022	927	3674	1,3409	6,15775
		м3 ям								

			1327,24	91,24	6095	419	56,4	0,07475	0,34327
16	11-080101-0201	Устройство песчаного основания (ДЭС=0,1м)	8,30138	1837,77	908,16	15256	7539	5710	0,897	7,44634
		м3 основания								
				929,6	424,39	7717	3523	50,8	0,3335	2,76851
17	11-470106-0105									
		Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %	189	922,1	55,9	174277	10566	95028	0,87515	165,40335
		яма								
				866,2	25,29	163711	4779	56,4	0,0207	3,9123
18	11-470107-0102	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,5 м	189	323,3	47,27	61103	8934	31070	0,24265	45,86085
		шт.								
				276,03	15,45	52169	2920	56,4	0,01265	2,39085
19	11-470102-0115									
		Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %	18	1604,94	68,33	28889	1230	15913	1,5525	27,945
		яма								
				1536,61	30,89	27659	556	56,4	0,0253	0,4554
20	11-470103-0103	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	18	2471,89	710,39	44494	12787	20819	1,4421	25,9578
		шт.								
				1761,5	289,22	31707	5206	56,4	0,19205	3,4569
21	11-470102-0120									
		Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %	18	3596,5	187,5	64737	3375	35495	3,44425	61,9965
		яма								
				3409	87,33	61362	1572	56,4	0,0621	1,1178
22	11-470103-0104	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка	18	3359,28	829,44	60467	14930	29115	2,07115	37,2807
		шт.								
				2529,83	338,11	45537	6086	56,4	0,22425	4,0365

Раздел 4 Устройство газона

26	11-470112-0102								
		Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли	959,2	196,58	–	188560	–	106347	0,19861	190,50671
		м2								
				196,58	–	188558	–	56,4	–	–
27	11-080101-0201	Устройсьво песчаного основания (ДЭС=0,1м)	95,92	1837,83	908,28	176285	87122	65974	0,897	86,04024
		м3 основания								
				929,56	424,4	89163	40708	50,8	0,3335	31,98932
28	11-470112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	959,2	474,86	11,17	455483	10717	252824	0,46	441,232
		м2								
				463,68	3,65	444766	3503	56,4	0,00299	2,86801
29	11-470112-0105									
		Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать (до 30 см)К=3,000;	2877,6	63,51	0,09	182748	268	102919	0,06291	181,02982
		м2								
				63,41	–	182480	–	56,4	–	–
30	11-470217-0401	Мульча (опилки). Устройство защиты механической устилочной	0,09592	381901,58	–	36632	–	20660	352,9925	33,85904
		га								
				381901,58	–	36632	–	56,4	–	–
32	11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	959,2	182,52	117,75	175076	112944	55864	0,06038	57,9165
		м2								
				64,77	38,49	62132	36918	56,4	0,03151	30,22439

(локальная смета 2-3-1)

Проезды, дорожки, тротуары

Раздел 1 Пешеходные дорожки, ТИП 1

1	11-270401-0102								
		Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня., б=200 мм Устройство	188	1177,15	1008,71	221304	189638	46556	0,1656	31,1328
		м3 материала основания в плотном теле								
				168,44	242,24	31666	45541	60,3	0,16445	30,9166

2	11-270403-1204								
	Прослойка из полиэтиленовой пленки. Устройство	940	51,72	19,58	48621	18408	22222	0,03186	29,9484
	м2 поверхности		32,11	7,09	30188	6665	60,3	0,00442	4,1548
4	11-060101-0115								
	Бетонное основание, б=120мм. Устройство	112,8	3508,93	1281,84	395807	144591	144214	2,0585	232,1988
	м3		2227,09	408,97	251216	46132	48,5	0,33097	37,33342
6	11-270401-0101								
	Слои оснований из цементно-песчаной смеси, б=30мм (1:2). Устройство	28,2	1146,99	977,02	32345	27552	6809	0,1656	4,66992
	м3 материала основания в плотном теле		168,44	231,99	4750	6542	60,3	0,15606	4,40089
9	11-110101-2501								
	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	940	1363,89	123,73	1282053	116305	732698	1,0902	1024,788
	м2 покрытия		1240,16	39,75	1165748	37368	60,9	0,03255	30,597

Раздел 2 Детская площадка , ТИП 3

11	11-270401-0101								
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка, б=100мм. Устройство	30,7	1145,44	977	35165	29994	7413	0,1656	5,08392
	м3 материала основания в плотном теле		168,44	231,99	5171	7122	60,3	0,15606	4,79104
12	11-270401-0102								
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня, б=150 мм Устройство	46,05	1177,16	1008,71	54208	46451	11405	0,1656	7,62588
	м3 материала основания в плотном теле		168,45	242,26	7757	11156	60,3	0,16445	7,57292
14	11-270602-0301								
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	307	133,06	85,86	40848	26358	14398	0,03864	11,86248
	м2 покрытия		47,2	30,58	14490	9387	60,3	0,01935	5,94045
15	11-110101-3601								
	Каучуковое покрытие для детских площадок. Устройство (прим.)	307	482,81	19,55	148224	6003	88740	0,4393	134,8651
	м2 покрытия		463,26	11,38	142221	3493	60,9	0,00978	3,00246

Раздел 3 Газонная решетка по тротуару, ТИП 2

17	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка, б=150мм Устройство	14,7	1145,44	977,01	16838	14362	3549	0,1656	2,43432
		м3 материала основания в плотном теле		168,44	231,97	2476	3410	60,3	0,15606	2,29408
18	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня., б=200мм Устройство	19,6	1177,09	1008,67	23071	19770	4854	0,1656	3,24576
		м3 материала основания в плотном теле		168,42	242,3	3301	4749	60,3	0,16445	3,22322
19	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка, б=30мм Устройство	2,94	1145,24	976,87	3367	2872	710	0,1656	0,48686
		м3 материала основания в плотном теле		168,37	231,97	495	682	60,3	0,15606	0,45882
20	11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	98	491,18	37,13	48136	3639	27762	0,43815	42,9387
		м2 тротуара		454,05	15,73	44497	1542	60,3	0,01127	1,10446

Раздел 4 Бортовой камень

22	11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка	780	887,95	26,83	692598	20924	410689	0,8027	626,106
		м бортового камня		861,12	12,06	671674	9403	60,3	0,00748	5,8344

(локальная смета 4-1-1)

Наружное электроснабжение 0,4кВ

Раздел 1 Земляные работы

1	11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	25,29	150,18	141,24	3798	3572	1057	0,00794	0,2008
		м3 грунта		8,82	61,92	223	1566	59,1	0,04025	1,01792
2	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	8,43	1368,56	153,02	11537	1290	6620	1,173	9,88839
		м3 основания								

				1215,54	49,11	10247	414	62,1	0,04025	0,33931
3	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	16,86	29,48	29,48	497	497	130	–	–
		м3 грунта		–	13,05	–	220	59,1	0,00927	0,15629
4	41-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,500;	12,645	619,12		7829				
		т								
5	41-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=1,500;	25,29	95,99		2428				
		т								
	Раздел 2 Кабели									
6	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	292	279,11	124,59	81500	36381	25921	0,1265	36,938
		м кабеля		154,52	52,89	45119	15444	42,8	0,046	13,432
7	13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	30	353,13	142,43	10594	4273	3478	0,1725	5,175
		м кабеля		210,7	60,2	6321	1806	42,8	0,05382	1,6146
	Раздел 3 Кабельная арматура									
9	13-080201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	12	22459,67	16814,17	269516	201770	59682	4,6	55,2
		шт.		5618,75	6001,5	67425	72018	42,8	4,2665	51,198
	Раздел 4 Трубы и материалы									
11	11-220501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	0,392	415017,86	94897,96	162687	37200	87486	271,4	106,3888
		км трубопровода		320119,9	39265,31	125487	15392	62,1	35,8455	14,05144

13	13-080303-0115	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	1	3468	13	3468	13	1330	2,3	2,3
		шт.		3107	–	3107	–	42,8	–	–

(локальная смета 4-2-1)

Наружное электроосвещение

Раздел 1 Земляные работы

1	11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	55,44	150,14	141,22	8324	7829	2318	0,00794	0,44019
		м3 грунта		8,82	61,94	489	3434	59,1	0,04025	2,23146
2	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	36,96	29,46	29,46	1089	1089	285	–	–
		м3 грунта		–	13,04	–	482	59,1	0,00927	0,34262
3	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	18,48	1368,61	153,03	25292	2828	14515	1,173	21,67704
		м3 основания		1215,58	49,19	22464	909	62,1	0,04025	0,74382
4	41-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,500;	27,69	619,12		17143				
		т								
5	41-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=1,500;	55,44	95,99		5322				
		т								

Раздел 2 Кабели

6	13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	84	353,21	142,44	29670	11965	9741	0,1725	14,49
		м кабеля								

				210,7	60,24	17699	5060	42,8	0,05382	4,52088
8	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	308	258,55	118,08	79634	36370	25128	0,115	35,42
		м кабеля		140,47	50,15	43264	15446	42,8	0,04347	13,38876
9	13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	10	402	142,4	4020	1424	1159	0,1725	1,725
		м кабеля		210,7	60,2	2107	602	42,8	0,05382	0,5382
10	13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по фундаменту опоры "заход-выход" /прим	65	237,63	97,17	15446	6316	5052	0,115	7,475
		м кабеля		140,46	41,12	9130	2673	42,8	0,03646	2,3699
	Раздел 3 Трубы и материалы									
12	11-330303-0111	Опоры освещения стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлавнов под монолитные фундаменты. группа грунта 2, глубина бурения 2 м	26	9775,38	6600,77	254160	171620	94062	2,599	67,574
		опора		3174,62	2688,85	82540	69910	61,7	1,6675	43,355
13	13-080305-0601	Светильник парколвый светодиодный. Установка отдельно на стальной конструкции на земле	12	2509,67	236,75	30116	2841	12152	1,8055	21,666
		шт.		2272,92	93,08	27275	1117	42,8	0,06509	0,78108
17	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,373	164201,07	–	61247	–	38006	152,95	57,05035
		канало-километр трубопровода		164080,43	–	61202	–	62,1	–	–
19	13-080103-3101	Зажимы. Монтаж оборудования	130	570,49	8,62	74164	1120	31464	0,46	59,8
		шт.		561,88	3,62	73044	470	42,8	0,00253	0,3289
21	13-080103-1609	Установка (шкаф) ЩРОУУО 250-6	1	16307	10688	16307	10688	4404	4,6	4,6
		шкаф		5619	4670	5619	4670	42,8	3,266	3,266

23	13-080303-0606	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка в цоколе опоры	*шт.*	26	1415,35	26,38	36799	686	15456	1,15	29,9
					1388,96	–	36113	–	42,8	–	–
25	13-080304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	*шт.*	1	4801	1835	4801	1835	1582	2,3	2,3
					2895	802	2895	802	42,8	0,6095	0,6095
27	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	*шт.*	1	1340	75	1340	75	553	1,0005	1,0005
					1259	33	1259	33	42,8	0,023	0,023
29	13-080303-0115	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	*шт.*	1	3125	13	3125	13	1330	2,3	2,3
					3107	–	3107	–	42,8	–	–
31	13-080303-0302	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании	*шт.*	3	1578,33	3,67	4735	11	2022	1,15	3,45
					1574,67	–	4724	–	42,8	–	–
Раздел 4 Фундаменты											
34	11-330304-0101	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	*опора*	26	2749,65	–	71491	–	44110	2,5415	66,079
					2749,65	–	71491	–	61,7	–	–
35	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	*м2 поверхности*	45,5	309,41	14,95	14078	680	6871	0,2438	11,0929
					294,46	2,81	13398	128	50,8	0,0023	0,10465
36	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	*м3 основания*	0,65	1838,46	909,23	1195	591	447	0,897	0,58305

				929,23	424,62	604	276	50,8	0,3335	0,21678
37	21-130809-1305	Сигнальная лента/прим	308	6,13		1888				
		м								
	1	**Всего прямые затраты**				**7122070**				**409**
										73
	2	в том числе				5 051 557				
	3	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 877 168				
	4	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				665 791				
	5	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 256				
	6	- материалы, изделия и конструкции, тенге				190 083				
	7	- перевозка грузов, тенге				3 252 237				
	8	Накладные расходы I уровня, тенге				10 374 307				
	9	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				439 870				
	10	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				10 814 177				
	11	Итого, тенге				865 134				
	12	Сметная прибыль (8 %), тенге				**11 679 311**				
	13	**Всего**								
	14	Временные здания и сооружения (1,3 %)				151 831				
	16	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)				273 300				
		Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,127685				**13 650 000**				
	17	НДС (12 %)				1 638 000				
	18	**Всего по акту с учетом НДС**				**15 288 000**				

Генподрядчик _____ **Алиев А.С.**

Субподрядчик _____ **Турунбаев Т.М.**