Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «08» июля 2015г. город Актобе
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "08" апреля 2014г. №104-р

ГУ «Акимат города Актобе Актюбинской области»
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя - представителя местного исполнительного органа

Калдыгулов Ербол Калдыгулович - заместитель акима города Актобе
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя - представителя генерального проектировщика
Какуша Павел Николаевич - директор ТОО «Инженерное проектирование»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии-представителей:
представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Примбетов Бердияр Автаевич - руководитель ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заказчика
Нуршин Канат Куанышевич - руководитель ГУ «Управление строительства Актюбинской области»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика
Кожаев Захар Изимович - директор ТОО «Алихан ОйлЗ»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной противопожарной службы
Сыздыков Бауыржан Мадиевич - руководителя ГУ «Департамент ЧС Актюбинской области МЧС РК»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Байжомартов Абай Серикбаевич - руководителя ГУ «Департамент Актюбинской области Комитета индустриального развития и промышленной безопасности»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Курманов Жайдар Бисенбаевич - руководитель ГУ «Актюбинское городское управление по защите прав потребителей»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Мынбаев Ушкын Ануарович - руководитель ГУ «Отдел земельных отношении города Актобе»
(фамилия, имя, отчество) (должность

Мадияр Талгат Майлыбайулы - руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Женсикбаев Асет Серикович - директор ТОО «МастерМеталлПласт»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Установила:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком)

ГУ «Управление строительства Актюбинской области»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию *«Строительство внутриплощадочных сетей и сооружений газоснабжения индустриальной зоны Актюбинской области»*

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружении)

по адресу: город Актобе

[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома(корпуса)]

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "20" августа 2012 г. № 2514

Акимата города Актобе Актюбинской области

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «14» апреля 2015 г. №175

ГУ « Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Актюбинской области»

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «Алихан Ойл З»

(наименование организации)

Выполнившим

общестроительные работы

(виды работ)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Инженерное проектирование»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим рабочие чертежи и сметную документацию

(наименование частей или разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы

ГУ «Управление строительства Актюбинской области»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) рабочий проект № 81/2014

[номер проекта, номер серии)

7. Проектная(проектно-сметная) документация утверждена приказом ГУ «Управление строительства Актюбинской области»

[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

"2" декабря 2014 г. № 395

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2015 г.; окончание работ июнь 2015 г.

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС 2 ; фактически 2

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: проектно - сметная документация, акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты (паспорта) качества

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной

площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

Мощность, производительность и т.д	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность газопровода Д 225*11,9 мм	м	2670		2670	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	га.		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир						
В том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Газопровод предназначен для обеспечения индустриальной зоны природным газом для технологических, отопительных и бытовых нужд предприятий, размещенных в индустриальной зоне. Общий предварительный расход газа для индустриальной зоны составляет 10 497 м^3/ч. Проектируемый газопровод среднего давления Р=0,005:0,3 МПа предусмотрен из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 диаметром 200х11,9 мм по

СТ РК ИСО 4437-2004, в подземном исполнении, протяженность трубопровода среднего давления 2,67 км, обеспечивающее подключение к газопроводу среднего давления промышленных предприятий ИЗ. Повороты в вертикальной и горизонтальной плоскостях полиэтиленового газопровода предусмотрено выполнить с помощью отводов. Укладка газопровода и соединение осуществляется на песчаное основание толщиной не менее 10 см и присыпается мягким местным грунтом толщиной 20 см. Для поиска трассы полиэтиленового газопровода предусмотрена прокладка вдоль присыпаемого газопровода (на расстоянии 0,2-0,3 м) изолированного медного провода сечением 2,5-4 мм^2 с выводом его концов под ковер для возможности подключения аппаратуры. Пересечение газопровода автодорогой предусмотрено под углом 90°. Прокладка газопровода под автомобильной дорогой предусмотрена в стальном футляре с установкой контрольной трубки (по ходу газа) выведенной под ковер. Конец футляра выводится за пределы подошвы насыпи на расстояние не менее 1 м, однако во всех случаях концы футляра предусматриваются на минимальном расстоянии 3,5 м - от края проезжей части автомобильной дороги. Минимальная глубина укладки газопровода (до верха футляра) предусмотрена: под автомобильной дорогой - 1 м от верха покрытия. Соединение полиэтиленовых труб между собой предусмотрено сваркой встык и с помощью соединительных деталей с закладными электронагревательными элементами (муфтами, отводами, тройниками, седелками) с применением сварочной техники с высокой степенью автоматизации.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего *24 711,24* тыс. тенге., в том числе: строительно-монтажных работ *22 580,11* тыс.тенге, оборудования.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тыс. тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект «Строительство внутриплощадочных сетей и сооружений газоснабжения индустриальной зоны Актюбинской области»

(наименование объекта (комплекса)

Принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии

_____ Калдыгулов Е. К.

(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии

_____ Какуша П.Н.

(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ Нуршин К.К.

(подпись)

_____ Примбетов Б.А.

(подпись)

_____ Сыздыков Б.М.

(подпись)

_____ Байжомартов А.С.

(подпись)

_____ Курманов Ж.Б.

(подпись)

_____ Мынбаев У.А.

(подпись)

_____ Малияр Т.М.

(подпись)

_____ Женсикбаев А.С.

(подпись)

_____ Кожаев З.И.

(подпись)

КОПИЯ ВЕРНА