Форма КС-3

Наименование объекта: РП "Реконструкция аварийных участков магистрального канала "БАК им. Д. Кунаева" с ПК - 130 по ПК - 138+86, с ПК - 166+70 по ПК - 170+14, с ПК - 223 по ПК - 226 Енбекшиказахсктго раойна Алматинской области"

Полная сметная стоимость 1 357 828 745,50 тенге

Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами»

Лимит финансирования на 2025 год 560 021 000,00 тенге

Подпрограмма 119 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда РК»

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

а) с начала года 109 670 934,31 тенге

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «TOLAGAI-2050»

б) за отчетный месяц 109 670 934,31 тенге

Адрес: РК, Алматинская область, г.Қонаев, Микрорайон Спутник, 96

НДС облагается

БИН: 010140002665

ИИК: KZ558560000006290617

БИК KCJBKZKX

АО "БанкЦентрКредит"

СПРАВКА №7

О стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2025 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп. Соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		384	15.09.2023 г.	384/5	28.01.2025 г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ	Аванс			Ранне заактивированная сумма	сумма факт. расходов с начала года	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за апрель 2025 г.		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				сумма аванса	сумма погашения	остаток			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РП "Реконструкция аварийных участков магистрального канала "БАК им. Д. Кунаева" с ПК - 130 по ПК - 138+86, с ПК - 166+70 по ПК - 170+14, с ПК - 223 по ПК - 226 Енбекшиказахсктго раойна Алматинской области"	тенге	560 021 000,00	168 006 300,00	32 901 280,29	135 105 019,71		109 670 934,31		76 769 654,02	109 670 934,31
	ИТОГО:		560 021 000,00					109 670 934,31		76 769 654,02	109 670 934,31

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Председателя Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

Руководитель управления развития водохозяйственных сооружений и ирригационных систем КВХ МВРиИ РК

Технический надзор: Директор ТОО "GRAND URBAN"

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Подрядчик:

Исполнительный директор ТОО "TOLAGAI-2050"

Сериков Н. Н. **Аскаров Д.** **Кошкарбаев М. И.** **Уркумбаев Т.**

Заказчик : **Республиканское государственное предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации РК**
(полное наименование, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Реконструкция аварийных участков магистрального канала "БАК им. Д. Кунаева" с ПК - 130 по ПК - 138+86, с ПК - 166+70 по ПК - 170+14, с ПК - 223 по ПК - 226 Енбекшиказахскттго раойна Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **МК "БАК" им. Д. Кунаева.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №384 от 15.09.2023 г., Доп. Соглашение №384/5 от 28.01.2025 г.

Полная сметная стоимость - 1 357 828 745,50 тенге

Стоимость работ выполненых с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 792 711 962,43 тенге

Акт выполненных работ №7

за **апрель 2025 (месяц, год) на 2-1-1 Ремонтно-восстановительные работы.**

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2 Земляные работы									
1	4	1101-0101-0321	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 %	м3 грунта	943,07	154,19	146,54	145412	138197		27575	186826
						7,65	32,96	7214	31084		13839	
2	5	1101-0107-1309	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 (30 м) НР=72 %	м3 грунта	943,07	54,41	54,41	51312	51312		9730	65926
							14,33	0	13514		4883	
3	6	1101-0107-1318	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 3 НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м3 грунта	943,07	64,36	64,36	60696	60696		11509	77982
							16,95	0	15985		5776	
4	9	1136-0101-0103	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т (ОСНОВАНИЕ) НР=72 %	м3 грунта	1797,8	303,74	266,76	546064	479581		156042	758274
						36,98	83,57	66483	150242		56168	
5	10	1136-0101-0103	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т (ОТКОСЫ) НР=72 %	м3 грунта	3947,9	303,74	266,76	1199135	1053142		342662	1665141
						36,98	83,57	145993	329926		123344	
6	11	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	85	2536,38		215592	0		155226	400484
						2536,38		215592	0		29666	
7	12	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	85	1323,75		112519	0		81014	209015
						1323,75		112519	0		15483	
			Раздел 3 Гидроизоляционные работы.									
8	13	1141-0102-0201	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой (БЕНТОНИТОВЫЙ МАТ) НР=79 %	м2	6256,1	1325,14	60,32	8290208	377368		6274768	15730175
						1264,82	4,78	7912840	29904		1165198	
			Раздел 4 Бетонные работы.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	16	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91 %		110,917	44051,56	14538,22	4886067	1612536	108909	3393030	8941425
				т арматуры		28531,44	5084,73	3164622	563983		662328	
10	18	1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %		293,9	31851,66	897,29	9361203	263714	8091593	1022292	11214174
				м3 конструкции		3422,58	399,8	1005896	117501		830680	
11	19	1137-0401-0102	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %		822,9	38758,75	1105,27	31894575	909527	24695476	6103135	41037527
				м3 конструкции		7643,18	506,95	6289573	417169		3039817	
12	20	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91 %		5,4	44051,56	14538,22	237878	78506	5302	165190	435314
				т арматуры		28531,44	5084,73	154070	27458		32245	
13	22	1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство (ЗАПЛЕЧИКИ) НР=91 %		23,5	29829,78	897,29	701000	21086	599483	81742	845361
				м3 конструкции		3422,58	399,8	80431	9395		62619	
14	25	1141-0104-0205	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок НР=79 %		1698,8	4279,33	785,81	7269726	1334934		5517713	13810433
				м		3493,52	617,88	5934792	1049655		1022995	
	27	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %		0,15	139144,91	10259,69	20872	1539	17933	1735	24415
				т		9330,42	5307,31	1400	796		1809	
	28	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %		0,4718	202651,46	13320,99	95611	6285	81086	8348	112275
				т		17464,64	4931,9	8240	2327		8317	
			ИТОГО:					65087871	6388423	33599783	23351710	95514747
								25099664	2758939		7075166	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									
			Временные здания и сооружения 4,3% (к=0,8)			4,3%, коэф 0,8		3285707				
			Итого с временными									98800454
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			1,67%		1649968				
			Итого с зимними удорожаниями									100450421
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2009008				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									102459430
			Итого в текущих ценах 2023года, - 100% к = 1,006									103074186,4
			Понижающий коэффициент			0,95						
			Итого со скидкой									97 920 477,06
			НДС			0,12		11 750 457,25				
			Всего									109 670 934,31

Заказчик:

Заместитель Председателя Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

_____ **Сериков Н. Н.**

Руководитель управления развития водохозяйственных сооружений и ирригационных систем КВХ МВРиИ РК

_____ **Аскаров Д.**

Авторский надзор

Филиал Жетісу РГКП "Казводхоз"

Эксперт _____ **Батыргалиев М. А.**

Технический надзор

ТОО "GRAND URBAN"

Эксперт _____ **Махтеев И.В.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "TOLAGAI-2050"

Исполнительный директор _____ **Уркумбаев Т.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан",г.Астана, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, 8** — **910640000040**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Қонаев, мкр. Спутник, дом № 96** — **010140002665**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №384/4 от 11.12.2024 г, к договору №384 от 15.09.2023 г, БАК

Номер документа	Дата составления
20	**30.04.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция аварийных участков магистрального канала «БАК им.Д.Конаева» с ПК-130 по ПК-138	за апрель 2025 г.	Справка №7 о стоимости выполненных работ за апрель 2025 г	усл	1	109 670 934,31	109 670 934,31
				Итого	1	x	109 670 934,31

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Исполнительный директор / Уркумбаев Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель председателя / Н. Серикбаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.