Заказчик: **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "KazLuxСтрой"**

Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция бесхозных сетей Бостандыкского района г Алматы
На электроснабжение ул. Каблукова, 93 ТП-5176

Приложение № 3-1
Типовая форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А № 2 от 23.06.2015 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		28	**24.04.2015 г.**				

Наименование обектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала года по отчет-ый месяц включи-тельно	в отчетном месяце за (тенге)	из гр.1							
			строительно монтажные работы (тенге)	из них		стоимость прочих не входящ. в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				в отчет-ый месяц за	по монтажу оборудова-ния		на приобрете-ние материалов (тенге)	другие дополнитель-ные расходы (тенге)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**877 773,00**	**877 773,00**							**94 047,0**	**877 773,00**

3210305

ЗАКАЗЧИК:

КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Заместитель руководителя

Уразбаев Г.Ж. _____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО " KazLuxСтрой"

Директор

Турганбаев Р.Б. _____

Форма N 2в

Заказчик: КГУ «Управление энергетики коммунального хозяйства» г Алматы

Подрядчик : ТОО «KazLuxСтрой»
Субподрядчик
Договор № 28 от 24 апреля 2015 года.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция бесхозных сетей Бостандыкского района г Алматы

Наименование обьекта: Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь

На электроснабжение ул. Каблукова, 93 ТП-5176

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-5176 до КЯ-2 школы-интернат								
1.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов в земле	м3	12,05	77,63 5,37	72,26 26,72	936 65	871 322	0,04 0,11	0 1
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка/	м3	0,39	302,12 302,12	-- --	117 117	-- --	2,13 --	1 --
3.	Е0101-174-2	Погрузка вручную лишнего грунта в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	0,39	114,82 114,82	-- --	45 45	-- --	0,71 --	0 --
4.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	22,68	202,86 --	202,86 40,57	4601 --	4601 920	-- 0,85	-- 19
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2,34	4,33 0,55	3,73 1,29	10 1	9 3	0,00 0,00	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	4,09	202,86 --	202,86 40,57	831 --	831 166	-- 0,85	-- 3
7.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	8,38	6,39 --	6,39 2,07	54 --	54 17	-- 0,01	-- 0
8.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную в грунтах 2 группы	м3	0,26	154,22 154,22	-- --	40 40	-- --	1,12 --	0 --
9.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	6,30	630,00 --	-- --	3969 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2,34	24,78 19,58	5,19 --	58 46	12 --	0,12 --	0 --
11.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	12,00	49,94 33,35	12,19 2,64	599 400	146 32	0,21 0,02	2 0
12.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	6,00	42,19 10,12	31,97 7,93	253 61	192 48	0,07 0,05	0 0
13.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	6,00	12,88 3,79	9,09 2,30	77 23	55 14	0,02 0,01	0 0
14.	С143008-9 2	Песок природный	м3	4,32	990,00 --	-- --	4277 --	-- --	-- --	-- --
15.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	6,00	37,24 9,89	27,26 6,79	223 59	164 41	0,07 0,04	0 0
16.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	6,00	21,61 5,17	16,33 4,03	130 31	98 24	0,03 0,02	0 0
17.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные,250х120х65 мм, М-100	1000шт	0,40	9052,00 --	-- --	3630 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 140 мм	км	0,04	113077,42	36746,17	4749	1543	414,00	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					76331,25	13881,94	3206	583	67,79	3
19.	С130806-2 9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 140 мм	м	42,17	1200,00 --	-- --	50602 --	-- --	-- --	-- --
20.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 6 кг	м	84,00	68,55 44,51	17,94 4,37	5758 3738	1507 367	0,28 0,03	23 2
21.	Ц0108-146 -5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	м	16,00	125,68 46,58	49,11 10,70	2011 745	786 171	0,29 0,06	5 1
22.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ-1 3х120+1х70 мм2	м	114,24	1291,97 --	-- --	147595 --	-- --	-- --	-- --
23.	Ц0108-165 -3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	4,00	3233,35 1159,20	2048,15 453,09	12933 4637	8193 1812	6,90 2,63	28 11
24.	С151610-8	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-2-1У3	компл	4,00	5070,00 --	-- --	20280 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-5176 до КЯ-2 школы-интернат								263777
	ИТОГО:						263778 13214	19061 4520		79 42
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						11593		
		На общестроительные работы						6681		
		Всего накладных расходов:						18274		
		Итого с накладными						282052		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						16923		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						298975		
		Итого с временными, 2,24 %						305672		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						306895		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						309952		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,47896						768359		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						15367		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						783726		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						94047		
		Итого с НДС						877773		

Заказчик

КГУ «Управление энергетики коммунального хозяйства»
г Алматы

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТІ үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
«___» _____ 20__ ж.

Тех.надзор

Елямов А.Т.

«ТФ «Добро»

Подрядная организация

Генеральный директор ТОО «KazLuxСтрой»

Турганбаев Р.Б.