Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

«01» декабря 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-4» ,
Мангистауская область, город Актау, 13 мкрн, Здание 33/1,
наименование организации, юридический адрес
в лице Генерального директора Өмірбек Мұрат Жеңісұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **"Строительство перемычки от МГ "САЦ-5" к газопроводу -отводу от перемычки между МГ "САЦ-2" и МГ "САЦ-3" на АГРС "Индер" на участке 851 км"**

Атырауская область, Индерский район, п.Индерборский, филиал «УМГ «Атырау», Индерское ЛПУ
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является_**Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия", Директор УМГ "Атырау" Еримбетов Мурат Турсунбаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____нет_____
наименование организации
_____;
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ИнжСервис Плюс» Рабочий проект № ZPC-003-02-16R/15012016**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)_ **Рабочий проект, филиал Управления магистральных газопроводов АО "Интергаз Центральная Азия", № 92 от 06.03.2020 года**
_____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих

мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Основные экономические показатели по рабочему проекту			
Наименование показателей	**Ед.изм.**	**Показатели**	
		заявленные	**рекомендуемые к утверждению**
Протяженность проектируемого газопровода (перемычки), в том числе: Диаметром 325х12 мм Диаметром 273х8 мм	км	0,825 0,125 0,700	0,825 0,125 0,700
Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2019-2020 годов, в том числе: СМР; оборудование прочие	млн.тенге	156,857 121,653 10,711 24,493	149,860 127,526 - 22,334
Из них: 2019 год (ПИР) 2020 год	млн.тенге	2,146 154,711	0,680 149,180
Продолжительность строительства	мес.	7	7

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
55кгс/см2	кгс/см2	55	55	55	55

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2					

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Подземная прокладка газопровода высокого давления 5,4 МПа.
Крановые площадки DN 300 мм – 2 шт.
Крановый узел DN 300 мм (врезка до крана №20-5) и крановый узел DN 300 мм (врезка после крана №20-5):
Площадка кранового узла – открытая технологическая площадка, огороженная по периметру, с размерами в плане 5,0х6,0 м. Покрытие огороженной площадки выполнено из слоя уплотненного щебня толщиной 150 мм по уплотненному грунту основания.
Ограждение площадки выполнено из сетчатых панелей высотой 1,65 м, навешиваемых на металлические стойки.
На площадке предусмотрен фундамент размерами 780х600х800 (h) мм из бетона В15. Армирование – сетками из арматуры Д10 мм и 6 мм класса А240 по ГОСТ 5781-82. Монтажные петли – из арматуры Д12 мм класса А240 по ГОСТ 5781-82.
Антикоррозионная защита строительных конструкций выполнена согласно требований СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии».
Стальные элементы сооружений окрашены эмалевыми красками ПФ-115 (ГОСТ 6465-76*) за два раза по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82.

Наружное газоснабжение
Магистральный газопровод «САЦ-V», Dn 1220 мм, проектное давление 55кгс/см2;
Газопровод-отвод на АГРС «Индер», Dn 273 мм, проектное давление 55кгс/см2.
Транспортируемая среда – природный газ (метан) по ГОСТ 5542-87;

В соответствии с требованиями СН РК 3.05-01-2013, СП РК 3.05-101-2013 применены трубы стальные. Газопровод Dn325 мм и Dn273 мм предусмотрен из стальных бесшовных горячедеформированных труб диаметром 325х12 мм и 273х8 мм, сталь 09Г2С (ГОСТ 8732-78*), с нанесением антикоррозионного полимерного покрытия «усиленного типа» толщиной 2,5 мм на трубной базе. категория трубопровода – II.
Соединительные детали (тройники, переходники, отводы). приняты с заводской изоляцией «усиленного типа».
Изоляция стыков - термоусаживающимися манжетами «ТИАЛ-М530».
Для сварки применены электроды Э50А (ГОСТ 9467-75*) марки ОК 53.70 d3,2 мм для корневого шва и ОК 74.70 d4 мм для сварки заполняющих и облицовочного слоев шва.

Пересечение между проектируемым и существующими газопроводами выполнено –0,35 м в свету, с кабелем КИПиА - 0,5 м в свету.
В качестве запорной арматуры приняты кран шаровой DN300, PN80 подземного исполнения с пневмогидроприводом под приварку (2шт.); кран шаровой DN100, PN80 подземного исполнения с ручным управлением под приварку (4шт.).
Запорные арматуры предусмотрены DN300, PN80 подземного исполнения с пневмогидроприводом на перемычке DN325 мм с переходом на DN273 мм после врезки в существующий магистральный газопровод «САЦ-5» на УП ТКЦ-5 до крана №20-5 по ходу газа –1 шт.,
DN300, PN80 подземного исполнения с пневмогидроприводом на перемычке DN325 мм с переходом на DN273 мм после врезки в существующий магистральный газопровод «САЦ-5» на УП ТКЦ-5 после крана №20-5 по ходу газа – 1 шт.
DN100, PN80 подземного исполнения с ручным управлением на крановых обвязках узлов DN300 мм (до крана №20-5 одна крановая обвязка, после крана №20-5 трех крановая обвязка с продувкой) по ходу газа – 4 шт.
Крановые узлы DN 300 мм размещаются на площадках в ограждении размером 5х6м.
Контроль качества сварных стыков – радиографическим методом 100%.
До ввода в эксплуатацию трубопровода выполнены очистка, испытания на прочность и проверка на герметичность в соответствии с требованиями СП РК 3.05-101- 2013.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ____февраль 2023 год ;
месяц, год
окончание работ_____Июль 2023;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:___7_;
фактически, месяц:_____6_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 4,95% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (не требуется);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____ не применяется_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

"Строительство перемычки от МГ "САЦ-5" к газопроводу - отводу от перемычки между МГ "САЦ-2" и МГ "САЦ-3" на АГРС "Индер" на участке 851 км "

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «СМК-4» Өмірбек М.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)