Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

с.Сатпаева Баянаульского района «13» октября 2022 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ГЕМАКАСЕС», г. Кызылорда, Аксуатский сельский округ, село Ж.Махамбетов, улица Отек Кулманов дом № 58**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директора Пазылова Жалгасбека Сагинбаевича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **«Строительство уличного освещения в селе Сатпаева Баянаульского района Павлодарской области»**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района Павлодарской области" - Бельгубаев А.А.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительное–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Строительная компания Орда-Курылыс», ГСЛ №1400609 от 30.04.2014 года. , ТОО «АстанаЛюксСтрой». ГСЛ№22017553 от 23.09.2022г. 3-я категория**
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Жолагаш ПВ», рабочий проект, сметная документация**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) **ГУ «Аппарат акима Сатпаевского сельского округа Баянаульского района», № от 21.12.2020 года**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Электроосвещение					
От КТП-355, 354, 357,358,348					
Светильники уличные марки RKU LED SMART 3*30W с гербоксом 6000K 12510lm	шт	171	171	171	171
Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-02, 3х230/400 В, 10(100) А, ОУ,	шт	5	5	5	5

класс точности 1					
Фундамент под опору трубный, ФТ-0,159-2	шт	171	171	171	171
Опора граненая коническая фланцевая, СТВг 9-3,0. Установка	шт	171	171	171	171
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	4,782	4,782	4,782	4,782
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	1,001	1,001	1,001	1,001
Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,845	0,845	0,845	0,845
Кабели силовые АВВГ 4х25 (ок)-0,66	км	0,025	0,025	0,025	0,025

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных	-	-	-	-	-	-

и более

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проектом предусматривается строительство новых линий освещения с проводом системы СИП-4, на стальных оцинкованных опорах, частично по существующим ж/б и частично с добавлением в некоторых местах типовых ж/б опор. Напряжение питающей сети -380/220в с глухозаземленной нейтралью трансформатора. Нагрузку распределить равномерно по фазам. Электроснабжение светильников выполнить самонесущим изолированным проводом СИП-4 4х25, 4х16 с применением линейной арматурой "ENSTO". Установлены светодиодные светильники марки RKU LED SMART 3*30W с гербоксом 6000K 12510lm. Все светильники подлежат заземлению, для защиты от превышений токами номинальных значений применяются плавкие вставки совместно с прокалывающими зажимами. Шкафы управления наружным освещением ФНО обеспечивают автоматическое и ручное местное управление наружным освещением, и учет электрической энергии. Шкафы ФНО смонтировать на фасады КТП и заземлить стальной полосой 40х4 к существующему контуру заземления КТП.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; не **имеется**

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2022 г.;**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2022 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **3** месяца;
фактический **5** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена;
;
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, **электроснабжение** и связь)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
- **Электроснабжение:**

_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.

_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

МП.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство уличного освещения в селе Сатпаева Баянаульского района Павлодарской области»**
готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса))
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «ГЕМАКАСЕС», директор Пазылов Жалгасбек Сагинбаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)