Утверждена
приказом исполняющего обязанности
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от "5" апреля 2021г №420

Генподрядчик: **ТОО "ГЕМАКАСЕС"**
Субподрядчик: **ТОО «СК Орда-Курылыс»**
Наименование объекта: "Строительство наружных инженерных сетей к двадцати 3-х этажным жилым домам вдоль трассы Уральск-Аксай в с.Токпай Подстепновского с/о Теректинского района ЗКО"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу) за июль месяц 2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-провавая форма наименование	Организационно-провавая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных инженерных сетей к двадцати 3-х этажным жилым домам вдоль трассы Уральск-Аксай в с.Токпай Подстепновского с/о Теректинского района ЗКО	2907261	2595769	-	-	-	-	-	-	311492	2907261
Итого	2907261	2595769	-	-	-	-	-	-	311492	2907261

Генподрядчик:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ **Назылов Ж.С.**
БИН/ИИН 051140008585

Субподрядчик:
ТОО «СК Орда-Курылыс»
Директор _____ **Калдыбаева Б.Т.**
БИН/ИИН 080140017041

Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "ГЕМАКАСЕС"**

Субподрядчик: **ТОО "СК Орда-Курылыс"**

Наименование объекта: "Строительство наружных инженерных сетей к двадцати 3-х этажным жилым домам вдоль трассы Уральск-Аксай в с.Токпай Подстепновского с/о Теректинского района ЗКО"

Договор №__ от "27" июнь 2022г.

А К Т от "1" 11 июль 2022 г

приемки выполненных работ за июль месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020.3.1.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод										
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1210,2		154,17 8,28	145,89 36,69	186577 10020	176556 44402	--	39184 18061	243822
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	37,8		1988,45 1988,45	-- --	75163 75163	-- --	--	54118 10342	139623
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	360		786,76 786,76	-- --	283234 283234	-- --	--	203928 38973	526135
4	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	888		15,40 --	15,40 6,05	13675 --	13675 5372	--	3868 1403	18947
5	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,26676		549508,98 219191,00	74426,82 21054,25	146587 58471	19854 5616	113770	63447 16803	226837
7	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	16,8		1428,31	921,99	23996	15489	--	12620	39545

		НР - 99%; СП - 8%			506,32	252,46	8506	4241		2929	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**1194907**
				РАЗДЕЛ 2.Канализация							
9	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	356,8	154,17	145,89	55008	52054	--	11553	71885
		НР - 72%; СП - 8%			8,28	36,69	2954	13091		5325	
10	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	11,2	1988,45	--	22271	--	--	16035	41370
		НР - 72%; СП - 8%			1988,45	--	22271	--		3064	
11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	104	786,76	--	81823	--	--	58913	151994
		НР - 72%; СП - 8%			786,76	--	81823	--		11259	
12	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	264	15,40	15,40	4066	4066	--	1150	5633
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,05	--	1597		417	
13	Е11-220501-0203 1122-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,144	2103705,44	5185,10	302934	747	369172	7141	334881
		НР - 99%; СП - 8%			47564,10	2528,90	6849	364		24806	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**605763**
				ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ							
				РАЗДЕЛ 1.ВЛ10кВ							
1	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14819,94	7178	14820	7178	717	8399	25077
		НР - 80%; СП - 8%			6924,84	3574	6925	3574		1858	
2	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	49477	--	98954	--	98954	--	106870
		СП - 8%			--	--	--	--		7916	
3	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,828	874,07	19,81	5094	115	3358	1521	7144
		НР - 93%; СП - 8%			277,93	2,66	1620	16		529	
4	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2497,38	1384,45	4995	2769	--	2648	8254
		НР - 80%; СП - 8%			1112,93	541,80	2226	1084		611	

5	С2104-9999-9917 СТ2104-9999-9917	Блоки и фундаментные покладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15	м3	0,1	54636,00	--	5464	--	5464	--	5901
					--	--	--	--		437	
6	С124-040207-1938 2404-0207-1938 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-2, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	10776,00	--	10776	--	10776	--	11638
		СП - 8%			--	--	--	--		862	
7	С124-040207-1942 2404-0207-1942 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	25014,00	--	25014	--	25014	--	27015
		СП - 8%			--	--	--	--		2001	
8	С124-040207-5941 2404-0207-5941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3709,00	--	7418	--	7418	--	8011
		СП - 8%			--	--	--	--		593	
9	С124-040207-5942 2404-0207-5942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2406,00	--	2406	--	2406	--	2598
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
10	С124-040207-0727 2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2806,00	--	5612	--	5612	--	6061
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
11	С124-040207-4604 2404-0207-4604 РСНБ РК 2015	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2305,00	--	2305	--	2305	--	2489
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
12	С124-040207-5925 2404-0207-5925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8925,00	--	8925	--	8925	--	9639
		СП - 8%			--	--	--	--		714	
13	С124-040207-0794 2404-0207-0794 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	7621,00	--	15242	--	15242	--	16461
		СП - 8%			--	--	--	--		1219	
14	С124-040207-5910 2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2405,00	--	4810	--	4810	--	5195
		СП - 8%			--	--	--	--		385	
15	С124-040102-0225 2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3	1832,00	--	5496	--	5496	--	5936
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
16	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	47,00	--	141	--	141	--	152
		СП - 8%			--	--	--	--		11	

17	С121-050307-1004 2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,6864	105,00	--	72	--	72	--	78
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
18	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	417,00	--	834	--	834	--	901
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
19	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	335,00	--	3015	--	3015	--	3256
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
20	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,48	1052,00	--	505	--	505	--	545
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
21	С124-040206-0719 2404-0206-0719 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	801,00	--	4806	--	4806	--	5190
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
22	С124-040106-0111 2404-0106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	12	5911,00	--	70932	--	70932	--	76607
		СП - 8%			--	--	--	--		5675	
23	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1301,00	--	7806	--	7806	--	8430
		СП - 8%			--	--	--	--		624	
24	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1806,00	--	10836	--	10836	--	11703
		СП - 8%			--	--	--	--		867	
25	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	531,00	--	3186	--	3186	--	3441
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**358593**
		РАЗДЕЛ 2.КЛ-10кВ									
33	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,8	1657,04	--	17896	--	--	12885	33244
		НР - 72%; СП - 8%			1657,04	--	17896	--		2462	

34	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	60	483,45 79,86	403,59 161,28	29007 4792	24215 9677	--	10417 3154	42578
35	Ц13-080201-0204 1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	60	610,66 239,58	324,41 108,58	36640 14375	19465 6515	--	15041 4134	55815
36	Ц13-080201-0804 1308-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	12	642,85 278,04	321,64 103,93	7714 3336	3860 1247	544	3300 881	11896
37	С123-060109-1007 2306-0109-1007 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73 *СП - 8%*	км	0,07344	5430844 --	-- --	398841 --	-- --	398841	-- 31907	430748
38	Ц13-080103-3603 1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,00696	709411,32 69212,00	16760,92 5623,68	4938 482	117 39	4339	375 425	5738
39	Ц13-080201-2507 1308-0201-2507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	35996,42 7986,00	27954,54 9881,61	71993 15972	55909 19763	112	25729 7818	105540
40	С123-061703-6302 2306-1703-6302 РСНБ РК 2015	Муфты концевые, термоусаживающие, внутренней установки, типа 3ПКВтпБнг-HF10-70/120-В для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 *СП - 8%*	шт.	2	64274,00 --	-- --	128548 --	-- --	128548	-- 10284	138832
41	Ц13-080201-2604 1308-0201-2604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	14635,74 13310,00	485,28 193,92	14636 13310	485 194	841	9723 1949	26307

42	С123-011106-9901 2301-1106-9901 РСНБ РК 2015	**Трубы свинцовые ГОСТ 167-69** *СП - 8%*	кг	5,48	443,00	--	2428	--	2428	--	2622
					--	--	--	--		194	
43	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	60	422,79	342,93	25367	20576	--	9370	37516
					79,86	137,04	4792	8222		2779	
44	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** *СП - 8%*	1000 шт.	0,24	54690,00	--	13126	--	13126	--	14176
					--	--	--	--		1050	
45	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее** *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	0,06	28302,24	19431,84	1698	1166	--	484	2357
					8870,40	4362,07	532	262		175	
46	С121-130809-1613 2113-0809-1613 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,3** *СП - 8%*	м	60	93,00	--	5580	--	5580	--	6026
					--	--	--	--		446	
47	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10,8	786,76	--	8497	--	--	6118	15784
					786,76	--	8497	--		1169	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**								**929178**
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**								**3088443**
		Итого по акту	Тенге				3088443				
		Временные здания и сооружения-1%	Тенге				30884				
		Итого по акту	Тенге				3119327				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 2,2х0,9%	Тенге				61763				

		Итого по главам 1-9	Тенге					3181090				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					63622				
		ИТОГО	Тенге					3244711				
		Итого втекущих ценах 2021г. С к=1,050036						3407064				
		Итого с пониж коэф.	Тенге					2595769				
		Ндс-12%	Тенге					311492				
		Итого с НДС	**Тенге**					**2907261**				

Генподрядчик:

ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ **Пязылов Ж.С.**

БИН/ИИН 051140008585

Субподрядчик:

ТОО «СК Орда-Құрылыс»

Директор _____ **Калдыбаева Б.Т.**

БИН/ИИН 080140017041