Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница №4 города Усть-Каменогорска" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск г., Бурова ул, дом № 21/1** — **140840015573**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Energy",071500, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Тарбагатайский район, Аксуат с., Уранхаева, дом № 10** — **040140008686**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 65 от 13.08.2020 г. Дополнительное соглашение № 1 от 15.09.2020 г

Номер документа	Дата составления
43	02.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт помещений подвала и отдела лечебно - профилактической помощи и диспансеризации КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" управления здравоохранения ВКО по ул. Ворошилова, 149 в г. Усть-Каменогорске ВКО			Работа	1	106 075 534,71	106 075 534,71
				Итого	1	x	106 075 534,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шотабаев Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Главный врач / _____ / Попов С.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.10.2020

М.П.

Заказчик -Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница №4 города Усть-Каменогорска" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

Реквизиты: Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Бурова, 21/1
БИН 140840015573 БИК IRTYKZKA ИИК KZ5596504F0007607146 АО "ForteBank"

Подрядчик: ТОО "DK Energy"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Аксуат, УРАНХАЕВА, 10
БИН/ИИН 040140008686 БИК KCJBKZKX ИИК KZ368562203101646500 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: Капитальный ремонт помещений подвала и отдела лечебно - профилактической помощи и диспансеризации КГП на ПХВ "ВосточноКазахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" управления здравоохранения ВКО по ул. Ворошилова, 149 в г. Усть-Каменогорске ВКО

Договор № 65 от 13.08.2020 г, доп.согл. № 1 от 15.09.2020 г.

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**106 075 534,71**									
Акт выполненных работ № 1 от 02.10.2020 г.	**106 075 534,71**	94 710 298,85	93 827 825,68		0,00	882 473,17		0,00	11 365 235,86	
Погашение аванса за отчётный месяц	31 822 660,41									**74 252 874,30**
	74 252 874,30									

Заказчик:
Главный врач КГП на ПХВ "Городская больница №4 города Усть-Каменогорска" УЗ ВКО

_____ Попов С. А.

Технический надзор:
эксперт
ТОО "VSE"

_____

Подрядчик:
Менеджер проекта ТОО "DK Energy"

_____ Хасенов Е. Е.

Авторский надзор:
ТОО «Востокагропромпроект»

_____ Урунтаев М. Ж.

Заказчик -Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница №4 города Усть-Каменогорска" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

Реквизиты: Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Бурова, 21/1
БИН 140840015573 БИК IRTYKZKA ИИК KZ5596504F0007607146 АО "ForteBank"

Подрядчик: ТОО "DK Energy"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Аксуат, УРАНХАЕВА, 10
БИН/ИИН 040140008686 БИК KCJBKZKX ИИК KZ368562203101646500 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: Капитальный ремонт помещений подвала и отдела лечебно - профилактической помощи и диспансеризации КГП на ПХВ "ВосточноКазахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" управления здравоохранения ВКО по ул. Ворошилова, 149 в г. Усть-Каменогорске ВКО

Договор № 65 от 13.08.2020 г, доп.согл. № 1 от 15.09.2020 г.

АКТ № 1 от 02.10.2020 года

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 год

Наименование стройки: РП "Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Городская больница №4 города Усть-Каменогорска" УЗ ВКО по ул Шакарима,149
Блок Б. Подвал,1 этаж.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-1
Общестроительные работы

Раздел 2 Перегородки
2.2 1-этаж

3 2910-0000-0000 (пл)	**Панели стеновые облицовочные 1200*3000*12,5 К=1,100;**	**м2**	**538,692**	9500 / –		5117574 / –	5117574 / –	– / 409406		5526980

4 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24	5970,38	148,46	143289	3563	78468	41640	199723
				2552,42	38,67	61258	928	–	14794	
5 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	12	41697,58	17,58	500371	211	300548	120725	670784
				16634,33	–	199612	–	–	49688	
	Итого по разделу 2					6 397 487				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					260 870				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 774				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					928				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 496 590				
	- накладные расходы, тенге					162 365				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					473 888				

Раздел 3 Отделка помещений

3.2 1-й этаж

12 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство потолков типа Армстронг НР = 80 %	м2	251	1876,29	187,14	470949	46972	0	358559	895868
				1689,15	96,5	423977	24222	–	66361	
13 2203-0301-0501	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте	м2	508,7	8477		4312250	0	4312250	0	4657230
				0		0	0	–	344980	

14	1110-0404-0103	**Стены. С оконным или дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов - декоративных ,влагостойких НР = 90 %**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**1740**	1950,28	18,8	3393487	32712	1007512	2129901	5965259
					1352,45	7,64	2353263	13294	–	441871	
15	2910-0000-0000 (пл)	**Панели стеновые облицовочные 1200*3000*12,5 К=1,100;**	**м2**	**2529,934**	9500		24034373	0	24034373	0	25957123
					0		0	0	–	1922750	
		Итого по разделу 3					**37 475 480**				
		в том числе					2 777 240				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					79 684				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					37 515				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					29 354 135				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 488 459				
		- накладные расходы, тенге					2 775 961				
		- сметная прибыль (8 %), тенге									
	Раздел 4 Оконные проемы										
16	1110-0501-0103	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых-ОК-5 НР = 90 % К=28,000;**	**м2 проемов**	**9,24**	40962,18	226,95	378491	2097	358561	16988	427117
					1929,98	112,82	17833	1042	–	31638	
20	1110-0501-0105	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых-ОК-1 НР = 90 % К=19,000;**	**м2 проемов**	**15,96**	35271,84	228,01	562939	3639	533010	25303	635301
					1647,24	114,35	26290	1825	–	47059	

21 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых-ОК-6,ОК-7 НР = 90 %	м2 проемов	1,38	34155,43	223,91	47134	309	45156	1644	52681
				1209,42	114,13	1669	157	–	3902	
22 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)-Ок-2,ОК-3,Ок-4 НР = 90 %	м2 проемов	38,88	35880,75	227,19	1395044	8833	1327274	57094	1568309
				1515,86	115,77	58937	4501	–	116171	
23 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	43,625	4879,83	12,79	212883	558	199035	12221	243112
				304,63	6,64	13289	290	–	18008	
24 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	43,625	1633,65	6,92	71268	302	45603	20345	98942
				581,38	1,58	25363	69	–	7329	
	Итого по разделу 4					3 025 462				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					143 381				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 738				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 885				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 508 639				

	- накладные расходы, тенге					133 596				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					224 108				

Раздел 5 Дверные проемы

5.1 Двери

28 1110-0501-0202	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %**	**м2 проемов**	**33,012**	28054,92	233,23	926149	7699	882094	36283	1039427
				1101,28	119,94	36355	3959	–	76995	
29 1110-0501-0201	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %**	**м2 проемов**	**52,7365**	1962,61	231,26	103501	12196	24929	65233	182233
				1258,64	115,76	66376	6105	–	13499	
30 2109-0202-0601	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 20-121-131, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**6,45**	32262		208090	0	208090	0	224737
				0		0	0	–	16647	
31 2109-0202-0302	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**2,911**	29340		85409	0	85409	0	92241
				0		0	0	–	6833	

32 2109-0202-0303	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	17,577	26281	461941	0	461941	0	498896
				0	0	0	–	36955	
33 2109-0202-0304	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	25,7985	25111	647826	0	647826	0	699652
				0	0	0	–	51826	
	Итого по разделу 5				**2 737 187**				
	в том числе				102 732				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				10 064				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				10 064				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 310 289				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				101 516				
	- накладные расходы, тенге				202 755				
	- сметная прибыль (8 %), тенге								

Раздел 6 Полы

6.1 Тип-1-553 м2

50 2920-0000-0000 (пл)	**Плиты керамогранитные 300*600*10 мм К=1,050;**	м2	580,65	13500	7838775	0	7838775	0	8465877
				0	0	0	–	627102	

6.2 Тип-2-32,3 м2

55 2920-0000-0000 (пл)	**Плиты керамогранитные 300*600*10 мм К=1,050;**	м2	33,915	13500	457853	0	457853	0	494481
				0	0	0	–	36628	

6.3 Тип-3-574,46 м2

57	1111-0101-0902	Основание из листов фанеры . Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	574,46	1381,07	31,9	793369	18325	724825	56138	917468
					87,42	16,54	50219	9502	–	67961	
58	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	574,46	12495,56	27,99	7178199	16079	6865090	287130	8062556
					517,06	14,67	297030	8427	–	597226	
59	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	359,0375	376,59	1,08	135210	388	78805	52845	203099
					156,02	0,56	56017	201	–	15044	

6.4 Тип-4-93,82 м2

60	1111-0101-0902	Основание из листов фанеры . Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	93,82	1381,07	31,9	129572	2993	118377	9167	149839
					87,42	16,53	8202	1551	–	11099	
61	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	93,82	1774,31	108,28	166466	10159	75337	77608	263600
					863,04	16,96	80970	1591	–	19526	
62	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	93,82	1111,12	53,72	104245	5040	50351	46776	163102
					520,72	9,67	48854	907	–	12082	

63 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	93,82	12495,54	27,99	1172332	2626	1121196	46894	1316763
				517,05	14,68	48510	1377	–	97538	
64 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	58,6375	376,58	1,07	22082	63	12870	8630	33169
				156,02	0,55	9149	32	–	2457	
6.5 Тип-5-32 м2										
65 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	16	936,53	37,94	14984	607	7322	6927	23665
				440,94	19,66	7055	315	–	1753	
66 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	16	5511,53	97,03	88184	1552	61511	24328	121513
				1570,06	47,47	25121	760	–	9001	
67 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	20	430,33	2,15	8607	43	650	7460	17352
				395,7	1,1	7914	22	–	1285	
	Итого по разделу 6					20 232 483				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					639 041				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					57 875				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					24 685				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					17 412 962				
	- накладные расходы, тенге					623 902				

- сметная прибыль (8 %), тенге	1 498 702
Итого по смете	**69 868 099**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 923 263
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	167 136
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	81 077
- материалы, изделия и конструкции, тенге	57 082 615
- накладные расходы, тенге	3 509 839
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 175 415

Локальная смета № 2-1-4

Электроосвещение

Раздел 3 Провода и кабели

72 1308-0201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %**	**м кабеля**	**2521**	343,94	150,72	867079	379964	114007	260319	1217590
				148	51,19	373108	129051	–	90192	
73 2306-0144-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	**км**	**1,22706**	177810		218184		218184	–	235639
				–		–		–	17455	
74 2306-0144-0504	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	**км**	**1,20564**	276391		333228		333228	–	359886
				–		–		–	26658	
75 2306-0144-0505	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	**км**	**0,0204**	432248		8818		8818	–	9523
				–		–		–	705	

76	2306-0145-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,11832	1155301		136695		136695	–	147631
					–		–		–	10936	
		Итого по разделу 3					1 970 269				
		в том числе					373 108				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					379 964				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					129 051				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					810 932				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					260 319				
		- накладные расходы, тенге					145 946				
		- сметная прибыль (8 %), тенге									
		Раздел 4 Электромонтажные изделия									
77	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %	шт.	845	765,42	–	646784	–	9231	330507	1055474
					754,5	–	637553	–	–	78183	
78	2306-1707-0202	Коробка для разводки проводов КМ-208(У-196), степень защиты IP44	шт.	220	183		40260		40260	–	43481
					–		–		–	3221	
79	2308-0306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209(У-197)-примен., степень защиты IP44	шт.	450	121		54450		54450	–	58806
					–		–		–	4356	
80	2307-0202-0604	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	175	47		8225		8225	–	8883
					–		–		–	658	

81	1310-0904-0301	Трубка (канал) полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку НР = 72 %	м канала	2285	185	67,33	422728	153852	–	176551	647221
					117,67	31,38	268876	71694	–	47942	
82	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	1727,88	24		41469		41469	–	44787
					–		–		–	3318	
83	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм К=1,020;	м	108,12	59		6379		6379	–	6889
					–		–		–	510	
84	2306-1710-0115	Канал кабельный из ПВХ размерами 100 мм х 60 мм К=1,020;	м	35,7	667		23812		23812	–	25717
					–		–		–	1905	
85	2306-1710-0113	Канал кабельный из ПВХ размерами 80 мм х 60 мм К=1,020;	м	51	526		26826		26826	–	28972
					–		–		–	2146	
86	2306-1710-0111	Канал кабельный из ПВХ размерами 60 мм х 60 мм К=1,020;	м	25,5	315		8033		8033	–	8676
					–		–		–	643	
87	2306-1710-0108	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм К=1,020;	м	127,5	129		16448		16448	–	17764
					–		–		–	1316	
88	2306-1710-0104	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм К=1,020;	м	255	73		18615		18615	–	20104
					–		–		–	1489	

89	2113-0211-0602	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	3500	2		7000		7000	–	7560
					–		–		–	560	
90	2404-0207-0719	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2125	43		91375		91375	–	98685
					–		–		–	7310	
91	1308-0206-0701	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	40	261,9	32,83	10476	1313	4004	2920	14468
					128,98	11,85	5159	474	–	1072	
92	2106-0902-1001	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	40	189		7560		7560	–	8165
					–		–		–	605	

Итого по разделу 4	**2 095 652**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	911 588
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	155 165
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	72 168
- материалы, изделия и конструкции, тенге	363 687
- накладные расходы, тенге	509 978
- сметная прибыль (8 %), тенге	155 234

Итого по смете	**4 065 921**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 284 696
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	535 129
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	201 219
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 174 619

- накладные расходы, тенге		770 297
- сметная прибыль (8 %), тенге		301 180

Локальная смета № 2-1-5

Силовое электрооборудование

Раздел 2 Провода и кабели

26 1308-0201-0902	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %**	м кабеля	**33**	481,73	214,52	15897	7079	1492	5046	22618
				222	72,94	7326	2407	–	1675	
27 2306-0145-0907	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	км	**0,03366**	4691053		157901		157901	–	170533
				–		–		–	12632	
28 1308-0201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %**	м кабеля	**584**	343,94	150,72	200861	88020	26409	60304	282058
				148	51,19	86432	29895	–	20893	
29 2306-0145-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	км	**0,26214**	206752		54198		54198	–	58534
				–		–		–	4336	
30 2306-0145-0901	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	км	**0,24174**	365167		88275		88275	–	95337
				–		–		–	7062	

31	2306-0145-0902	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	км	**0,0408**	516977		21093		21093	–
					–		–		–	1687
32	2306-0145-0905	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	км	**0,0459**	1902762		87337		87337	–
					–		–		–	6987
33	2306-0145-0906	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	км	**0,0051**	2993729		15268		15268	–
					–		–		–	1221
		Итого по разделу 2					**762 673**			
		в том числе					93 758			
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					95 099			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					32 302			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					451 973			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					65 350			
		- накладные расходы, тенге					56 493			
		- сметная прибыль (8 %), тенге								
	Раздел 3 Электромонтажные изделия									
34	1310-0702-0501	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %**	**шт.**	**65**	765,43	–	49753	–	710	25424
					754,51	–	49043	–	–	6014

22780	
94324	
16489	
81191	

35	2307-0202-0525	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм	шт.	65	290 / –		18850 / –		18850 / –	– / 1508	20358
36	1310-0904-0301	Трубка (канал) полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку НР = 72 %	м канала	650	185 / 117,67	67,33 / 31,38	120251 / 76486	43765 / 20394	– / –	50223 / 13638	184112
37	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	381,48	24 / –		9156 / –		9156 / –	– / 732	9888
38	2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм К=1,020;	м	57,12	91 / –		5198 / –		5198 / –	– / 416	5614
39	2306-1710-0108	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм x 25 мм К=1,020;	м	127,5	129 / –		16448 / –		16448 / –	– / 1316	17764
40	2306-1710-0104	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм x 16 мм К=1,020;	м	96,9	73 / –		7074 / –		7074 / –	– / 566	7640
41	2113-0211-0602	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2x32 мм	шт.	500	2 / –		1000 / –		1000 / –	– / 80	1080
42	2404-0207-0719	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	500	43		21500		21500	–	23220

				–		–		–	1720	
43 1308-0206-0701	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	36	261,94	32,86	9430	1183	3604	2628	13023
				128,97	11,86	4643	427	–	965	
44 2106-0902-1001	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	32	189		6048		6048	–	6532
				–		–		–	484	
45 2106-0902-1201	Профиль монтажный перфорированный	шт.	2	515		1030		1030	–	1112
				–		–		–	82	
46 1308-0502-1602	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям НР = 72 %	м	60	196,55	24,83	11793	1490	1004	5083	18226
				154,98	8,43	9299	506	–	1350	
47 2306-0902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,0153	52496		803		803	–	867
				–		–		–	64	
48 2306-0902-0307	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,0153	85015		1301		1301	–	1405
				–		–		–	104	

49	2306-0902-0313	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,0153	338546		5180		5180	–	5594
					–		–		–	414	
50	2306-0902-0315	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,0153	847260		12963		12963	–	14000
					–		–		–	1037	
51	1308-0301-1401	Наконечник медный флажковый (фигурный) кабельный сечением до 360 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме НР = 72 %	шт.	48	1434,27	30,08	68845	1444	3174	33376	110399
					1338,06	3,23	64227	155	–	8178	
52	2306-1702-1004	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,24	10519		2525		2525	–	2727
					–		–		–	202	
53	2306-1702-1003	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,24	7842		1882		1882	–	2033
					–		–		–	151	

Итого по разделу 3 **526 785**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 203 698
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 47 882
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 21 482
- материалы, изделия и конструкции, тенге 119 450

	- накладные расходы, тенге					116 734				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					39 021				
	Итого по смете					**1 289 458**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					297 456				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					142 981				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					53 784				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					571 423				
	- накладные расходы, тенге					182 084				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					95 514				

Локальная смета № 2-1-6

Видеонаблюдение

Раздел 2 Кабельные изделия и провода

23	**1310-0503-0505**	**Кабель и провод масса 1 м кабеля до 0,6 кг. Прокладка в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах, тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог НР = 72 %**	**м кабеля**	**459**	206,8	–	94920	–	25657	35906	141292
					150,9	–	69263	–	–	10466	
24	**2306-0409-0201**	**Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный 4*2*0,52 К=1,030;**	**км**	**0,47277**	172235		81428		81428	–	87942
					–		–		–	6514	
	Итого по разделу 2						**229 234**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						69 263				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						107 085				
	- накладные расходы, тенге						35 906				
	в т.ч. зарплата, тенге						3 232				

	- сметная прибыль (8 %), тенге					16 980				
Раздел 3 Монтажные изделия										
25 1310-0904-0301	**Трубка (канал) полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку НР = 72 %**	**м канала**	**405**	185	67,33	74925	27269	–	31292	114714
				117,67	31,38	47656	12707	–	8497	
26 2301-0504-0101	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;**	**м**	**25,5**	24		612		612	–	661
				–		–		–	49	
27 2306-1710-0104	**Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм К=1,020;**	**м**	**311,1**	73		22710		22710	–	24527
				–		–		–	1817	
28 2306-1710-0108	**Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм К=1,020;**	**м**	**76,5**	129		9869		9869	–	10659
				–		–		–	790	
29 1310-0702-0501	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %**	**шт.**	**17**	765,47	–	13013	–	186	6650	21236
				754,53	–	12827	–	–	1573	
30 2307-0202-0525	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	**шт.**	**17**	290		4930		4930	–	5324
				–		–		–	394	
31 2113-0211-0602	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм**	**шт.**	**495**	2		990		990	–	1069

				–	–		–	79		
32 2404-0201-0648	Скоба накладная ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,3	3574	1072		1072	–		1158
				–	–		–	86		
	Итого по разделу 3				**179 348**					
	в том числе				60 483					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				27 269					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				12 707					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				40 369					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				37 942					
	- накладные расходы, тенге				3 415					
	в т.ч. зарплата, тенге				13 285					
	- сметная прибыль (8 %), тенге									
	Итого по смете				**408 582**					
	в том числе				129 746					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				27 269					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				12 707					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				147 454					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				73 848					
	- накладные расходы, тенге				6 647					
	в т.ч. зарплата, тенге				30 265					
	- сметная прибыль (8 %), тенге									

Локальная смета № 2-1-7

Демонтажные работы

1 1146-0401-0104	**Стены кирпичные. Разборка НР = 72 %**	м3	24,4	12864,14	3548,93	313885	86594	–	139356	489500
				9315,2	1702,01	227291	41529	–	36259	
2 1146-0401-0104	**Стены кирпичные. Разборка под проемы НР = 72 %**	м3	1,5	12864,67	3549,33	19297	5324	–	8567	30093
				9315,33	1702	13973	2553	–	2229	
3 1212-0104-0507	**Потолки Очистка вручную от краски известковой с лесов НР = 72 %**	м2	508	217,77	–	110627	–	–	57349	181414
				217,77	–	110627	–	–	13438	

4 1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	1469	184,59	–	271157	–	–	140568	444663
				184,59	–	271157	–	–	32938	
5 1212-0104-0507	Стены. Очистка вручную от краски водоэмульсионной с земли и лесов НР = 72 %	м2	1469	217,77	–	319904	–	–	165838	524601
				217,77	–	319904	–	–	38859	
6 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	617,3	898,67	32,98	554746	20356	–	282737	904482
				865,69	17,84	534390	11014	–	66999	
7 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	668,28	121,09	2,98	80922	1989	–	41477	132191
				118,11	1,61	78933	1076	–	9792	
8 1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	1285,58	2011,5	633,73	2585944	814713	–	1122446	4005061
				1377,77	306,46	1771231	393981	–	296671	
9 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	1325	148,08	–	196211	–	–	101716	321761
				148,08	–	196211	–	–	23834	
10 1206-0101-0902	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке НР = 72 %	шт.	84	5055,27	122,5	424643	10290	–	217359	693362
				4932,77	58,76	414353	4936	–	51360	
11 1206-0101-0102	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке НР = 72 %	шт.	74	4071,22	106,15	301270	7855	–	154097	491796

				3965,07	51,89	293415	3840	–	36429	
12 1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	47,9875	1041,81	–	49994	–	–	25917	81984
				1041,81	–	49994	–	–	6073	
13 1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	261,84	527,12	21,3	138022	5576	–	70224	224906
				505,83	11,52	132446	3017	–	16660	
14 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	200,23	390,74	–	78237	–	–	40558	128299
				390,74	–	78237	–	–	9504	
15 1206-0101-1101	Наличники. Снятие НР = 72 %	м	1753	45,34	–	79484	–	–	41205	130344
				45,34	–	79484	–	–	9655	
16 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м	127	767,15	5,43	97428	689	7620	46338	155267
				701,72	2,11	89119	268	–	11501	
17 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м	224	445,96	3,18	99895	713	7802	47516	159204
				407,95	1,24	91380	278	–	11793	
18 1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м	34	1044,56	7,32	35515	249	–	18352	58176
				1037,24	3,97	35266	135	–	4309	

19	1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м	80	840,28	3,66	67222	293	–	34778	110160
					836,61	1,99	66929	159	–	8160	
20	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	комплект	11	641,55	5,91	7057	65	–	3643	11556
					635,64	3,18	6992	35	–	856	
21	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	2	678,5	92,5	1357	185	–	657	2175
					586	48	1172	96	–	161	
22	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	комплект	6	797,67	6,67	4786	40	–	2472	7839
					791	3,67	4746	22	–	581	
23	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м	174,6	767,16	5,44	133947	949	10476	63706	213465
					701,73	2,11	122522	368	–	15812	
24	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м	647	445,96	3,18	288535	2058	22535	137243	459840
					407,95	1,24	263942	802	–	34062	
25	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт	76	1213,99	51,29	92263	3898	–	46902	150298
					1162,7	27,75	88365	2109	–	11133	

26	1118-0801-0101	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	узел	1	9067 / 8436	631 / 278	9067 / 8436	631 / 278	– / –	4517 / 1087	14671
27	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	камера	2	23437,5 / 22215,5	1222 / 381,5	46875 / 44431	2444 / 763	– / –	23429 / 5624	75928
28	1120-1601-0101	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	вентилятор	10	3427,3 / 2977,8	449,5 / 193,7	34273 / 29778	4495 / 1937	– / –	16441 / 4057	54771
29	1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	м2 поверхности воздуховодов	273,2	743,05 / 726,43	16,62 / 7,08	203002 / 198461	4541 / 1935	– / –	103885 / 24551	331438
30	1207-0101-1501	Решетки вентиляционные. Снятие НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	шт	45	247,42 / –	– / –	11134 / –	– / –	– / –	5772 / –	18258

				247,42	–	11134	–	–	1352	
31 1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования.Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	шкаф	5	7799	2027	38995	10135	–	17197	60687
				5772	862,8	28860	4314	–	4495	
32 1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт	216	66,22	0,69	14304	148	–	7380	23419
				65,54	0,37	14156	80	–	1735	
33 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт	233	60,56	–	14111	–	–	7315	23140
				60,56	–	14111	–	–	1714	
34 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	4111	100,2	0,23	411905	941	–	213308	675230
				99,97	0,12	410964	509	–	50017	
35 1310-0902-1212	Коробка оконечная.Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	шт	489	90,53	–	44268	–	–	22949	72594
				90,53	–	44268	–	–	5377	
36 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	шт	186	888,53	0,53	165266	98	–	85623	270960
				888	–	165168	–	–	20071	
37 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	1361	100,2	0,23	136367	312	–	70619	223545

				99,97	0,12	136055	169	–	16559	
38 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	м	1361	98,84	4,27	134527	5806	–	67566	218260
				94,58	1,19	128721	1615	–	16167	
39 1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	шт	1	10806	1	10806	1	–	5601	17720
				10805	–	10805	–	–	1313	
40 1310-0902-1212	Коробка оконечная. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	шт	14	90,5	–	1267	–	–	657	2078
				90,5	–	1267	–	–	154	
41 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	95	659		62605		–	–	67613
				–		–		–	5008	
42 4131-0104-0602	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	95	452		42940		–	–	46375
				–		–		–	3435	

43 4102-0101-1015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	**95**	502		47690	–	–	51505
				–		–	–	3815	

Итого по смете	**12 360 629**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 588 694
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	991 388
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	477 818
- материалы, изделия и конструкции, тенге	48 433
- перевозка грузов, тенге	153 235
- накладные расходы, тенге	3 663 280
в т.ч. зарплата, тенге	329 695
- сметная прибыль (8 %), тенге	915 599

Локальная смета № 2-1-8

Пожарная сигнализация

Раздел 2 Кабельные изделия и провода

24 1308-0206-2201	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %**	м	**1199**	91,08	0,84	109205	1013	22284	44758	166280
				71,65	0,36	85908	431	–	12317	
25 2306-0206-1701	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КПКЭВнг(А)-FRLS 1*2*1,5 ГОСТ 1508-78(примен) К=1,020;**	км	**0,33354**	236949		79032		79032	–	85355

				–		–		–	6323	
26	2306-0206-1702	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КПКЭВнг(А)-FRLS 2*2*0,5 ГОСТ 1508-78(примен) К=1,020;**	км	**0,82722**	290802		240557	240557	–	259802
					–		–	–	19245	
27	2306-0145-1503	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	км	**0,06222**	192955		12006	12006	–	12966
					–		–	–	960	
		Итого по разделу 2					**524 403**			
		в том числе					85 908			
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 013			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					431			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					353 879			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					44 758			
		- накладные расходы, тенге					4 028			
		в т.ч. зарплата, тенге					38 845			
		- сметная прибыль (8 %), тенге								
	Раздел 3 Монтажные изделия									
28	1310-0904-0301	**Трубка и каналы полиэтиленовые. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку НР = 72 %**	м канала	**1155**	185	67,33	213677	77768	–	89242	327153
					117,67	31,38	135909	36239	–	24234	
29	2301-0504-0101	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;**	м	**306**	24		7344	7344	–	7932
					–		–	–	588	

30 2306-1710-0104	**Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм К=1,020;**	м	**703,8**	73 / –	51377 / –	51377 / –	– / 4110	55487
31 2306-1710-0108	**Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм К=1,020;**	м	**127,5**	129 / –	16448 / –	16448 / –	– / 1316	17764
32 2306-1710-0111	**Канал кабельный из ПВХ размерами 60 мм х 60 мм К=1,020;**	м	**40,8**	315 / –	12852 / –	12852 / –	– / 1028	13880
33 2105-0307-0111	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 К=25,000;**	кг	**3,75**	320 / –	1200 / –	1200 / –	– / 96	1296

Итого по разделу 3	**423 512**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	135 909
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	77 768
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 239
- материалы, изделия и конструкции, тенге	89 221
- накладные расходы, тенге	89 242
в т.ч. зарплата, тенге	8 032
- сметная прибыль (8 %), тенге	31 372

Итого по смете	**947 915**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	221 817
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	78 781
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 670
- материалы, изделия и конструкции, тенге	443 100
- накладные расходы, тенге	134 000
в т.ч. зарплата, тенге	12 060

- сметная прибыль (8 %), тенге	70 217
Итого по акту	**88 940 604**
оборудование	0
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	1 067 287
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	1 980 174
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (32351/164*1,50*2778+8*32351*10/1968*(47030765/32351+1,50*2778/164))/1000	882 473
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 839 761
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 07.07.20 г.	94 710 299
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**11 365 235,86**
Всего по сметному расчету	**106 075 534,71**

Заказчик:
Главный врач КГП на ПХВ "Городская больница №4 города Усть-Каменогорска" УЗ ВКО

_____ Попов С. А.

Технический надзор:
эксперт
ТОО "VSE"

_____

Менеджер проекта ТОО "DK Energy"

_____ Хасенов Е. Е.

Авторский надзор:
ТОО «Востокагропромпроект»

_____ Урунтаев М. Ж.