"SANA-2015". Версия 18.3.2 от 28.08.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказ 82-а

Генподрядчик: ТОО "Am0r-Zhoba"

Субподрядчик: ТОО "Девятка"

Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 год
(локальная смета 7-1-1)

Благоустройство территории

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Покрытие территории										
	1.1 Сечение 1-1										
1	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	181,44	1108,85	978,09	201189	177465	–	67074	289724
					130,75	211,54	23724	38382	–	21461	
2	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	181,44	1749		317339		317339		342726
3	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1814,4	598,55	158,08	1086017	286819	742855	160879	1346648
					31,05	51,05	56343	92619	–	99752	
4	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	1,08864	100541,96	1713,15	109454	1865	107589	999	119289
					–	849,68	–	925	–	8836	

5 1127-0602-0310	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1814,4	1254,95	93,83	2276987	170251	2032055	136156	2606194
				41,16	28,32	74681	51389	–	193051	
6 1127-0602-0410	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	7257,6	138,09	0,02	1002209	148	1001261	864	1083319
				0,11	–	800	–	–	80246	
7 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,54432	100540,12	1712,23	54726	932	53794	500	59644
				–	850,6	–	463	–	4418	
8 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1814,4	1356,58	93,64	2461379	169897	2216801	135990	2805159
				41,16	28,24	74681	51236	–	207790	
9 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	688,5	1593,05	28,64	1096814	19720	593157	530954	1757989
				702,89	11,16	483937	7687	–	130221	
10 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	29,6055	46977		1390778		1390778		1502040
								–	111262	
1.2 Сечение 5-5										
11 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	4,83	1110,35	978,05	5363	4724	7	1785	7720

				130,85	211,39	632	1021	–	572	
12 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,83	1749		8448		8448		9124
13 1127-0403-1001	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 покрытия	48,3	652,17	169,28	31500	8176	20995	5349	39797
				48,22	54,33	2329	2624	–	2948	
14 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,02898	100552,1	1725,33	2914	50	2864	27	3176
				–	862,66	–	25	–	235	
15 1127-0602-0310	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	48,3	1356,58	93,83	65523	4532	59003	3626	74681
				41,16	28,34	1988	1369	–	5532	
1.3 Сечение 6-6										
16 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	756,4	696,94	216,13	527167	163478	340201	83362	659371
				31,05	70,99	23488	53699	–	48842	
17 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-8,000;	м2 основания	-6051,2	38,49	11,13	-232934	-67330	-165604	-24257	-277766

				–	3,71	–	-22460	–	-20575	
18 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	1,891	1108,41	977,79	2096	1849	–	698	3018
				130,62	211	247	399	–	224	
19 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,891	1749		3307		3307		3572
20 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	756,4	482,14	35,3	364694	26701	66808	304446	722671
				358,52	14,16	271185	10709	–	53531	
21 2104-0509-0106	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	756,4	2484		1878898		1878898		2029210
22 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	286,2	1593,05	28,64	455931	8198	246567	220710	730772
				702,89	11,16	201166	3195	–	54131	
23 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,5792	46977		215117		215117		232326
								–	17209	

Раздел 2 Ограждение

2.0 Подраздел без наименования

24 8601-0602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2 х 2,5 м НР = 91 %	секция	178,5	35590,01	1571	6352816	280424	5345183	755811	7677317
				4074	579	727209	103352	–	568690	
25 8601-0602-0402	Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом НР = 91 %	секция	83,8	17727	51	1485523	4274	1386890	87773	1699160
				1126	25	94359	2095	–	125864	

26	8601-0605-0205	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м x 2,5 м, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	2	113473	3581	226946	7162	175032	43210	291768
					22376	1366	44752	2732	–	21612	
27	8601-0605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м x 2,1 м, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	3	56531	124	169593	372	138810	27791	213175
					10137	43	30411	129	–	15791	
	Раздел 3 МАФ										
28	8601-0303-0201	Урна на треноге (0,50 м x 0,34 м x 0,51 м) НР = 0	шт.	4	15952	–	63808	–	63808	–	68913
					–	–	–	–	–	5105	
29	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 91 %	шт.	8	43199	112	345592	896	329848	13745	388084
					1856	32	14848	256	–	28747	
30	8601-0209-0102	Стойка баскетбольная со щитом НР = 91 %	комплект	2	149580	1875	299160	3750	278750	16202	340591
					8330	572	16660	1144	–	25229	
31	8601-0805-0101	Ворота футбольные профессиональные НР = 91 %	комплект	1	307007	3956	307007	3956	292817	10420	342821
					10234	1217	10234	1217	–	25394	
32	8601-0213-0201	Брусья параллельные НР = 91 %	шт.	1	63487	94	63487	94	62175	1134	69791
					1218	28	1218	28	–	5170	
33	8601-0205-0101	Качающееся бревно НР = 90 %	шт.	1	33390	577	33390	577	18804	12769	49852
					14009	179	14009	179	–	3693	
34	8601-0204-0301	Лестница спортивная НР = 91 %	шт.	1	76067	633	76067	633	65892	8844	91704
					9542	177	9542	177	–	6793	
35	8601-0202-0104	Турник разновысокий НР = 91 %	комплект	1	103980	205	103980	205	99038	4363	117010
					4737	58	4737	58	–	8667	

36	8601-0203-0104	Рукоход (3,600 м х 0,730 м х 2,300 м) НР = 91 %	комплект	1	142823	319	142823	319	134020	7801	162674
					8484	88	8484	88	–	12050	
	Раздел 4 Демонтажные работы										
37	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м оград	535,5	1718,32	689,96	920160	369471	–	813186	1872014
					1028,36	258,55	550689	138452	–	138668	
38	1107-0111-0107	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м оград	58,5	1832,82	608,51	107220	35598	–	100226	224042
					1224,31	227,61	71622	13315	–	16596	
		Итого					**29 759 320**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 813 975				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 685 206				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					556 504				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					19 523 307				
		Накладные расходы, тенге					3 532 437				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 204 395				
		Всего					**29 759 320**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8					357 112				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)					426 900				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**610 867**				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**31 154 199**				
		НДС (12 %)					3 738 504				
		Итого					**34 892 703**				

Генподрядчик _____ Есенгазиев М.К.

Субподрядчик _____ Шарипов М.О.

"SANA-2015". Версия 18.3.2 от 28.08.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказ 82-а

Генподрядчик: ТОО "Amir-Zhoba"

Субподрядчик: ТОО "Девятка"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Ериктинская средняя школа с дошкольным мини -центром Саркандского районного отдела образования"

Акт №1

приемки выполненных работ за октябрь 2020год

(локальная смета 2-1-5)

Пожарная сигнализация

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	49991,5	2	99983	4	1483	60083	172871
					49248	–	98496	–	–	12805	
2	2308-0303-1001	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD	шт.	2	15483		30966		30966		33443
3	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	6786	2	6786	2	184	4026	11677
					6600	–	6600	–	–	865	
4	2308-0303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	10571		10571		10571		11417

5	2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	20808		20808		20808		22473
6	1308-0105-0106	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	7464	–	7464	–	1339	4410	12824
					6125	–	6125	–	–	950	
7	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2133		2133		2133		2304
8	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	10	1275,4	0,8	12754	8	496	7473	21845
					1225	–	12250	–	–	1618	
9	2308-0302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	10	1625		16250		16250		17550
10	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	175	2552,33	2,24	446657	392	17515	261538	764851
					2450	–	428750	–	–	56656	
11	2308-0302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	192	765		146880		146880		158630
12	2404-0207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	49		1225		1225		1323
13	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	26	1265,23	141,27	32896	3673	2083	20165	57306
					1043,85	33,35	27140	867	–	4245	

14 2308-0304-0201	Оповещатели модели ЛЮКС-12-П "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	16	1593		25488		25488		27527
15 2308-0304-0204	Оповещатели модели ЛЮКС-12-П "Вправо-Влево" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	10	1593		15930		15930		17204
16 1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	16	3268,25	2,69	52292	43	1721	30822	89763
				3158	–	50528	–	–	6649	
17 2308-0302-0203	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт.	18	573		10314		10314		11139
18 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	6786	2	6786	2	184	4026	11677
				6600	–	6600	–	–	865	
19 2308-0303-0313	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24 с БИУ TFT	шт.	1	28051		28051		28051		30295
20 1310-0701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	5	13949,6	1,8	69748	9	1044	41904	120584
				13739	–	68695	–	–	8932	
21 2308-0301-1004	Извещатели акустические, уличные модели NVR 780	шт.	5	21434		107170		107170		115744
22 1310-0701-0302	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	33	6694,27	1,27	220911	42	3069	132858	382071
				6600	–	217800	–	–	28302	
23 2308-0304-0301	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	33	1593		52569		52569		56775

24 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	72	628,76	–	45271	–	307	27428	78515
				624,5	–	44964	–	–	5816	
25 2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	70	135		9450		9450		10206
26 2308-0306-0103	Разветвительная коробка УК-Р	шт.	2	96		192		192		207
27 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	30	398,97	15,07	11969	452	3683	5711	19094
				261,13	3,27	7834	98	–	1414	
28 2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	30	58		1740		1740		1879
29 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	25	501,28	33,8	12532	845	3081	6373	20417
				344,24	9,8	8606	245	–	1512	
30 2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	25	170		4250		4250		4590
31 1308-0206-0605	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам НР = 72 %	м	2615	569,26	111,36	1488602	291201	204119	786860	2457499
				379,84	38,08	993282	99579	–	182037	
32 2306-1710-0101	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м	2450	32		78400		78400		84672
33 2306-1710-0110	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	м	165	282		46530		46530		50252

34	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	2670	310,05	142,71	827827	381042	119710	316971	1236382
					122,5	42,38	327075	113162	–	91584	
35	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	35	805,86	395,71	28205	13850	8352	7575	38642
					171,51	129,09	6003	4518	–	2862	
36	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	2,397	35096		84125		84125		90855
37	2306-0409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,1632	74035		12083		12083		13050
38	2306-0401-0141	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,1581	302397		47809		47809		51634
39	2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,0306	68334		2091		2091		2258
40	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	162991		1663		1663		1796
41	1308-0304-0304	Бокс. Установка НР = 72 %	шт.	1	3891	1281	3891	1281	64	2178	6555
					2546	479	2546	479	–	486	
42	2307-0201-0109	Бокс под автомат	шт.	1	4907		4907		4907		5300
43	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2561	25	2561	25	1329	869	3704

				1207	–	1207	–	–	274	
44	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	430		430	430		464
45	1310-0902-0835	Кабели емкостью до 50х2. Отборка и вырезка запасных пар в действующих с прозвонкой НР = 61 %	пара	48	289,56	64,35	13899	3089	–	7275	22868
					225,21	23,27	10810	1117	–	1694	
46	1146-0302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР = 84 %	шт.	125	918,98	394,45	114872	49306	–	73881	203853
					524,53	179,1	65566	22387	–	15100	

Итого	**6 555 985**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 390 877
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	745 266
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	242 452
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 131 788
Накладные расходы, тенге	1 802 426
Сметная прибыль (8 %), тенге	485 628
Всего	**6 555 985**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	78 672
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	94 046
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**134 574**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**6 863 277**
НДС (12 %)	823 593
Итого	**7 686 870**

Генподрядчик _____ Есенгазиев М.К.

Субподрядчик _____ Шарипов М.О.

"SANA-2015". Версия 18.3.2 от 28.08.18 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Amir-Zhoba"

Субподрядчик: ТОО "Девятка"

Заказ 82-а

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Ериктинская средняя школа с дошкольным мини -центром Саркандского районного отдела образования"

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2020 год
(локальная смета 2-1-4)

Электрооборудование и электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Низковольтное оборудование										
1	1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	22119	2993	22119	2993	15307	3457	27622
					3819	982	3819	982	–	2046	
2	5108-0401-0301(об)	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	192418		192418		–		192418
3	1308-0303-1005	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	6845	114	6845	114	3233	2540	10136
					3498	30	3498	30	–	751	
4	2307-0208-0712	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-025101, 230 В, типа ИЭК	шт.	1	2329		2329		2329		2515

5	1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4522	1901	4522	1901	75	2346	7417
					2546	712	2546	712	–	549	
6	2307-0201-0202	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559		5559		5559		6004
7	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	9	2561	24,89	23049	224	11962	7821	33340
					1207	–	10863	–	–	2470	
8	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310		1310		1310		1415
9	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1310		3930		3930		4244
10	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	430		2150		2150		2322
11	1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4522	1901	4522	1901	75	2346	7417
					2546	712	2546	712	–	549	
12	2307-0201-0204	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7994		7994		7994		8634
13	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	4516,8	113,2	22584	566	9948	8798	33893

14	2307-0204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010			2414	29,8	12070	149	–	2511
			шт.	1	1353		1353		1353	1461
15	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	4	3938		15752		15752	17012
16	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
			шт.	8	2560,88	24,75	20487	198	10633	6952 29634
					1207	–	9656	–	–	2195
17	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	2	1310		2620		2620	2830
18	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	6	430		2580		2580	2786
19	1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка НР = 72 %								
			шт.	1	4522	1901	4522	1901	75	2346 7417
					2546	712	2546	712	–	549
20	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
			шт.	8	2560,88	24,75	20487	198	10633	6952 29634
					1207	–	9656	–	–	2195
21	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	4	3938		15752		15752	17012
22	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	2	1310		2620		2620	2830

23	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	430		860		860	929
24	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	4517	113,33	13551	340	5969	5279	20336
					2414	30	7242	90	–	1506	
25	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1353		2706		2706	2922
26	2307-0204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1692		1692		1692	1827
27	1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	4524	1902	9048	3804	152	4692	14839
					2546	712,5	5092	1425	–	1099	
28	2307-0201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	4762		9524		9524	10286
29	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	16	2561,19	24,88	40979	398	21269	13905	59275
					1207	–	19312	–	–	4391	
30	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1310		5240		5240	5659
31	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	3938		47256		47256	51036

32	1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка НР = 72 %	шт.	3	4523,67	1902	13571	5706	227	7038	22258
					2546	712,33	7638	2137	–	1649	
33	2307-0201-0202	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	5559		16677		16677		18011
34	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	63	2561,17	24,87	161354	1567	83746	54750	233392
					1207	–	76041	–	–	17288	
35	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	1310		11790		11790		12733
36	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	54	3938		212652		212652		229664
37	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	4	3058,75	87,5	12235	350	1701	7418	21225
					2546	29,75	10184	119	–	1572	
38	2307-0201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	11662		46648		46648		50380
39	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	16	4517	113,06	72272	1809	31839	28152	108458
					2414	29,75	38624	476	–	8034	
40	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	1353		21648		21648		23380

41 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	96	2561,19	24,88	245874	2388	127614	83428	355646
				1207	–	115872	–	–	26344	
42 2307-0204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	96	430		41280		41280		44582
43 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1462	171	1462	171	18	960	2616
				1273	60	1273	60	–	194	
44 2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10753		10753		10753		11613
								–	860	
Раздел 2 Светотехническое оборудование										
45 1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	405	2290,89	825,56	927810	334353	83048	517597	1561040
				1260,27	514,76	510409	208476	–	115633	
46 2307-0102-1320	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО2х40 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	354	3319		1174926		1174926		1268920
47 2307-0102-1312	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х40/36-714 ГОСТ 17677-82	шт.	11	5785		63635		63635		68726
48 2307-0102-0126	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44 2х58-002 ГОСТ 17677-82	шт.	40	15857		634280		634280		685022
49 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	25	1803,2	719,12	45080	17978	3233	25745	76491

				954,76	475,52	23869	11888	–	5666	
50	2307-0102-0131	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-18-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	25	6174		154350		154350	166698
51	1308-0305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %	шт.	28	2068,11	608,71	57907	17044	26249	19340	83427
					521,93	437,39	14614	12247	–	6180	
52	2307-0101-0238	Светильники подвесные, тип НСП11-100-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	7	2556		17892		17892		19323
53	2307-0101-0323	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	21	1949		40929		40929		44203
54	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1266	142	1266	142	80	776	2205
					1044	34	1044	34	–	163	
55	2307-0101-2502	Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82	шт.	1	5068		5068		5068		5473
56	2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	29	652		18908		18908		20421
57	2307-0104-0201	Лампы люминицентные 58В	шт.	80	318		25440		25440		27475
58	2308-0306-0307	Блок питания аварийный ES1(прим.)	шт.	57	7027		400539		400539		432582
59	2307-0104-0201	Лампы люминицентные 36В	шт.	755	318		240090		240090		259297
									–	19207	
	Раздел 3 Электроустановочные изделия										
60	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	154	457,94	3,34	70522	514	3354	48123	128137
					432,82	1,19	66654	183	–	9492	

61	2307-0220-0501	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	154	317		48818		48818		52723
62	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	1010,67	18,67	3032	56	379	1877	5302
					865,67	3,33	2597	10	–	393	
63	2307-0220-0506	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	325		975		975		1053
64	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	9	430,44	3,33	3874	30	63	2728	7130
					420,11	0,89	3781	8	–	528	
65	2307-0218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	808		7272		7272		7854
66	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	60	385,43	3,33	23126	200	776	15999	42255
					369,17	1,18	22150	71	–	3130	
67	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	60	306		18360		18360		19829

68 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	40	385,45	3,33	15418	133	518	10667	28172
				369,18	1,2	14767	48	–	2087	
69 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	40	315		12600		12600		13608
70 1308-0305-0105	Выключатель трехклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	25	385,48	3,36	9637	84	324	6666	17607
				369,16	1,2	9229	30	–	1304	
71 2307-0218-1505	Выключатель трехклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	25	532		13300		13300		14364
72 2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	263		2367		2367		2556
73 2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	770	40		30800		30800		33264
74 1308-0206-1706	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	72	336,21	47,14	24207	3394	7139	10570	37559
				189,92	13,99	13674	1007	–	2782	
75 2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	72	205		14760		14760		15941

76	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	4370	399	15,09	1743627	65957	536488	831948	2781621
					261,14	3,27	1141182	14301	–	206046	
77	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	4370	78		340860		340860		368129
78	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	423	501,29	33,82	212047	14307	52131	107829	345466
					344,23	9,82	145609	4153	–	25590	
79	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	423	128		54144		54144		58476
									–	4332	
	Раздел 4 Кабельные изделия										
80	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	4865	310,05	142,71	1508383	694294	218126	577552	2252810
					122,5	42,38	595963	206192	–	166875	
81	1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %	м кабеля	23	817,78	26,52	18809	610	6187	8772	29787
					522,26	7,43	12012	171	–	2206	
82	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	110664		5644		5644		6096
83	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,226	162991		362818		362818		391843

84 2306-0144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,122	272393	33232	33232	35891
85 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,757	256018	449824	449824	485810
86 2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,082	220693	18097	18097	19545
87 2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,265	418919	111014	111014	119895
88 2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,225	933932	210135	210135	226946
89 2306-0144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15504	1541318	238966	238966	258083
90 2306-0144-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	2393271	122057	122057	131822
91 2306-0144-0726	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	3101897	31639	31639	34170
92 2306-0902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0408	120563	4919	4919	5313
						–	394

Раздел 5 Заземление

93	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	10	567,2	24,3	5672	243	3767	1244	7469
					166,2	6,6	1662	66	–	553	
94	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	15	470,87	22,07	7063	331	3883	2112	9909
					189,93	5,67	2849	85	–	734	
95	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	2953	164	8859	492	5874	1885	11604
					831	41,67	2493	125	–	860	

Итого	**14 478 402**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 923 036
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 176 691
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	466 699
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 687 428
- оборудование, тенге	192 418
Накладные расходы, тенге	2 440 610
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 058 219
Всего	**14 478 402**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	171 432
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	204 934
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**293 247**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**15 148 015**
НДС (12 %)	1 817 762
Итого	**16 965 777**

Генподрядчик _____ Есенгазиев М.К.

Субподрядчик _____ Шарипов М.О.

"SANA-2015". Версия 18.3.2 от 28.08.18 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Amir-Zhoba"

Заказ 82-а

Субподрядчик: ТОО "Девятка"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Ериктинская средняя школа с дошкольным мини -центром Саркандского районного отдела образования"

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2020 год
(локальная смета 2-1-3)

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	300	1403,32	17,31	420997	5193	306656	108874	572261
					363,83	6,49	109148	1948	–	42390	
2	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	85	1541,6	17,31	131036	1471	98640	30846	174833
					363,82	6,48	30925	551	–	12951	
3	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	230	1585,03	17,31	364557	3982	276895	83470	483869
					363,83	6,49	83680	1493	–	35842	

4	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	80	1869,74	17,3	149579	1384	119089	29033	192901
					363,83	6,49	29106	519	–	14289	
5	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	105	2035,76	17,31	213755	1818	173735	38106	272010
					363,83	6,5	38202	682	–	20149	
6	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	2416,6	31,78	120830	1589	96456	22948	155280
					455,7	12,62	22785	631	–	11502	
7	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	850	79,25	1,17	67363	995	319	64728	142658
					77,7	–	66049	–	–	10567	
8	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	162,3	18642,78	145,18	3025723	23562	2879739	131082	3409349
					754,29	69,84	122422	11335	–	252544	
9	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	132	266,91	–	35232	–	14323	20491	60181
					158,4	–	20909	–	–	4458	
10	1311-0203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	132	1108,81	–	146363	–	5651	105534	272049
					1066	–	140712	–	–	20152	
11	2305-1207-0102	Головка термостатическая типа Herz, Дизайн, М28х1,5 диапазон регулирования от 6°С до 30 °С	шт.	132	3730		492360		492360		531749

12	2304-1008-0202	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90-V, для двухтрубных систем отопления, проходной, со скрытой преднастройкой, Т 120 °С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	132	4371		576972		576972		623130
13	2304-0905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	1187		16618		16618		17947
14	2304-0905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	244	744		181536		181536		196059
15	2304-0602-0325	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GM, Т 120 °С, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	32	13144		420608		420608		454257
16	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	500	84,62	2,25	42308	1123	20668	14241	61073
					41,03	0,24	20517	122	–	4524	
17	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 %	м2	1000	75,22	1,6	75217	1599	49634	16719	99291
					23,98	0,25	23984	246	–	7355	
18	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 76 %	м3 изоляции	1,5	50410,67	1452,67	75616	2179	38122	27608	111482
					23543,33	674	35315	1011	–	8258	
19	1146-0302-0307	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм НР = 84 %	шт.	300	1426,75	569,55	428026	170864	–	281182	765945

				857,21	258,6	257162	77579	–	56737	
Раздел 2 Тепловой узел										
20	1118-0701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	63057	404,5	126114	809	116956	8299	145166
					4174,5	59,5	8349	119	–	10753	
21	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	9	2047,33	91,44	18426	823	2706	14707	35784
					1655,22	12,22	14897	110	–	2651	
22	2304-0501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	677		1354		1354		1462
23	2304-0502-0805	Вентили проходные фланцевые 15кч19п1 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	2608		18256		18256		19716
24	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	8	2073,38	117,5	16587	940	2405	13169	32136
					1655,25	24,5	13242	196	–	2380	
25	2304-0502-0802	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3296		6592		6592		7119
26	2304-0502-0803	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	4166		24996		24996		26996

27	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	3729	275	7458	550	1053	5845	14367
					2927,5	54,5	5855	109	–	1064	
28	2304-0201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	40285		80570		80570		87016
29	1118-0901-0107	Насосы ручные. Установка НР = 98 %	узел	1	7624	302	7624	302	654	6665	15432
					6668	133	6668	133	–	1143	
30	5102-0605-0101(об)	Насосы циркуляционные для систем стопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/40-180, Q 2,0 м3/ч, Н 2,5 м вод. ст., типа Speroni	шт.	1	13386		13386		–		13386
31	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	12	2494,58	–	29935	–	26574	3294	35887
					280,08	–	3361	–	–	2658	
32	1312-0901-0202	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1309,5	81	2619	162	7	1495	4443
					1225	–	2450	–	–	329	
33	2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1353		2706		2706		2922
34	1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	14	1491,64	102,64	20883	1437	9499	6069	29108
					710,5	0,14	9947	2	–	2156	

35 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	12	436,75	–	5241	–	825	4328	10335
				368	–	4416	–	–	766	
36 2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	12	1698		20376		20376		22006
37 2302-0101-1309	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	12	58		696		696		752
38 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	1585	17,3	15850	173	12039	3629	21037
				363,8	6,5	3638	65	–	1558	
39 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	1870	17,4	9350	87	7444	1814	12057
				363,8	6,4	1819	32	–	893	
40 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	2416,8	31,8	12084	159	9646	2295	15529
				455,8	12,6	2279	63	–	1150	
41 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	2515,6	45,3	25156	453	16510	8182	36005
				819,3	15,6	8193	156	–	2667	
42 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	7	2930	66,14	20510	463	13708	6364	29024

				905,57	22,14	6339	155	–	2150	
43 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	20	79,2	1,15	1584	23	7	1523	3356
				77,7	–	1554	–	–	249	
44 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	17	79,24	1,18	1347	20	6	1295	2853
				77,71	–	1321	–	–	211	
45 2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	14	599		8386		8386		9057
46 2302-0103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4	935		3740		3740		4039
47 2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1124		13488		13488		14567
48 2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1742		13936		13936		15051
49 1120-1301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка НР = 98 %	кг изделия	18,9	749,89	2,91	14173	55	13031	1074	16467
				57,51	0,48	1087	9	–	1220	
50 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6	84,67	2,33	508	14	248	171	733

				41	0,33	246	2	–	54	
51	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР = 69 %	м2	12	119,92	2,83	1439	34	1189	152	1718
					18	0,33	216	4	–	127	
Раздел 3 Вентиляция											
52	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	7	4711,14	195,71	32978	1370	309	31130	69237
					4471,29	66,57	31299	466	–	5129	
53	2305-0402-0307	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4Е, 220/1, Р 0,82 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 2302 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	117496		234992		234992		253791
54	2305-0402-0309	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-4D, 400/3, Р 1,74 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 3562 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	149460		298920		298920		322834
55	2305-0402-0105	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-6Е (220В), Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	90346		90346		90346		97574
56	2305-0402-0103	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-4Е (220В), Р 0,48 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1600 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	75707		75707		75707		81764

57 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	114	4865,61	47,4	554680	5404	362129	185488	799381
				1641,64	18,65	187147	2126	–	59213	
58 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	40	1516,48	29,78	60659	1191	12131	46870	116131
				1183,43	12,25	47337	490	–	8602	
59 1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	37	4481,05	43,32	165799	1603	143419	20805	201532
				561,54	12,24	20777	453	–	14928	
60 1120-0901-0101	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка НР = 98 %	узел	37	2813,76	7,3	104109	270	5897	96072	216195
				2647,08	2,46	97942	91	–	16014	
61 2305-0310-0201	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2 диаметром 200 мм	шт.	37	35794		1324378		1324378		1430328
62 1120-1301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка НР = 98 %	кг изделия	141,35	749,89	2,87	105997	406	97459	8037	123157
				57,53	0,49	8132	69	–	9123	
63 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	15	84,67	2,27	1270	34	620	428	1834
				41,07	0,27	616	4	–	136	
64 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	30	75,23	1,6	2257	48	1489	502	2980

				24	0,27	720	8	–	221	
65 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	9,5	20824,53	1333,37	197833	12667	21226	129105	353093
				17256,84	624,74	163940	5935	–	26155	

Раздел 4 Демонтажные работы

66 1215-0102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	850	459,1	1,42	390234	1204	8794	273770	717124
				447,34	–	380236	–	–	53120	
67 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	155	1007,59	45,09	156177	6989	–	109980	287450
				962,5	22,98	149188	3562	–	21293	
68 1215-0103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	136,4	424,47	15,1	57898	2059	–	40960	106767
				409,38	7,7	55839	1050	–	7909	
69 1215-0103-0303	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	93,6	344,44	15,1	32240	1413	–	22714	59350
				329,35	7,69	30827	720	–	4396	

70 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	решетка	60	485,28	11,92	29117	715	–	28122	61818
				473,37	4,9	28402	294	–	4579	
71 1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	решетка	15	485,33	11,93	7280	179	–	7032	15457
				473,4	4,93	7101	74	–	1145	
72 1215-0103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка НР = 72 %	м канала	180	200,99	0,2	36178	36	1607	24878	65940
				191,86	0,1	34535	18	–	4884	
73 1215-0103-0101	Короб вентиляционный из плит одинарных. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности короба	4,88	671,31	25,82	3276	126	–	2311	6034
				645,49	12,3	3150	60	–	447	

Итого	**14 671 621**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 343 981
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	257 977
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	112 692
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 877 047
- оборудование, тенге	13 386
Накладные расходы, тенге	2 093 436
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 085 794
Всего	**14 671 621**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	175 899
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	210 274
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**300 888**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**15 358 682**
НДС (12 %)	1 843 042
Итого	**17 201 724**

Генподрядчик _____ Есенгазиев М.К.

Субподрядчик _____ Шарипов М.О.

"SANA-2015". Версия 18.3.2 от 28.08.18 г.

Генподрядчик: ТОО "Amir-Zhoba"

Субподрядчик: ТОО"Девятка"

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказ 82-а

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Ериктинская средняя школа с дошкольным мини -центром Саркандского районного отдела образования"

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2020 год
(локальная смета 2-1-2)

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Система В1											
1.1 Водопровод											
1	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	13,5	1412,81 / 1383,11	18,44 / 0,15	19073 / 18672	249 / 2	152 / –	18301 / 2990	40364
2	2301-0601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	13,365	291		3889		3889		4200
3	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	73,5	1310,79 / 1281,35	15,33 / 0,1	96343 / 94179	1127 / 7	1037 / –	92302 / 15092	203737

4	2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	72,765	184		13389		13389	14460
5	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	44,5	1539,98	21,75	68529	968	402	65826	145103
					1509,19	0,22	67159	10	–	10748	
6	2301-0601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	44,055	473		20838		20838	22505
7	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	50,5	1701,11	25,72	85906	1299	381	82559	181942
					1667,84	0,36	84226	18	–	13477	
8	2301-0601-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	49,995	894		44696		44696	48272
9	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	17	1843,06	29,59	31332	503	112	30111	66358
					1806,88	0,53	30717	9	–	4915	
10	2301-0601-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16,83	1232		20735		20735	22394

11	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	3	1991	500	5973	1500	55	4747	11578
					1472,67	142	4418	426	–	858	
12	2301-0601-0307	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2,97	1909		5670		5670		6124
13	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	34	696		23664		23664		25557
14	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1090		1090		1090		1177
15	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	3769		11307		11307		12212
16	2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5282		5282		5282		5705
17	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18	542		9756		9756		10536
	1.2 Водомерный узел										
18	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,4	1672,5	20	669	8	496	164	900
					412,5	5	165	2	–	67	
19	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	2979	19	2979	19	2547	412	3662
					413	7	413	7	–	271	
20	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	3393,6	34,6	16968	173	14143	2666	21205

21	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	6,4	530,4 / 79,06	13,6 / 1,09	2652 / 506	68 / 7	– / 2	1571 / 487	1072
22	2304-0502-0701	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	77,66 / 16330	–	497 / 48990	–	– / 48990	79	52909
23	2304-0501-0126	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1352		1352		1352		1460
24	2302-0801-0406	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 50 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0,2	7727		1545		1545		1669
25	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1124		2248		2248		2428
26	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	738		1476		1476		1594
27	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	13744	148	13744	148	12706	916	15833
28	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	890 / 22615	45 / 458	890 / 22615	45 / 458	– / 12586	1173 / 9486	34669
					9571	109	9571	109	–	2568	

29	2303-0301-0213	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	1	25972		25972		25972	28050
30	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,5	84	2	42	1	20	14	60
					42	–	21	–	–	4	
31	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1	74	1	74	1	49	17	98
					24	–	24	–	–	7	

Раздел 2 Система Т3

2.0 Подраздел без наименования

32	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	33,5	1412,78	18,42	47328	617	376	45413	100160
					1383,13	0,15	46335	5	–	7419	
33	2301-0602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	33,165	199		6600		6600		7128
34	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	25	696		17400		17400		18792
35	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,3	542		1247		1247		1347
									–	100	

Раздел 3 Система К1

3.1 Трубопровод

36	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	113	983,54	1,3	111140	147	26985	82375	208996
					743,43	0,42	84008	48	–	15481	

37	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10,5	1720,1	3,24	18061	34	10542	7346	27440
					712,86	1,05	7485	11	–	2033	
38	2302-0302-8906	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	489		7824		7824		8450
39	2302-0302-8910	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1464		2928		2928		3162
40	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3	400		1200		1200		1296
41	1118-1001-0104	Жироуловитель. Установка НР = 98 %	фильтр	2	19415,5	213	38831	426	36283	2205	44319
					1061	64	2122	128	–	3283	
42	2304-1013-0407	Жироуловитель АМм-05-ХХ(прим)	шт.	2	45443		90886		90886		98157
43	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18,5	542		10027		10027		10829
		Раздел 4 Санитарно-техническое оборудование									
		4.0 Подраздел без наименования							–	802	
44	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	14	2690,07	83,64	37661	1171	3047	33327	76667
					2388,79	40,29	33443	564	–	5679	
45	2303-0102-0904	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	14	8220		115080		115080		124286
46	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	14	852		11928		11928		12882
47	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	14	892,5	0,14	12495	2	488	11765	26201

				857,5	–	12005	–	–	1941	
48	2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	14	4056		56784		56784	61327
49	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	2691	83	2691	83	219	2380	5477
					2389	40	2389	40	–	406	
50	2303-0102-0901	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	6285		6285		6285		6788
51	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	852		852		852		920
52	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	1	893	–	893	–	35	841	1873
					858	–	858	–	–	139	
53	2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	4056		4056		4056		4380
54	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	4	3381,5	166,25	13526	665	2143	10819	26293
					2679,5	80,5	10718	322	–	1948	
55	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4	16166		64664		64664		69837
56	1117-0501-0102	Мойки на два отделения. Установка НР = 98 %	комплект	1	3352	230	3352	230	354	2824	6670

57	2303-0102-1110	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей накладная, длиной до 500 мм ГОСТ Р 50851-96			2768	114	2768	114	–	494	
			шт.	2	3380		6760		6760		7301
58	2303-0102-1302	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94									
			шт.	1	797		797		797		861
59	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	1	893	–	893	–	35	841	1873
					858	–	858	–	–	139	
60	2303-0102-1232	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96									
			шт.	1	5295		5295		5295		5719
61	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	2	2300	63	4600	126	652	3805	9077
					1911	30,5	3822	61	–	672	
62	2303-0102-1110	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей накладная, длиной до 500 мм ГОСТ Р 50851-96	шт.	2	3380		6760		6760		7301
63	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	852		1704		1704		1840
64	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	2	892	–	1784	–	69	1681	3742
					857,5	–	1715	–	–	277	
65	2303-0102-1232	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	5295		10590		10590		11437
66	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 98 %	комплект	2	1669	208	3338	416	496	2573	6384
					1213	99,5	2426	199	–	473	

67	2303-0102-0207	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	12310		24620		24620	26590
68	2303-0102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	2	788		1576		1576	1702
69	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	2	892	–	1784	–	69	1681	3742
					857,5	–	1715	–	–	277	
70	2303-0102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2	7628		15256		15256	16476
71	1118-0201-0301	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка НР = 98 %	водоподогреватель	6	28026,83	1818,33	168161	10910	63505	95678	284946
					15624,33	647,5	93746	3885	–	21107	
72	5104-0106-0106(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	3	29806		89418		–	89418
73	5104-0106-0109(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1	36030		36030		–	36030
74	5104-0106-0131(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	2	55969		111938		–	111938
75	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	6	718,17	–	4309	–	2406	1865	6668
					317,17	–	1903	–	–	494	

Раздел 5 Демонтажные работы

76	1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	113	696,04	3,22	78652	364	–	56501	145965
					692,81	1,65	78288	186	–	10812	
77	1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	10,5	865,43	6,48	9087	68	–	6518	16853
					858,95	3,24	9019	34	–	1248	
78	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	215,5	369,37	2,87	79600	619	6231	52539	142710
					337,59	1,03	72750	221	–	10571	
79	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	20	635,4	4,9	12708	98	996	8387	22783
					580,7	1,75	11614	35	–	1688	
80	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	15	531,6	5,27	7974	79	–	5713	14782
					526,33	2,67	7895	40	–	1095	
81	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	4	660,75	5,75	2643	23	–	1895	4901
					655	3	2620	12	–	363	
82	1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР = 72 %	прибор	3	1068,67	16	3206	48	–	2291	5937
					1052,67	8	3158	24	–	440	
83	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,76	476		838		–		905
84	4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1,76	234		412		–		445
									–	33	

Итого	**2 929 836**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	807 264
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 587
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 632
- материалы, изделия и конструкции, тенге	912 637
- оборудование, тенге	237 386
- перевозка грузов, тенге	1 250
Накладные расходы, тенге	749 271
Сметная прибыль (8 %), тенге	199 441
Всего	**2 929 836**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	32 309
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	38 623
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**55 268**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**3 056 036**
НДС (12 %)	366 724
Итого	**3 422 760**

Генподрядчик _____ Есенгазиев М.К.

Субподрядчик _____ Шарипов М.О.

"SANA-2015". Версия 18.3.2 от 28.08.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Amir-Zhoba" Заказ 82-а

Субподрядчик: ТОО "Девятка"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Ериктинская средняя школа с дошкольным мини -центром Саркандского районного отдела образования"

Акт №2
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Полы											
1.1 Тип 1											
1	1111-0101-0501	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	132,8	3057,63	77,58	406053	10302	153843	234065	691327
					1821,6	53,44	241908	7097	–	51209	

2	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	132,8	314,46	29,11	41760	3866	–	37349	85438
					285,35	13,85	37894	1839	–	6329	
3	2111-0401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 К=1,030;	м3	6,8392	33593		229749		229749		248129
4	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	132,8	1298,43	33,31	172431	4424	108137	58289	249178
					450,83	16,11	59870	2140	–	18458	
5	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР = 94 %	м2 покрытия	132,8	3650,18	21,66	484744	2877	445650	35213	561554
					272,72	9,37	36217	1244	–	41597	
1.2 Тип 2											
6	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	1063,5	1298,43	33,32	1380877	35431	865993	466799	1995490
					450,83	16,12	479453	17142	–	147814	
7	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР = 94 %	м2 покрытия	1063,5	3650,18	21,66	3881968	23037	3568893	282001	4497087
					272,72	9,37	290038	9963	–	333118	
1.3 Тип 3											

8 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	87,3	615,06	27,02	53695	2359	23645	27099	87258
				317,19	13,04	27691	1138	–	6464	
9 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	349,2	75,97	4,6	26528	1606	23553	1994	30804
				3,92	2,15	1369	752	–	2282	
10 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	87,3	1378,67	86,33	120358	7537	58600	51889	186027
				621,09	11,23	54221	980	–	13780	
11 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	87,3	835,34	42,53	72925	3713	36497	31278	112539
				374,74	6,4	32715	559	–	8336	
12 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	87,3	615,06	27,02	53695	2359	23645	27099	87258
				317,19	13,04	27691	1138	–	6464	
13 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	87,3	3947,94	70,68	344655	6170	238909	96181	476103
				1140,62	31,43	99576	2744	–	35267	
1.4 Тип 4										
14 1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР = 94 %	м2 пола	214,2	1595,26	18,68	341704	4002	239465	93871	470421

				458,62	7,59	98237	1626	–	34846	
15 1111-0101-3303	Покрытия из брусков. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	214,2	5998,34	59,17	1284844	12674	1135474	134137	1532499
				638,17	28,03	136696	6003	–	113518	
16 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	214,2	745,68	3,26	159724	699	46390	90374	270106
				525,84	1,55	112635	333	–	20008	
1.5 Тип 5										
17 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	30,8	624,19	26,3	19225	810	8743	9469	30990
				314,03	13,02	9672	401	–	2296	
18 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	184,8	79,09	4,6	14615	850	13067	1030	16897
				3,78	2,15	698	398	–	1252	
1.6 Тип 6										
19 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	511,2	615,05	27,02	314416	13811	138454	158683	510947
				317,2	13,03	162151	6661	–	37848	
20 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	2044,8	75,97	4,6	155336	9403	137917	11677	180374
				3,92	2,15	8016	4406	–	13361	

21 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	511,2	4366,93	121,89	2232374	62309	1671306	495264	2945849
				975,66	55	498759	28118	–	218211	
1.7 Плинтус										
22 1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	273	420,86	2,08	114894	568	92899	20393	146110
				78,49	0,98	21427	268	–	10823	
23 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	160	542,88	1,56	86860	250	41034	42952	140197
				284,85	0,74	45576	118	–	10385	
24 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	485	1727,24	12,13	837710	5881	708455	117861	1032017
				254,38	4,14	123374	2010	–	76446	
25 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	775	289,02	2,15	223992	1667	161058	58173	304738
				79,05	0,8	61267	619	–	22573	
Раздел 3 Внутренняя отделка										
3.2 Стены										
26 1211-0101-0211	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	468,911	1939,66	13,49	909530	6324	155646	540564	1566102
				1594,25	6,87	747560	3223	–	116008	
Раздел 8 Отмостка										

8.0 Подраздел без наименования

27	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	272,7	1932,19	135,37	526908	36916	421356	76522	651704
					251,69	46,83	68636	12770	–	48274	
28	1106-0701-0202	Отмостка. Устройство НР = 91 %	м3	16,362	23318,91	3994,5	381544	65358	241086	79614	498051
					4589,9	757,12	75100	12388	–	36893	

Итого	**19 605 194**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 558 447
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	325 203
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	126 078
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 989 464
Накладные расходы, тенге	3 279 840
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 452 240
Всего	**19 605 194**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	235 262
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	281 238
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**402 434**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**20 524 128**
НДС (12 %)	2 462 895
Итого	**22 987 023**

Генподрядчик _____ Есенгазиев М.К.

Субподрядчик _____ Шарипов М.О.