Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

Форма 2В

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу Тепло Сервис"

БИН 160440015281, Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, Переулок 1 НЕКРАСОВА, 19

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Астык Казахстан"

БИН 020940005155, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г. Кокшетау, ул. О. Куанышева, д. 198/36

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Общеобразовательной средней школы, расположенной по адресу: Акмолинская область, район Буландинский, с. о. Караозекский, с. Караозек, ул. имени Ш. Уалиханова, ст-е 27

Договор подряда №1-17/5 от 1.07.2024г.

Акт выполненных работ №1
от 16 августа 2024 года

Составлен(а) в ценах на 4 КВ. 2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	м2 перегородок	16,8	2037,87	212,15	34236	3564	--	23339	62181
			НР - 72%; СП - 8%			1825,72	103,76	30672	1743		4606	
2	2	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**прим.Сцена. Разборка покрытия**	м2	9,03	384,87	21,32	3475	192	--	2436	6384
			НР - 72%; СП - 8%			363,55	11,12	3283	100		473	
3	3	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка**	м2 облицовки	14,3	102,79	6,44	1470	92	--	1024	2693
			НР - 72%; СП - 8%			96,35	3,09	1378	44		199	
4	4	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	м3	0,53	22795,18	8018,78	12081	4250	--	7135	20754
			НР - 72%; СП - 8%			14776,40	3921,76	7831	2079		1537	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	395,05	384,87	21,32	152 043	8 422	0	106 569	279 300
			НР - 72%; СП - 8%			363,55	11,12	143 620	4 393		20 689	
6	6	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	1620,0335	40,79	--	66081	--	--	47578	122752
			НР - 72%; СП - 8%			40,79	--	66081	--		9093	
7	7	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	3509,954	192,60	--	676017	--	--	486732	1255769
			НР - 72%; СП - 8%			192,60	--	676017	--		93020	
			РАЗДЕЛ 2.Перегородки									
8	8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,94	26479,71	1439,01	51371	2792	45320	2835	58543
			НР - 72%; СП - 8%			1679,81	349,91	3259	679		4336	
9	9	1106-1701-0201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Стены. Установка арматуры	т арматуры	0,01332	392915,29	3725,66	5234	49	4662	387	6070
			НР - 72%; СП - 8%			39256,63	1078,08	523	14		450	
10	10	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 З=ННР-1401	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	6,216	3123,22	8,68	19414	54	17559	1309	22380
			НР - 72%; СП - 8%			289,80	2,61	1801	16		1658	
11	11	1108-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-1401	Перегородки армированные из кирпича толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	84,52	3987,05	255,93	336985	21631	163725	113037	486024
			НР - 72%; СП - 8%			1794,00	63,50	151629	5367		36002	
12	12	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	3	5822,64	1708,29	17468	5125	8576	3613	22767
			НР - 72%; СП - 8%			1255,64	416,88	3767	1251		1686	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	13	1110-0402-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23 З=ННР-1401	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,79	6825,46	76,39	114599	1283	74130	28610	154666
			НР - 72%; СП - 8%			2333,88	32,81	39186	551		11457	
14	14	234-101-0205 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	1,679	43126,00	--	72409	--	72409	--	78202
			СП - 8%			--	--	--	--		5793	
			РАЗДЕЛ 3.ОГД-1 /2 шт./, тактильной резиновой плитки/ помещение №15 1 этаж /холл/									
15	15	1117-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 З=ННР-1401	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка	шт.	2	506,21	0,19	1012	--	18	716	1866
			НР - 72%; СП - 8%			497,17	--	994	--		138	
16	16	241-102-0115 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	2,39	868,00	--	2075	--	2075	--	2241
			СП - 8%			--	--	--	--		166	
17	17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 З=ННР-1401	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	7,17	42,50	2,40	305	17	39	182	526
			НР - 72%; СП - 8%			34,79	0,39	249	3		39	
18	18	236-203-0503 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Эмаль алюминийнаполненная термостойкая на основе алюминиевой пудры и модифицированного термостойкого полимера для защиты стальных конструкций и оборудования	кг	1,7925	2105,00	--	3773	--	3773	--	4075
			СП - 8%			--	--	--	--		302	
			РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ									
19	28	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	30,83	44563,14	24,40	1373882	752	757953	442928	1962154
			НР - 72%; СП - 8%			19953,86	--	615177	--		145345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	29	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,532	27016,34	10023,48	14373	5333	--	8387	24580
			НР - 72%; СП - 8%			16992,86	4902,20	9040	2608		1821	
21	30	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 З=ННР-1401	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными	т	0,10175	814254,62	6015,25	82850	613	53525	20854	112001
			НР - 72%; СП - 8%			282177,87	2481,70	28712	253		8296	
22	31	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,6	3711,85	49,37	5939	79	2802	2229	8821
			НР - 72%; СП - 8%			1911,01	23,71	3058	38		653	
			РАЗДЕЛ 6.ОКНА /ОК-1, ОК-2, ОК-3/									
23	32	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,05187	67895,54	2828,06	3522	147	250	2271	6257
			НР - 72%; СП - 8%			60253,80	558,08	3125	29		463	
24	33	214-208-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0394	469545,00	--	18500	--	18500	--	19980
			СП - 8%			--	--	--	--		1480	
			РАЗДЕЛ 7.ДВЕРИ									
			Перегородки ПВХ									
25	43	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	6,7	3340,87	19,87	22384	133	14459	5656	30283
			НР - 72%; СП - 8%			1162,97	9,46	7792	63		2243	
26	44	1109-0306-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	прим.Перегородки из алюминиевых сплавов. Монтаж	м2	2,32	6058,09	209,32	14055	485	579	9464	25401
			НР - 72%; СП - 8%			5599,72	66,07	12991	153		1882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	45	1115-0403-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	153,04	1170,42	5,05	179121	773	35897	102835	304512
			НР - 72%; СП - 8%			930,81	2,45	142451	375		22556	
28	46	1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	18,795	1114,34	24,42	20944	459	--	14850	38658
			НР - 72%; СП - 8%			1089,92	7,47	20485	140		2864	
29	47	223-203-0210 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	прим.Перегородки из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	18,795	31302,00	--	588321	--	588321	--	635387
			СП - 8%			--	--	--	--		47066	
			РАЗДЕЛ 8.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
			СТЕНЫ									
30	51	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 З=ННР-1401	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	3163,38	1178,50	25,40	3728053	80350	809351	2063042	6254382
			НР - 72%; СП - 8%			897,25	8,53	2838352	26984		463288	
31	53	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 З=ННР-1401	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3020,95	817,16	6,66	2468596	20119	559752	1366886	4142320
			НР - 72%; СП - 8%			625,21	3,22	1888725	9727		306839	
32	54	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 З=ННР-1401	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	45,58	4546,78	22,31	207 242	1 017	95 214	80 255	310 496
			НР - 72%; СП - 8%			2435,52	9,96	111 011	454		23 000	
			ПОЛЫ									
33	56	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	364,52	922,07	40,35	336114	14709	155398	124913	497909
			НР - 72%; СП - 8%			455,41	20,53	166007	7484		36882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	57	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12 З=ННР-1401	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	364,52	1425,59	84,00	519655	30620	465090	27930	591392
			НР - 72%; СП - 8%			65,69	40,73	23945	14847		43807	
35	58	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	145,808	10540,43	2351,51	1536879	342869	577521	555310	2259565
			НР - 72%; СП - 8%			4228,09	1061,50	616489	154775		167375	
36	59	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	36,452	6774,90	2351,51	246959	85717	159	143839	422062
			НР - 72%; СП - 8%			4419,04	1061,50	161083	38694		31264	
37	60	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 З=ННР-1401	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	844,14	310,78	3,19	262346	2693	162936	70402	359368
			НР - 72%; СП - 8%			114,57	1,26	96717	1064		26620	
38	69	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	117,52	443,03	2,42	52065	284	3268	35027	94060
			НР - 72%; СП - 8%			412,80	1,16	48513	136		6967	
39	71	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	90,9	922,07	40,35	83816	3668	38751	31149	124163
			НР - 72%; СП - 8%			455,41	20,53	41397	1866		9197	
40	72	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6 З=ННР-1401	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	90,9	712,79	42,00	64793	3818	57989	3482	73737
			НР - 72%; СП - 8%			32,84	20,36	2986	1851		5462	
41	75	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	60,96	373,68	3,22	22779	196	15649	5060	30066
			НР - 72%; СП - 8%			113,75	1,54	6934	94		2227	
42	76	1111-0101-3303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Покрытия из брусков. Устройство	м2 покрытия	124,01	6528,07	91,27	809546	11318	683533	86523	967754
			НР - 72%; СП - 8%			924,89	44,15	114695	5475		71685	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 9.Крыша									
			ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ									
43	77	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	732	131,88	32,01	96533	23432	5109	53808	162369
			НР - 72%; СП - 8%			92,89	9,21	67992	6742		12027	
44	78	214-210-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010575	349485,00	--	3696	--	3696	--	3992
			СП - 8%			--	--	--	--		296	
45	79	214-210-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,03076	343539,00	--	10567	--	10567	--	11412
			СП - 8%			--	--	--	--		845	
46	80	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	140,68	128,43	3,38	18068	476	8940	6269	26284
			НР - 72%; СП - 8%			61,50	0,39	8652	55		1947	
47	81	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=2 З=ННР-1401	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	140,68	176,52	4,81	24832	676	14368	7125	34514
			НР - 72%; СП - 8%			69,58	0,77	9788	108		2557	
			Канализационный вентиляционный стояк									
48	82	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 З=ННР-1401	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1041,88	4,50	6251	27	26	4469	11578
			НР - 72%; СП - 8%			1032,98	1,52	6198	9		858	
49	83	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 З=ННР-1401	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,36	20150,18	2264,69	7254	815	--	4911	13138
			НР - 72%; СП - 8%			17885,49	1061,50	6439	382		973	
50	84	234-101-0205 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,3672	43126,00	--	15836	--	15836	--	17103
			СП - 8%			--	--	--	--		1267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	85	1112-0101-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 З=ННР-1401	Примыкания к трубам. Устройство	1 примыкание	4	669,83	4,61	2679	18	417	1616	4639
			НР - 72%; СП - 8%			561,09	--	2244	--		344	
52	86	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Примыкания из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,45	5485,53	18,64	7954	27	5831	1514	10226
			НР - 72%; СП - 8%			1445,32	5,21	2096	8		757	
53	87	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	3796,90	62,95	7594	126	6212	934	9210
			НР - 72%; СП - 8%			628,14	20,27	1256	41		682	
			Оконный блок слуховой/5 ШТ./									
54	88	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	5	20613,60	1175,40	103068	5877	51988	34403	148468
			НР - 72%; СП - 8%			9040,66	515,62	45203	2578		10998	
			Стремянка /5 шт./									
55	93	1110-0109-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Лестницы без подшивки внутриквартирные. Устройство	м2 горизонтальной проекции	8,57	7584,10	241,65	64996	2071	840	45416	119245
			НР - 72%; СП - 8%			7244,45	115,80	62085	992		8833	
56	94	215-203-0402 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,6776	103403,00	--	70066	--	70066	--	75671
			СП - 8%			--	--	--	--		5605	
57	95	1110-0116-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Стремянка. Антисептирование водными растворами	м2 стен (за вычетом проемов)	17,14	117,22	4,81	2009	82	407	1121	3380
			НР - 72%; СП - 8%			88,65	2,18	1520	37		250	
			водосток									
58	96	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	201,5	967,53	15,64	194957	3152	108511	60732	276144
			НР - 72%; СП - 8%			413,37	5,24	83294	1056		20455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	97	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	202,5	1934,37	119,96	391710	24292	11380	261614	705590
			НР - 72%; СП - 8%			1758,21	36,12	356038	7314		52266	
60	98	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,043317	97412,77	34861,47	4220	1510	556	1930	6642
			НР - 72%; СП - 8%			49719,56	12152,59	2154	526		492	
61	99	214-201-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02557	424901,00	--	10865	--	10865	--	11734
			СП - 8%			--	--	--	--		869	
62	100	214-205-0102 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,01008	478807,00	--	4826	--	4826	--	5212
			СП - 8%			--	--	--	--		386	
63	101	214-210-0101 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00583	349485,00	--	2037	--	2037	--	2200
			СП - 8%			--	--	--	--		163	
			РАЗДЕЛ 10.Отмостка, крыльцо									
			Тамбур									
64	102	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа+ фронтон. Устройство	м2 кровли	4,5	7216,73	28,80	32475	130	28260	2979	38290
			НР - 72%; СП - 8%			907,83	11,50	4085	52		2836	
65	103	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	3,6	1128,22	68,81	4062	248	1276	1873	6410
			НР - 72%; СП - 8%			704,90	17,67	2538	64		475	
66	104	234-101-0205 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,432	43126,00	--	18630	--	18630	--	20120
			СП - 8%			--	--	--	--		1490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	105	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 З=ННР-1401	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	2	796,31	20,28	1593	41	237	952	2749
			НР - 72%; СП - 8%			657,28	3,81	1315	8		204	
68	106	224-104-0308 РСНБ РК 2015 З=ННР-1401	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	2	4339,00	--	8678	--	8678	--	9372
			СП - 8%			--	--	--	--		694	

		ИТОГО	Тенге								23 618 193

Всего	**23 618 193,00**
Сумма НДС (12%)	2 530 520,68
Итого с НДС	**26 148 713,68**

принял

Генподрядчик:
ТОО "Жылу Тепло Сервис"

Новохатский Д. С._____

сдал

Субподрядчик:
ТОО «Алтын Астык Казахстан»

Сагинбаев Ж. А._____