Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

« _11_» ____09_____ 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Global-GH» г.Шымкент, Микрорайон КАЙТПАС, Улица АЙША ЖУМАБЕКОВА, 58**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Голубев Виктор Викторович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Диханколь, Когалинского сельского округа Толебийского района Туркестанской области " (наружные инженерные сети)»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области" Усубалиев Т. О.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации

ПК «Агроспецмонтаж», ТОО «Марсам», ТОО «StroyCom-LTD», ТОО "АкОлЖа Тел"

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «СтройСити LTD» №01-2023**

наименование проектной организации, номер проекта

утверждена **ГУ "Управление строительства Туркестанской области", №28-н/к от 09.01.2024 г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Электроснабжения					
Провод самонесущий, марки СИП-3 1х70	км	0,212	0,212	0,212	0,212
Подстанция комплектная трансформаторная КТПН-100 кВА	шт	1	1	1	1
Водоснабжения					
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	40	40	40	40
Колодец диам.1500мм	шт	1	1	1	1
Газоснабжения					
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	35	35	35	35
Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-10 МС-2У1	шт	1	1	1	1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружное водоснабжение

Водоснабжение фельдшерско-акушерского пункта осуществляется согласно тех.условий от существующих наружных сетей водопровода диаметром 100мм. В проектируемом колодце в точке врезки предусматривается отключающая арматура.

Наружные сети водопровода запроектированы из полиэтиленовых труб марки ПЭ100SDR17 "питьевая" по ГОСТ 18599-2001. На водопроводных сетях устанавливаются круглые водопроводные колодцы Ø1500мм по ТПР 901-09-11.84 из сборного ж/б. Основание под трубопроводы запроектировано из естественного выровненного местного грунта.

При засыпке полиэтиленовых трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из мягкого местного грунта толщиной не менее 30см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.). Подбивка грунтом трубопровода необходимо производить ручным не механизированным инструментом. Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного слоя следует проводить ручной не механической трамбовкой до достижения коэффицента уплотнения, установленного проектом. Уплотнение первого защитного слоя толщиной 10 см непосредственно над трубопроводом производят ручным инструментом.

Наружное электроснабжение

Согласно выданных технической рекомендации №00-00-01-1166 выданные ТОО "Онтустик Жарык Транзит" от 17.03.2023 года, подключение осуществляется отпайкой от существующей ВЛ-10кВ фидер "Калинина" ПС-35/10 кВ "Блинкова", строительством одноцепной ВЛ-10кВ проводом СИП-3. Выбор марок и сечения проводов произведен по их механической прочности с учетом токовых нагрузок и потере напряжения у потребителя, не превышающей 5%. Приняты провода марки СИП-3, сечением 1х70мм. На концевой опоре принята устройство разъединитель РЛНД.1-10/400У1. Общая протяженность ВЛЗ-10кВ составляет 67 метров.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2024 г.**
месяц, год

окончание работ **сентябрь 2024 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **2 (два)** месяцев;

по норме или по проекту организации строительства **2 (два)** месяца;

фактически **0,5 (пол)** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактический применено **100%**

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Энергосу МКС гл инж Пятибаев А

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Толеби Г.Ш Турабаев М

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Толеби РЭС Мошоев М

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Диханколь, Когалинского сельского округа Толебийского района Туркестанской области " (наружные инженерные сети)»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Global-GH» - Голубев В.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

подпись, дата

место для печати