Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г: Форма 4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖанаАркаҚұрылысЖабдықтау" область Ұлытау, поселок Жанаарка, Жанааркинского района, улица К.Абжанова, 6/6, БИН 180140042152**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерскоакушерскому пункту в с.Акой Шетского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №28 от 29.06.2024г

Акт выполненных работ №1

за **ноябрь 2024** (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**30373**
		Подраздел 0.1. Усиление существующей сети 10кВ				**1092**
1	**Е11-330204-103** **1133-0204-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* *РНаружное электроснабжение ЭСН*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,004**	**273 088**	**1092**

1	2	3	4	5	6	7
	Подраздел 0.2.	**Кабельно-проводниковая продукция**				**7420**
				Кабели		
2	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26РНаружное электроснабжение ЭСН*	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**7**	**1 037**	**7259**
3	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26РНаружное электроснабжение ЭСН*	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**7**	**23**	**161**
	Раздел 1.	**Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)**				**11450**
				Земляные работы		
4	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 РНаружное электроснабжение ЭСН*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**6,5**	**367**	**2386**
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 РНаружное электроснабжение ЭСН*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**6,5**	**624**	**4056**
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 РНаружное электроснабжение ЭСН*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**0,8**	**3 582**	**2866**
7	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 РНаружное электроснабжение ЭСН*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**6,6**	**65**	**429**
				Монтаж трубопровода		
8	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 РНаружное электроснабжение ЭСН*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,0012**	**1 427 537**	**1713**
	Раздел 2.	**Канализация бытовая (К1)**				**10411**
				Земляные работы		

1	2	3	4	5	6	7
		3				320
9	**Е11-010101-0362** **1101-0101-0362** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* *РНаружное электроснабжение ЭСН*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**10**	**367**	**3670**
				Монтаж трубопровода		
10	**Е11-010104-0405** **1101-0104-0405** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* *РНаружное электроснабжение ЭСН*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**8,5**	**65**	**553**
11	**Е11-010201-0501** **1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* *РНаружное электроснабжение ЭСН*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**8,5**	**624**	**5304**
12	**Е11-231401-102** **1123-1401-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 37РНаружное электроснабжение ЭСН*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм.Укладка**	**м трубопровода**	**2**	**442**	**884**

		ИТОГО	30373
		Затраты на организацию и управлению стр. 7,3%	2217
		Итого	32590
		Сметная прибыль 5%	1630
		Непредвиденные работы и затраты 5%	1630
		Итого	35849
		Итого с учетом коэффициента II квартал 2024г., доля-33%, К=1,0368	12266
		Итого с учетом коэффициента III квартал 2024г., доля-67%, К=1,0557	25357
		Итого с учетом	36870
		НДС, 12 %	4424
		Итого с НДС	41294

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЖаңаАрқаҚұрылысЖабдықтау"

Директор_____**Бекбаев Е.К.**

Принял (Заказчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454
Директор_____**Дзюба И.А.**