Генподрядчик: ТОО "Сэт Сервис"
Субподрядчик: ТОО «Риа-Сервис ЛТД»
Наименование объекта - «Строительства внутрипоселкового водопровода с.Жусандыой Каратобинского района ЗКО»
Договор: №.

АКТ №1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь МЕСЯЦ 2021 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1
ПРОХОДНАЯ

Основание АС

Составлен(а) в текущих ценах на 2019.2г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	33,95		267,93	267,93	9096	9096	--	1420	11357
		НР - 84%, СП - 8%				--	49,79	--	1690		841	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,05		2234,23	--	2346	--	--	1971	4662
		НР - 84%, СП - 8%				2234,23	--	2346	--		345	
3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	23,25		15,96	15,96	371	371	--	133	544
		НР - 84%, СП - 8%				--	6,80	--	158		40	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и им в грунтах 1 группы**	м3	1,75		885,00	--	1549	--	--	1301	3078
		НР - 84%, СП - 8%				885,00	--	1549	--		228	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	23,25		174,70	79,98	4062	1860	--	2617	7213
		НР - 84%, СП - 8%				94,72	39,27	2202	913		534	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					17424	11327	--	7442	26854
								6097	2761	--	1988	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					17424				
	Всего заработная плата		тенге						8858			
		Накладные расходы	тенге					7442				
		Сметная прибыль	тенге					1988				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге					26854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	тенге						8858			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				26854						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										9
		Сметная заработная плата	тенге					8858					
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ											
		ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ											
6	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки		11,2	514,80	513,02	5766	5746	1	1544	7895
		НР - 84%; СП - 8%				1,70	162,39	19	1819		585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,004	0,0448	21,00				1		
7	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		11,2	2055,00	--	23016	--	23016	--	24857
		СП - 8%				--	--	--	--		1841	
		ФБС										
8	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		10	4810,29	2329,46	48103	23295	12731	15465	68654
		НР - 84%; СП - 8%				1207,71	633,39	12077	6334		5085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0626	0,626	18027,00				11285		
9	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,0 т. Установка	шт. сборных конструкций		11	2321,29	1042,62	25534	11468	8334	7435	35606
		НР - 84%; СП - 8%				521,12	283,49	5732	3118		2638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ										
14	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3		0,814	27367,18	1340,86	22277	1091	17945	2963	27259
		НР - 84%; СП - 8%				3981,06	351,94	3241	286		2019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,83028	20228,00				16795		
15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,03072	77193,82	2407,42	2371	74	--	1951	4667
		НР - 84%; СП - 8%				74786,40	807,84	2297	25		346	
16	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,03072	325908,00	--	10012	--	10012	--	10813
		СП - 8%				--	--	--	--		801	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ										
17	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3		0,41	27474,20	1385,07	11264	568	9220	1358	13631
		НР - 84%; СП - 8%				3601,14	340,75	1476	140		1010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	212-101-1713	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,015	0,41615	20921,00				8706		
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ										

18	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	10,8		3192,64	6,79	34481	74	31770	2233	39651
		НР - 84%; СП - 8%				244,16	2,02	2637	22		2937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
18.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	0,27	14849,00				4009		
18.2	235-102-0203	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХКП-3,5	м2	2,3	24,84	297,00				7377		
18.3	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	33,372	571,00				19055		
19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	51		906,99	20,25	46256	1032	29298	13506	64543
		НР - 84%; СП - 8%				312,28	2,99	15926	152		4781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
19.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00816	164626,00				1343		
19.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,01224	53822,00				659		
19.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	122,4	223,00				27295		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге									297576

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ

20	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	13		36245,33	2175,60	471189	28283	320118	108860	626453
		НР - 84%; СП - 8%				9445,26	523,60	122788	6807		46404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
20.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,23	6,536083	18376,00				120107		
20.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,308	8,752668	46720,08				408925		
20.3	213-101-0201	Кирпич керамический лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,074	2,102914	80951,27				170234		
21	1108-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные сложные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,8977		34337,56	2979,79	30825	2675	20482	7046	40901
		НР - 84%; СП - 8%	-			8542,01	801,86	7668	720		3030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
21.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,25	0,224425	18376,00				4124		
21.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,39	0,350103	46720,08				16357		
22	234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,6086		35482,00	--	57076	--	57076	--	61642
		СП - 8%				--	--	--	--		4566	
23	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,85		4999,59	273,84	29248	1602	16188	9980	42366
		НР - 84%; СП - 8%				1958,58	72,26	11458	423		3138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
23.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,023	0,13455	17931,00				2413		
23.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0504	0,29484	46720,08				13775		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге									771362

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ

24	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	20		645,82	248,02	12916	4961	4109	4233	18521
		НР - 84%; СП - 8%				192,29	59,69	3846	1194		1372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
24.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0114	0,228	18027,00				4110		
25	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,76		108699,00	--	82611	--	82611	--	89220
		СП - 8%				--	--	--	--		6609	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					95527	4961	86720	4233	107741
								3846	1194	--	7981	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					95527				
	Материалы		тенге					4110				
	Всего заработная плата		тенге						5040			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					82611				
		Накладные расходы	тенге					4233				
		Сметная прибыль	тенге					7981				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге					107741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	тенге						5040			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					107741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	тенге						5040			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									1203533

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ СТАЛЬНЫЕ ЕМКОСТЬЮ 50М3, ВЫСОТОЙ 18М. ТП 901-5-045.88

Составлен(а) в текущих ценах на 2019.2г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Металлоконструкция										
		Монтаж башни										
34	1109-0606-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кожухи цилиндрические печей и сушил из листовой стали. Монтаж	т конструкций	6,74		138354,96	33569,96	932512	226261	61945	589046	1643282
		НР - 84%; СП - 8%				95594,40	8447,84	644306	56938		121725	
36	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера,количество окрасок 2 НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ БАШНИ И СТВОЛА	м2	148,77		304,26	1,19	45265	177	23191	18465	68828
		НР - 84%; СП - 8%				147,19	0,57	21897	85		5098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
36.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,273	40,61421	483,00				19617		

37	1115-0403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска суриком больших поверхностей /кроме кровель/, количество окрасок 2 ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ БАШНИ И СТВОЛА	м2	140,73		299,22	1,50	42109	211	24730	14506	61144
		НР - 84%; СП - 8%				121,99	0,72	17168	101		4529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
37.1	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,324	45,59652	459,00				20929		
38	1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	50		367,57	0,95	18378	47	9017	7843	28318
		НР - 84%; СП - 8%				186,28	0,45	9314	22		2098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
38.1	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,0003	0,015	360753,00				5411		
38.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	3,32	166	21,00				3486		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге									1801572
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									1801572

Внутриплощадочные сети 0,4 кВ(Головное водозаборное сооружения)

Составлен(а) в текущих ценах на 2019.2г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Слаботочные сети										
		Пожарная сигнализация										
7	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные. Монтаж оборудования	шт.	1		36756,93	1,92	36757	2	346	30584	72728
		НР - 84%; СП - 8%				36409,00	--	36409	--		5387	
8	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	2		19736,16	2251,04	39472	4502	2786	28140	73021
		НР - 84%; СП - 8%				16092,00	658,24	32184	1316		5409	
9	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1		3306,48	--	3306	--	314	2513	6285
		НР - 84%; СП - 8%				2992,00	--	2992	--		466	
10	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	1		852,57	4,74	853	5	11	704	1682
		НР - 84%; СП - 8%				836,96	1,50	837	2		125	
11	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	4		1627,87	--	6511	--	527	5027	12461
		НР - 84%; СП - 8%				1496,00	--	5984	--		923	
12	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	20		290,33	3,45	5807	69	301	4567	11204
		НР - 84%; СП - 8%				271,83	0,04	5437	1		830	

12.1	217-105-0102	В ТОМ ЧИСЛЕ Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018	0,36	836,00				361		
13	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба ПНД диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами *НР - 84%; СП - 8%*	м	12		392,68 318,78	15,22 4,00	4712 3825	183 48	704	3254 637	8603
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге									185984
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод В1 по ул.										
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
49	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 84%; СП - 8%*	м3 грунта	1437,57		225,52 --	225,52 38,25	324200	324200 54987	0	46189 29631	400020
50	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 84%; СП - 8%*	м3 грунта	44,46084		2234,23 2234,23	-- --	99336 99336		0	83442 14622	197400
51	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 84%; СП - 8%*	м3 грунта	1354,9454		36,35 --	36,35 14,41	49252	49252 19525	0	16401 5252	70905
52	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 84%; СП - 8%*	м3 грунта	101,985137		972,00 972,00	-- --	99130 99130		0	83269 14592	196990
53	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 84%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1354,9454		174,70 94,72	79,98 39,27	236709 128340	108369 53209	0	152501 31137	420347
	Монтажные работы											
54	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы *НР - 84%; СП - 8%*	м3	21,716		4399,14 1171,98	179,06 52,36	95532 25451	3888 1137	66193	22334 9429	127295
54.1	211-401-0101	В ТОМ ЧИСЛЕ Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	47,7752	2771,00				132385		
55	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 84%; СП - 8%*	км трубопровода	0,126		388531,25 276256,00	109758,53 34228,72	48955 34808	13830 4313	317	32862 6545	88362
55.1	217-603-0103	В ТОМ ЧИСЛЕ Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	12,816	134,00				1717		
56	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	129		1590,00 --	-- --	205110		205110	0 16409	221519
57	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка *НР - 84%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0015		507915,84 345800,00	155579,12 48989,68	762 519	233 73	10	497 101	1360

57.1	217-603-0103	В ТОМ ЧИСЛЕ Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	0,072	134,00				10		
58	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м		1,515	3280,00 --	-- --	4969 --	-- --	4969 --	-- 398	5367
59	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 *НР - 84%; СП - 8%*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,009	388531,25 276256,00	109758,53 34228,72	3497 2486	988 308	23	2347 468	6312
59.1	217-603-0103	В ТОМ ЧИСЛЕ Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,162	134,00				22		
60	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м		9,09	1590,00 --	-- --	14453 --	-- --	14453 --	-- 1156	15609
65	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 84%; СП - 8%*	шт.		14	1514,24 569,25	944,99 283,73	21199 7970	13230 3972	-- --	10031 2498	33728
66	241-214-0309 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 *СП - 8%*	шт.		2	2704,00 --	-- --	5408 --	-- --	5408 --	-- 433	5841
67	241-214-0306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 *СП - 8%*	шт.		12	1347,00 --	-- --	16164 --	-- --	16164 --	-- 1293	17457
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге									108512

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Составлен(а) в текущих ценах на 2019.2г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
		Шкаф учета ШУ-2 в комплекте										
1	1308-0303-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 *НР - 84%; СП - 8%*	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1		5928,88 3108,00	118,76 36,33	5929 3108	118 36	2703	2641 686	9256

2	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1750,14	178,14	1750	178	18	1366	3366
		НР - 84%; СП - 8%			1554,00	72,66	1554	73		249	
3	515-301-0253 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ 8103-40АОА с рубильником ВРЗ2-31В31250 на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	88860,00	--	88860	--		--	88860
					--	--	--	--	88860	--	
4	247-203-0104 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/42-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	1	12892,00	--	12892	--	12892	--	13923
		СП - 8%			--	--	--	--		1031	
		Щит аварийного включения резерва									
5	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	9861,77	118,27	9862	118	6636	2641	13503
		НР - 84%; СП - 8%			3108,00	36,33	3108	36		1000	
6	247-305-0125 РСНБ РК 2015	Щиты автоматического отключения модели ЩАП-23 25А, марка АВР-25 А	шт.	1	78964,00	--	78964	--	78964	--	85281
		СП - 8%			--	--	--	--		6317	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
38	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	127,37	3,50	3821	106	672	2593	6927
		НР - 84%; СП - 8%			101,43	1,45	3043	44		513	
39	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	451	321,12	130,85	144825	59013	18342	72608	234828
		НР - 84%; СП - 8%			149,60	42,06	67470	18969		17395	
40	243-107-1905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,10815	2071131,00	--	223993	--	223993	--	241912
		СП - 8%			--	--	--	--		17919	
41	243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15965	377116,00	--	60207	--	60207	--	65024
		СП - 8%			--	--	--	--		4817	
42	243-107-1903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03708	844114,00	--	31300	--	31300	--	33804
		СП - 8%			--	--	--	--		2504	
43	243-201-0302 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 7х1 ГОСТ 1508-78	км	0,08755	325097,00	--	28462	--	28462	--	30739
		СП - 8%			--	--	--	--		2277	
44	243-142-0315 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,103	1015805,00	--	104628	--	104628	--	112998

		СП - 8%			--	--	--	--		8370		
45	1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	м	2	355,59	48,48	711	97	150	418	1220
		НР - 84%; СП - 8%			231,84	17,08	464	34		90	
46	241-102-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2	310,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**								942311
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								942311
		- Оборудование, инвентарь	**тенге**								942311

Благоустройство

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2019,2г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Покрытие тип 1										
3	1127-0602-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство+толщ 5см**	м2 покрытия	50		2148,53	209,70	107427	10485	95682	2173	118367
		НР - 84%; СП - 8%				25,20	26,53	1260	1327		8768	
		Состав работ 1 Очистка основания 2 Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3 Укатка 4 Вырубка образцов и заделка вырубок										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,018	20,61	1400,00		28854,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01364	15,572							
3.3	3104-0403-0101	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0001	0,1145		1365,00		156,29			
3.4	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00003	0,03435		120,00		4,12			
3.5	3201-0101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,0038	4,351		14208,00		61819,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	4,351		1788,00		7779,59			
3.6	3201-0101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,0057	6,5265		14560,00		95025,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0057	6,5265		2137,00		13947,13			
3.7	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0012	1,374		2979,00		4093,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	1,374		1496,00		2055,50			
3.8	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0008	0,916		6590,00		6036,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,916		1496,00		1370,34			
3.9	3105-0502-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,00004	0,0458		3645,00		166,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0458		1788,00		81,89			

3.10	3201-0209-0303	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	0,0021	2,4045		30279,00		72805,86				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	2,4045		2137,00		5138,42				
3.11	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,0947	108,4315	20188,00				2189015,12			
3.12	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,012366	152875,00				1890,45			
3.13	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000003	0,003183	53822,00				171,32			
3.14	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	1,145	21,00				24,05			
4	1127-0602-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308 *НР - 84%; СП - 8%*	м2 покрытия	50		477,31	0,04	23866	2	23642	186	25976	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	0,0014	1,603	4,44 1583,00	-- 	222 5083,80			1924		
4.2	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00034	0,3893		120,00		46,72				
4.3	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,0234	26,793	20188,00				540897,08			
4.4	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000003	0,003206	152875,00				490,12			
5	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	м бортового камня	100		1795,52 857,84	33,13 13,63	179552 85784	3313 1363	90455	73203 20220	272976	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	214,984	1229,00		264214,72					
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	2.002								
5.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,8788		5224,00		9814,85				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,8788		2137,00		4015,00				
5.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1232		3154,00		388,57				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1232		1496,00		184,31				
5.5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,039	12,012	21327,00				256179,92			
5.6	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0006	0,1848	18027,00				3331,39			
5.7	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0017	0,5236	34153,00				17882,51			
5.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	3,08	392,00				1207,36			
6	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/ *СП - 8%*	м3	13,86		-59017,00 --	-- --	-817975,62 --	-- --	-817975,62	-- -65438,05	-883413,67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге										-466095
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге										-466095
		ИТОГО ПО АКТУ											3869425
		Итого с понижающим коэф-м											3735480

Генподрядчик: Директор
ТОО Генподрядчик: ТОО "Сэт Сервис"
Имашов Р.

ТОО "Сэт-Сервис" ЖШС

Субподрядчик:
ТОО "Р и А Сервис ЛТД"

Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі «Р и А - Сервис ЛТД» Товарищество с Ограниченной Ответственностью