Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"23" 12 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Дзюба Иван Анатолиевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Акой Шетского района», расположенный по адресу: Карагандинская область, Шетский район, с.Акой**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", в лице руководителя Магзин Мурат Сакенович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) ТОО «Элоим ЛТД», БИН 020340004026, ГСЛ № 008686 от 18.04.2002 г., директор Асанов Н.Г.;

2) ТОО «Жезкуат», БИН 090940006780, ГСЛ № 23027107 от 12.12.2023 г., директор Кызылбаев Н.К.;

3) ТОО «ТАБЫС-АСМ», БИН 131040012428, ГСЛ № 19000548 от 15.01.2019 г., директор Пекушева Н.Р.;

4) ТОО «Quba Group», БИН 231240007340, ГСЛ № 23027869 от 26.12.2023 г., директор Ахметкалиев Б.А.;

5) ТОО «КазАрт-Құрылысы», БИН 160740013414, ГСЛ № 24028304 от 16.09.2024 г., директор Омаров Т.Ж.;

6) ТОО «ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ», БИН 131140019101, ГСЛ № 24029938 от 07.10.2024 г., директор Байдурин А.Е.;

Scanned with CamScanner

7) ТОО «StroyTrade KZ» БИН 191240005047, ГСЛ № 24022272 от 25.06.2024 г., директор Абсадиков М.О.;

8) ТОО «MJM stroy», БИН 080440002054, ГСЛ № 09864 от 10.02.2023 года, директор Сихимбаев О.Ш.;

9) ТОО «Stroy Company 2017», БИН 170840020928, ГСЛ № 17015742 от 13.10.2023 года, директор Ахметов А.А.;

10) ТОО «Строительная компания АТТМ групп» БИН 150940006922, ГСЛ № 008491 от 31.10.2022 г., директор Бердиев Н.С.;

11) ТОО «Tuberia Construction», БИН 051140003277, ГСЛ № 21027414 от 27.09.2021 года, директор Каркенов К.Д.;

12) ТОО «BW-invest», БИН 190140030339, ГСЛ № 23022760 от 17.10.2023 года, директор Сеильбеков З.Д.;

13) ТОО «Kaz Мегаполюс S», БИН 140140006763, ГСЛ № 23000400 от 09.01.2023 г., директор Абдикаликов Ж.Т.;

14) ТОО «Дельтастрой 1», БИН 190140000109, ГСЛ № 19006083 от 12.03.2019 г., директор Адыханов Ш.А.;

15) ТОО «ЖанаАрқаҚұрылысЖабдықтау» БИН 180140042152, ГСЛ № 18015010 от 03.08.2018 г., директор Бекбаев Е.К.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Макетстрой", 35/2018**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области», Рабочий проект от 01.04.2024 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах
измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подстанция комплектная трансформаторная, КТПН 250 кВА,	шт	0		1	
Подстанция комплектная трансформаторная, КТПН 63 кВА,	шт	1		0	

Scanned with CamScanner

ДЭС 40 кВт	шт	1		1	
Водопроводные колодцы	шт	2		2	
Канализационные колодцы	шт	6		6	
Прокладка кабеля ВОЛС(сети связи)	км	0,142		0,22	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

По проекту предусмотрено строительство инженерных наружных сетей к строящемуся фельдшерско-акушерскому пункту в с.Ақой Шетского района.

По разделу электроснабжения предусмотрено подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу – воздушный.

А так же установка автономного источника электроснабжения, в качестве резервного - ДЭС-40 кВт в контейнере, наружного исполнения.

Электроснабжение объекта выполняется от РУ-0,4 кВ вновь устанавливаемой комплектной КТПН-10/0,4 кВ с трансформатором типа ТМ мощностью 100 кВА, кабелем марки марки АВБбШв 4х25 (ок)-1, АВБбШв 4х10 (ок)-1; АВБбШв 4х4 (ок)-1 проложенного в траншее.

Scanned with CamScanner

Хозяйственно-питьевой водопровод (В1).

Обеспечивает водой потребности бытовые здания медицинского пункта.

Схема водоснабжения следующая: вода из поселкового водопровода подается в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода. Водопровод запроектирован от существующего водовода Д=110 мм. Установка водомерного узла предусмотрена в здании медицинского пункта.

Сеть принята из полиэтиленовых труб РЕ 100 SDR 17 размерами 110 мм. Имеется гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм-1 шт.

Канализация бытовая (К1).

Бытовая канализация обеспечивает отвод бытовых стоков от здания медицинского пункта в септик.

Сети связи.

Данным разделом выполнены работы строительства оптической линии связи от существующего АТС с.Акой, до строящегося фельдшерско-акушерского пункта.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве

согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного

опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2024 года**;

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2024 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства **2** месяц;

фактически **5** месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100** % и фактически применено **100** % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

Scanned with CamScanner

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что
подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **«Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерскоакушерскому пункту в с.Акой Шетского района»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор Дзюба Иван Анатолиевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Scanned with CamScanner