Форма по приложению №1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 139

Заказчик : Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 4 "Строительство освещения улицы Кокжар от АЗС "Qazaq Oil" до ТОО "Аккропищепром" г.Алга Алгинского района Актюбинсокй области"

(наименование, адрес)

Объект : "Строительство освещения улицы Кокжар от АЗС "Qazaq Oil" до ТОО "Аккропищепром" г.Алга

(наименование)

Договор подряда (контракт) №8 от 14.04.2024

Акт выполненных работ №1

за май 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 13.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета 2-1-1									
1	1	6101-0104-0202	Раздел 1: Площадки под КТПН-25 кВа -3шт. Срезка плодородного слоя бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	3,75	170,00	170,00	638,00	638,00			638,00
						0,00	41,00	0,00	154,00			
2	2	6101-0109-0101	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)	$м^2$	18,75	4,00	4,00	75,00	75,00			75,00
						0,00	1,00	0,00	19,00			
3	3	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	5,625	615,00	239,00	3459,00	1345,00			3465,00
						376,00	75,00	2115,00	422,00			
4	4	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	2,82	16407,00	5257,00	46268,00	14825,00	20862,00		46265,00
						3752,00	1590,00	10581,00	4484,00			
5	5	6104-0202-0102	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	6	5796,00	2787,00	34776,00	16722,00	6042,00		34776,00
						2002,00	542,00	12012,00	3252,00			
6	6	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 (ФБС-12-4-6 по 2 шт.) ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,59	35123,00		55846,00		55846,00		55846,00
7	7	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	17,4	4754,00	43,00	82720,00	748,00	61092,00		82720,00
						1200,00	6,00	20880,00	104,00			
8	8	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	0,0336	1521,00	59,00	51,00	2,00	23,00		51,00
						775,00	15,00	26,00	1,00			
9	9	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0336	483068,00		16231,00		16231,00		16231,00
			Итого по разделу 1: Площадки под КТПН-25 кВа -3шт.					240064,00	34355,00	160096,00	0,00	240066,00
								45614,00	8436,00	0,00	0,00	
			Раздел 2: Ограждение площадок -3шт.									
10	10	6104-0801-0211	Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	м	27	11388,00	3048,00	307476,00	82296,00	8235,00		307476,00
						8035,00	863,00	216945,00	23301,00			

11	11	6104-0801-0309	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	3	3537,00	67,00	10611,00	201,00	165,00		10611,00
12	12	212-101-0308	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	0,765	3415,00 24514,00	10,00	10245,00 18753,00	30,00	18753,00		18753,00
13	13	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м³	0,1065	16407,00 3752,00	5257,00 1590,00	1747,00 400,00	560,00 169,00	787,00		1747,00
14	14	241-102-0154	Стойки СТ-1 -5шт. -Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	36,75	2953,00		108523,00		108523,00		108523,00
15	15	214-101-0201	Стойки СТ-1 -5шт.Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0093	378552,00		3521,00		3521,00		3521,00
16	16	241-102-0107	Стойки СТ-1 -5шт. -Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	3,6	585,00		2106,00		2106,00		2106,00
17	17	214-201-0102	Панель П1 - 3шт.-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,27486	453626,00		124684,00		124684,00		124684,00
18	18	214-210-0102	.Панель П1 - 3шт.-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00825	332810,00		2756,00		2756,00		2756,00
19	19	214-210-0101	Панель П1 - 3шт.-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01557	340022,00		5294,00		5294,00		5294,00
20	20	214-101-0201	Панель П1 - 3шт.-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00369	378552,00		1397,00		1397,00		1397,00
21	21	214-401-0210	Панель П1-3шт.Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	м²	36	1519,00		54684,00		54684,00		54684,00
22	22	214-201-0102	Панель П2 - 1шт.-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,069	453626,00		31300,00		31300,00		31300,00
23	23	214-210-0102	.Панель П2 - 1шт.-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00276	332810,00		919,00		919,00		919,00
24	24	214-210-0101	Панель П2 - 1шт.-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00387	340022,00		1316,00		1316,00		1316,00
25	25	214-101-0201	Панель П2 - 1шт.-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00096	378552,00		363,00		363,00		363,00
26	26	214-401-0210	Панель П2 -1шт.Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	м²	6,9	1519,00		10481,00		10481,00		10481,00
27	27	214-201-0102	Калитка ПК1 - 1шт.-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05814	453626,00		26374,00		26374,00		26374,00
28	28	214-210-0102	.Калитка ПК1 - 1шт.-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00138	332810,00		459,00		459,00		459,00
29	29	214-210-0101	Калитка ПК1 - - 1шт.-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00321	340022,00		1091,00		1091,00		1091,00
30	30	214-101-0201	Калитка ПК1 - 1шт.-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00084	378552,00		318,00		318,00		318,00
31	31	214-401-0210	Калитка ПК1-1шт.Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	м²	4,5	1519,00		6836,00		6836,00		6836,00

32	32	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	25,23	259,00 181,00	4,00 0,00	6535,00 4567,00	101,00 0,00	1867,00			6535,00
33	33	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за два раза	м²	50,46	200,00 106,00	3,00 0,00	10092,00 5349,00	151,00 0,00	4592,00			10092,00
			Итого по разделу 2: Ограждение площадок -3шт.					737636,00 237506,00	83309,00 23500,00	416821,00 0,00	0,00 0,00		737636,00
			ИТОГО по акту 2-1-1					977700,00 283120,00	117664,00 31936,00	576917,00 0,00	0,00 0,00		977702,00
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.24	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,8%)	%	7,80			76 260,76					
			Итого										1 053 962,76
			Сметная прибыль (5)%	%	5,00			52 698,14					
			Непредвиденные работы и затраты (3)%	%	3,00			31 618,88					
			Итого										1 138 279,78
			Итого по акту в текущих ценах 2024. (Инф = 1,075000000)										1 223 650,76
			Коэффициент к договорной цене		0,77								941 476,36
			НДС	%	12,00			112 977,16					
			Итого с НДС										1 054 453,53

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Конырбаев К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нұртаза Аслан Еркінұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)