Форма по приложению 5-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Полное товарищество "ЕРКЕН и К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство линии электроосвещение на трассе Шалкар-Актобе (3,0км) в г.Шалкар, Шалкарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **ЭН, электроосвещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **34** от **28.02.2023**

Акт выполненных работ №1

за **август 2024** (месяц, год) на **2-01-01 электроосвещение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.08.2024 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5137,92 2890	117,91 35,63	5138 2890	118 36	2130	2106 580	7824	
2	2	С1247-204-0662	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "Б" 3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	1	2454		2454		2454	196	2650	
3	3	Ц13-080205-1001 Изм. и доп. вып. 17	Ящик навесной для прибора учета. Установка в обхват колонн	шт.	1	3310,35 1767,96	1124,89 463,19	3310 1768	1125 463	418	1606 393	5309	
4	4	С1247-201-0501	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	шт.	1	8984		8984		8984	719	9703	
5	5	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5137,92 2890	117,91 35,63	5138 2890	118 36	2130	2106 580	7824	
6	6	С1247-204-0661	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	2030		2030		2030	162	2192	
7	7	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1439,32 1325,88	86,53 35,63	1439 1326	87 36	27	980 194	2613	
8	8	С1247-301-0341	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	1	74287		74287		74287	5943	80230	
9	9	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4559,93 3048	1413,57 572,15	4560 3048	1413 572	98	2607 573	7740	
10	10	С1247-203-0201	Ящики управления освещением ЯУО-9602	шт.	1	20119		20119		20119	1610	21729	
11	11	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Монтаж опор и кронштейнов. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	5	10262,14 3315,42	6946,72 2982,59	51311 16577	34734 14913	0	25192 6120	82623	
12	12	С1247-306-0205	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б	шт.	5	79438		397190		397190	31775	428965	Казахстан
13	13	С1247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	5	7830		39150		39150	3132	42282	Казахстан
14	14	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	5	3344,1 2286	1045,8 710,1	16721 11430	5229 3551	62	10786 2201	29707	
15	15	С1247-104-0103	Светильник промышленный светодиодный типа Jazyq 120W, мощность 120 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017		5	51925		259625		259625		280395	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							20770		
16	16	**Е11-110101-1303 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100мм. Устройство**		1,8	5660,38	316,45	10189	570	8534	1210	12310	
				м2 покрытия		602,8	112,17	1085	202		912		
	16.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0662	4197				278,01			Казахстан 100%
	16.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,1073	3187				341,9			Казахстан 100%
	16.3	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0446	173917				7763,65			Казахстан 100%
17	17	**Е11-330304-0101**	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**		5	12990,64	0	64953	0	51384	10856	81873	
				опора		2713,88	0	13569	0		6065		
	17.1	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,7	21168				35985,6			Казахстан 100%
	17.2	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,05	307964				15398,2			Казахстан 100%
18	18	**Е11-060301-0404**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**		0,02012	281218,86	2235,63	5658	45	4715	831	7008	
				т		44618,8	779,33	898	16		519		
	18.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0201	235942				4706,91			
19	19	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		16	367,18	20,1	5875	322	652	4602	11315	
				м2 поверхности		306,34	2,93	4901	47		838		
	19.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0026	173917				445,23			Казахстан 100%
	19.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0038	53822				206,68			
20	20	**Ц13-050206-2003 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 75 мм. Прокладка по основанию пола**		9,5	266,33	19,29	2530	183	187	1609	4470	
				м		227,36	7,84	2160	75		331		
21	21	**С1241-203-0404**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения патрубами 75х2,2 мм**		9,5	394		3743		3743		4042	
				м							299		
			ИТОГО:					**984403**	**43943**	**877919**	**64491**	**1132804**	
								62542	**19945**		**83912**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,4 %**		**27187**					
			Итого с временными									**1159993**	
			Зимние удорожания			**2,61 %**		**30276**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1190269**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**23805**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1214074**	
			Скидка 5%									**60 703,70**	
			Итого со скидкой:									***1 153 370,30***	
			НДС	**%**	**12,00**			**138 404,44**					
			Итого с НДС									**1 291 774,74**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Конырбаев К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

Принял (Заказчик)
Полное товарищество "ЕРКЕН и К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Нуртаза Аслан Еркінұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)