ФОРМА №3

Заказчик КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Договор №46 от 14.06.2021г
Наименование строительства: "Строительство 10-ти одноэтажных 4-квартирных арендных жилых домов в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области. Генплан и благоустройство."

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2021 года

тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Договорная стоимость	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года		Выполнено за отчетный период	
		с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Строительство 10-ти одноэтажных квартирных арендных жилых домов в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области.	65 475 012,96	16 294 899,88	18 250 286,88	16 294 899,88	18 250 286,88	16 294 899,88	18 250 286,88
	Всего:							**18 250 286,88**

Заказчик:
Руководитель
Коммунальное государственное учреждение
"Отдел строительства, архитектуры и
градостроительства Казалинского района "

Кузембаев Н.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО «SCS Инжиниринг»

Рашев А.

Технадзор:
ТОО «Дан-Строй-Проект»

Абибуллаев Г.

Авторский надзор:
ТОО «Проект Сервис»

Боранов С.

Объект: "Строительство 10-ти одноэтажных квартирных арендных жилых домов в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области. Генплан и благоустройство."

Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Договор: №46 от 14.06.2021г

АКТ №1
Выполненных работ за июль месяц 2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка									
1	1101-0203 -0102	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2	25404,5	6,86	6,86	174373	174373	--	34243	225305
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,87	--	47560	--	16689	
2	1101-0102 -0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	5817,1	166,52	159,04	968684	925162	382	214807	1278170
		НР - 72%; СП - 8%			7,42	43,87	43140	255203	--	94679	
3	4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	9598,2	210	--	2015625	--	--	--	2176875
		СП - 8%			-	--	-	--		161250	
4	1101-0105 -0301 РСНБ РК 2015	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 1**	м3 грунта	5817,1	166,47	163,93	968360	953585	--	207849	1270306
		НР - 72%; СП - 8%			2,54	47,09	14775	273903	--	94097	
5	1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	5817,1	76,17	76,17	443088	443088	--	122335	610657
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,21	--	169910	--	45234	
6	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	5817,1	36,29	36,29	211110	211110	--	45387	277017
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	63038	--	20520	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3	5817,1	80,97	69,41	471028	403740	12216	107305	624599
		НР - 72%; СП - 8%			9,47	16,15	55072	93962	--	46267	
8	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 8	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3		42,65	42,65	73821	73821	--	19401	
		НР - 72%; СП - 8%		1731	--	15,57	--	26946	--	7458	100680

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерам и мощностью 59 кВт (80 лс). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	1731,0	39,48	39,48	68345	`68345	--	17962	93211
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,41	--	24947	--	6905	
10	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении	м3	1731	42,65	42,65	73821	73821	--	19401	100680
		НР - 72%; СП - 8%			-	##################	-	##################		################	
11	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	1731	39,48	39,48	68345	68345	--	17962	93211
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,41	--	24947	--	6905	
				Раздел 2. Покрытия							
12	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3	1543,1	169,22	162,51	261123	250767	--	62823	349862
		НР - 72%; СП - 8%			6,71	49,83	10356	76897	--	25916	
13	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1543,1	76,17	76,17	117538	117538	--	32452	161989
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,21	--	45072	--	11999	
14	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	1295,02	604,58	222,33	782939	287928	442593	138815	995494
		НР - 108%; СП - 8%			40,48	58,77	52418	76114	--	73740	
15	1127-0403-0503	Устройство основанийтолщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	1295,02	41,44	12,88	53666	16685	36164	5936	64370
		НР - 108%; СП - 8%			0,63	3,61	817	4680	--	4768	
18	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	1834,0	1927,68	31,41	3535370	57598	2084988	1528103	5468551
		НР - 108%; СП - 8%			759,42	12,06	1392784	22127	--	405078	
19	2104-0508 -9901 РСНБ РК2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	29,3	47820	--	1403230	--	1403230	--	1515488
		СП - 8%			--	--	--	--	--	112258	
20	21090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ21-7П, ДГ21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком	м2	38,6	5643	--	217666	--	217666	--	235080
		СП - 8%			--	--	--	--	--	17413	
		ИТОГО	Тенге				11908130	0	0	2574781	15641545
							0	0	--	1158634	
		Накладные расходы	Тенге				2574781				
		Сметная прибыль	Тенге				1158634				
		ИТОГО по главам 1-7	Тенге				15641545				
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%					140774				
		Всего по главе					140774				
		ИТОГО по главам 1-8					15782319				
		Глава 9. Прочие работы и затраты									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%					170449				
5	Нормативный документ	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					1838415				
		Всего по главе					2008864				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9					17791182				
6	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%					314261				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					18105443				
		Итого с понижающим коэффициентом к=0,9					16294899				
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %					1955388				
		Всего					18250286,88				

Заказчик:
Специалист КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

_____**Каражанов Б.Е**

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____**Рашев А.**

Технадзор: ТОО «Дан-Строй-Проект»

_____**Абдуллаев Г.**

Авторский надзор: ТОО " Проект - Сервис"

_____**Боранов С.**