Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие "Городской Дом культуры акима города Текели",Республика Казахстан, область Жетісу, город Текели, улица Тауелсиздик, дом № 11** — **040340004515**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Айд-Строй",Республика Казахстан, область Жетісу, город Текели, улица Жамбыл, дом № 1** — **180540030857**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №38 от 24.04.2025г.

Номер документа	Дата составления
4	**14.05.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт культурно-развлекательного комплекса по ул.Кора №28 в г.Текели, области Жетісу			Работа	1	8 910 118,00	8 910 118,00	954 655,50
				Итого	1	x	8 910 118,00	954 655,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тасыбеков А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Нестеров К.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.05.2025

М.П.

Приложение 4-1 к приказу Министра
промышленности и строительства РК
от 13.05.2024 года №169

Заказчик: ГККП "Городской Дом культуры акима города Текели"

Подрядчик/Исполнитель: ТОО "Айд-Строй"

Объект: Текущий ремонт культурно-развлекательного комплекса по ул.Кора №28 в г.Текели, области Жетісу

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за 13 мая 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
040340004515	180540030857			38	24.04.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ул.Кора №28 в г.Текели, области Жетісу	**8 910 118,00**	8 910 118,00	7 955 462,50				954 655,50	**8 910 118,00**

Заказчик
ГККП "Городской Дом культуры акима города Текели"

Директор_____Нестеров К. М.

Подрядчик/Исполнитель
ТОО "Айд-Строй"

Руководитель_____Тасыбеков А. К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189

Заказчик : **Государственное коммунальное казенное предприятие "Городской Дом культуры акима города Текели"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик/Исполнитель : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Айд-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт культурно-развлекательного комплекса по ул. Кора №28, в г. Текели, области Жетысу**

(наименование, адрес)

Объект : **Текущий ремонт культурно-развлекательного комплекса по ул. Кора №28, в г. Текели, области Жетысу**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№38** от **24.04.2025**

Акт выполненных работ №1

за **май 2025** (месяц, год) на **2-1-1 Текущий ремонт культурно-развлекательного комплекса по ул. Кора №28, в г. Текели, области Жетысу** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	47	7 540,0 7 266,0	274,0 120,0	354 380,0 341 502,02	12 877,98 5 640,0			354 380,0	
2	2	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,888302	21 639,0		19 222,01		19 222,01		19 222,01	Казахстан
3	3	1115-0206-0202 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	677,45	3 444,0 3 410,0	24,0 8,0	2 333 138,0 2 310 104,0	16 259,0 5 420,0	6 774,0		2 333 138,0	
4	4	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 793,12635	77,0		215 071,0		215 071,0		215 071,0	Казахстан
5	5	236-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	79,26165	310,0		24 571,0		24 571,0		24 571,0	
6	13	1206-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж металлопластиковых окон.	м²	80	4 347,0 4 219,0	128,0 47,0	347 760,0 337 520,0	10 240,0 3 760,0			347 760,0	
7	14	1110-0106-0302 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 10 м² в каменных стенах промышленных зданий. Установка блоков с одинарными и спаренными переплетами	м²	80	12 161,0 9 390,0	1 573,0 485,0	972 880,0 751 200,0	125 840,0 38 800,0	95 840,0		972 880,0	
8	15	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²	80	36 391,0		2 911 280,0		2 911 280,0		2 911 280,0	
9	64	1115-0108-1609 *РСНБ РК 2022*	Устройство потолка из ГКЛ на металлическом каркасе (профиле).	м²	120,6	11 571,0 11 512,0	47,0 15,0	1 395 463,0 1 388 347,0	5 668,0 1 809,0	1 448,0		1 395 463,0	
10	65	232-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м²	126,63	754,0		95 479,0		95 479,0		95 479,0	Казахстан
11	80	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м² обработанной поверхности	400	523,0 314,0	18,0 5,0	209 200,0 125 600,0	7 200,0 2 000,0	76 400,0		209 200,0	
12	81	1218-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Очистка территории от кустарников, вырубка деревьев	складочный м³ кряжей	5	26 461,0 25 652,0	809,0 0,0	132 305,0 128 260,0	4 045,0 0,0			132 305,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	82	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	20	1 389,0		27 780,0				27 780,0	
14	83	412-101-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	500	669,31		334 655,0				334 655,0	
15	84	1146-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Металлоконструкции. Демонтаж**	т демонтированных конструкций	0,13	120 285,0 101 573,0	15 480,0 4 132,0	15 637,0 13 204,0	2 012,0 537,0	421,0		15 637,0	
16	100	1146-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Металлоконструкции. Демонтаж**	т демонтированных конструкций	0,02	120 285,0 101 573,0	15 480,0 4 132,0	2 406,0 2 031,0	310,0 83,0	65,0		2 406,0	
			ИТОГО по акту					9 391 227 5 397 768	184 452 58 049	3 446 571 0	0 0	9 391 227	
			Всего по акту									**9 391 227**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,9%									741 907	
			Затраты по ликвидации снежных заносов 2,3%									215 998	
			Итого									**10 349 132**	
			Сметная прибыль 5%									517 457	
			Непредвиденные работы и затраты-7%									724 439	
			Итого									**11 591 028**	
			Итого с К=1,0363181181568									**12 011 992**	
			Итого с тендерной скидкой 33,77%									**7 955 462**	
			НДС 12%									954 655	
			Итого по акту с НДС									**8 910 118**	

Сдал (Подрядчик/Исполнитель)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Айд-Строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Тасыбеков А. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное казенное предприятие "Городской Дом культуры акима города Текели"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Нестеров К.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.