Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауская городская поликлиника №7" Управления здравоохранения Атырауской области.

Подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мұнайқұрылыс"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здании Атырауской городской поликлиники №7 расположенной по адресу: Атырауская область,г.Атырау проспект Бейбарыс строение №39»

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код		
		№85	28.03.2024 г.						
Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге									
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты на приобретение материалов	дополнительные затраты другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здании Атырауской городской поликлиники №7 расположенной по адресу: Атырауская область,г.Атырау проспект Бейбарыс строение №39»	167 228 460,35	149 311 125,31							17 917 335,04	167 228 460,35

Подрядчик:

ТОО "МСФ "Мұнайқұрылыс"

Директор_____Даулетбаев С.Р.

Технический надзор:
ТОО "Engineering Services"

_____Таразбай Б.Т.

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауская городская поликлиника №7" Управления здравоохранения Атырауской области.

Директор_____Танбаева Г.А.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауская городская поликлиника №7" Управления здравоохранения Атырауской области.

Подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мұнайқұрылыс"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здании Атырауской городской поликлиники №7 расположенной по адресу: Атырауская область,г.Атырау проспект Бейбарыс строение №39»

Договор №85 от 28.03.2024г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за август месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1 - Демонтажные работы										
		РАЗДЕЛ 1. АС часть										
		Полы БЛОК А										
		Тип К /Подвал/										
1	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия**	$м^2$	82,448		1465,51	47,96	120828	3954	–	85884	223248
		НР - 72%; СП - 8%				1417,55	29,22	116874	2409		16537	
2	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка**	м	68,752		242,50	–	16672	–	–	12004	30970
		НР - 72%; СП - 8%				242,50	–	16672	–		2294	
		Тип Б /Подвал/										
3	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Полы цементные. Разборка покрытия**	$м^2$	806,672		3264,22	1008,15	2633155	813246	–	1601881	4573838
		НР - 72%; СП - 8%				2256,07	501,97	1819908	404925		338802	
		Тип Л /Лэтаж/										
4	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия**	$м^2$	249,032		197,75	4,33	49246	1078	–	35153	91151
		НР - 72%; СП - 8%				193,42	2,64	48168	657		6751	
5	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка**	м	245,096		64,02	–	15691	–	–	11296	29147
		НР - 72%; СП - 8%				64,02	–	15691	–		2159	
		Тип К /Лэтаж/										
6	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия**	$м^2$	358,512		1465,51	47,96	525403	17195	–	373451	970761
		НР - 72%; СП - 8%				1417,55	29,22	508209	10476		71907	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	375,552	242,50	–	91071	–	–	65571	169175
		НР - 72%; СП - 8%			242,50	–	91071	–		12532	
		Тип Кт /1этаж/									
8	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамогранитных плиток.Разборка покрытия	$м^2$	252,416	1465,51	47,96	369918	12106	–	262934	683479
		НР - 72%; СП - 8%			1417,55	29,22	357812	7376		50627	
9	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	189,904	242,50	–	46052	–	–	33157	85546
		НР - 72%; СП - 8%			242,50	–	46052	–		6337	
		Тип Л /2этаж/									
10	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	$м^2$	218,408	197,75	4,33	43190	946	–	30830	79942
		НР - 72%; СП - 8%			193,42	2,64	42244	577		5921	
11	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	239,096	64,02	–	15307	–	–	11020	28433
		НР - 72%; СП - 8%			64,02	–	15307	–		2106	
		Тип К /2этаж/									
12	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	638,48	1465,51	47,96	935699	30621	–	665085	1728844
		НР - 72%; СП - 8%			1417,55	29,22	905077	18656		128060	
13	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	534,528	242,50	–	129623	–	–	93329	240789
		НР - 72%; СП - 8%			242,50	–	129623	–		17837	
		Тип Л /3этаж/									
14	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	$м^2$	427,752	197,75	4,33	84588	1852	–	60381	156566
		НР - 72%; СП - 8%			193,42	2,64	82736	1129		11596	
15	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	241,512	64,02	–	15462	–	–	11131	28721
		НР - 72%; СП - 8%			64,02	–	15462	–		2128	
		Тип К /3этаж/									
16	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	429,136	1465,51	47,96	628903	20581	–	447018	1161993
		НР - 72%; СП - 8%			1417,55	29,22	608322	12539		86072	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м	510,52	242,50 242,50	– –	123801 123801	– –	–	89137 17036	229974
		Тип К /тех.этаж/									
18	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	82,448	1465,51 1417,55	47,96 29,22	120828 116874	3954 2409	–	85884 16537	223248
19	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м	92,48	242,50 242,50	– –	22426 22426	– –	–	16147 3086	41659
		Ведомость обьемов работ									
41	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Очистка вручную *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	3570,288	302,27 302,27	– –	1079191 1079191	– –	–	777002 148488	2004681
42	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ облицовки	2711,44	1378,77 1286,12	92,65 46,86	3738452 3487237	251215 127058	–	2602305 507256	6848013
43	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Очистка вручную *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	1651,156	302,27 302,27	– –	499095 499095	– –	–	359341 68672	927108
44	Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Демонтаж подвесных потолков. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ облицовки	834,392	207,91 198,22	9,69 4,85	173478 165393	8085 4047	–	121996 23638	319113
46	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	160	394,83 394,83	– –	63173 63173	– –	–	45485 8693	117351
47	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ облицовки	416	1378,77 1286,12	92,65 46,86	573568 535026	38543 19494	–	399256 77825	1050649
48	Е12-030101-0102 1203-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой оштукатуренной обшивки *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ стен	84	949,14 777,12	172,02 76,53	79728 65278	14450 6429	–	51629 10508	141865
49	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	2640	295,92 295,64	0,28 –	781229 780490	739 –	–	561950 107448	1450627

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	8,868	42863,76 35011,54	7852,22 3887,39	380116 310482	69633 34473	–	248368 50279	678763
		Альбом АС лист лист 17									
52	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Очистка щетками** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	48,84	676,79 676,79	– –	33054 33054	– –	–	23799 4548	61402
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13388947 12100748 13388947	1288198 652654	– –	9182424 1805680	24377056
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					12753402			
		Всего заработная плата	Тенге				9182424				
		Накладные расходы	Тенге				1805680				
		Сметная прибыль	Тенге				24377051				7337
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					12753402			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге				24377051				7337
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12753402			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. ОВ									
58	Е12-150103-0401 1215-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3,6	11542,71 11517,73	24,98 15,22	41554 41464	90 55	–	29893 5716	77163
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				41554 41464 41554	90 55	– –	29893 5716	77163
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					41519			
		Всего заработная плата	Тенге				29893				
		Накладные расходы	Тенге				5716				
		Сметная прибыль	Тенге				77163				22
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					41519			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге				77163				22
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					41519			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4. ТС									
59	Е12-160101-1503 1216-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	160	880,40 712,12	162,24 72,03	140864 113939	25959 11525	966	90334 18496	249694
60	Е12-160101-1501 1216-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	84	598,69 454,46	141,01 62,68	50290 38175	11845 5265	270	31277 6525	88092
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				191154 152114	37804 16790	1236 –	121611 25021	337786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				191154				
	Материалы		Тенге				1236				
	Всего заработная плата		Тенге					168904			
		Накладные расходы	Тенге				121611				
		Сметная прибыль	Тенге				25021				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				337786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					168904			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				337786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					168904			
		РАЗДЕЛ 5. ВК									
61	**Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=0,4**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм. Демонтаж**	**м трубопровода**	**24**	**578,11**	**0,88**	**13875**	**21**	**–**	**9980**	**25764**
		НР - 72%; СП - 8%			**577,23**	**0,33**	**13854**	**8**		**1908**	
62	**Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=0,4**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм. Демонтаж**	**м трубопровода**	**104**	**555,67**	**2,16**	**57790**	**225**	**–**	**41503**	**107237**
		НР - 72%; СП - 8%			**553,51**	**0,75**	**57565**	**78**		**7944**	
63	**Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубопроводы диаметром до 32 мм.Разборка**	**м трубопроводов**	**60**	**708,66**	**6,20**	**42520**	**372**	**2072**	**28942**	**77179**
		НР - 72%; СП - 8%			**667,93**	**2,03**	**40076**	**122**		**5717**	
64	**Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Умывальники и раковины.Демонтаж**	**прибор**	**9,6**	**1049,45**	**8,66**	**10075**	**84**	**–**	**7230**	**18690**
		НР - 72%; СП - 8%			**1040,79**	**5,27**	**9992**	**51**		**1384**	
65	**Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Унитазы и писсуары.Демонтаж**	**прибор**	**9,6**	**1304,87**	**9,66**	**12527**	**92**	**–**	**8993**	**23242**
		НР - 72%; СП - 8%			**1295,21**	**5,88**	**12434**	**56**		**1722**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**136787**	**794**	**2072**	**96648**	**252112**
							133921	**315**	**–**	**18675**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				65122				
	Материалы		Тенге				2072				
	Всего заработная плата		Тенге					62731			
		Накладные расходы	Тенге				45165				
		Сметная прибыль	Тенге				8823				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				119110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					62731			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				71665				
	Всего заработная плата		Тенге					71505			
		Накладные расходы	Тенге				51483				
		Сметная прибыль	Тенге				9852				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				133000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					71505			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				252110				63
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					134236			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 6. ЭОМ									
66	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=0,4	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм.Установка на стене**	шт.	6,4	4610,58	1588,31	29508	10165	–	17074	50308
		НР - 72%; СП - 8%			3022,27	682,92	19343	4371		3727	
67	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Кабель.Демонтаж**	м	10800	164,03	0,33	1771524	3564	–	1274508	3289680
		НР - 72%; СП - 8%			163,70	0,20	1767960	2160		243648	
68	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Выключатели и розетки.Демонтаж**	шт.	320	99,17	–	31734	–	–	22848	58950
		НР - 72%; СП - 8%			99,17	–	31734	–		4368	
69	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Светильники с лампами накаливания.Демонтаж**	шт.	800	108,33	1,00	86664	800	–	62176	160744
		НР - 72%; СП - 8%			107,33	0,61	85864	488		11904	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1919430	14529	–	1376606	3559682
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1904901	7019	–	263647	
		Всего заработная плата	Тенге				29508				
		Накладные расходы	Тенге					23714			
		Сметная прибыль	Тенге				17074				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				50309				10
		Сметная заработная плата	Тенге					23714			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1889922				
		Всего заработная плата	Тенге					1888206			
		Накладные расходы	Тенге				1359532				
		Сметная прибыль	Тенге				259920				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3509374				1179
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1888206			
		Сметная заработная плата	Тенге				3559683				1189
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1911920			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 7. ПС									
70	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Кабель.Демонтаж**	м	1680	164,03	0,33	275570	554	–	198257	511728
		НР - 72%; СП - 8%			163,70	0,20	275016	336		37901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,3	**Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Демонтаж оборудования**	шт.	307,6	1940,40	1,02	596867	314	–	429517	1108495
		НР - 72%; СП - 8%			1939,38	–	596553	–		82111	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				872437	868	–	627774	1620223
		Стоимость монтажных работ	Тенге				871569	336	–	120012	
		Всего заработная плата	Тенге				596867				
		Накладные расходы	Тенге					596553			
		Сметная прибыль	Тенге				429517				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				82111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1108495				
		Сметная заработная плата	Тенге								261
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					596553			
		Всего заработная плата	Тенге				275570				
		Накладные расходы	Тенге					275352			
		Сметная прибыль	Тенге				198257				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				37901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				511728				
		Сметная заработная плата	Тенге								172
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					275352			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1620223				
		Сметная заработная плата	Тенге								433
		РАЗДЕЛ 8. ВН						871905			
72	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель.Демонтаж**	м	700	164,03	0,33	114821	231	–	82607	213220
		НР - 72%; СП - 8%			163,70	0,20	114590	140		15792	
73	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,3	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне.Монтаж**	камера	20	3545,46	4,91	70909	98	–	50984	131644
		НР - 72%; СП - 8%			3540,55	–	70811	–		9751	
74	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=0,4	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 900х600х500 мм.Демонтаж**	шт.	2	3277,00	1262,15	6554	2525	–	3713	11089
		НР - 72%; СП - 8%			2014,85	563,80	4030	1128		821	
75	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	332,2748956	1163,00	–	386436	–		–	417351
		СП - 8%			–	–	–	–		30915	
76	С3412-101-0110 412-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	3322,748956	74,00	–	245883	–		–	265554
		СП - 8%			–	–	–	–		19671	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				824603	2854	–	137304	1038858
							189431	1268	–	76950	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				77463				
	Всего заработная плата		Тенге					75969			
		Накладные расходы	Тенге				54697				
		Сметная прибыль	Тенге				10572				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				142732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					75969			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				747140				
	Всего заработная плата		Тенге					114730			
	Транспортные расходы		Тенге				632319				
		Накладные расходы	Тенге				82607				
		Сметная прибыль	Тенге				66378				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				896125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					114730			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1038857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					190699			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				17374912	1345137	3308	11572260	31262880
							15394148	678437	–	2315701	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				703838				
	Всего заработная плата		Тенге					696236			
		Накладные расходы	Тенге				501288				
		Сметная прибыль	Тенге				96410				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1301536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								299
		Сметная заработная плата	Тенге					696236			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16599409				
	Материалы		Тенге				3308				
	Всего заработная плата		Тенге					15304844			
	Транспортные расходы		Тенге				632319				
		Накладные расходы	Тенге				11019489				
		Сметная прибыль	Тенге				2209439				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29828337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8901
		Сметная заработная плата	Тенге					15304844			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				71665				
	Всего заработная плата		Тенге					71505			
		Накладные расходы	Тенге				51483				
		Сметная прибыль	Тенге				9852				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				133000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					71505			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				31262873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9230
		Сметная заработная плата	Тенге					16072585			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								31262873
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15394148				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1345137			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					678437			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3308		
		- Перевозка грузов	Тенге				632319				
		- Накладные расходы	Тенге							11572260	
		- Сметная прибыль	Тенге							2315701	

ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 - Архитектурно-строительная часть

РАЗДЕЛ 2. Кровля

		Блок А									
110	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Кровли скатные из наплавляемых материалов.Устройство в три слоя	$м^2$ кровли	1320	602,04	44,79	794693	59123	23826	526086	1426445
		НР - 72%; СП - 8%			539,20	14,34	711744	18929		105666	
111	С1235-103-0211 235-103-0211 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,Т от -15°С до -5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0,полиэстер,пленка/пленка	$м^2$	2983,2	1674,00	–	4993877	–	4993877	–	5393387
		СП - 8%			–	–	–	–		399510	
112	С1235-103-0212 235-103-0212 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,Т от -15°С до -5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0,полиэстер,крошка/пленка	$м^2$	1518	1317,00	–	1999206	–	1999206	–	2159142
		СП - 8%			–	–	–	–		159936	
113	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1320	336,08	25,05	443626	33066	184140	169818	662522
		НР - 72%; СП - 8%			171,53	7,15	226420	9438		49078	
114	С1235-103-0103 235-103-0103 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-2,5, стеклохолст, пленка/пленка	$м^2$	1452	532,00	–	772464	–	772464	–	834261
		СП - 8%			–	–	–	–		61797	
115	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	193,6	2423,90	29,51	469267	5714	16215	323246	855913
		НР - 72%; СП - 8%			2310,63	8,34	447338	1615		63400	
116	С1224-104-0305 224-104-0305 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,55 мм	$м^2$	193,6	3504,00	–	678374	–	678374	–	732644
		СП - 8%			–	–	–	–		54270	
117	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	32	2374,70	157,85	75990	5051	18648	40700	126025
		НР - 72%; СП - 8%			1634,09	132,38	52291	4236		9335	

118	Е12-030101-2502 1203-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 25х25 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами *НР - 72%; СП - 8%*	м	20	2908,99 327,47	5,46 2,12	58180 6549	109 42	51522	4746 5034	67960
119	Е12-030101-2502 1203-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 25х25 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами *НР - 72%; СП - 8%*	м	20	2908,99 327,47	5,46 2,12	58180 6549	109 42	51522	4746 5034	67960
120	Е11-120101-0408 1112-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком *НР - 72%; СП - 8%*	м примыканий	220	3786,39 1092,91	49,11 15,94	833006 240440	10804 3507	581762	175641 80692	1089339
121	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	110,86	5933,13 2310,63	29,51 8,34	657747 256156	3272 925	398319	185099 67427	910273
122	Е11-120101-2104 1112-0101-2104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Кровли трехслойные мастичные, армированные двумя слоями стеклосетки из мастики битумно-гидроизоляционной холодного применения. Устройство примыканий к водоприемным воронкам *НР - 72%; СП - 8%*	1 воронка	28	11161,06 1036,56	26,50 12,00	312510 29024	742 336	282744	21139 26692	360341
123	Е11-120101-2101 1112-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	1 воронка	28	4017,30 329,49	251,89 61,75	112484 9226	7053 1729	96205	7887 9630	130001
		Блок Б									
124	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Кровли скатные из наплавляемых материалов.Устройство в три слоя *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	924	2259,96 539,20	44,79 14,34	2088203 498221	41386 13250	1548596	368260 196516	2652980
125	С1235-103-0211 235-103-0211 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,Т от -15°С до -5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0,полиэстер,пленка/пленка *СП - 8%*	$м^2$	2983,2	1674,00 --	-- --	4993877 --	-- --	4993877	-- 399510	5393387

126	С1235-103-0212 235-103-0212 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,Т от -15°С до -5°С,теплостойкость от+80°С до+95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0,полиэстер,крошка/пленка *СП - 8%*	$м^2$	1518	1317,00 –	– –	1999206 –	– –	1999206	– 159936	2159142
127	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	924	336,08 171,53	25,05 7,15	310538 158494	23147 6607	128897	118873 34354	463765
128	С1235-103-0103 235-103-0103 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-2,5, стеклохолст, пленка/пленка *СП - 8%*	$м^2$	1452	532,00 –	– –	772464 –	– –	772464	– 61797	834261
129	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	135,52	2423,90 2310,63	29,51 8,34	328487 313137	3999 1130	11351	226272 44380	599139
130	С1224-104-0305 224-104-0305 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,55 мм *СП - 8%*	$м^2$	193,6	3504,00 –	– –	678374 –	– –	678374	– 54270	732644
131	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	22,4	2374,70 1634,09	157,85 132,38	53193 36604	3536 2965	13053	28490 6535	88217
132	Е12-030101-2502 1203-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 25х25 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами *НР - 72%; СП - 8%*	м	14	2908,99 327,47	5,46 2,12	40726 4585	77 30	36064	3322 3524	47572
133	Е11-120101-0408 1112-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком *НР - 72%; СП - 8%*	м примыканий	154	3786,39 1092,91	49,11 15,94	583104 168308	7563 2455	407233	122949 56484	762537

134	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	77,602	5933,13	29,51	460423	2290	278823	129569	637191
		НР - 72%; СП - 8%			2310,63	8,34	179310	647		47199	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24568199	207041	21016762	2456843	29187048
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3344396	67883	–	2162006	
		Материалы	Тенге				24568199				
		Всего заработная плата	Тенге				4128922				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3412279			
		Накладные расходы	Тенге				16887842				
		Сметная прибыль	Тенге				2456843				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2162006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				29187048				
		Сметная заработная плата	Тенге								1664
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29187048	3412279			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1664
		Сметная заработная плата	Тенге					3412279			
		РАЗДЕЛ 3. Фасад									
140	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Линеарная панель	м²	4287	11289,46	–	48397915	–	48397915	–	52269762
		СП - 8%			–	–	–	–		3871847	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				48397915	–	48397915	–	52269762
		Стоимость монтажных работ	Тенге				–	–	–	3871847	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				48397915				
		Сметная прибыль	Тенге				48397915				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3871847				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				52269762				
		РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы Блок А									
		Стены 1-этаж									
289	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	357	1120,08	8,57	399869	3059	150087	178518	624658
		НР - 72%; СП - 8%			691,10	3,41	246723	1217		46271	
293	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	32	1120,08	8,57	35843	274	13454	16002	55992
		НР - 72%; СП - 8%			691,10	3,41	22115	109		4148	
		Низ стен и перегородок 1-этаж									
296	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	311	1120,08	8,57	348345	2666	130747	155516	544169

		НР - 72%; СП - 8%			691,10	3,41	214932	1061		40309		
		Стены 2-этаж										
303	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	635	1120,08	8,57	711251	5442	266960	317532	1111085
		НР - 72%; СП - 8%			691,10	3,41	438849	2165		82302	
		Низ стен и перегородок 2-этаж										
308	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	263	1120,08	8,57	294581	2254	110568	131513	460182
		НР - 72%; СП - 8%			691,10	3,41	181759	897		34087	
		Стены 3-этаж,тех.этаж										
315	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	866	1120,08	8,57	969989	7422	364074	433043	1515275
		НР - 72%; СП - 8%			691,10	3,41	598493	2953		112242	
318	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$ поверхности облицовки	102	6709,85	31,27	684405	3190	298676	276555	1037836
		НР - 72%; СП - 8%			3750,38	15,34	382539	1565		76876	
		Низ стен и перегородок 3-этаж										
319	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	434	1120,08	8,57	486115	3719	182459	217022	759387
		НР - 72%; СП - 8%			691,10	3,41	299937	1480		56251	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3930398	28026	1517025	1725701	6108584
							2385347	11447	--	452486	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3930398				
	Материалы		Тенге				1517024				
	Всего заработная плата		Тенге					2396794			
		Накладные расходы	Тенге				1725701				
		Сметная прибыль	Тенге				452486				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6108585				1145
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2396794			
		Сметная заработная плата	Тенге				6108585				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								1145
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2396794			
		Сметная заработная плата	Тенге								87565395
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					5729743				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					235067			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					79330			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						70931703		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4182544	
		- Накладные расходы	Тенге							6486339	
		- Сметная прибыль	Тенге								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 - Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1. Блок А

Ливневая канализация К2

68	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	100	3349,07 1383,78	5,39 1,87	334907 138378	539 187	195990	99767 34774	469448
69	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм,с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	14	483,00 --	-- --	6762 --	-- --	6762	-- 541	7303
70	С1241-209-0312 241-209-0312 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x32x110 мм *СП - 8%*	шт.	6	5096,00 --	-- --	30576 --	-- --	30576	-- 2446	33022
71	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	25	124,00 --	-- --	3100 --	-- --	3100	-- 248	3348
72	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия,прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	17	812,00 --	-- --	13804 --	-- --	13804	-- 1104	14908
73	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2022	Крышка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	8	164,00 --	-- --	1312 --	-- --	1312	-- 105	1417
74	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	100	154,90 150,84	1,56 --	15490 15084	156 --	250	10860 2108	28458
75	С1241-102-0238 241-102-0238 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325x4,0 мм *СП - 8%*	м	2	15564,00 --	-- --	31128 --	-- --	31128	-- 2490	33618
76	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	110	1127,12 541,45	123,42 61,75	123983 59560	13577 6793	50846	47773 13740	185496
77	С1234-303-0224 234-303-0224 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 102 мм *СП - 8%*	м	121	1757,00 --	-- --	212597 --	-- --	212597	-- 17008	229605

78	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	10	2971,55	26,21	29716	263	150	21101	54883
		НР - 72%; СП - 8%			2930,28	0,46	29303	5		4065	
79	С1241-201-0203 241-201-0203 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х4,4 мм**	м	9,9	502,00	--	4970	--	4970	--	5368
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
80	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	3	2709,00	--	8127	--	8127	--	8777
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				816472	14535	559612	179501	1075651
							242325	6985	--	79677	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				436359				
		Материалы	Тенге				50848				
		Всего заработная плата	Тенге					66353			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				312376				
		Накладные расходы	Тенге				47773				
		Сметная прибыль	Тенге				38730				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				522862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					66353			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				380113				
		Материалы	Тенге				196391				
		Всего заработная плата	Тенге					182957			
		Накладные расходы	Тенге				131728				
		Сметная прибыль	Тенге				40947				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				552788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					182957			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1075650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					249310			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1075650
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				242325				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14535			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6985			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						559615		
		- Накладные расходы	Тенге							179501	
		- Сметная прибыль	Тенге							79677	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 - Электроосвещение и электрооборудование

РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение

		Кабельные изделия и трубы										
104	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах** *НР - 72%; СП - 8%*	м	4212,75	354,80 322,81	2,53 0,11	1494684 1359918	10658 463	124108	979464 197915	2672063
106	С1243-107-0501 243-107-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	10,99	406276,00 –	– –	4464973 –	– –	4464973	– 357198	4822171
107	С1243-107-0502 243-107-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	2,8175	588168,00 –	– –	1657163 –	– –	1657163	– 132573	1789736
114	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм** *СП - 8%*	м	4212	55,00 –	– –	231660 –	– –	231660	– 18533	250193
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				7848480 1359918	10658 463	6477904 –	979464 706219	9534163
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7848480				
		Материалы	Тенге				124108				
		Всего заработная плата	Тенге					1360381			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6353796				
		Накладные расходы	Тенге				979464				
		Сметная прибыль	Тенге				706219				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9534163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1360381			647
		Сметная заработная плата	Тенге				9534163				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								647
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1360381			
		Сметная заработная плата	Тенге								9534163
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					1359918				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					10658			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					463			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						6477904		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							979464	
		- Накладные расходы	Тенге							706219	
		- Сметная прибыль	Тенге								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1 - Тепловые сети

РАЗДЕЛ 1. Трубопроводы на отопление и вентиляцию (Т1, Т2)

1	Е11-240101-0204 1124-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	км трубопровода	0,095	2108231,73 1267643,52	812651,94 237390,32	200282 120426	77202 22552	2654	102944 24258	327484
2	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм *СП - 8%*	м	190	4372,00 –	– –	830680 –	– –	830680	– 66454	897134
3	Е11-240101-0203 1124-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	км трубопровода	0,105	1865722,77 1107691,20	741684,22 233230,20	195901 116308	77877 24489	1716	101374 23782	321057
4	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм *СП - 8%*	м	210	3181,00 –	– –	668010 –	– –	668010	– 53441	721451
5	С1241-112-0139 241-112-0139 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм *СП - 8%*	шт.	14	1431,00 –	– –	20034 –	– –	20034	– 1603	21637
6	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм *СП - 8%*	шт.	10	2604,00 –	– –	26040 –	– –	26040	– 2083	28123
7	Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями КО-88 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	63,35	323,89 29,73	2,46 0,48	20518 1883	155 30	18480	1378 1752	23647
8	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ изоляции	3,5205	73219,67 42641,64	1869,90 913,89	257770 150120	6583 3217	101067	110403 29454	397627
9	С1234-301-0221 234-301-0221 РСНБ РК 2022	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/$м^3$ диаметром 108 мм *СП - 8%*	м	209	3148,00 –	– –	657932 –	– –	657932	– 52635	710567
10	С1234-301-0219 234-301-0219 РСНБ РК 2022	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/$м^3$ диаметром 89 мм *СП - 8%*	м	231	2788,00 –	– –	644028 –	– –	644028	– 51522	695550

11	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	113,6	1112,73 632,45	23,97 10,62	126406 71846	2723 1206	51837	52598 14320	193324
12	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный,марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 $м^2$	0,26128	552642,00 –	– –	144394 –	– –	144394	– 11552	155946
13	С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие *СП - 8%*	т	0,15768	1044650,00 –	– –	164720 –	– –	164720	– 13178	177898
14	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные *СП - 8%*	т	0,0112	1044650,00 –	– –	11700 –	– –	11700	– 936	12636
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3968415 460583	164540 51494	3343292 –	368697 346970	4684081
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3968415				
		Материалы	Тенге				175753				
		Всего заработная плата	Тенге					512077			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3167538				
		Накладные расходы	Тенге				368697				
		Сметная прибыль	Тенге				346970				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4684082				227
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					512077			
		Сметная заработная плата	Тенге				4684082				227
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					512077			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы на гор.водоснабжение (Т3, Т4)									
15	Е11-240101-0201 1124-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	км трубопровода	0,105	1795814,39 1067411,52	715307,22 227457,54	188561 112078	75107 23883	1376	97892 22916	309369
16	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм *СП - 8%*	м	106,05	4068,00 –	– –	431411 –	– –	431411	– 34513	465924
17	С1241-101-0404 241-101-0404 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм *СП - 8%*	м	106,05	2305,00 –	– –	244445 –	– –	244445	– 19556	264001
18	С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие *СП - 8%*	т	0,04394	1044650,00 –	– –	45902 –	– –	45902	– 3672	49574

19	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2022	**Опоры неподвижные** *СП - 8%*	т	0,0028	1044650,00 –	– –	2925 –	– –	2925	– 234	3159
20	Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями КО-88** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	17	323,89 29,73	2,46 0,48	5506 505	42 8	4959	370 470	6346
21	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ изоляции	1,0395	73219,67 42641,64	1869,90 913,89	76112 44326	1944 950	29842	32599 8697	117408
22	С1234-301-0213 234-301-0213 РСНБ РК 2022	**Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/$м^3$ диаметром 57 мм** *СП - 8%*	м	115,5	2187,00 –	– –	252599 –	– –	252599	– 20208	272807
23	С1234-301-0106 234-301-0106 РСНБ РК 2022	**Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/$м^3$ диаметром 32 мм** *СП - 8%*	м	115,5	869,00 –	– –	100370 –	– –	100370	– 8030	108400
24	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	40	1112,73 632,45	23,97 10,62	44509 25298	959 425	18252	18520 5042	68072
25	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный,марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%*	1000 $м^2$	0,092	552642,00 –	– –	50843 –	– –	50843	– 4067	54910
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1443183 182207	78052 25266	1182924 –	149381 127405	1719970
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1443183				
		Материалы	Тенге				54428				
		Всего заработная плата	Тенге					207473			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1128495				
		Накладные расходы	Тенге				149381				
		Сметная прибыль	Тенге				127405				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1719969				90
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					207473			
		Сметная заработная плата	Тенге				1719969				90
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					207473			
		Сметная заработная плата	Тенге								135842133
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								135 842 133,00
		Итого по акту без оборудование	Тенге								-
		Оборудование	Тенге								1 630 105,60
		Временные здания сооружения 1,2%	Тенге								

		Итого	Тенге										137 472 238,60
		Зимние удорожания 0,7%	Тенге										962 305,67
		Итого	Тенге										138 434 544,27
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге										2 768 690,89
		Итого	Тенге										141 203 235,15
		в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,079	Тенге										152 358 290,73
		Итого с пониж. Коэф. К=0,9800000025939	Тенге										149 311 125,31
		НДС 12%	Тенге										17 917 335,04
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге										**167 228 460,35**

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауская городская поликлиника №7" Управления здравоохранения Атырауской области.

Танбаева Г.А.

Подрядчик:
ТОО "МФС Мунайкұрылыс"

Даулетбаев С.Р.

Технический надзор:

ТОО "Engineering Services"
Эксперт Таразбай Б.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Инвестиционная Консалтинговая группа "Cosmos Art"
Эксперт Атамбаев И.Б.