Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауская городская поликлиника №7" Управления здравоохранения Атырауской области.

Подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мұнайқұрылыс"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здании Атырауской городской поликлиники №7 расположенной по адресу: Атырауская область,г.Атырау проспект Бейбарыс строение №39»

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

Код	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование		код	Наименование		код	
		№85	28.03.2024 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здании Атырауской городской поликлиники №7 расположенной по адресу: Атырауская область,г.Атырау проспект Бейбарыс строение №39»	237 256 850,22	62 525 348,10							7 503 041,77	70 028 389,87

Подрядчик:

ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Директор_____**Даулетбаев С.Т.**

Технический надзор:
ТОО "Engineering Services"

_____**Таразбай Б.Т.**

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауская городская поликлиника №7" Управления здравоохранения Атырауской области.

Директор_____**Танбаева Г.А.**

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауская городская поликлиника №7" Управления здравоохранения Атырауской области.

Подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мұнайқұрылыс"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здании Атырауской городской поликлиники №7 расположенной по адресу: Атырауская область,г.Атырау проспект Бейбарыс строение №39»

Договор №85 от 28.03.2024г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за сентябрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1 - Демонтажные работы										
		РАЗДЕЛ 1. АС часть										
		Полы БЛОК А										
		Тип Л /1этаж/										
4	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	$м^2$	62,258		197,75	4,33	12312	269	--	8788	22788
		НР - 22% СП - 8%				193,42	2,64	12042	164		1688	
5	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	61,274		64,02	--	3923	--	--	2824	7287
		НР - 22% СП - 8%				64,02	--	3923	--		540	
		Тип К /1этаж/										
6	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	89,628		1465,51	47,96	131351	4299	--	93363	242690
		НР - 22% СП - 8%				1417,55	29,22	127052	2619		17977	
7	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	93,888		242,50	--	22768	--	--	16393	42294
		НР - 22% СП - 8%				242,50	--	22768	--		3133	
		Тип Кг /1этаж/										
8	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамогранитных плиток.Разборка покрытия	$м^2$	63,104		1465,51	47,96	92480	3027	--	65734	170870
		НР - 22% СП - 8%				1417,55	29,22	89453	1844		12657	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	47,476	242,50	–	11513	–	–	8289	21387
		НР - 72% СП - 8%			242,50	–	11513	–		1584	
		Тип Л /2этаж/									
10	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	$м^2$	54,602	197,75	4,33	10798	236	–	7708	19986
		НР - 72% СП - 8%			193,42	2,64	10561	144		1480	
11	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	59,774	64,02	–	3827	–	–	2755	7109
		НР - 72% СП - 8%			64,02	–	3827	–		527	
		Тип К /2этаж/									
12	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	159,62	1465,51	47,96	233925	7655	–	166271	432211
		НР - 72% СП - 8%			1417,55	29,22	226269	4664		32015	
13	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	133,632	242,50	–	32406	–	–	23332	60197
		НР - 72% СП - 8%			242,50	–	32406	–		4459	
		Тип Л /3этаж/									
14	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	$м^2$	106,938	197,75	4,33	21147	463	–	15095	39141
		НР - 72% СП - 8%			193,42	2,64	20684	282		2899	
15	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	60,378	64,02	–	3865	–	–	2783	7180
		НР - 72% СП - 8%			64,02	–	3865	–		532	
		Тип К /3этаж/									
16	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	107,284	1465,51	47,96	157226	5146	–	111755	290498
		НР - 72% СП - 8%			1417,55	29,22	152080	3135		21518	
17	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	127,63	242,50	–	30950	–	–	22284	57493
		НР - 72% СП - 8%			242,50	–	30950	–		4259	
		Тип К /тех.этаж/									
18	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	20,612	1465,51	47,96	30207	988	–	21471	55812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72% СП - 8%			1417,55	29,22	29219	602		4134	
19	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	23,12	242,50	--	5607	--	--	4037	10415
		НР - 72% СП - 8%			242,50	--	5607	--		772	
		Ведомость объемов работ									
41	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Очистка вручную	$м^2$	892,572	302,27	--	269798	--	--	194250	501171
		НР - 72% СП - 8%			302,27	--	269798	--		37122	
42	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка	$м^2$ облицовки	677,86	1378,77	92,65	934613	62804	--	650576	1712003
		НР - 72% СП - 8%			1286,12	46,86	871809	31765		126814	
43	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Очистка вручную	$м^2$	412,789	302,27	--	124774	--	--	89835	231777
		НР - 72% СП - 8%			302,27	--	124774	--		17168	
44	Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Демонтаж подвесных потолков. Разборка	$м^2$ облицовки	208,598	207,91	9,69	43370	2022	--	30499	79779
		НР - 72% СП - 8%			198,22	4,85	41348	1012		5910	
46	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	40	394,83	--	15793	--	--	11371	29337
		НР - 72% СП - 8%			394,83	--	15793	--		2173	
47	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка	$м^2$ облицовки	104	1378,77	92,65	143392	9635	--	99814	262662
		НР - 72% СП - 8%			1286,12	46,86	133756	4873		19456	
48	Е12-030101-0102 1203-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой оштукатуренной обшивки	$м^2$ стен	21	949,14	172,02	19932	3612	--	12907	35466
		НР - 72% СП - 8%			777,12	76,53	16320	1607		2627	
50	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	2,217	42863,76	7852,22	95029	17408	--	62092	169691
		НР - 72% СП - 8%			35011,54	3887,39	77621	8618		12570	
		Альбом АС лист лист 17									
52	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Очистка щетками	$м^2$	12,21	676,79	--	8264	--	--	5950	15351
		НР - 72% СП - 8%			676,79	--	8264	--		1137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2459270**	**117564**	**–**	**1730176**	**4524595**
							2341702	**61329**	**–**	**335151**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2459270**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2403031**			
		Накладные расходы	Тенге				**1730176**				
		Сметная прибыль	Тенге				**335151**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4524597**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1407**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2403031**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4524597**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1407**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2403031**			
		РАЗДЕЛ 3. ОВ									
58	**Е12-150103-0401 1215-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж**	**шт.**	**1,4**	**11542,71**	**24,98**	**16160**	**35**	**–**	**11625**	**30008**
		НР - 22%, СП - 8%			**11517,73**	**15,22**	**16125**	**21**		**2223**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**16160**	**35**	**–**	**11625**	**30008**
							16125	**21**	**–**	**2223**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16160**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16146**			
		Накладные расходы	Тенге				**11625**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2223**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**30008**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16146**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**30008**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16146**			
		РАЗДЕЛ 4. ТС									
59	**Е12-160101-1503 1216-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	**м трубопровода**	**40**	**880,40**	**162,24**	**35216**	**6489**	**242**	**22584**	**62424**
		НР - 22%, СП - 8%			**712,12**	**72,03**	**28485**	**2881**		**4624**	
60	**Е12-160101-1501 1216-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	**м трубопровода**	**21**	**598,69**	**141,01**	**12572**	**2961**	**67**	**7819**	**22022**
		НР - 22%, СП - 8%			**454,46**	**62,68**	**9544**	**1316**		**1631**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**47788**	**9450**	**309**	**30403**	**84446**
							38029	**4197**	**–**	**6255**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**47788**				
	Материалы		Тенге				**310**				
	Всего заработная плата		Тенге					**42226**			
		Накладные расходы	Тенге				**30403**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6255**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**84446**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					42226			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				84446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					42226			
		РАЗДЕЛ 5. ВК									
61	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=0,4	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм. Демонтаж**	м трубопровода	6	578,11	0,88	3469	5	--	2495	6441
		НР - 72% СП - 8%			577,23	0,33	3463	2		477	
62	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=0,4	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм. Демонтаж**	м трубопровода	26	555,67	2,16	14447	57	--	10376	26809
		НР - 72% СП - 8%			553,51	0,75	14391	20		1986	
63	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы диаметром до 32 мм.Разборка**	м трубопроводов	15	708,66	6,20	10630	93	518	7236	19295
		НР - 72% СП - 8%			667,93	2,03	10019	30		1429	
64	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Умывальники и раковины.Демонтаж**	прибор	2,4	1049,45	8,66	2519	21	--	1808	4673
		НР - 72% СП - 8%			1040,79	5,27	2498	13		346	
65	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Унитазы и писсуары.Демонтаж**	прибор	2,4	1304,87	9,66	3132	23	--	2248	5811
		НР - 72% СП - 8%			1295,21	5,88	3109	14		430	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				34197	199	518	24163	63029
							33480	79	--	4668	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16281				
	Материалы		Тенге				518				
	Всего заработная плата		Тенге					15683			
		Накладные расходы	Тенге				11292				
		Сметная прибыль	Тенге				2205				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				29778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					15683			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				17916				
	Всего заработная плата		Тенге					17876			
		Накладные расходы	Тенге				12871				
		Сметная прибыль	Тенге				2463				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				33250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					17876			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				63028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					33559			
		РАЗДЕЛ 6. ЭОМ									
66	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=0,4	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм.Установка на стене**	шт.	1,6	4610,58	1588,31	7377	2542	–	4268	12577
		НР - 72%, СП - 8%			3022,27	682,92	4836	1093		932	
67	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель.Демонтаж**	м	2700	164,03	0,33	442881	891	–	318627	822420
		НР - 72%, СП - 8%			163,70	0,20	441990	540		60912	
68	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Выключатели и розетки.Демонтаж**	шт.	80	99,17	–	7934	–	–	5712	14738
		НР - 72%, СП - 8%			99,17	–	7934	–		1092	
69	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Светильники с лампами накаливания.Демонтаж**	шт.	200	108,33	1,00	21666	200	–	15544	40186
		НР - 72%, СП - 8%			107,33	0,61	21466	122		2976	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				479858	3633	–	344151	889921
							476226	1755	–	65912	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7377				
	Всего заработная плата		Тенге					5929			
		Накладные расходы	Тенге				4268				
		Сметная прибыль	Тенге				932				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				12577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					5929			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				472481				
	Всего заработная плата		Тенге					472052			
		Накладные расходы	Тенге				339883				
		Сметная прибыль	Тенге				64980				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				877344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								294
		Сметная заработная плата	Тенге					472052			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				889921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								296
		Сметная заработная плата	Тенге					477981			
		РАЗДЕЛ 7. ПС									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель.Демонтаж	м	420	164,03	0,33	68893	139	–	49564	127932
		НР - 72% СН - 8%			163,70	0,20	68754	84		9475	
71	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,3	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Демонтаж оборудования	шт.	76,9	1940,40	1,02	149217	78	–	107379	277124
		НР - 72% СН - 8%			1939,38	–	149138	–		20528	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				218110	217	–	156943	405056
							217892	84	–	30003	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				149217				
	Всего заработная плата		Тенге					149138			
		Накладные расходы	Тенге				107379				
		Сметная прибыль	Тенге				20528				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				277124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					149138			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				68893				
	Всего заработная плата		Тенге					68838			
		Накладные расходы	Тенге				49564				
		Сметная прибыль	Тенге				9475				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				127932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					68838			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				405056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					217976			
		РАЗДЕЛ 8. ВН									
72	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель.Демонтаж	м	175	164,03	0,33	28705	58	–	20652	53305
		НР - 72% СН - 8%			163,70	0,20	28647	35		3948	
73	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,3	Камеры видеонаблюдения на кронштейне.Монтаж	камера	5	3545,46	4,91	17727	25	–	12746	32911
		НР - 72% СН - 8%			3540,55	–	17703	–		2438	
74	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=0,4	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 900х600х500 мм.Демонтаж	шт.	0,5	3277,00	1262,15	1639	631	–	928	2773
		НР - 72% СН - 8%			2014,85	563,80	1007	282		205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	83,0687239	1163,00	–	96609	–		–	104338
		СН - 8%			–	–	–	–		7729	
76	С3412-101-0110 412-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	830,687239	74,00	–	61471	–		–	66389
		СН - 8%			–	–	–	–		4918	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				206151	714	–	34326	259716
							47357	317	–	19238	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				19366				
	Всего заработная плата		Тенге					18992			
		Накладные расходы	Тенге				13674				
		Сметная прибыль	Тенге				2643				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				35683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					18992			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				186785				
	Всего заработная плата		Тенге					28682			
	Транспортные расходы		Тенге				158080				
		Накладные расходы	Тенге				20652				
		Сметная прибыль	Тенге				16595				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				224032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					28682			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				259715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					47674			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6256771
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3170811				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					131812			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					67782			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						828		
		- Перевозка грузов	Тенге				158080				
		- Накладные расходы	Тенге							2331787	
		- Сметная прибыль	Тенге							463450	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 - Архитектурно-строительная часть

РАЗДЕЛ 2. Кровля

Блок Б

124	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Кровли скатные из наплавляемых материалов.Устройство в три слоя	$м^2$ кровли	396	2259,96	44,79	894944	17737	663684	157826	1136991
		НР - 72%, СП - 8%			539,20	14,34	213523	5679		84221	
127	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	396	336,08	25,05	133088	9919	55243	50945	198757
		НР - 72%, СП - 8%			171,53	7,15	67926	2831		14723	
129	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	58,08	2423,90	29,51	140780	1714	4865	96974	256774
		НР - 72%, СП - 8%			2310,63	8,34	134201	484		19020	
131	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	9,6	2374,70	157,85	22797	1516	5594	12210	37807
		НР - 72%, СП - 8%			1634,09	132,38	15687	1271		2801	
132	Е12-030101-2502 1203-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 25х25 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами	м	6	2908,99	5,46	17454	33	15456	1424	20388
		НР - 72%, СП - 8%			327,47	2,12	1965	13		1510	
133	Е11-120101-0408 1112-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	66	3786,39	49,11	249902	3241	174529	52692	326802
		НР - 72%, СП - 8%			1092,91	15,94	72132	1052		24207	
134	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	33,258	5933,13	29,51	197324	981	119496	55530	273082
		НР - 72%, СП - 8%			2310,63	8,34	76847	277		20228	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1656289	35141	1038867	427601	2250601
							582281	11607	–	166710	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1656289				
	Материалы		Тенге				1038865				
	Всего заработная плата		Тенге					593888			
		Накладные расходы	Тенге				427601				
		Сметная прибыль	Тенге				166710				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2250600				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
	Сметная заработная плата	Тенге					593888			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2250600				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
	Сметная заработная плата	Тенге					593888			

РАЗДЕЛ 3. Фасад

139	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой линеарным панелям и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	343	4358,06	23,90	1494815	8198	75035	1017763	2713583
		НР - 22% СП - 8%			4115,40	5,77	1411582	1979		201005	
141	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	26	48924,00	–	1272024	–	1272024	–	1373786
		СП - 8%			–	–	–	–		101762	
142	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Фасады вентилируемые.Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	$м^2$ поверхности облицовки	327	295,04	0,43	96478	141	72659	17099	122664
		НР - 22% СП - 8%			72,41	0,22	23678	72		9087	
143	С1261-105-0703 261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	337	120,00	–	40440	–	40440	–	43675
		СП - 8%			–	–	–	–		3235	
144	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ.Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	327	1523,90	91,32	498315	29862	123596	259056	817961
		НР - 22% СП - 8%			1054,61	45,70	344857	14944		60590	
145	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепежный кронштейн ККУ 150х80	шт	1015	328,45	–	333377	–	333377	–	360051
		СП - 8%			–	–	–	–		26674	
146	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепежный профиль Г-образный КПГ 60х44х3000	шт	173	2089,37	–	361461	–	361461	–	390378
		СП - 8%			–	–	–	–		28917	
147	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Саморез 4,8х28 премиум цветной	шт	2208	36,11	–	79731	–	79731	–	86112
		СП - 8%			–	–	–	–		6381	
148	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Саморез 4,2х16 с прессшайбой сос сверлом цветной	шт	3968	10,32	–	40950	–	40950	–	44243
		СП - 8%			–	–	–	–		3293	
149	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Анкер фасадный премиум металл профиль 10х100	шт	1012	348,23	–	352409	–	352409	–	380603
		СП - 8%			–	–	–	–		28194	

150	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Рust 0,08x1,25	шт	173	611,33	–	105760	–	105760	–	114221
		СП - 8%			–	–	–	–		8461	
151	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Заклепка 3,2x8 цветная комбинированная	шт	674	12,04	–	8115	–	8115	–	8762
		СП - 8%			–	–	–	–		647	
152	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	планка угла наружного 50x50x 3000	шт	6	4475,37	–	26852	–	26852	–	29000
		СП - 8%			–	–	–	–		2148	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4710727	38201	2892409	1293918	6485039
							1780117	16995	–	480394	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1308655				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1308655				
		Сметная прибыль	Тенге				104715				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1413370				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3402072				
	Материалы		Тенге				271290				
	Всего заработная плата		Тенге					1797112			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1312464				
		Накладные расходы	Тенге				1293918				
		Сметная прибыль	Тенге				375679				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5071669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								866
		Сметная заработная плата	Тенге					1797112			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6485039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								866
		Сметная заработная плата	Тенге					1797112			
		РАЗДЕЛ 4. Полы									
		БЛОК А.3-этаж									
		Тип К									
188	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	226,82	3245,76	145,81	736203	33072	130900	424460	1253516
		НР - 72% , СП - 8%			2522,84	76,26	572231	17297		92853	
189	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	231,3564	3313,00	–	766484	–	766484	–	827803
		СП - 8%			–	–	–	–		61319	
190	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	247,59	691,41	3,57	171186	884	12924	113631	307603
		НР - 72% , СП - 8%			635,64	1,79	157378	443		22786	
191	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	19,8072	3313,00	–	65621	–	65621	–	70871
		СП - 8%			–	–	–	–		5250	
		Тип КГ									

192	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м² покрытия	315,71	3245,76	145,81	1024719	46034	182199	590804	1744765
		НР - 22%, СП - 8%			2522,84	76,26	796486	24076		129242	
193	С1233-202-0203 233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м²	322,0242	7738,00	–	2491823	–	2491823	–	2691169
		СП - 8%			–	–	–	–		199346	
194	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	344,25	4260,00	24,18	1466505	8324	1262633	143287	1738576
		НР - 22%, СП - 8%			568,04	10,06	195548	3463		128784	
		Лестничная площадка									
195	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки	103,06	1495,17	54,59	154092	5626	75449	54917	225729
		НР - 22%, СП - 8%			708,49	31,60	73017	3257		16720	
196	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменении толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	103,06	-401,52	-18,54	-41381	-1911	-37665	-2075	-46932
		НР - 22%, СП - 8%			-17,51	-10,45	-1805	-1077		-3476	
197	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м² покрытия	103,06	3245,76	145,81	334508	15027	59477	192861	569559
		НР - 22%, СП - 8%			2522,84	76,26	260004	7859		42190	
198	С1233-202-0203 233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м²	105,1212	7738,00	–	813428	–	813428	–	878502
		СП - 8%			–	–	–	–		65074	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7983188	107056	5823273	1517885	10261161
							2052859	55318	–	760088	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7983188				
	Материалы		Тенге				1685917				
	Всего заработная плата		Тенге					2108177			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4137356				
		Накладные расходы	Тенге				1517885				
		Сметная прибыль	Тенге				760088				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10261161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1049
		Сметная заработная плата	Тенге					2108177			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10261161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1049
		Сметная заработная плата	Тенге					2108177			

РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы Блок А

Стены 2-этаж

307	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	62	6709,85	31,27	416011	1939	181548	168102	630842
		НР - 72% СП - 8%			3750,38	15,34	232524	951		46729	
		Потолки 3-этаж,тех.этаж									
311	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит.Устройство	м²	346,91	3019,60	304,23	1047529	105540	–	716966	1905656
		НР - 72% СП - 8%			2715,37	155,07	941989	53795		141161	
312	С1232-401-0101 232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м²	346,91	4122,00	–	1429963	–	1429963	–	1544360
		СП - 8%			–	–	–	–		114397	
313	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	822,31	1514,43	8,57	1245331	7047	345708	644675	2041204
		НР - 72% СП - 8%			1085,45	3,41	892576	2804		151198	
		Стены 3-этаж,тех.этаж									
315	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	204,09	1120,08	8,57	228597	1749	85801	102055	357104
		НР - 72% СП - 8%			691,10	3,41	141047	696		26452	
318	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	264,37	6709,85	31,27	1773883	8266	774129	716792	2689928
		НР - 72% СП - 8%			3750,38	15,34	991488	4055		199253	
		Низ стен и перегородок 3-этаж									
319	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	496,64	1120,08	8,57	556277	4257	208792	248345	868991
		НР - 72% СП - 8%			691,10	3,41	343228	1694		64370	
321	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	19,2	6709,85	31,27	128829	601	56221	52057	195357
		НР - 72% СП - 8%			3750,38	15,34	72007	295		14471	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6826420	129399	3082162	2648992	10233442
							3614859	64290	–	758031	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6826420				
	Материалы		Тенге				1652197				
	Всего заработная плата		Тенге					3679149			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1429963				
		Накладные расходы	Тенге				2648992				
		Сметная прибыль	Тенге				758031				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10233443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1734
		Сметная заработная плата	Тенге					3679149			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10233443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1734
		Сметная заработная плата	Тенге					3679149			
		РАЗДЕЛ 7. Проемы									
		Окна									
362	Е12-030101-2021 1203-0101-2021 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены, оконные, дверные и балконные блоки. Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд насухо	м стыка	1229	349,59	6,78	429646	8332	193568	166972	644352
		ЗР - 72% СП - 8%			185,31	3,39	227746	4166		47734	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				429646	8332	193568	166972	644352
							227746	4166	–	47734	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				429646				
	Материалы		Тенге				193568				
	Всего заработная плата		Тенге					231912			
		Накладные расходы	Тенге				166972				
		Сметная прибыль	Тенге				47734				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				644352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					231912			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				644352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					231912			
		РАЗДЕЛ 8. Теплотрасса									
		Плиты перекрытия									
401	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство	$м^3$ сборных конструкций	36,82	19829,02	4168,90	730105	153499	293228	246882	1055146
		НР - 72% СП - 8%			7696,30	1616,35	283378	59514		78159	
402	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	36,82	126189,00	–	4646279	–	4646279	–	5017981
		СП - 8%			–	–	–	–		371702	
		Монолитный участок 1,2									
403	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	$м^3$	0,23	42887,65	2815,52	9864	648	8365	732	11444
		НР - 72% СП - 8%			3700,14	721,23	851	166		848	
404	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0263	428134,00	–	11260	–	11260	–	12161
		СП - 8%			–	–	–	–		901	

405	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки	378	1391,84	43,67	526116	16507	276731	174553	756722
		НР - 72%, СН - 8%			616,08	25,28	232878	9556		56054	
406	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	378	395,53	14,83	149510	5606	138147	6418	168402
		НР - 72%, СН - 8%			15,23	8,36	5757	3160		12474	
407	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м² поверхности	378	3236,38	7,36	1223352	2782	1136223	61278	1387400
		НР - 72%, СН - 8%			223,14	2,01	84347	760		102771	
408	С1235-102-0101 235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м²	378	441,00	–	166698	–	166698	–	180034
		СН - 8%			–	–	–	–		13336	
409	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	134	2129,99	126,28	285419	16922	78090	147310	467348
		НР - 72%, СН - 8%			1420,95	105,90	190407	14191		34619	
410	Е11-460303-0103 1146-0303-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены и перегородки железобетонные.Заделка отверстий,гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м³ заделки	0,8	295697,63	2130,72	236558	1705	122209	81716	343736
		НР - 72%, СН - 8%			140805,54	1062,08	112644	850		25462	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7985161	197669	6877230	718889	9400374
							910262	88197	–	696326	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				7985161				
Материалы			Тенге				2052994				
Всего заработная плата			Тенге					998459			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4824237				
		Накладные расходы	Тенге				718889				
		Сметная прибыль	Тенге				696326				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				9400376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								512
		Сметная заработная плата	Тенге					998459			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				9400376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								512
		Сметная заработная плата	Тенге					998459			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								39274971
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9168124				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					515798			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					240573			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19907506		
		- Накладные расходы	Тенге							6774257	
		- Сметная прибыль	Тенге							2909283	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 - Электроосвещение и электрооборудование

РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение

Кабельные изделия и трубы

104	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	9829,75	354,80	2,53	3487595	24869	289584	2285417	6234814
		НР - 72% СН - 85%			322,81	0,11	3173142	1081		461802	
105	С1243-202-103 243-202-0103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5	км	0,06	454821,00	–	27289	–	27289	–	29472
		СН - 8%			–	–	–	–		2183	
106	С1243-107-0501 243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	5,2	406276,00	–	2112635	–	2112635	–	2281646
		СН - 8%			–	–	–	–		169011	
108	С1243-107-0903 243-107-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,035	1542892,00	–	54001	–	54001	–	58321
		СН - 8%			–	–	–	–		4320	
109	С1243-107-0905 243-107-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,04	3906128,00	–	156245	–	156245	–	168745
		СН - 8%			–	–	–	–		12500	
110	С1243-107-0902 243-107-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,03	1006815,00	–	30204	–	30204	–	32620
		СН - 8%			–	–	–	–		2416	
111	С1243-111-1017 243-111-1017 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х35 (мк)-0,66	км	0,015	1948301,00	–	29225	–	29225	–	31563
		СН - 8%			–	–	–	–		2338	
112	С1243-111-1018 243-111-1018 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х50 (мк)-0,66	км	0,015	2650516,00	–	39758	–	39758	–	42939
		СН - 8%			–	–	–	–		3181	
113	С1243-112-1010 243-112-1010 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х95 (ок)-0,66	км	0,04	2633838,00	–	105354	–	105354	–	113782

		СП - 8%			—	—	—	—		8428	
114	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	9685,5	55,00	—	532703	—	532703	—	575319
		СП - 8%			—	—	—	—		42616	
115	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	80	79,00	—	6320	—	6320	—	6826
		СП - 8%			—	—	—	—		506	
116	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	40	65,00	—	2600	—	2600	—	2808
		СП - 8%			—	—	—	—		208	
117	С1241-207-0305 241-207-0305 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	30	99,00	—	2970	—	2970	—	3208
		СП - 8%			—	—	—	—		238	
118	С1241-207-0306 241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	45	143,00	—	6435	—	6435	—	6950
		СП - 8%			—	—	—	—		515	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				6593334	24869	3395323	2285417	9589013
							3173142	1081	—	710262	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6593334				
	Материалы		Тенге				289584				
	Всего заработная плата		Тенге					3174223			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3105739				
		Накладные расходы	Тенге				2285417				
		Сметная прибыль	Тенге				710262				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9589013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1510
		Сметная заработная плата	Тенге					3174223			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9589013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1510
		Сметная заработная плата	Тенге					3174223			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9589013
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3173142				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24869			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1081			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3395323		
		- Накладные расходы	Тенге							2285417	
		- Сметная прибыль	Тенге							710262	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1 - Тепловые сети

РАЗДЕЛ 1. Трубопроводы на отопление и вентиляцию (Т1, Т2)

1	Е11-240101-0204 1124-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,095	2108231,73	812651,94	200282	77202	2654	102944	327484
		НР - 72% СП - 8%			1267643,52	237390,32	120426	22552		24258	
3	Е11-240101-0203 1124-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,105	1865722,77	741684,22	195901	77877	1716	101374	321057
		НР - 72% СП - 8%			1107691,20	233230,20	116308	24489		23782	
7	Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями КО-88	$м^2$	63,35	323,89	2,46	20518	155	18480	1378	23647
		НР - 72% СП - 8%			29,73	0,48	1883	30		1752	
8	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	$м^3$ изоляции	3,5205	73219,67	1869,90	257770	6583	101067	110403	397627
		НР - 72% СП - 8%			42641,64	913,89	150120	3217		29454	
11	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	113,6	1112,73	23,97	126406	2723	51837	52598	193324
		НР - 72% СП - 8%			632,45	10,62	71846	1206		14320	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				800877	164540	175754	368697	1263139
							460583	51494	–	93566	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				800877				
	Материалы		Тенге				175753				
	Всего заработная плата		Тенге					512077			
		Накладные расходы	Тенге				368697				
		Сметная прибыль	Тенге				93566				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1263140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227
		Сметная заработная плата	Тенге					512077			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1263140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227
		Сметная заработная плата	Тенге					512077			

РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы на гор.водоснабжение (Т3, Т4)

15	Е11-240101-0201 1124-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,105	1795814,39	715307,22	188561	75107	1376	97892	309369
		НР - 72% СП - 8%			1067411,52	227457,54	112078	23883		22916	
20	Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями КО-88	$м^2$	17	323,89	2,46	5506	42	4959	370	6346
		НР - 72% СП - 8%			29,73	0,48	505	8		470	

21	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	$м^3$ изоляции	1,0395	73219,67	1869,90	76112	1944	29842	32599	117408
		НР - 72% СП - 8%			42641,64	913,89	44326	950		8697	
24	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	40	1112,73	23,97	44509	959	18252	18520	68072
		НР - 72% СП - 8%			632,45	10,62	25298	425		5042	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				314688	78052	54429	149381	501195
							182207	25266	–	37125	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				314688				
	Материалы		Тенге				54428				
	Всего заработная плата		Тенге					207473			
		Накладные расходы	Тенге				149381				
		Сметная прибыль	Тенге				37125				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				501194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					207473			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				501194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					207473			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1764334
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				642790				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					242592			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					76760			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						230181		
		- Накладные расходы	Тенге							518078	
		- Сметная прибыль	Тенге							130691	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								56 885 089,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16154867				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					915071			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					386196			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23533838		
		- Перевозка грузов	Тенге				158080				
		- Накладные расходы	Тенге							11909539	
		- Сметная прибыль	Тенге							4213686	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								56 885 089,00
		Итого по акту без оборудование	Тенге								56 885 089,00
		Оборудование	Тенге								
		Временные здания сооружения 1,2%	Тенге								682 621,07
		Итого	Тенге								57 567 710,07
		Зимние удорожания 0,7%	Тенге								402 973,97
		Итого	Тенге								57 970 684,04
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								1 159 413,68
		Итого									59 130 097,72
		в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,079	Тенге								63 801 375,44

		Итого с пониж. Коэф. К=0,9800000025939	Тенге									62 525 348,10
		НДС 12%	Тенге									7 503 041,77
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									**70 028 389,87**

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауская городская поликлиника №7" Управления здравоохранения Атырауской области.
_____ Танбаева Г.А.

Подрядчик:
ТОО "МФС Мұнайқұрылыс"
_____ Даулетбаев С.Р.

Технический надзор:
ТОО "Engineering Services"
Эксперт _____ Таразбай Б.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Инвестиционная Консалтинговая группа "Cosmos Art"
Эксперт _____ Атамбаев И.Б.