Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауская городская поликлиника №7" Управления здравоохранения Атырауской области.

Подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мұнайқұрылыс"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здании Атырауской городской поликлиники №7 расположенной по адресу: Атырауская область,г.Атырау проспект Бейбарыс строение №39»

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2024 года

Код	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование		код	Наименование		код	
		№85	28.03.2024 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	**Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге**								**в т.ч. НДС**	**Всего к оплате**
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	**в отчетном месяце (за октябрь) без НДС**	**Строительно-монтажные работы по смете**	**из них**		**стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете**	**дополнительные затраты**			
				в отчетном месяце	**по монтажу оборудования**		**на приобретение материалов**	**другие дополнительные расходы**		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
«Капитальный ремонт здании Атырауской городской поликлиники №7 расположенной по адресу: Атырауская область,г.Атырау проспект Бейбарыс строение №39»	**399 513 718,76**	**144 872 204,05**							**17 384 664,49**	**162 256 868,54**

Подрядчик:

ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Директор _____ **Даулетбаев С.Р.**

Технический надзор:
ТОО "Engineering Services"

_____ **Таразбай Б.Т.**

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауская городская поликлиника №7" Управления здравоохранения Атырауской области.

Директор_____**Танбаева Г.А.**

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауская городская поликлиника №7" Управления здравоохранения Атырауской области.

Подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мұнайқұрылыс"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здании Атырауской городской поликлиники №7 расположенной по адресу: Атырауская область,г.Атырау проспект Бейбарыс строение №39»

Договор №85 от 28.03.2024г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

за октябрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1 - Демонтажные работы										
		РАЗДЕЛ 2. ГП										
54	**Е12-180101-2003 1218-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06**	**Покрытия из тротуарных плит. Разборка с помощью молотков отбойных**	**м²**	**519**		**226,06**	**134,53**	**117325**	**69821**	**–**	**65804**	**197780**
		НР - 72%; СП - 8%				**91,53**	**84,57**	**47504**	**43892**		**14651**	
55	**Е12-200401-0102 1220-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка**	**м**	**527**		**1872,33**	**459,94**	**986718**	**242389**	**–**	**622382**	**1737830**
		НР - 72%; СП - 8%				**1412,39**	**227,88**	**744330**	**120093**		**128730**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1104043**	**312210**	**–**	**688186**	**1935610**
								791834	**163985**	**–**	**143381**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1104043**				
	Всего заработная плата		Тенге						**955819**			
		Накладные расходы	Тенге					**688186**				
		Сметная прибыль	Тенге					**143381**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1935610**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**478**
		Сметная заработная плата	Тенге						**955819**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1935610**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**478**
		Сметная заработная плата	Тенге						**955819**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1935610**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**791834**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**312210**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**163985**			
		- Накладные расходы	Тенге								**688186**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**143381**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 - Архитектурно-строительная часть

РАЗДЕЛ 3. Фасад

139	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой линеарным панелям и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	1801	4358,06	23,90	7848866	43044	393987	5343999	14248287
		НР - 72%; СП - 8%			4115,40	5,77	7411835	10392		1055422	
141	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	138	48924,00	--	6751512	--	6751512	--	7291633
		СП - 8%			--	--	--	--		540121	
142	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Фасады вентилируемые.Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	$м^2$ поверхности облицовки	1718	295,04	0,43	506879	739	381740	89834	644456
		НР - 72%; СП - 8%			72,41	0,22	124400	378		47743	
143	С1261-105-0703 261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	1769	120,00	--	212280	--	212280	--	229262
		СП - 8%			--	--	--	--		16982	
144	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ.Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	3763	1523,90	91,32	5734436	343637	1422302	2981124	9412806
		НР - 72%; СП - 8%			1054,61	45,70	3968497	171969		697246	
145	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепежный кронштейн ККУ 150х80	шт	5327	328,45	--	1749653	--	1749653	--	1889647
		СП - 8%			--	--	--	--		139994	
146	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепежный профиль Г-образный КПГ 60х44х3000	шт	910	2089,37	--	1901327	--	1901327	--	2053434
		СП - 8%			--	--	--	--		152107	
147	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Саморез 4,8х28 премиум цветной	шт	11592	36,11	--	418587	--	418587	--	452088
		СП - 8%			--	--	--	--		33501	
148	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Саморез 4,2х16 с прессшайбой сос сверлом цветной	шт	20832	10,32	--	214986	--	214986	--	232277
		СП - 8%			--	--	--	--		17291	
149	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Анкер фасадный премиум металл профиль 10х100	шт	5313	348,23	--	1850146	--	1850146	--	1998166
		СП - 8%			--	--	--	--		148020	
150	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Руст 0,08х1,25	шт	908	611,33	--	555088	--	555088	--	599498
		СП - 8%			--	--	--	--		44410	
151	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Заклепка 3,2х8 цветная комбинированная	шт	3536	12,04	--	42573	--	42573	--	45968

		СП - 8%			–	–	–	–		3395	
152	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	планка угла наружного 50х50х 3000	шт	33	4475,37	–	147687	–	147687	–	159502
		СП - 8%			–	–	–	–		11815	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27934020	387420	16041868	8414957	39257024
							11504732	182739	–	2908047	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6880047				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6880047				
		Сметная прибыль	Тенге				550533				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7430580				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21053973				
	Материалы		Тенге				2198028				
	Всего заработная плата		Тенге					11687471			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6963792				
		Накладные расходы	Тенге				8414957				
		Сметная прибыль	Тенге				2357514				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31826444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5681
		Сметная заработная плата	Тенге					11687471			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				39257024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5681
		Сметная заработная плата	Тенге					11687471			
		РАЗДЕЛ 4. Полы									
		БЛОК А.1-этаж									
		Тип К									
156	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м² покрытия	325,03	3245,76	145,81	1054969	47393	187577	608245	1796271
		НР - 72%; СП - 8%			2522,84	76,26	819999	24787		133058	
157	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	331,5306	3313,00	–	1098361	–	1098361	–	1186230
		СП - 8%			–	–	–	–		87869	
158	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	382,76	691,41	3,57	264644	1366	19980	175668	475537
		НР - 72%; СП - 8%			635,64	1,79	243298	685		35225	
159	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	30,6208	3313,00	–	101447	–	101447	–	109563
		СП - 8%			–	–	–	–		8116	
		Тип КГ									
160	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м² покрытия	379,89	3245,76	145,81	1233032	55391	219239	710907	2099455
		НР - 72%; СП - 8%			2522,84	76,26	958402	28970		155516	

161	С1233-202-0203 233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	387,4878	7738,00	--	2998381	--	2998381	--	3238251
		СП - 8%			--	--	--	--		239870	
162	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	404,89	4260,00	24,18	1724831	9790	1485047	168527	2044828
		НР - 72%; СП - 8%			568,04	10,06	229994	4073		151469	
		Лестничная площадка									
163	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	85,224	1495,17	54,59	127424	4652	62392	45412	186663
		НР - 72%; СП - 8%			708,49	31,60	60380	2693		13827	
164	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	85,224	-401,52	-18,54	-34219	-1580	-31147	-1716	-38809
		НР - 72%; СП - 8%			-17,51	-10,45	-1492	-891		-2875	
165	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	85,224	3245,76	145,81	276617	12426	49184	159484	470989
		НР - 72%; СП - 8%			2522,84	76,26	215007	6499		34888	
166	С1233-202-0203 233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	86,92848	7738,00	--	672653	--	672653	--	726465
		СП - 8%			--	--	--	--		53812	
		БЛОК А.2-этаж									
		Тип К									
172	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	274,62	3245,76	145,81	891351	40043	158486	513910	1517682
		НР - 72%; СП - 8%			2522,84	76,26	692822	20943		112421	
173	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	280,1124	3313,00	--	928012	--	928012	--	1002253
		СП - 8%			--	--	--	--		74241	
174	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	297,77	691,41	3,57	205881	1063	15543	136662	369946
		НР - 72%; СП - 8%			635,64	1,79	189275	533		27404	
175	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	23,8216	3313,00	--	78921	--	78921	--	85235
		СП - 8%			--	--	--	--		6314	
		Тип КГ									

176	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство НР - 72%; СП - 8%	м² покрытия	316,54	3245,76 2522,84	145,81 76,26	1027413 798580	46154 24139	182679	592357 129582	1749352
177	С1233-202-0203 233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм СП - 8%	м²	322,8708	7738,00 --	-- --	2498374 --	-- --	2498374	-- 199870	2698244
178	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные.Устройство НР - 72%; СП - 8%	м	344,25	4260,00 568,04	24,18 10,06	1466505 195548	8324 3463	1262633	143287 128784	1738576
		Лестничная площадка									
179	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство НР - 72%; СП - 8%	м² стяжки	82,448	1495,17 708,49	54,59 31,60	123274 58414	4500 2605	60360	43933 13376	180584
180	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 72%; СП - 8%	м² стяжки	82,448	-401,52 -17,51	-18,54 -10,45	-33105 -1444	-1529 -862	-30132	-1660 -2781	-37546
181	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство НР - 72%; СП - 8%	м² покрытия	82,448	3245,76 2522,84	145,81 76,26	267606 208003	12021 6287	47582	154289 33752	455647
182	С1233-202-0203 233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм СП - 8%	м²	84,09696	7738,00 --	-- --	650742 --	-- --	650742	-- 52059	702801
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17623114 4666786	240014 123924	12716314 --	3449305 1685797	22758217
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17623114				
	Материалы		Тенге				3689422				
	Всего заработная плата		Тенге					4790710			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9026891				
		Накладные расходы	Тенге				3449305				
		Сметная прибыль	Тенге				1685797				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22758216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2373
		Сметная заработная плата	Тенге					4790710			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				22758216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2373
		Сметная заработная плата	Тенге					4790710			
		РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы Блок А									
		Потолки 1-этаж									

283	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит.Устройство	м²	341,59	3019,60	304,23	1031465	103922	--	705971	1876432
		НР - 72%; СП - 8%			2715,37	155,07	927543	52970		138996	
284	С1232-401-0101 232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м²	341,59	4122,00	--	1408034	--	1408034	--	1520677
		СП - 8%			--	--	--	--		112643	
		Стены 1-этаж									
289	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	573	1120,08	8,57	641806	4911	240895	286529	1002601
		НР - 72%; СП - 8%			691,10	3,41	396000	1954		74267	
292	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	66,31	2871,69	166,84	190422	11063	49368	100175	313845
		НР - 72%; СП - 8%			1960,36	137,85	129991	9141		23248	
293	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	34,31	1120,08	8,57	38430	294	14424	17157	60034
		НР - 72%; СП - 8%			691,10	3,41	23712	117		4447	
295	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	678,41	6709,85	31,27	4552029	21214	1986520	1839387	6902726
		НР - 72%; СП - 8%			3750,38	15,34	2544295	10407		511311	
		Низ стен и перегородок 1-этаж									
296	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	698,66	1120,08	8,57	782555	5987	293724	349365	1222473
		НР - 72%; СП - 8%			691,10	3,41	482844	2382		90553	
298	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	19,2	6709,85	31,27	128829	601	56221	52057	195357
		НР - 72%; СП - 8%			3750,38	15,34	72007	295		14471	
		Потолки 2-этаж									
299	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит.Устройство	м²	350,89	3019,60	304,23	1059547	106752	--	725191	1927519
		НР - 72%; СП - 8%			2715,37	155,07	952796	54413		142781	
300	С1232-401-0101 232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м²	350,89	4122,00	--	1446369	--	1446369	--	1562078

		СП - 8%			--	--	--	--		115709	
301	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	645,24	1514,43	8,57	977171	5529	271266	505855	1601667
		НР - 72%; СП - 8%			1085,45	3,41	700376	2200		118640	
		Стены 2-этаж									
303	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	508,28	1120,08	8,57	569314	4356	213686	254165	889358
		НР - 72%; СП - 8%			691,10	3,41	351272	1733		65878	
307	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	432,62	6709,85	31,27	2902815	13528	1266798	1172971	4401848
		НР - 72%; СП - 8%			3750,38	15,34	1622489	6636		326061	
		Низ стен и перегородок 2-этаж									
308	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	562,47	1120,08	8,57	630011	4820	236468	281263	984176
		НР - 72%; СП - 8%			691,10	3,41	388723	1918		72902	
310	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	27,2	6709,85	31,27	182508	850	79648	73748	276756
		НР - 72%; СП - 8%			3750,38	15,34	102010	417		20500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				16541305	283827	7563421	6363834	24737547
							8694058	144583	--	1832407	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16541305				
	Материалы		Тенге				4709015				
	Всего заработная плата		Тенге					8838641			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2854403				
		Накладные расходы	Тенге				6363834				
		Сметная прибыль	Тенге				1832407				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24737546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4209
		Сметная заработная плата	Тенге					8838641			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				24737546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4209
		Сметная заработная плата	Тенге					8838641			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								86752786
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				24865576				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					911261			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					451246			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						36321598		
		- Накладные расходы	Тенге							18228096	
		- Сметная прибыль	Тенге							6426251	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 - Вентиляция

РАЗДЕЛ 1. Вентиляция Блок А

		П-1									
2	С1246-403-0240 246-403-0240 РСНБ РК 2022	Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 3 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3	комплект	1	498650,00	--	498650	--	498650	--	538542
		СП - 8%			--	--	--	--		39892	
3	С1246-301-0105 246-301-0105 РСНБ РК 2022	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N42	шт.	5	6628,00	--	33140	--	33140	--	35791
		СП - 8%			--	--	--	--		2651	
4	С1246-305-0210 246-305-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 6,3	шт.	1	16545,00	--	16545	--	16545	--	17869
		СП - 8%			--	--	--	--		1324	
5	С1246-305-0310 246-305-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 6,3	шт.	1	24166,00	--	24166	--	24166	--	26099
		СП - 8%			--	--	--	--		1933	
		П-2									
7	С1246-403-0240 246-403-0240 РСНБ РК 2022	Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 3 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3	комплект	1	498650,00	--	498650	--	498650	--	538542
		СП - 8%			--	--	--	--		39892	
8	С1246-301-0105 246-301-0105 РСНБ РК 2022	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N42	шт.	5	6628,00	--	33140	--	33140	--	35791
		СП - 8%			--	--	--	--		2651	
9	С1246-305-0210 246-305-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 6,3	шт.	1	16545,00	--	16545	--	16545	--	17869
		СП - 8%			--	--	--	--		1324	
10	С1246-305-0310 246-305-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 6,3	шт.	1	24166,00	--	24166	--	24166	--	26099
		СП - 8%			--	--	--	--		1933	
		П-3									
12	С1246-403-0211 246-403-0211 РСНБ РК 2022	Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15	комплект	1	181826,00	--	181826	--	181826	--	196372
		СП - 8%			--	--	--	--		14546	
13	С1246-301-0102 246-301-0102 РСНБ РК 2022	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N39	шт.	5	4358,00	--	21790	--	21790	--	23533
		СП - 8%			--	--	--	--		1743	
14	С1246-305-0204 246-305-0204 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 3,15	шт.	1	9883,00	--	9883	--	9883	--	10674
		СП - 8%			--	--	--	--		791	
15	С1246-305-0304 246-305-0304 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 3,15	шт.	1	10711,00	--	10711	--	10711	--	11568
		СП - 8%			--	--	--	--		857	
		П-4									
17	С1246-403-0222 246-403-0222 РСНБ РК 2022	Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4,0	комплект	1	191295,00	--	191295	--	191295	--	206599
		СП - 8%			--	--	--	--		15304	
18	С1246-301-0103 246-301-0103 РСНБ РК 2022	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N40	шт.	5	2732,00	--	13660	--	13660	--	14753
		СП - 8%			--	--	--	--		1093	

19	С1246-305-0206 246-305-0206 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 4 СП - 8%	шт.	1	12542,00 --	-- --	12542 --	-- --	12542	-- 1003	13545
20	С1246-305-0306 246-305-0306 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 4 СП - 8%	шт.	1	13455,00 --	-- --	13455 --	-- --	13455	-- 1076	14531
		В-22									
22	С1246-403-0203 246-403-0203 РСНБ РК 2022	Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5 СП - 8%	комплект	1	158798,00 --	-- --	158798 --	-- --	158798	-- 12704	171502
23	С1246-301-0103 246-301-0103 РСНБ РК 2022	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N40 СП - 8%	шт.	5	2732,00 --	-- --	13660 --	-- --	13660	-- 1093	14753
24	С1246-305-0202 246-305-0202 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2,5 СП - 8%	шт.	1	8454,00 --	-- --	8454 --	-- --	8454	-- 676	9130
25	С1246-305-0302 246-305-0302 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2,5 СП - 8%	шт.	1	8597,00 --	-- --	8597 --	-- --	8597	-- 688	9285
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1789673 --	-- --	1789673 --	-- 143174	1932847
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1789673				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1789673				
		Сметная прибыль	Тенге				143174				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1932847				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1932847				

РАЗДЕЛ 2. Вентиляция Блок Б

		П-1									
27	С1246-403-0240 246-403-0240 РСНБ РК 2022	Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 3 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3 СП - 8%	комплект	1	498650,00 --	-- --	498650 --	-- --	498650	-- 39892	538542
28	С1246-301-0105 246-301-0105 РСНБ РК 2022	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N42 СП - 8%	шт.	5	6628,00 --	-- --	33140 --	-- --	33140	-- 2651	35791
29	С1246-305-0210 246-305-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 6,3 СП - 8%	шт.	1	16545,00 --	-- --	16545 --	-- --	16545	-- 1324	17869
30	С1246-305-0310 246-305-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 6,3 СП - 8%	шт.	1	24166,00 --	-- --	24166 --	-- --	24166	-- 1933	26099
		П-2									
32	С1246-403-0240 246-403-0240 РСНБ РК 2022	Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 3 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3 СП - 8%	комплект	1	498650,00 --	-- --	498650 --	-- --	498650	-- 39892	538542
33	С1246-301-0105 246-301-0105 РСНБ РК 2022	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N42 СП - 8%	шт.	5	6628,00 --	-- --	33140 --	-- --	33140	-- 2651	35791

34	С1246-305-0210 246-305-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 6,3	шт.	1	16545,00	--	16545	--	16545	--	17869
		СП - 8%			--	--	--	--		1324	
35	С1246-305-0310 246-305-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 6,3	шт.	1	24166,00	--	24166	--	24166	--	26099
		СП - 8%			--	--	--	--		1933	
		П-3									
37	С1246-403-0211 246-403-0211 РСНБ РК 2022	Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15	комплект	1	181826,00	--	181826	--	181826	--	196372
		СП - 8%			--	--	--	--		14546	
38	С1246-301-0102 246-301-0102 РСНБ РК 2022	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N39	шт.	5	4358,00	--	21790	--	21790	--	23533
		СП - 8%			--	--	--	--		1743	
39	С1246-305-0204 246-305-0204 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 3,15	шт.	1	9883,00	--	9883	--	9883	--	10674
		СП - 8%			--	--	--	--		791	
40	С1246-305-0204 246-305-0204 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 3,15	шт.	1	9883,00	--	9883	--	9883	--	10674
		СП - 8%			--	--	--	--		791	
		П-4									
42	С1246-403-0222 246-403-0222 РСНБ РК 2022	Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4,0	комплект	1	191295,00	--	191295	--	191295	--	206599
		СП - 8%			--	--	--	--		15304	
43	С1246-301-0103 246-301-0103 РСНБ РК 2022	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N40	шт.	5	2732,00	--	13660	--	13660	--	14753
		СП - 8%			--	--	--	--		1093	
44	С1246-305-0206 246-305-0206 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 4	шт.	1	12542,00	--	12542	--	12542	--	13545
		СП - 8%			--	--	--	--		1003	
45	С1246-305-0306 246-305-0306 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 4	шт.	1	13455,00	--	13455	--	13455	--	14531
		СП - 8%			--	--	--	--		1076	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1599336	--	1599336	--	1727283
							--	--	--	127947	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1599336				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1599336				
		Сметная прибыль	Тенге				127947				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1727283				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1727283				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								3660130
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3389009		
		- Сметная прибыль	Тенге							271121	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 - Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1. Блок А

Водопровод В1

1	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	47	1081,00	–	50807	–	50807	–	54872
		СП - 8%			–	–	–	–		4065	
2	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	23	1329,00	–	30567	–	30567	–	33012
		СП - 8%			–	–	–	–		2445	
3	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	1765,00	–	3530	–	3530	–	3812
		СП - 8%			–	–	–	–		282	
4	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	2512,83	18,28	45231	329	120	32245	83674
		НР - 72%; СП - 8%			2487,89	0,17	44782	3		6198	
5	С1241-205-1201 241-205-1201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	59,4	292,00	–	17345	–	17345	–	18733
		СП - 8%			–	–	–	–		1388	
6	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	24	2274,60	35,21	54590	845	34508	14106	74192
		НР - 72%; СП - 8%			801,55	14,75	19237	354		5496	
7	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	9	2845,08	35,21	25606	317	18075	5290	33367
		НР - 72%; СП - 8%			801,55	14,75	7214	133		2472	
8	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	120	8,00	–	960	–	960	–	1037
		СП - 8%			–	–	–	–		77	
9	С1241-209-0101 241-209-0101 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	11	1279,00	–	14069	–	14069	–	15195
		СП - 8%			–	–	–	–		1126	

10	С1241-208-0101 241-208-0101 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	6	1201,00	–	7206	–	7206	–	7782
		СП - 8%			–	–	–	–		576	
13	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17	708,00	–	12036	–	12036	–	12999
		СП - 8%			–	–	–	–		963	
15	С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	88	247,00	–	21736	–	21736	–	23475
		СП - 8%			–	–	–	–		1739	
16	С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	33	330,00	–	10890	–	10890	–	11761
		СП - 8%			–	–	–	–		871	
		Водопровод Т3, Т4									
17	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	47	1081,00	–	50807	–	50807	–	54872
		СП - 8%			–	–	–	–		4065	
18	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	23	1329,00	–	30567	–	30567	–	33012
		СП - 8%			–	–	–	–		2445	
19	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	2512,83	18,28	45231	329	120	32245	83674
		НР - 72%; СП - 8%			2487,89	0,17	44782	3		6198	
20	С1241-205-1201 241-205-1201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	59,4	292,00	–	17345	–	17345	–	18733
		СП - 8%			–	–	–	–		1388	
21	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	24	2274,60	35,21	54590	845	34508	14106	74192
		НР - 72%; СП - 8%			801,55	14,75	19237	354		5496	
22	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	120	8,00	–	960	–	960	–	1037
		СП - 8%			–	–	–	–		77	

23	С1241-209-0101 241-209-0101 РСНБ РК 2022	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм**	шт.	7	1279,00	–	8953	–	8953	–	9669
		СП - 8%			–	–	–	–		716	
24	С1241-208-0101 241-208-0101 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм**	шт.	13	1201,00	–	15613	–	15613	–	16862
		СП - 8%			–	–	–	–		1249	
28	С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм**	м	88	247,00	–	21736	–	21736	–	23475
		СП - 8%			–	–	–	–		1739	
29	С1242-304-0603 242-304-0603 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25**	шт.	2	6772,00	–	13544	–	13544	–	14628
		СП - 8%			–	–	–	–		1084	
30	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	23	708,00	–	16284	–	16284	–	17587
		СП - 8%			–	–	–	–		1303	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**570203**	**2665**	**432286**	**97992**	**721652**
							135252	**847**	**--**	**53458**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**344955**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**344955**				
		Сметная прибыль	Тенге				**27598**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**372553**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**225248**				
	Материалы		Тенге				**87331**				
	Всего заработная плата		Тенге					**136099**			
		Накладные расходы	Тенге				**97992**				
		Сметная прибыль	Тенге				**25860**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**349100**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**136099**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**721653**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**136099**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**721653**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**135252**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2665**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**847**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**432286**		
		- Накладные расходы	Тенге							**97992**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**53458**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 - Электроосвещение и электрооборудование

		Светильники									
88	**С1247-102-0111 247-102-0111 РСНБ РК 2022**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4030-1, мощность 30 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**314**	**18006,00**	**–**	**5653884**	**–**	**5653884**	**–**	**6106195**
		СН - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**452311**	
89	**С1247-102-0112 247-102-0112 РСНБ РК 2022**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**486**	**23596,00**	**–**	**11467656**	**–**	**11467656**	**–**	**12385068**
		СН - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**917412**	
90	**С1247-102-0108 247-102-0108 РСНБ РК 2022**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4030, мощность 30 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**73**	**17264,00**	**–**	**1260272**	**–**	**1260272**	**–**	**1361094**
		СН - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**100822**	
91	**С1247-102-0114 247-102-0114 РСНБ РК 2022**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**59**	**23754,00**	**–**	**1401486**	**–**	**1401486**	**–**	**1513605**
		СН - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**112119**	
92	**С1247-102-0132 247-102-0132 РСНБ РК 2022**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**90**	**17748,00**	**–**	**1597320**	**–**	**1597320**	**–**	**1725106**
		СН - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**127786**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**23091068**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**21380618**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**1710450**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 - Пожарная сигнализация

РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация

		Кабели и кабельные каналы									
22	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	600	149,44	1,26	89664	756	18468	50970	151884
		НР - 72%; СП - 8%			117,40	0,59	70440	354		11250	
23	С1243-305-0303 243-305-0303 СпрСЦ 01.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	км	0,119	145814,00	--	17352	--	17352	--	18740
		СП - 8%			--	--	--	--		1388	
24	С1243-305-0301 243-305-0301 СпрСЦ 01.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0,481	105729,00	--	50856	--	50856	--	54924
		СП - 8%			--	--	--	--		4068	
25	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5	176,91	2,53	885	13	168	511	1508
		НР - 72%; СП - 8%			140,87	1,18	704	6		112	
26	С1243-305-0304 243-305-0304 СпрСЦ 01.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	км	0,0017	266097,00	--	452	--	452	--	488
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
27	С1243-107-0301 243-107-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,0036	257126,00	--	926	--	926	--	1000
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
28	С1247-202-0101 247-202-0101 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	13	847,00	--	11011	--	11011	--	11892
		СП - 8%			--	--	--	--		881	
		Кабеленесущие системы и монтажные изделия									
29	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	83	473,76	4,29	39322	356	1718	26822	71436
		НР - 72%; СП - 8%			448,77	0,07	37248	6		5291	
30	С1243-907-0115 243-907-0115 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	м	83	1173,00	--	97359	--	97359	--	105148
		СП - 8%			--	--	--	--		7789	
31	С1243-907-5915 243-907-5915 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 100х60	шт.	83	313,00	--	25979	--	25979	--	28057
		СП - 8%			--	--	--	--		2078	
32	С1243-907-5911 243-907-5911 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 60х60	шт.	42	291,00	--	12222	--	12222	--	13200
		СП - 8%			--	--	--	--		978	
33	С1243-907-5815 243-907-5815 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 100х60	шт.	7	400,00	--	2800	--	2800	--	3024
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
34	С1243-907-5615 243-907-5615 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 100х60	шт.	4	378,00	--	1512	--	1512	--	1633
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
35	С1243-907-5515 243-907-5515 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 100х60	шт.	13	378,00	--	4914	--	4914	--	5307

		СП - 8%			--	--	--	--		393	
36	С1243-907-5515 243-907-5515 РСНБ РК 2022	**Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 100х60**	шт.	17	378,00	--	6426	--	6426	--	6940
		СП - 8%			--	--	--	--		514	
37	С1243-907-6015 243-907-6015 РСНБ РК 2022	**Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 100х60**	шт.	7	284,00	--	1988	--	1988	--	2147
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
38	С1243-907-0601 243-907-0601 РСНБ РК 2022	**Миниканал типа ТМС 15х17**	м	367	813,00	--	298371	--	298371	--	322241
		СП - 8%			--	--	--	--		23870	
39	С1243-907-5903 243-907-5903 РСНБ РК 2022	**Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 16х16**	шт.	367	44,00	--	16148	--	16148	--	17440
		СП - 8%			--	--	--	--		1292	
40	С1243-907-5503 243-907-5503 РСНБ РК 2022	**Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 16х16**	шт.	67	50,00	--	3350	--	3350	--	3618
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
41	С1243-907-6003 243-907-6003 РСНБ РК 2022	**Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 16х16**	шт.	17	44,00	--	748	--	748	--	808
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
42	С1243-907-5603 243-907-5603 РСНБ РК 2022	**Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 16х16**	шт.	50	50,00	--	2500	--	2500	--	2700
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				684785	1125	575268	78303	824135
							108392	366	--	61046	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				90549				
	Материалы		Тенге				18636				
	Всего заработная плата		Тенге					71504			
		Накладные расходы	Тенге				51481				
		Сметная прибыль	Тенге				11362				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				153392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					71504			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				594236				
	Материалы		Тенге				1718				
	Всего заработная плата		Тенге					37254			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				554914				
		Накладные расходы	Тенге				26822				
		Сметная прибыль	Тенге				49684				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				670742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					37254			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				824134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					108758			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								824134
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				108392				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1125			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					366			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						575268		
		- Накладные расходы	Тенге							78303	
		- Сметная прибыль	Тенге							61046	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6 - Видеонаблюдение

РАЗДЕЛ 1. Видеонаблюдение

10	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 прим.	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	588	176,91	2,53	104023	1488	19703	60141	177300
		НР - 72%; СП - 8%			140,87	1,18	82832	694		13136	
11	С1243-304-0131 243-304-0131 СпрСЦ 01.2023	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC	км	0,588	287898,00	–	169284	–	169284	–	182827
		СП - 8%			–	–	–	–		13543	
		Кабель каналы									
12	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	588	473,76	4,29	278571	2522	12172	190018	506074
		НР - 72%; СП - 8%			448,77	0,07	263877	41		37485	
13	С1243-907-1103 243-907-1103 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	558	1466,00	–	818028	–	818028	–	883470
		СП - 8%			–	–	–	–		65442	
14	С1243-907-5714 243-907-5714 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов,тройник/отвод размерами 100х40	шт.	33	352,00	–	11616	–	11616	–	12545
		СП - 8%			–	–	–	–		929	
15	С1243-907-5514 243-907-5514 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов,внешний угол размерами 100х40	шт.	33	352,00	–	11616	–	11616	–	12545
		СП - 8%			–	–	–	–		929	
16	С1243-907-5614 243-907-5614 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов,внутренний угол размерами 100х40	шт.	33	352,00	–	11616	–	11616	–	12545
		СП - 8%			–	–	–	–		929	
17	С1243-907-0606 243-907-0606 РСНБ РК 2022	Миниканал типа ТМС 50х20	м	4	1685,00	–	6740	–	6740	–	7279
		СП - 8%			–	–	–	–		539	
18	С1243-907-5907 243-907-5907 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов,соединитель на стык размерами 40х16	шт.	4	57,00	–	228	–	228	–	246
		СП - 8%			–	–	–	–		18	
19	С1243-907-0601 243-907-0601 РСНБ РК 2022	Миниканал типа ТМС 15х17	м	9	813,00	–	7317	–	7317	–	7902
		СП - 8%			–	–	–	–		585	
20	С1243-907-5903 243-907-5903 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов,соединитель на стык размерами 16х16	шт.	9	44,00	–	396	–	396	–	428
		СП - 8%			–	–	–	–		32	

21	С1243-907-5603 243-907-5603 РСНБ РК 2022	**Фасонная часть для кабель-каналов,внутренний угол размерами 16х16**	шт.	2	50,00	–	100	–	100	–	108
		СП - 8%			–	–	–	–		8	
22	С1243-907-5503 243-907-5503 РСНБ РК 2022	**Фасонная часть для кабель-каналов,внешний угол размерами 16х16**	шт.	2	50,00	–	100	–	100	–	108
		СП - 8%			–	–	–	–		8	
23	С1243-907-5703 243-907-5703 РСНБ РК 2022	**Фасонная часть для кабель-каналов,поворот на 90° размерами 16х16**	шт.	2	50,00	–	100	–	100	–	108
		СП - 8%			–	–	–	–		8	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1419735**	**4010**	**1069016**	**250159**	**1803485**
							346709	**735**	**–**	**133591**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**104023**				
	Материалы		Тенге				**19704**				
	Всего заработная плата		Тенге					**83526**			
		Накладные расходы	Тенге				**60141**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13136**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**177300**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**37**
		Сметная заработная плата	Тенге					**83526**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1315712**				
	Материалы		Тенге				**12172**				
	Всего заработная плата		Тенге					**263918**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1037141**				
		Накладные расходы	Тенге				**190018**				
		Сметная прибыль	Тенге				**120455**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1626185**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**130**
		Сметная заработная плата	Тенге					**263918**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1803485**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**167**
		Сметная заработная плата	Тенге					**347444**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1803485**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**346709**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4010**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**735**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1069017**		
		- Накладные расходы	Тенге							**250159**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**133591**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7 - Слаботочные сети

РАЗДЕЛ 1. Телефонизация

17	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 прим.	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	460	213,58	5,05	98247	2323	20323	55209	165734
		НР - 72%; СП - 8%			164,35	2,35	75601	1081		12277	
18	С1243-301-0241 243-301-0241 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 10х2х0,5-315	км	0,46	501682,00	--	230774	--	230774	--	249236
		СП - 8%			--	--	--	--		18462	
19	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 прим.	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	455	149,44	1,26	67995	573	14005	38652	115179
		НР - 72%; СП - 8%			117,40	0,59	53417	268		8531	
20	С1243-305-0101 243-305-0101 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,455	67792,00	--	30845	--	30845	--	33313
		СП - 8%			--	--	--	--		2468	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				427861	2896	295947	93861	563462
							129018	1349	--	41738	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				166242				
	Материалы		Тенге				34328				
	Всего заработная плата		Тенге					130367			
		Накладные расходы	Тенге				93861				
		Сметная прибыль	Тенге				20808				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				280911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					130367			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				261619				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				261619				
		Сметная прибыль	Тенге				20930				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				282549				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				563460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					130367			

РАЗДЕЛ 2. Локальная сеть

37	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 прим.	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	1465	176,91	2,53	259173	3707	49091	149840	441741
		НР - 72%; СП - 8%			140,87	1,18	206375	1729		32728	
38	С1243-304-0133 243-304-0133 СпрСЦ 01.2023	**Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4x2x0,52**	км	1,465	202291,00	–	296356	–	296356	–	320065
		СП - 8%			–	–	–	–		23709	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				555529	3707	345447	149840	761806
							206375	1729	–	56437	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				259173				
	Материалы		Тенге				49092				
	Всего заработная плата		Тенге					208104			
		Накладные расходы	Тенге				149840				
		Сметная прибыль	Тенге				32728				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				441741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					208104			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				296356				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				296356				
		Сметная прибыль	Тенге				23709				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				320065				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				761806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					208104			
		РАЗДЕЛ 3. Система экстренной связи для МГН									
55	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 прим.	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	93	149,44	1,26	13898	117	2863	7900	23542
		НР - 72%, СП - 8%			117,40	0,59	10918	55		1744	
56	С1243-303-0412 243-303-0412 РСНБ РК 2022	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи,марки КСПВ 4х0,5**	км	0,09579	94708,00	–	9072	–	9072	–	9798
		СП - 8%			–	–	–	–		726	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				22970	117	11935	7900	33340
							10918	55	–	2470	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				13898				
	Материалы		Тенге				2863				
	Всего заработная плата		Тенге					10973			
		Накладные расходы	Тенге				7900				
		Сметная прибыль	Тенге				1744				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				23542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					10973			

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9072				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9072				
		Сметная прибыль	Тенге				726				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9798				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				33340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					10973			
РАЗДЕЛ 4. Охранная сигнализация											
72	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 прим.	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	102	176,91	2,53	18045	258	3418	10433	30756
		НР - 72%; СП - 8%			140,87	1,18	14369	120		2279	
73	С1243-305-0302 243-305-0302 СпрСЦ 01.2023	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,5**	км	0,102	195945,00	–	19986	–	19986	–	21585
		СП - 8%			–	–	–	–		1599	
74	С1243-305-0304 243-305-0304 СпрСЦ 01.2023	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,75**	км	0,102	266097,00	–	27142	–	27142	–	29313
		СП - 8%			–	–	–	–		2171	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				65173	258	50546	10433	81654
							14369	120	–	6049	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				18045				
	Материалы		Тенге				3418				
	Всего заработная плата		Тенге					14489			
		Накладные расходы	Тенге				10433				
		Сметная прибыль	Тенге				2279				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				30757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					14489			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				47128				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47128				
		Сметная прибыль	Тенге				3770				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				50898				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				81655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					14489			
РАЗДЕЛ 5. Кабельные каналы											
76	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	м	140	473,76	4,29	66326	601	2897	45242	120493
		НР - 72%; СП - 8%			448,77	0,07	62828	10		8925	
77	С1243-907-1012 243-907-1012 РСНБ РК 2022	**Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 60 мм, шириной 200 мм**	м	140	2863,00	–	400820	–	400820	–	432886
		СП - 8%			–	–	–	–		32066	

78	С1243-907-2416 243-907-2416 РСНБ РК 2022	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 200 мм	шт.	23	360,00	–	8280	–	8280	–	8942
		СП - 8%			–	–	–	–		662	
79	С1243-907-1412 243-907-1412 РСНБ РК 2022	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 200 мм	шт.	40	4043,00	–	161720	–	161720	–	174658
		СП - 8%			–	–	–	–		12938	
80	С1243-907-1712 243-907-1712 РСНБ РК 2022	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 200 мм	шт.	20	5662,00	–	113240	–	113240	–	122299
		СП - 8%			–	–	–	–		9059	
81	С1243-907-1612 243-907-1612 РСНБ РК 2022	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 200 мм	шт.	20	7056,00	–	141120	–	141120	–	152410
		СП - 8%			–	–	–	–		11290	
82	С1243-907-0602 243-907-0602 РСНБ РК 2022	Миниканал типа ТМС 25х17	м	1665	962,00	–	1601730	–	1601730	–	1729868
		СП - 8%			–	–	–	–		128138	
83	С1243-907-5905 243-907-5905 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 25х16	шт.	832	52,00	–	43264	–	43264	–	46725
		СП - 8%			–	–	–	–		3461	
84	С1243-907-5505 243-907-5505 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 25х16	шт.	40	57,00	–	2280	–	2280	–	2462
		СП - 8%			–	–	–	–		182	
85	С1243-907-5605 243-907-5605 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 25х16	шт.	40	57,00	–	2280	–	2280	–	2462
		СП - 8%			–	–	–	–		182	
86	С1243-907-5805 243-907-5805 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 25х16	шт.	40	60,00	–	2400	–	2400	–	2592
		СП - 8%			–	–	–	–		192	
87	С1243-907-6005 243-907-6005 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 25х16	шт.	20	50,00	–	1000	–	1000	–	1080
		СП - 8%			–	–	–	–		80	
88	С1243-907-5605 243-907-5605 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 25х16	шт.	40	57,00	–	2280	–	2280	–	2462
		СП - 8%			–	–	–	–		182	
89	С1243-907-0601 243-907-0601 РСНБ РК 2022	Миниканал типа ТМС 15х17	м	33	813,00	–	26829	–	26829	–	28975
		СП - 8%			–	–	–	–		2146	
90	С1243-907-5903 243-907-5903 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 16х16	шт.	33	44,00	–	1452	–	1452	–	1568
		СП - 8%			–	–	–	–		116	
91	С1243-907-5503 243-907-5503 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 16х16	шт.	7	50,00	–	350	–	350	–	378

		СП - 8%			–	–	–	–		28	
92	С1243-907-5803 243-907-5803 РСНБ РК 2022	**Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 16х16**	шт.	7	50,00	–	350	–	350	–	378
		СП - 8%			–	–	–	–		28	
93	С1243-907-5603 243-907-5603 РСНБ РК 2022	**Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 16х16**	шт.	7	50,00	–	350	–	350	–	378
		СП - 8%			–	–	–	–		28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2576071	601	2512642	45242	2831016
							62828	10	–	209703	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2576071				
	Материалы		Тенге				2898				
	Всего заработная плата		Тенге					62838			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2509745				
		Накладные расходы	Тенге				45242				
		Сметная прибыль	Тенге				209703				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2831016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					62838			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2831016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					62838			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4271277
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				423508				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7579			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3263			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3216519		
		- Накладные расходы	Тенге							307276	
		- Сметная прибыль	Тенге							316397	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1 - Благоустройство

РАЗДЕЛ 1. Покрытие территории

ТИП 2(S=1355,4м^2)

11	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	67	14519,37	1678,91	972798	112487	842649	33292	1086577
		НР - 72%; СП - 8%			263,61	426,51	17662	28576		80487	
12	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м^2 покрытия	677	2307,46	221,56	1562150	149996	33836	1025201	2794337
		НР - 72%; СП - 8%			2035,92	67,31	1378318	45569		206986	
13	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м^2	677	4152,00	--	2810904	--	2810904	--	3035776
		СП - 8%			--	--	--	--		224872	
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	292	3700,02	50,35	1080406	14702	651876	302690	1493744
		НР - 72%; СП - 8%			1417,22	22,51	413828	6573		110648	
15	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м^3	4,67	66036,00	--	308388	--	308388	--	333059
		СП - 8%			--	--	--	--		24671	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6734646	277185	4647653	1361183	8743493
							1809808	80718	--	647664	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6734646				
	Материалы		Тенге				1528360				
	Всего заработная плата		Тенге					1890526			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3119292				
		Накладные расходы	Тенге				1361183				
		Сметная прибыль	Тенге				647664				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8743493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								929
		Сметная заработная плата	Тенге					1890526			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8743493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								929
		Сметная заработная плата	Тенге					1890526			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8743493
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1809808				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					277185			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					80718			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4647652		
		- Накладные расходы	Тенге							1361183	
		- Сметная прибыль	Тенге							647664	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								131 803 636,00
		Итого по акту без оборудование	Тенге								131 803 636,00
		Оборудование	Тенге								
		Временные здания сооружения 1,2%	Тенге								1 581 643,63

		Итого	Тенге									133 385 279,63
		Зимние удорожания 0,7%	Тенге									933 696,96
		Итого	Тенге									134 318 976,59
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									2 686 379,53
		Итого										137 005 356,12
		в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,079	Тенге									147 828 779,25
		Итого с пониж. Коэф. К=0,9800000025939	Тенге									144 872 204,05
		НДС 12%	Тенге									17 384 664,49
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									**162 256 868,54**

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауская городская поликлиника №7" Управления здравоохранения Атырауской области.

_____ Танбаева Г.А.

Подрядчик:
ТОО "МФС Мунайқұрылыс"

_____ Даулетбаев С.Р.

Технический надзор:

ТОО "Engineering Services"
Эксперт_____ Таразбай Б.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Инвестиционная Консалтинговая группа "Cosmos Art"
Эксперт _____ Атамбаев И.Б.