Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауская городская поликлиника №7" Управления здравоохранения Атырауской области.

Подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мұнайқұрылыс"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здании Атырауской городской поликлиники №7 расположенной по адресу: Атырауская область,г.Атырау проспект Бейбарыс строение №39»

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2024 года

Код	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование		код	
		№85	28.03.2024 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здании Атырауской городской поликлиники №7 расположенной по адресу: Атырауская область,г.Атырау проспект Бейбарыс строение №39»	570 644 756,42	152 795 569,34							18 335 468,32	171 131 037,66

Подрядчик:

ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Директор_____**Даулетбаев С.Р.**

Технический надзор:
ТОО "Engineering Services"

_____ **Таразбай Б.Т.**

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауская городская поликлиника №7" Управления здравоохранения Атырауской области.

Директор_____**Танбаева Г.А.**

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауская городская поликлиника №7" Управления здравоохранения Атырауской области.

Подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мұнайқұрылыс"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здании Атырауской городской поликлиники №7 расположенной по адресу: Атырауская область,г.Атырау проспект Бейбарыс строение №39»

Договор №85 от 28.03.2024г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4

за декабрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 - Архитектурно-строительная часть										
		РАЗДЕЛ 1. Тактильные плитки										
		Первый этаж Блок А										
1	Е11-110101-3802 1111-0101-3802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из плиток поливинилхлоридных.Устройство на клее КН-2**										
		НР - 72%; СП - 8%	м² покрытия	18		1698,85	10,75	30579	193	5879	17674	52113
						1361,49	2,24	24507	40		3860	
2	С1251-104-0107 251-104-0107 РСНБ РК 2022	**Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007**										
		СП - 8%	м²	18		13564,00	–	244152	–	244152	–	263684
						–	–	–	–		19532	
3	Е11-110101-3802 1111-0101-3802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее**										
		НР - 72%; СП - 8%	м² покрытия	3,6256		9239,71	10,75	33499	39	28524	3560	40024
						1361,49	2,24	4936	8		2965	
4	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	**Тактильная направляющая полоса**										
		СП - 8%	м	90,64		1155,60	–	104744	–	104744	–	113124
						–	–	–	–		8380	
5	Е11-150601-0303 1115-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по листовым материалам**										
		НР - 72%, СП - 8%	м² оклеиваемой поверхности	1,98		2015,28	1,00	3990	2	387	2594	7110
						1818,69	0,55	3601	1		527	
6	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	**Кнопка вызова**										
		СП - 8%	шт	4		5296,50	–	21186	–	21186	–	22881
						–	–	–	–		1695	
7	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	**Вход в помещение**										
		СП - 8%	шт	4		5296,50	–	21186	–	21186	–	22881
						–	–	–	–		1695	
8	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	**Выход из помещения**										
		СП - 8%	шт	4		5296,50	–	21186	–	21186	–	22881
						–	–	–	–		1695	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Туалет для инвалидов	шт	2	5296,50	–	10593	–	10593	–	11440
		СП - 8%			–	–	–	–		847	
10	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Тактильные наклейки на стеклянную дверь	шт	8	5296,50	–	42372	–	42372	–	45762
		СП - 8%			–	–	–	–		3390	
		Примечание									
11	Е11-170201-0104 1117-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Гарнитура туалетная: вешалки,подстаканники,поручни для ванн и тому подобное.Установка	шт.	10	782,50	0,20	7825	2	164	5514	14406
		НР - 72%; СП - 8%			765,87	–	7659	–		1067	
12	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Поручень для инвалидов прямой ППР-09.01.800	шт	2	27927,00	–	55854	–	55854	–	60322
		СП - 8%			–	–	–	–		4468	
13	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Поручень для инвалидов откидной ПО-06.01.800.100.250	шт	2	32742,00	–	65484	–	65484	–	70723
		СП - 8%			–	–	–	–		5239	
14	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Поручень для раковины верхний ПР-05.03.880.665.230.Н	шт	2	27927,00	–	55854	–	55854	–	60322
		СП - 8%			–	–	–	–		4468	
15	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Поручень для инвалидов настенный с бумагодержателем ПН-07.05.840.100.250	шт	2	32742,00	–	65484	–	65484	–	70723
		СП - 8%			–	–	–	–		5239	
16	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Универсальный крючок-держатель М10	шт	2	9630,00	–	19260	–	19260	–	20801
		СП - 8%			–	–	–	–		1541	
17	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Глухие.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	4,32	3836,65	28,52	16574	123	7547	6451	24867
		НР - 72%; СП - 8%			2061,14	12,75	8904	55		1842	
18	Ц13-030502-0103 1303-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей.Монтаж оборудования	подъемник	2	118043,30	12548,77	236087	25098	–	160305	428103
		НР - 72%; СП - 8%			105494,53	5828,36	210989	11657		31711	
19	Ц13-030502-0104 1303-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Вычитается позиция: Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей.Монтаж оборудования.Добавлять или уменьшать за каждую остановку перемещения,более или менее 2	остановка	2	-48654,54	-4189,26	-97309	-8379	–	-66828	-177268
		НР - 72%; СП - 8%			-44465,28	-1942,79	-88931	-3886		-13131	
20	516-201-0101 516-201-0101 РСНБ РК 2022	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П),грузоподъемность 225 кг,стандартный размер 800x1250 мм,внешние размеры подъемника 1250x1250 мм,скорость 0,15 м/с,высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009,СТ РК 2960-2017	комплект	2	2038168,00	–	4076336	–		–	4076336
					–	–	–	–	4076336	–	
		Второй этаж Блок А									
41	Е11-110101-3802 1111-0101-3802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток поливинилхлоридных.Устройство на клее КН-2	$м^2$ покрытия	16	1698,85	10,75	27182	172	5226	15710	46324
		НР - 72%; СП - 8%			1361,49	2,24	21784	36		3431	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С1251-104-0107 251-104-0107 РСНБ РК 2022	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007	$м^2$	16	13564,00	–	217024	–	217024	–	234386
		СП - 8%			–	–	–	–		17362	
43	Е11-110101-3802 1111-0101-3802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	3,744	9239,71	10,75	34593	40	29456	3676	41331
		НР - 72%; СП - 8%			1361,49	2,24	5097	8		3062	
44	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Тактильная направляющая полоса	м	93,6	1155,60	–	108164	–	108164	–	116817
		СП - 8%			–	–	–	–		8653	
45	Е11-150601-0303 1115-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по листовым материалам	$м^2$ оклеиваемой поверхности	1,08	2015,28	1,00	2177	1	212	1415	3879
		НР - 72%; СП - 8%			1818,69	0,55	1964	1		287	
46	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Кнопка вызова	шт	2	5296,50	–	10593	–	10593	–	11440
		СП - 8%			–	–	–	–		847	
47	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Вход в помещение	шт	2	5296,50	–	10593	–	10593	–	11440
		СП - 8%			–	–	–	–		847	
48	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Выход из помещения	шт	2	5296,50	–	10593	–	10593	–	11440
		СП - 8%			–	–	–	–		847	
49	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Туалет для инвалидов	шт	2	5296,50	–	10593	–	10593	–	11440
		СП - 8%			–	–	–	–		847	
50	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Тактильные наклейки на стеклянную дверь	шт	4	5296,50	–	21186	–	21186	–	22881
		СП - 8%			–	–	–	–		1695	
		Примечание									
51	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Глухие.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	210	3836,65	28,52	805697	5990	366868	313572	1208811
		НР - 72%; СП - 8%			2061,14	12,75	432839	2678		89542	
52	Е11-170201-0104 1117-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гарнитура туалетная: вешалки,подстаканники,поручни для ванн и тому подобное.Установка	шт.	10	782,50	0,20	7825	2	164	5514	14406
		НР - 72%; СП - 8%			765,87	–	7659	–		1067	
53	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Поручень для инвалидов прямой ППР-09.01.800	шт	2	27927,00	–	55854	–	55854	–	60322
		СП - 8%			–	–	–	–		4468	
54	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Поручень для инвалидов откидной ПО-06.01.800.100.250	шт	2	32742,00	–	65484	–	65484	–	70723
		СП - 8%			–	–	–	–		5239	
55	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Поручень для раковины верхний ПР-05.03.880.665.230.Н	шт	2	27927,00	–	55854	–	55854	–	60322
		СП - 8%			–	–	–	–		4468	
56	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Поручень для инвалидов настенный с бумагодержателем ПН-07.05.840.100.250	шт	2	32742,00	–	65484	–	65484	–	70723
		СП - 8%			–	–	–	–		5239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Универсальный крючок-держатель М10	шт	2	9630,00	–	19260	–	19260	–	20801
		СП - 8%			–	–	–	–		1541	
58	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Глухие.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м² стен (за вычетом проемов)	4,32	3836,65	28,52	16574	123	7547	6451	24867
		НР - 72%; СП - 8%			2061,14	12,75	8904	55		1842	
		Третий этаж Блок А									
76	Е11-110101-3802 1111-0101-3802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток поливинилхлоридных.Устройство на клее КН-2	м² покрытия	17	1698,85	10,75	28880	183	5552	16692	49218
		НР - 72%; СП - 8%			1361,49	2,24	23145	38		3646	
77	С1251-104-0107 251-104-0107 РСНБ РК 2022	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007	м²	17	13564,00	–	230588	–	230588	–	249035
		СП - 8%			–	–	–	–		18447	
78	Е11-110101-3802 1111-0101-3802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее	м² покрытия	3,456	9239,71	10,75	31932	37	27190	3393	38151
		НР - 72%; СП - 8%			1361,49	2,24	4705	8		2826	
79	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Тактильная направляющая полоса	м	86,4	1155,60	–	99844	–	99844	–	107832
		СП - 8%			–	–	–	–		7988	
80	Е11-150601-0303 1115-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по листовым материалам	м² оклеиваемой поверхности	1,08	2015,28	1,00	2177	1	212	1415	3879
		НР - 72%; СП - 8%			1818,69	0,55	1964	1		287	
81	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Кнопка вызова	шт	2	5296,50	–	10593	–	10593	–	11440
		СП - 8%			–	–	–	–		847	
82	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Вход в помещение	шт	2	5296,50	–	10593	–	10593	–	11440
		СП - 8%			–	–	–	–		847	
83	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Выход из помещения	шт	2	5296,50	–	10593	–	10593	–	11440
		СП - 8%			–	–	–	–		847	
84	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Туалет для инвалидов	шт	2	5296,50	–	10593	–	10593	–	11440
		СП - 8%			–	–	–	–		847	
85	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Тактильные наклейки на стеклянную дверь	шт	4	5296,50	–	21186	–	21186	–	22881
		СП - 8%			–	–	–	–		1695	
		Примечание									
86	Е11-170201-0104 1117-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Гарнитура туалетная: вешалки,подстаканники,поручни для ванн и тому подобное.Установка	шт.	10	782,50	0,20	7825	2	164	5514	14406
		НР - 72%; СП - 8%			765,87	–	7659	–		1067	
87	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Поручень для инвалидов прямой ППР-09.01.800	шт	2	27927,00	–	55854	–	55854	–	60322
		СП - 8%			–	–	–	–		4468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Поручень для инвалидов откидной ПО-06.01.800.100.250	шт	2	32742,00	–	65484	–	65484	–	70723
		СП - 8%			–	–	–	–		5239	
89	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Поручень для раковины верхний ПР-05.03.880.665.230.Н	шт	2	27927,00	–	55854	–	55854	–	60322
		СП - 8%			–	–	–	–		4468	
90	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Поручень для инвалидов настенный с бумагодержателем ПН-07.05.840.100.250	шт	2	32742,00	–	65484	–	65484	–	70723
		СП - 8%			–	–	–	–		5239	
91	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Универсальный крючок-держатель М10	шт	2	9630,00	–	19260	–	19260	–	20801
		СП - 8%			–	–	–	–		1541	
92	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Глухие.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	4,32	3836,65	28,52	16574	123	7547	6451	24867
		НР - 72%; СП - 8%			2061,14	12,75	8904	55		1842	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7322980	23752	2526602	509073	8132508
							696289	10755	4076336	300455	
	Стоимость оборудования		Тенге				4076336				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4076336				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				138778				
	Всего заработная плата		Тенге					129829			
		Накладные расходы	Тенге				93477				
		Сметная прибыль	Тенге				18580				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				250835				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					129829			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3084391				
	Материалы		Тенге				492145				
	Всего заработная плата		Тенге					554238			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2033963				
		Накладные расходы	Тенге				399054				
		Сметная прибыль	Тенге				278674				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3762119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								257
		Сметная заработная плата	Тенге					554238			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				23475				
	Материалы		Тенге				492				
	Всего заработная плата		Тенге					22977			
		Накладные расходы	Тенге				16542				
		Сметная прибыль	Тенге				3201				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				43218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					22977			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8132508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								326
		Сметная заработная плата	Тенге					707044			

		РАЗДЕЛ 2. Кровля									
		Пожарная лестница АС29/1-29/2									
135	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная.Устройство**	$м^3$	3,6	42436,25	2289,87	152771	8243	134858	8413	174079
		НР - 72%; СП - 8%			2686,07	559,75	9670	2015		12895	
136	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,00454	2348930,30	4761,47	10664	21	7340	2386	14094
		НР - 72%; СП - 8%			727567,33	2244,97	3303	10		1044	
137	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж**	т конструкций	1,79138	155232,93	50003,59	278081	89576	46082	127616	438153
		НР - 72%; СП - 8%			79504,77	19438,40	142423	34822		32456	
138	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы**	т	1,79138	1074856,00	–	1925476	–	1925476	–	2079514
		СП - 8%			–	–	–	–		154038	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2366992	97840	2113756	138415	2705840
							155396	36847	–	200433	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2088911				
	Материалы		Тенге				142196				
	Всего заработная плата		Тенге					14998			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1925476				
		Накладные расходы	Тенге				10799				
		Сметная прибыль	Тенге				167977				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2267687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					14998			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				278081				
	Материалы		Тенге				46082				
	Всего заработная плата		Тенге					177245			
		Накладные расходы	Тенге				127616				
		Сметная прибыль	Тенге				32456				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				438153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					177245			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2705840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					192243			
		РАЗДЕЛ 3. Фасад									
139	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой линеарным панелям и теплоизоляционным слоем с лесов**	$м^2$ поверхности облицовки	150	4358,06	23,90	653709	3585	32814	445086	1186698
		НР - 72%, СП - 8%			4115,40	5,77	617310	865		87903	
141	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	$м^3$	11	48924,00	–	538164	–	538164	–	581217
		СП - 8%			–	–	–	–		43053	

142	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Фасады вентилируемые.Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны** *НР - 72%, СП - 8%*	$м^2$ поверхности облицовки	143	295,04 72,41	0,43 0,22	42191 10355	61 31	31775	7477 3974	53642
143	С1261-105-0703 261-105-0703 РСНБ РК 2022	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$** *СП - 8%*	$м^2$	147	120,00 –	– –	17640 –	– –	17640	– 1411	19051
153	Е11-150109-202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя** *НР - 72%, СП - 8%*	$м^2$ поверхности облицовки	250	13853,19 7054,49	62,48 22,88	3463298 1763623	15620 5720	1684055	1273928 378978	5116203
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4715002 2391288	19266 6616	2304448 –	1726491 515319	6956811
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4715002				
	Материалы		Тенге				1748644				
	Всего заработная плата		Тенге					2397904			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				555804				
		Накладные расходы	Тенге				1726491				
		Сметная прибыль	Тенге				515319				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6956812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1072
		Сметная заработная плата	Тенге					2397904			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6956812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1072
		Сметная заработная плата	Тенге					2397904			
		РАЗДЕЛ 4. Полы									
		БЛОК А.1-этаж									
		Тип Л									
154	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из линолеума.Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	131,31	12036,58 532,95	85,57 38,59	1580523 69982	11236 5067	1499305	54035 130765	1765323
155	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3** *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	156,31	512,24 250,63	1,79 0,89	80068 39176	280 139	40612	28306 8671	117045
		Тип К									
156	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	100	3245,76 2522,84	145,81 76,26	324576 252284	14581 7626	57711	187135 40937	552648
157	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** *СП - 8%*	$м^2$	102	3313,00 –	– –	337926 –	– –	337926	– 27034	364960

158	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Плинтуса из плиток керамических.Устройство									
		НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов	100	691,41	3,57	69141	357	5220	45895	124239
					635,64	1,79	63564	179		9203	
159	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм									
		СП - 8%	$м^2$	8	3313,00	–	26504	–	26504	–	28624
					–	–	–	–		2120	
		Лестничная площадка									
163	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ стяжки	21,306	1495,17	54,59	31856	1163	15598	11353	46666
					708,49	31,60	15095	673		3457	
164	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ стяжки	21,306	-401,52	-18,54	-8555	-395	-7787	-429	-9703
					-17,51	-10,45	-373	-223		-719	
165	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	21,306	3245,76	145,81	69154	3107	12295	39871	117747
					2522,84	76,26	53752	1625		8722	
166	С1233-202-0203 233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм									
		СП - 8%	$м^2$	21,73212	7738,00	–	168163	–	168163	–	181616
					–	–	–	–		13453	
167	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Плинтуса керамогранитные.Устройство									
		НР - 72%; СП - 8%	м	85,94	4260,00	24,18	366104	2078	315209	35771	434025
					568,04	10,06	48817	865		32150	
		Тип Р									
168	Е11-110101-3401 1111-0101-3401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из досок паркетных.Устройство									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	32,36	36011,75	180,44	1165340	5839	1086773	54241	1317147
					2247,46	80,55	72728	2607		97566	
169	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3									
		НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов	35,63	512,24	1,79	18251	64	9257	6452	26680
					250,63	0,89	8930	32		1976	
		БЛОК А.2-этаж									
		Тип Л									
170	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума.Устройство									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	324,92	12036,58	85,57	3910926	27804	3709956	133708	4368205
					532,95	38,59	173166	12539		323572	

171	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	385,6	512,24	1,79	197520	690	100187	69828	288738
		НР - 72%, СП - 8%			250,63	0,89	96643	343		21389	
		Лестничная площадка									
179	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	20,612	1495,17	54,59	30818	1125	15090	10983	45145
		НР - 72%; СП - 8%			708,49	31,60	14603	651		3344	
180	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	20,612	-401,52	-18,54	-8276	-382	-7533	-415	-9386
		НР - 72%; СП - 8%			-17,51	-10,45	-361	-215		-695	
181	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	20,612	3245,76	145,81	66902	3006	11895	38572	113912
		НР - 72%, СП - 8%			2522,84	76,26	52001	1572		8438	
182	С1233-202-0203 233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	21,02424	7738,00	–	162686	–	162686	–	175701
		СП - 8%			–	–	–	–		13015	
183	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	85,94	4260,00	24,18	366104	2078	315209	35771	434025
		НР - 72%, СП - 8%			568,04	10,06	48817	865		32150	
		Тип Л									
184	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума.Устройство	$м^2$ покрытия	51,97	5115,38	85,57	265846	4448	233701	21386	310211
		НР - 72%; СП - 8%			532,95	38,59	27697	2006		22979	
185	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	63,5	512,24	1,79	32527	114	16498	11499	47549
		НР - 72%, СП - 8%			250,63	0,89	15915	57		3522	
		БЛОК А.3-этаж									
		Тип Л									
186	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума.Устройство	$м^2$ покрытия	425,52	12036,58	85,57	5121806	36412	4858613	175106	5720666
		НР - 72%, СП - 8%			532,95	38,59	226781	16421		423754	
187	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	449,29	512,24	1,79	230144	804	116734	81362	336428
		НР - 72%, СП - 8%			250,63	0,89	112606	400		24922	
		Лестничная площадка									

199	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	85,94	4260,00	24,18	366104	2078	315209	35771	434025
		НР - 72%; СП - 8%			568,04	10,06	48817	865		32150	
		БЛОК А.Подвал									
		Лестничная площадка									
200	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	103,06	1495,17	54,59	154092	5626	75449	54917	225729
		НР - 72%; СП - 8%			708,49	31,60	73017	3257		16720	
201	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	103,06	-401,52	-18,54	-41381	-1911	-37665	-2075	-46932
		НР - 72%; СП - 8%			-17,51	-10,45	-1805	-1077		-3476	
202	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	103,06	3245,76	145,81	334508	15027	59477	192861	569559
		НР - 72%; СП - 8%			2522,84	76,26	260004	7859		42190	
203	С1233-202-0203 233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	105,1212	7738,00	–	813428	–	813428	–	878502
		СП - 8%			–	–	–	–		65074	
204	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	85,94	4260,00	24,18	366104	2078	315209	35771	434025
		НР - 72%; СП - 8%			568,04	10,06	48817	865		32150	
		Тип Б									
205	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство	$м^2$ покрытия	1008,34	2340,09	199,83	2359606	201497	1433677	579967	3174738
		НР - 72%; СП - 8%			718,44	80,41	724432	81081		235165	
206	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	1008,34	-414,36	-16,00	-417816	-16134	-359927	-36925	-491122
		НР - 72%; СП - 8%			-41,41	-9,45	-41755	-9529		-36381	
		БЛОК А.Тех.этаж									
		Тип Б									
207	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	990,19	702,78	65,59	695886	64946	–	478242	1268057
		НР - 72%; СП - 8%			637,19	33,61	630939	33280		93929	
208	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	118,8228	48924,00	–	5813287	–	5813287	–	6278350
		СП - 8%			–	–	–	–		465063	
209	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	990,19	419,70	1,19	415583	1178	336210	56728	510097

		НР - 72%; СП - 8%			78,97	0,60	78195	594		37786	
210	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки	990,19	1495,17	54,59	1480502	54054	724908	527633	2168783
		НР - 72%; СП - 8%			708,49	31,60	701540	31290		160648	
211	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	990,19	1204,56	55,63	1192743	55084	1085644	59798	1352748
		НР - 72%; СП - 8%			52,53	31,35	52015	31042		100207	
		Лестничная площадка									
212	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки	103,06	1495,17	54,59	154092	5626	75449	54917	225729
		НР - 72%; СП - 8%			708,49	31,60	73017	3257		16720	
213	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=?	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	103,06	-401,52	-18,54	-41381	-1911	-37665	-2075	-46932
		НР - 72%; СП - 8%			-17,51	-10,45	-1805	-1077		-3476	
214	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м² покрытия	103,06	3245,76	145,81	334508	15027	59477	192861	569559
		НР - 72%; СП - 8%			2522,84	76,26	260004	7859		42190	
215	С1233-202-0203 233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м²	105,1212	7738,00	–	813428	–	813428	–	878502
		СП - 8%			–	–	–	–		65074	
216	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	85,94	4260,00	24,18	366104	2078	315209	35771	434025
		НР - 72%; СП - 8%			568,04	10,06	48817	865		32150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				29765451	518752	24900626	3304592	35715653
							4346072	243660	–	2645608	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29765451				
	Материалы		Тенге				16765208				
	Всего заработная плата		Тенге					4589732			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8135422				
		Накладные расходы	Тенге				3304592				
		Сметная прибыль	Тенге				2645608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35715651				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2415
		Сметная заработная плата	Тенге					4589732			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				35715651				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2415
		Сметная заработная плата	Тенге					4589732			

РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы Блок А

Потолки 1-этаж

285	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%, СП - 8%*	м² отделываемой поверхности	698,06	1514,43 1085,45	8,57 3,41	1057163 757709	5982 2380	293472	547265 128352	1732780
286	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%, СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	698,06	1482,77 1210,17	10,32 5,25	1035062 844771	7204 3665	183087	610872 131675	1777609
287	Е11-150203-0204 1115-0203-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 72%, СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	32,36	2915,03 1986,85	166,84 137,85	94330 64294	5399 4461	24637	49504 11507	155340
288	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%, СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	32,36	1482,77 1210,17	10,32 5,25	47982 39161	334 170	8487	28318 6104	82404
		Стены 1-этаж									
289	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%, СП - 8%*	м² отделываемой поверхности	232,02	1120,08 691,10	8,57 3,41	259881 160349	1988 791	97544	116022 30072	405975
290	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз *НР - 72%, СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	1162,02	616,22 498,30	1,60 0,84	716060 579035	1859 976	135166	417607 90696	1224362
291	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами.Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 *НР - 72%, СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	1162,02	311,52 261,73	0,67 0,35	361992 304135	779 407	57078	219273 46504	627769
294	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%, СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	66,31	1215,70 963,20	9,72 4,96	80613 63870	645 329	16098	46223 10147	136983
		Низ стен и перегородок 1-этаж									
297	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям,подготовленным под окраску *НР - 72%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	1009,66	1089,52 779,34	2,79 1,44	1100045 786868	2817 1454	310360	567590 133406	1801042
		Потолки 2-этаж									
302	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	645,24	1482,77	10,32	956743	6659	169234	564650	1643104

		НР - 72%; СП - 8%			1210,17	5,25	780850	3388		121712	
		Стены 2-этаж									
304	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	971,14	616,22	1,60	598436	1554	112963	349008	1023242
		НР - 72%; СП - 8%			498,30	0,84	483919	816		75797	
305	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами.Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	$м^2$ окрашиваемой поверхности	971,14	311,52	0,67	302530	651	47703	183254	524649
		НР - 72%; СП - 8%			261,73	0,35	254176	340		38865	
306	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям,подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	172,14	1089,52	2,79	187550	480	52914	96770	307065
		НР - 72%; СП - 8%			779,34	1,44	134156	248		22745	
		Низ стен и перегородок 2-этаж									
309	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям,подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	825,47	1089,52	2,79	899366	2303	253741	464046	1472482
		НР - 72%; СП - 8%			779,34	1,44	643322	1189		109069	
		Потолки 3-этаж,тех.этаж									
314	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	719,25	1482,77	10,32	1066482	7423	188644	629416	1831570
		НР - 72%; СП - 8%			1210,17	5,25	870415	3776		135672	
		Стены 3-этаж,тех.этаж									
316	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1070,09	616,22	1,60	659411	1712	124473	384569	1127500
		НР - 72%; СП - 8%			498,30	0,84	533226	899		83521	
317	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами.Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1070,09	311,52	0,67	333354	717	52562	201926	578105
		НР - 72%; СП - 8%			261,73	0,35	280075	375		42825	
		Низ стен и перегородок 3-этаж									
320	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям,подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	930,64	1089,52	2,79	1013951	2596	286070	523169	1660085
		НР - 72%; СП - 8%			779,34	1,44	725285	1340		122965	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10770951	51102	2414233	5999482	18112066
							8305616	27004	--	1341634	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10770951				
	Материалы		Тенге				2414232				
	Всего заработная плата		Тенге					8332620			

		Накладные расходы	Тенге				5999482				
		Сметная прибыль	Тенге				1341634				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18112067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3912
		Сметная заработная плата	Тенге					8332620			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				18112067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3912
		Сметная заработная плата	Тенге					8332620			
		РАЗДЕЛ 7. Проемы									
		Окна									
363	Е12-060101-1211 1206-0101-1211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	**Приборы оконные.Смена ручек**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	92	524,41	–	48246	–	2330	33059	87810
					499,09	–	45916	–		6504	
364	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**									
		СП - 8%	шт.	92	1090,00	–	100280	–	100280	–	108302
					–	–	–	–		8022	
365	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	**Жалюзи горизонтальные**									
		СП - 8%	$м^2$	200	4299,11	–	859822	–	859822	–	928608
					–	–	–	–		68786	
366	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	**Пояски,сандрики,желоба,отливы,свесы и тому подобное.Разборка**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	190	154,57	0,04	29368	8	–	21139	54549
					154,53	–	29361	–		4041	
367	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство**									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	43	5933,13	29,51	255125	1269	154499	71795	353074
					2310,63	8,34	99357	359		26153	
		Двери									
368	Е12-060101-1101 1206-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	**Наличники.Снятие**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	845	74,25	–	62741	–	–	45174	116551
					74,25	–	62741	–		8636	
369	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Наличники.Установка и крепление**									
		НР - 72%; СП - 8%	м коробок	845	877,83	2,46	741766	2079	595572	104518	913985
					170,55	1,24	144115	1048		67701	
370	Е12-060101-1205 1206-0101-1205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	**Приборы дверные.Смена замков врезных**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	150	1535,75	–	230363	–	7597	160392	422015
					1485,11	–	222766	–		31260	
371	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1**									
		СП - 8%	шт.	150	3346,00	–	501900	–	501900	–	542052
					–	–	–	–		40152	
372	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей**	$м^2$	7,56	3983,59	370,09	30116	2798	11441	12483	46007

		НР - 72%; СП - 8%			2100,12	193,16	15877	1460		3408	
373	С1223-203-0203 223-203-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9,однопольный	$м^2$	7,56	51209,00	–	387140	–	387140	–	418111
		СП - 8%			–	–	–	–		30971	
374	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные.Установка в кирпичных стенах	$м^2$	3,78	6720,85	97,58	25405	368	6242	13659	42189
		НР - 72%; СП - 8%			4972,32	46,42	18795	175		3125	
375	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный	$м^2$	3,78	55871,00	–	211192	–	211192	–	228087
		СП - 8%			–	–	–	–		16895	
		Витражи									
376	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	$м^2$	70,434	3569,35	5,46	251404	385	78795	124001	405438
		НР - 72%; СП - 8%			2445,18	–	172224	–		30032	
377	С1223-203-0307 223-203-0307 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	$м^2$	28,8	61227,00	–	1763338	–	1763338	–	1904405
		СП - 8%			–	–	–	–		141067	
378	С1223-102-0307 223-102-0307 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	$м^2$	41,634	52351,00	–	2179582	–	2179582	–	2353949
		СП - 8%			–	–	–	–		174367	
379	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Доводчики дверные.Установка	шт.	8	2702,23	3,44	21618	28	–	15545	40136
		НР - 72%; СП - 8%			2698,79	–	21590	–		2973	
380	С1223-502-0101 223-502-0101 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса,на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	8	3949,00	–	31592	–	31592	–	34119
		СП - 8%			–	–	–	–		2527	
		Пробивка проема АС44									
381	Е12-050101-1502 1205-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов	$м^2$ проемов	12,6	7896,30	340,25	99493	4287	52788	32111	142133
		НР - 72%; СП - 8%			3366,53	173,09	42418	2181		10528	
		Закладка существующего проема									
382	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены кирпичные.Кладка отдельных участков и заделка проемов.Объем кладки в одном месте до 5 $м^3$	$м^3$	2,85	65420,71	23,85	186449	68	107306	56934	262853
		НР - 72%; СП - 8%			27745,50	–	79075	–		19471	
383	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00744	338194,00	–	2516	–	2516	–	2717
		СП - 8%			–	–	–	–		201	

384	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0052	428134,00	–	2226	–	2226	–	2404
		СП - 8%			–	–	–	–		178	
		Пандус П-1									
385	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	4,04	40039,25	2289,87	161759	9251	141656	9441	184896
		НР - 72%, СП - 8%			2686,07	559,75	10852	2261		13696	
386	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	19,18	49097,80	1229,33	941696	23579	736740	137972	1166041
		НР - 72%, СП - 8%			9456,59	534,39	181377	10250		86373	
387	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,1128	32323,74	2943,67	3646	332	20	2484	6621
		НР - 72%, СП - 8%			29203,39	1384,91	3294	156		490	
388	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1128	428134,00	–	48294	–	48294	–	52157
		СП - 8%			–	–	–	–		3863	
389	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	40,28	6625,02	145,81	266856	5873	159363	75378	369613
		НР - 72%; СП - 8%			2522,84	76,26	101620	3072		27379	
390	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,93068	155232,93	50003,59	144472	46537	23942	66301	227635
		НР - 72%; СП - 8%			79504,77	19438,40	73993	18091		16862	
391	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,93068	1074856,00	–	1000347	–	1000347	–	1080375
		СП - 8%			–	–	–	–		80028	
392	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	26,98972	1768,48	2,19	47731	59	5404	30455	84441
		НР - 72%; СП - 8%			1566,09	1,14	42268	31		6255	
393	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	330	1465,51	47,96	483618	15827	–	343751	893557
		НР - 72%; СП - 8%			1417,55	29,22	467792	9643		66188	
394	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	330	3700,14	274,85	1221046	90701	411608	549209	1911875
		НР - 72%; СП - 8%			2177,99	133,49	718737	44052		141620	

395	С1233-202-0203 233-202-0203 РСНБ РК 2022	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм**	$м^2$	336,6	7738,00	–	2604611	–	2604611	–	2812980
		СН - 8%			–	–	–	–		208369	
		Отмостка									
396	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	21,2	17212,06	3612,95	364896	76595	249000	54482	452928
		НР - 72%; СН - 8%			1853,81	1715,50	39301	36369		33550	
397	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство**	$м^2$ покрытия	212	2647,88	7,18	561351	1522	477287	59799	670843
		НР - 72%; СН - 8%			389,35	2,42	82542	513		49693	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				15872005	281566	12914430	2020082	19323456
							2676011	129661	–	1431364	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				15680510				
		Материалы	Тенге				3191404				
		Всего заработная плата	Тенге					2673028			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9692840				
		Накладные расходы	Тенге				1924577				
		Сметная прибыль	Тенге				1408404				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19013491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1369
		Сметная заработная плата	Тенге					2673028			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				191495				
		Материалы	Тенге				30182				
		Всего заработная плата	Тенге					132644			
		Накладные расходы	Тенге				95505				
		Сметная прибыль	Тенге				22960				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				309960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					132644			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				19323451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1427
		Сметная заработная плата	Тенге					2805672			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								90946334
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18570672				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					992288			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					454543			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						47174090		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4076336		
		- Накладные расходы	Тенге							13698135	
		- Сметная прибыль	Тенге							6434813	

ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3 - Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1. Блок А

		Водопровод В1									
4	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	42	2512,83	18,28	105539	768	280	75239	195240
		НР - 72%; СП - 8%			2487,89	0,17	104491	7		14462	
6	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	56	2274,60	35,21	127378	1972	80519	32913	173115
		НР - 72%; СП - 8%			801,55	14,75	44887	826		12823	
7	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	21	2845,08	35,21	59747	740	42174	12343	77857
		НР - 72%; СП - 8%			801,55	14,75	16833	310		5767	
14	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	110	1127,12	123,42	123983	13577	50846	47773	185496
		НР - 72%; СП - 8%			541,45	61,75	59560	6793		13740	
		Водопровод Т3, Т4									
19	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	42	2512,83	18,28	105539	768	280	75239	195240
		НР - 72%; СП - 8%			2487,89	0,17	104491	7		14462	
21	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	56	2274,60	35,21	127378	1972	80519	32913	173115
		НР - 72%; СП - 8%			801,55	14,75	44887	826		12823	
27	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	80	1127,12	123,42	90170	9874	36980	34744	134907
		НР - 72%; СП - 8%			541,45	61,75	43316	4940		9993	
		Канализация К1									
31	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	60	1796,94	2,21	107816	132	21099	62377	183808
		НР - 72%; СП - 8%			1443,08	0,82	86585	49		13615	
32	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	80	3349,07	5,39	267926	432	156792	79814	375559
		НР - 72%; СП - 8%			1383,78	1,87	110702	150		27819	
33	Е11-160101-0103 1116-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубы чугунные напорные раструбные,диаметр до 100 мм.Прокладка в траншеях	м труб	6	3992,12	123,43	23953	741	14399	6599	32996
		НР - 72%; СП - 8%			1468,90	58,65	8813	352		2444	
34	С1241-102-0238 241-102-0238 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	0.4	15564,00	–	6226	–	6226	–	6724
		СП - 8%			–	–	–	–		498	
35	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	26	428,00	–	11128	–	11128	–	12018

		СП - 8%			–	–	–	–		890	
36	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	124,00	–	2232	–	2232	–	2411
		СП - 8%			–	–	–	–		179	
37	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	355,00	–	2130	–	2130	–	2300
		СП - 8%			–	–	–	–		170	
38	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	107,00	–	1284	–	1284	–	1387
		СП - 8%			–	–	–	–		103	
39	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	12	144,00	–	1728	–	1728	–	1866
		СП - 8%			–	–	–	–		138	
40	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	2	359,00	–	718	–	718	–	775
		СП - 8%			–	–	–	–		57	
41	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	21	483,00	–	10143	–	10143	–	10954
		СП - 8%			–	–	–	–		811	
42	С1241-212-0502 241-212-0502 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	933,00	–	4665	–	4665	–	5038
		СП - 8%			–	–	–	–		373	
43	С1241-212-0501 241-212-0501 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	8	481,00	–	3848	–	3848	–	4156
		СП - 8%			–	–	–	–		308	
44	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия,прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	11	812,00	–	8932	–	8932	–	9647
		СП - 8%			–	–	–	–		715	
45	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия,прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	12	397,00	–	4764	–	4764	–	5145
		СП - 8%			–	–	–	–		381	
46	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2022	Крышка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	8	164,00	–	1312	–	1312	–	1417
		СП - 8%			–	–	–	–		105	
47	С1241-213-0701 241-213-0701 РСНБ РК 2022	Крышка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	64,00	–	256	–	256	–	276
		СП - 8%			–	–	–	–		20	
48	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	1	176,00	–	176	–	176	–	190
		СП - 8%			–	–	–	–		14	
		Сантехнические приборы									
49	Е11-170301-0102 1117-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Унитазы с бачком высокорасполагаемым.Установка	комплект	18	9599,77	318,96	172796	5741	49436	86898	280470
		НР - 72%, СП - 8%			6534,40	170,73	117619	3073		20776	
50	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм,B 360 мм	комплект	18	61791,00	–	1112238	–	1112238	–	1201217
		СП - 8%			–	–	–	–		88979	
51	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	18	14807,00	–	266526	–	266526	–	287848
		СП - 8%			–	–	–	–		21322	

52	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды НР - 72%; СП - 8%	комплект	24	5235,62 4638,04	147,38 78,20	125655 111313	3537 1877	10805	81497 16572	223724
53	С1244-101-0103 244-101-0103 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм,В 450 мм СП - 8%	комплект	24	20809,00 –	– –	499416 –	– –	499416	– 39953	539369
54	С1244-104-0604 244-104-0604 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ СП - 8%	шт.	24	1369,00 –	– –	32856 –	– –	32856	– 2628	35484
55	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника СП - 8%	шт.	24	7891,00 –	– –	189384 –	– –	189384	– 15151	204535
56	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Смесители. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	24	1710,24 1664,94	0,16 –	41046 39959	4 –	1083	28770 5585	75402
57	С1244-104-0403 244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм СП - 8%	шт.	24	11364,00 –	– –	272736 –	– –	272736	– 21819	294555
58	С1261-107-0882 261-107-0882 РСНБ РК 2022	Шланги СП - 8%	м	42	594,00 –	– –	24948 –	– –	24948	– 1996	26944
		Канализация К3									
59	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	20	1796,94 1443,08	2,21 0,82	35939 28862	44 16	7033	20792 4538	61270
60	Е11-160101-0101 1116-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 65 мм. Прокладка в траншеях НР - 72%; СП - 8%	м труб	3	13387,19 890,24	91,41 43,56	40162 2671	275 131	37216	2017 3374	45553
61	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм СП - 8%	м	0,5	9950,00 –	– –	4975 –	– –	4975	– 398	5373
62	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой СП - 8%	шт.	2	124,00 –	– –	248 –	– –	248	– 20	268
63	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой СП - 8%	шт.	1	124,00 –	– –	124 –	– –	124	– 10	134
64	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой СП - 8%	шт.	1	166,00 –	– –	166 –	– –	166	– 13	179
65	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия,прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм СП - 8%	шт.	4	397,00 –	– –	1588 –	– –	1588	– 127	1715
66	Е11-230602-0101 1123-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Вертикальные жироуловители. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	18522,58 6952,38	11211,90 2952,53	18523 6952	11212 2953	359	7132 2052	27707

67	С1244-501-0111 244-501-0111 РСНБ РК 2022	**Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 1,7 л/с** СН-8%	**шт.**	**1**	**328510,00**	**–**	**328510**	**–**	**328510**	**–**	**354791**
					–	**–**	**–**	**–**		**26281**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4366807**	**51789**	**3383077**	**687060**	**5458175**
							931941	**22310**	**–**	**404304**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3025933**				
		Материалы	Тенге				**88186**				
		Всего заработная плата	Тенге					**124514**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2793257**				
		Накладные расходы	Тенге				**89649**				
		Сметная прибыль	Тенге				**249244**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3364826**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**52**
		Сметная заработная плата	Тенге					**124514**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1340874**				
		Материалы	Тенге				**501636**				
		Всего заработная плата	Тенге					**829737**			
		Накладные расходы	Тенге				**597411**				
		Сметная прибыль	Тенге				**155060**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**2093345**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**359**
		Сметная заработная плата	Тенге					**829737**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5458171**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**411**
		Сметная заработная плата	Тенге					**954251**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**4366807**	**51789**	**3383077**	**687060**	**5458175**
							931941	**22310**	**–**	**404304**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3025933**				
		Материалы	Тенге				**88186**				
		Всего заработная плата	Тенге					**124514**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2793257**				
		Накладные расходы	Тенге				**89649**				
		Сметная прибыль	Тенге				**249244**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3364826**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**52**
		Сметная заработная плата	Тенге					**124514**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1340874**				
		Материалы	Тенге				**501636**				
		Всего заработная плата	Тенге					**829737**			
		Накладные расходы	Тенге				**597411**				
		Сметная прибыль	Тенге				**155060**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**2093345**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**359**
		Сметная заработная плата	Тенге					**829737**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**5458171**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**411**
		Сметная заработная плата	Тенге					**954251**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**5458171**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**931941**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**51789**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**22310**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3383079**		
		- Накладные расходы	Тенге							**687060**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**404304**	

ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4 - Электроосвещение и электрооборудование

РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование

		АВР									
1	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм.Установка на стене	шт.	2	38452,36	3970,77	76905	7942	53852	13339	97463
		НР - 72%; СП - 8%			7555,68	1707,30	15111	3415		7219	
2	ПРАЙС ЛИСТ	Шкаф АВР, 315А	шт	1	752774,89	–	752775	–		–	752775
					–	–	–	–	752775	–	
3	ПРАЙС ЛИСТ	Шкаф АВР, 200А	шт	1	590761,05	–	590761	–		–	590761
					–	–	–	–	590761	–	
		ВРУ 1									
4	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	7466,67	2147,61	7467	2147	283	4307	12716
		НР - 72%; СП - 8%			5037,12	945,44	5037	945		942	
5	С1247-201-0406 247-201-0406 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16256,00	–	16256	–	16256	–	17556
		СП - 8%			–	–	–	–		1300	
6	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	2357,52	126,29	2358	126	41	1620	4296
		НР - 72%; СП - 8%			2191,15	58,87	2191	59		318	
7	С1247-301-0206 247-301-0206 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	32022,00	–	32022	–	32022	–	34584
		СП - 8%			–	–	–	–		2562	
8	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат.Установка	шт.	7	2624,69	–	18373	–	214	13074	33963
		НР - 72%; СП - 8%			2594,12	–	18159	–		2516	
9	С1247-204-3426 247-204-3426 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 250А 35кА	шт.	1	24213,00	–	24213	–	24213	–	26150
		СП - 8%			–	–	–	–		1937	
10	С1247-204-3402 247-204-3402 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12482,00	–	12482	–	12482	–	13481
		СП - 8%			–	–	–	–		999	
11	С1247-204-3404 247-204-3404 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 32А 25кА	шт.	1	12477,00	–	12477	–	12477	–	13475
		СП - 8%			–	–	–	–		998	
12	С1247-204-3405 247-204-3405 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 40А 25кА	шт.	1	12509,00	–	12509	–	12509	–	13510
		СП - 8%			–	–	–	–		1001	
13	С1247-204-3406 247-204-3406 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 50А 25кА	шт.	2	12515,00	–	25030	–	25030	–	27032
		СП - 8%			–	–	–	–		2002	

14	С1247-204-3425 247-204-3425 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 200А 35кА	шт.	1	24202,00	–	24202	–	24202	–	26138
		СП - 8%			–	–	–	–		1936	
15	С1247-302-0512 247-302-0512 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 250/5А	шт.	3	5402,00	–	16206	–	16206	–	17502
		СП - 8%			–	–	–	–		1296	
		ЩВ-1									
30	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 900х600х500 мм.Установка	шт.	2	8531,30	3155,39	17063	6311	678	9283	28454
		НР - 72%, СП - 8%			5037,12	1409,49	10074	2819		2108	
31	С1247-201-0212 247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	7384,00	–	14768	–	14768	–	15949
		СП - 8%			–	–	–	–		1181	
32	С1247-215-0104 247-215-0104 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	2	802,00	–	1604	–	1604	–	1732
		СП - 8%			–	–	–	–		128	
33	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат.Установка	шт.	8	2624,69	–	20998	–	245	14942	38815
		НР - 72%, СП - 8%			2594,12	–	20753	–		2875	
34	С1247-204-1339 247-204-1339 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60М - характеристика "С" 3Р 32А 6кА"С"	шт.	2	4191,00	–	8382	–	8382	–	9053
		СП - 8%			–	–	–	–		671	
35	С1247-204-3001 247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	2	5329,00	–	10658	–	10658	–	11511
		СП - 8%			–	–	–	–		853	
36	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	6	1859,00	–	11154	–	11154	–	12046
		СП - 8%			–	–	–	–		892	
		ЩРК									
45	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 900х600х500 мм.Установка	шт.	1	8531,30	3155,39	8531	3155	339	4642	14226
		НР - 72%, СП - 8%			5037,12	1409,49	5037	1409		1054	
46	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00	–	6287	–	6287	–	6790
		СП - 8%			–	–	–	–		503	
47	С1247-215-0104 247-215-0104 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802,00	–	802	–	802	–	866
		СП - 8%			–	–	–	–		64	
48	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат.Установка	шт.	5	2624,69	–	13123	–	152	9339	24259
		НР - 72%, СП - 8%			2594,12	–	12971	–		1797	

49	С1247-204-1840 247-204-1840 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	12243,00	–	12243	–	12243	–	13222
		СП - 8%			–	–	–	–		979	
50	С1247-204-2809 247-204-2809 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	4	4533,00	–	18132	–	18132	–	19583
		СП - 8%			–	–	–	–		1451	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1767781	19681	315231	70546	1877908
							89333	8647	1343536	39582	
	Стоимость оборудования		Тенге				1327605				
	Заготов.складские расходы		Тенге				15931				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1343536				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				164818				
	Материалы		Тенге				55803				
	Всего заработная плата		Тенге					97980			
		Накладные расходы	Тенге				70546				
		Сметная прибыль	Тенге				18829				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				254193				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					97980			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				259427				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				259427				
		Сметная прибыль	Тенге				20753				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				280180				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1877909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					97980			
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение									
		ЩАО									
51	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 900х600х500 мм.Установка	шт.	2	8531,30	3155,39	17063	6311	678	9283	28454
		НР - 72%; СП - 8%			5037,12	1409,49	10074	2819		2108	
52	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	6287,00	–	12574	–	12574	–	13580
		СП - 8%			–	–	–	–		1006	
53	С1247-215-0104 247-215-0104 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	2	802,00	–	1604	–	1604	–	1732
		СП - 8%			–	–	–	–		128	
54	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат.Установка	шт.	14	2624,69	–	36746	–	428	26149	67926
		НР - 72%; СП - 8%			2594,12	–	36318	–		5032	
55	С1247-204-2524 247-204-2524 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	2	2007,00	–	4014	–	4014	–	4335
		СП - 8%			–	–	–	–		321	
56	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	12	542,00	–	6504	–	6504	–	7024
		СП - 8%			–	–	–	–		520	
		ЩО-1									

57	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 900x600x500 мм.Установка									
			шт.	2	8531,30	3155,39	17063	6311	678	9283	28454
		НР - 72%; СП - 8%			5037,12	1409,49	10074	2819		2108	
58	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31									
			шт.	2	6287,00	–	12574	–	12574	–	13580
		СП - 8%			–	–	–	–		1006	
59	С1247-215-0104 247-215-0104 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм x 30 мм x 4000 мм									
			шт.	2	802,00	–	1604	–	1604	–	1732
		СП - 8%			–	–	–	–		128	
60	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат.Установка									
			шт.	14	2624,69	–	36746	–	428	26149	67926
		НР - 72%; СП - 8%			2594,12	–	36318	–		5032	
61	С1247-204-2524 247-204-2524 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А									
			шт.	2	2007,00	–	4014	–	4014	–	4335
		СП - 8%			–	–	–	–		321	
62	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"									
			шт.	6	542,00	–	3252	–	3252	–	3512
		СП - 8%			–	–	–	–		260	
63	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА									
			шт.	6	3982,00	–	23892	–	23892	–	25803
		СП - 8%			–	–	–	–		1911	
64	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА.Монтаж									
			шт.	4	3277,87	131,43	13111	526	758	8688	23543
		НР - 72%; СП - 8%			2956,76	59,98	11827	240		1744	
65	С1247-203-0103 247-203-0103 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30									
			шт.	4	15190,00	–	60760	–	60760	–	65621
		СП - 8%			–	–	–	–		4861	
		ЩО-2									
66	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 900x600x500 мм.Установка									
			шт.	2	8531,30	3155,39	17063	6311	678	9283	28454
		НР - 72%; СП - 8%			5037,12	1409,49	10074	2819		2108	
67	С1247-201-0214 247-201-0214 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31									
			шт.	2	15941,00	–	31882	–	31882	–	34433
		СП - 8%			–	–	–	–		2551	
68	С1247-215-0104 247-215-0104 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм x 30 мм x 4000 мм									
			шт.	2	802,00	–	1604	–	1604	–	1732
		СП - 8%			–	–	–	–		128	
69	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат.Установка									
			шт.	48	2624,69	–	125985	–	1467	89653	232889
		НР - 72%; СП - 8%			2594,12	–	124518	–		17251	

70	С1247-204-2526 247-204-2526 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А**									
			шт.	**2**	**2965,00**	**--**	**5930**	**--**	**5930**	**--**	**6404**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**474**	
71	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**									
			шт.	**8**	**542,00**	**--**	**4336**	**--**	**4336**	**--**	**4683**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**347**	
72	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**									
			шт.	**38**	**3982,00**	**--**	**151316**	**--**	**151316**	**--**	**163421**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12105**	
		Светильники									
87	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**									
			шт.	**1022**	**1007,20**	**6,43**	**1029358**	**6571**	**110335**	**659170**	**1823605**
		НР - 72%; СП - 8%			**892,81**	**3,00**	**912452**	**3066**		**135078**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1618995**	**26030**	**441310**	**837658**	**2653178**
							1151655	**11763**	**--**	**196528**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**250666**				
		Материалы	Тенге				**4357**				
		Всего заработная плата	Тенге					**235833**			
		Накладные расходы	Тенге				**169800**				
		Сметная прибыль	Тенге				**33639**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**454105**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**97**
		Сметная заработная плата	Тенге					**235833**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1368329**				
		Материалы	Тенге				**111094**				
		Всего заработная плата	Тенге					**927585**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**325860**				
		Накладные расходы	Тенге				**667858**				
		Сметная прибыль	Тенге				**162889**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2199076**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**432**
		Сметная заработная плата	Тенге					**927585**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2653181**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**529**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1163418**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**3386776**	**45711**	**756541**	**908204**	**4531086**
							1240988	**20410**	**1343536**	**236110**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**1327605**				
		Заготов.складские расходы	Тенге				**15931**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**1343536**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**415484**				
		Материалы	Тенге				**60160**				
		Всего заработная плата	Тенге					**333813**			
		Накладные расходы	Тенге				**240346**				
		Сметная прибыль	Тенге				**52468**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**708298**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**137**
		Сметная заработная плата	Тенге					**333813**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1627756**				
		Материалы	Тенге				**111094**				
		Всего заработная плата	Тенге					**927585**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**585287**				

		Накладные расходы	Тенге				667858				
		Сметная прибыль	Тенге				183642				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2479256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								432
		Сметная заработная плата	Тенге					927585			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				4531090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								569
		Сметная заработная плата	Тенге					1261398			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4531090
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1240988				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					45711			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20410			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						756541		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1343536		
		- Накладные расходы	Тенге							908204	
		- Сметная прибыль	Тенге							236110	

ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-5 - Пожарная сигнализация

РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация

1	Ц13-100701-0109 1310-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча.Монтаж оборудования	шт.	1	48018,38	2,07	48018	2	163	34454	89070
		НР - 72%, СП - 8%			47852,64	–	47853	–		6598	
2	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Приборы приемно контрольные охранно-пожарный РУБЕЖ-20П прот.R3	шт	1	269069,08	–	269069	–	269069	–	290595
		СП - 8%			–	–	–	–		21526	
3	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	127	4944,57	2,54	627960	323	11885	443342	1157006
		НР - 72%, СП - 8%			4848,44	–	615752	–		85705	
4	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3	шт	127	12278,25	–	1559338	–	1559338	–	1684085
		СП - 8%			–	–	–	–		124747	
5	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный,магнитоконтактный в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	49	2477,96	0,95	121420	47	2586	85527	223502
		НР - 72%, СП - 8%			2424,22	–	118787	–		16556	
6	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-29-PR-R3	шт	49	5972,49	–	292652	–	292652	–	316064
		СП - 8%			–	–	–	–		23412	
7	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	9	4944,57	2,54	44501	23	842	31418	81992
		НР - 72%, СП - 8%			4848,44	–	43636	–		6074	
8	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	9	2277,00	–	20493	–	20493	–	22132
		СП - 8%			–	–	–	–		1639	
9	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования	шт.	1	13237,91	2,07	13238	2	177	9403	24452
		НР - 72%, СП - 8%			13059,20	–	13059	–		1811	
10	С1248-306-0304 248-306-0304 РСНБ РК 2022	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	1	27441,00	–	27441	–	27441	–	29636
		СП - 8%			–	–	–	–		2195	
11	Ц13-100701-0601 1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию.Монтаж оборудования	шт.	33	1377,87	6,66	45470	220	493	32282	83972
		НР - 72%, СП - 8%			1356,26	2,42	44757	80		6220	
12	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Громкоговоритель трансляционный настенный SW-03	шт	33	14470,79	–	477536	–	477536	–	515739
		СП - 8%			–	–	–	–		38203	
13	С1248-304-0106 248-304-0106 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	5	2712,00	–	13560	–	13560	–	14645
		СП - 8%			–	–	–	–		1085	
14	С1248-304-0302 248-304-0302 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	5	3785,00	–	18925	–	18925	–	20439
		СП - 8%			–	–	–	–		1514	
15	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования	шт.	1	13237,91	2,07	13238	2	177	9403	24452
		НР - 72%, СП - 8%			13059,20	–	13059	–		1811	

16	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Резервное питание Sonar	шт	1	328109,92	–	328110	–	328110	–	354359
		СП - 8%			–	–	–	–		26249	
17	Ц13-100701-0207 1310-0701-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж	шт.	1	2360,37	4,85	2360	5	24	1679	4362
		НР - 72%; СП - 8%			2331,37	0,24	2331	–		323	
18	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Прибор управления оповещением пожарный (настенный) SPM-B10022-DW	шт	1	1429047,98	–	1429048	–	1429048	–	1543372
		СП - 8%			–	–	–	–		114324	
19	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	2677,41	–	5355	–	167	3736	9818
		НР - 72%; СП - 8%			2594,12	–	5188	–		727	
20	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Пульт микрофонный (10 зон) Sonar SRM-7010	шт	1	340256,62	–	340257	–	340257	–	367478
		СП - 8%			–	–	–	–		27221	
21	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Программатор адресных устройств ПКУ-1 прот.R3	шт	1	59777,54	–	59778	–	59778	–	64560
		СП - 8%			–	–	–	–		4782	
		Кабели и кабельные каналы									
22	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и зон. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	300	149,44	1,26	44832	378	9234	25485	75942
		НР - 72%; СП - 8%			117,40	0,59	35220	177		5625	
23	С1243-305-0303 243-305-0303 СпрСП 01.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	км	0,06	145814,00	–	8749	–	8749	–	9449
		СП - 8%			–	–	–	–		700	
24	С1243-305-0301 243-305-0301 СпрСП 01.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0,2395	105729,00	–	25322	–	25322	–	27348
		СП - 8%			–	–	–	–		2026	
25	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и зон. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3	176,91	2,53	531	8	100	307	905
		НР - 72%; СП - 8%			140,87	1,18	423	4		67	
26	С1243-305-0304 243-305-0304 СпрСП 01.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	км	0,0008	266097,00	–	213	–	213	–	230
		СП - 8%			–	–	–	–		17	
27	С1243-107-0301 243-107-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,0019	257126,00	–	489	–	489	–	528
		СП - 8%			–	–	–	–		39	
28	С1247-202-0101 247-202-0101 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	6	847,00	–	5082	–	5082	–	5489
		СП - 8%			–	–	–	–		407	
		Кабеленесущие системы и монтажные изделия									
29	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	42	473,76	4,29	19898	180	870	13573	36148
		НР - 72%; СП - 8%			448,77	0,07	18848	3		2678	
30	С1243-907-0115 243-907-0115 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	м	42	1173,00	–	49266	–	49266	–	53207
		СП - 8%			–	–	–	–		3941	

31	С1243-907-5915 243-907-5915 РСНБ РК 2022	**Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 100х60**	шт.	41	313,00	–	12833	–	12833	–	13860
		СП - 8%			–	–	–	–		1027	
32	С1243-907-5911 243-907-5911 РСНБ РК 2022	**Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 60х60**	шт.	20	291,00	–	5820	–	5820	–	6286
		СП - 8%			–	–	–	–		466	
33	С1243-907-5815 243-907-5815 РСНБ РК 2022	**Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 100х60**	шт.	3	400,00	–	1200	–	1200	–	1296
		СП - 8%			–	–	–	–		96	
34	С1243-907-5615 243-907-5615 РСНБ РК 2022	**Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 100х60**	шт.	1	378,00	–	378	–	378	–	408
		СП - 8%			–	–	–	–		30	
35	С1243-907-5515 243-907-5515 РСНБ РК 2022	**Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 100х60**	шт.	7	378,00	–	2646	–	2646	–	2858
		СП - 8%			–	–	–	–		212	
36	С1243-907-5515 243-907-5515 РСНБ РК 2022	**Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 100х60**	шт.	8	378,00	–	3024	–	3024	–	3266
		СП - 8%			–	–	–	–		242	
37	С1243-907-6015 243-907-6015 РСНБ РК 2022	**Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 100х60**	шт.	3	284,00	–	852	–	852	–	920
		СП - 8%			–	–	–	–		68	
38	С1243-907-0601 243-907-0601 РСНБ РК 2022	**Мини канал типа ТМС 15х17**	м	185	813,00	–	150405	–	150405	–	162437
		СП - 8%			–	–	–	–		12032	
39	С1243-907-5903 243-907-5903 РСНБ РК 2022	**Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 16х16**	шт.	184	44,00	–	8096	–	8096	–	8744
		СП - 8%			–	–	–	–		648	
40	С1243-907-5503 243-907-5503 РСНБ РК 2022	**Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 16х16**	шт.	33	50,00	–	1650	–	1650	–	1782
		СП - 8%			–	–	–	–		132	
41	С1243-907-6003 243-907-6003 РСНБ РК 2022	**Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 16х16**	шт.	8	44,00	–	352	–	352	–	380
		СП - 8%			–	–	–	–		28	
42	С1243-907-5603 243-907-5603 РСНБ РК 2022	**Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 16х16**	шт.	25	50,00	–	1250	–	1250	–	1350
		СП - 8%			–	–	–	–		100	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6100655	1190	5140552	690609	7334563
							958913	264	–	543303	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				5722711				
		Материалы	Тенге				25852				
		Всего заработная плата	Тенге					940326			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4755788				
		Накладные расходы	Тенге				677036				
		Сметная прибыль	Тенге				511981				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				6911728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								409
		Сметная заработная плата	Тенге					940326			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				377944				
		Материалы	Тенге				869				
		Всего заработная плата	Тенге					18851			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				358046				
		Накладные расходы	Тенге				13573				
		Сметная прибыль	Тенге				31322				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				422839				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
Сметная заработная плата	Тенге					18851			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7334567				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418
Сметная заработная плата	Тенге					959177			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**6100655**	**1190**	**5140552**	**690609**	**7334563**
					958913	**264**	**--**	**543303**	
Стоимость монтажных работ	Тенге				5722711				
Материалы	Тенге				25852				
Всего заработная плата	Тенге					940326			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4755788				
Накладные расходы	Тенге				677036				
Сметная прибыль	Тенге				511981				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				6911728				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								409
Сметная заработная плата	Тенге					940326			
Стоимость общестроительных работ	Тенге				377944				
Материалы	Тенге				869				
Всего заработная плата	Тенге					18851			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				358046				
Накладные расходы	Тенге				13573				
Сметная прибыль	Тенге				31322				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				422839				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
Сметная заработная плата	Тенге					18851			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				7334567				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418
Сметная заработная плата	Тенге					959177			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7334567**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				958913				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1190			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					264			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5140555		
- Накладные расходы	Тенге							690609	
- Сметная прибыль	Тенге							543303	

ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-6 - Видеонаблюдение

РАЗДЕЛ 1. Видеонаблюдение

1	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Камеры видеонаблюдения на кронштейне.Монтаж									
			камера	25	8863,66	12,29	221592	307	–	159325	411390
		НР - 72%; СП - 8%			8851,37	–	221284	–		30473	
2	С1248-402-0604 248-402-0604 СпрСЦ 01.2023	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 50 м, DS-2CD1653G0-IZ, объектив 2,8~12 мм, 5 Мп									
			шт.	6	96612,00	–	579672	–	579672	–	626046
		СП - 8%			–	–	–	–		46374	
3	С1248-402-0512 248-402-0512 СпрСЦ 01.2023	IP видеокамера модели Optimus IP-E042.1(2.8-12)P, объектив 2,8 ~ 12мм, 2.1 Мп с ИК подсветкой дальностью до 22 м									
			шт.	19	35430,00	–	673170	–	673170	–	727024
		СП - 8%			–	–	–	–		53854	
4	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования									
			шт.	2	13237,91	2,07	26476	4	354	18805	48904
		НР - 72%; СП - 8%			13059,20	–	26118	–		3622	
5	521-101-0401026 521-101-0401026 СпрСЦ 01.2023	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.									
			шт.	2	53563,00	–	107126	–		–	107126
					–	–	–	–	107126	–	
6	С1248-404-0201 248-404-0201 РСНБ РК 2022	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"									
			шт.	2	97414,00	–	194828	–	194828	–	210414
		СП - 8%			–	–	–	–		15586	
7	Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования									
			шт.	1	5875,88	79,80	5876	80	–	4191	10872
		НР - 72%; СП - 8%			5796,08	24,24	5796	24		805	
8	С1248-403-0110 248-403-0110 РСНБ РК 2022	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)									
			шт.	1	123986,00	–	123986	–	123986	–	133905
		СП - 8%			–	–	–	–		9919	
9	С1248-404-0411 248-404-0411 СпрСЦ 01.2023	Сетевое оборудование RVi-LS, устройство грозозащиты линии Ethernet									
			шт.	6	6284,00	–	37704	–	37704	–	40720
		СП - 8%			–	–	–	–		3016	
10	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 прим	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
			м	294	176,91	2,53	52012	744	9852	30070	88650
		НР - 72%; СП - 8%			140,87	1,18	41416	347		6568	
11	С1243-304-0131 243-304-0131 СпрСЦ 01.2023	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC									
			км	0,2945	287898,00	–	84786	–	84786	–	91569
		СП - 8%			–	–	–	–		6783	
		Кабель каналы									
12	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка									
			м	295	473,76	4,29	139759	1266	6106	95332	253897
		НР - 72%; СП - 8%			448,77	0,07	132387	21		18806	

13	С1243-907-1103 243-907-1103 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	295	1466,00	–	432470	–	432470	–	467068
		СП - 8%			–	–	–	–		34598	
14	С1243-907-5714 243-907-5714 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов,тройник/отвод размерами 100x40	шт.	17	352,00	–	5984	–	5984	–	6463
		СП - 8%			–	–	–	–		479	
15	С1243-907-5514 243-907-5514 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов,внешний угол размерами 100x40	шт.	17	352,00	–	5984	–	5984	–	6463
		СП - 8%			–	–	–	–		479	
16	С1243-907-5614 243-907-5614 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов,внутренний угол размерами 100x40	шт.	17	352,00	–	5984	–	5984	–	6463
		СП - 8%			–	–	–	–		479	
17	С1243-907-0606 243-907-0606 РСНБ РК 2022	Миниканал типа ТМС 50x20	м	2,5	1685,00	–	4213	–	4213	–	4550
		СП - 8%			–	–	–	–		337	
18	С1243-907-5907 243-907-5907 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов,соединитель на стык размерами 40x16	шт.	2	57,00	–	114	–	114	–	123
		СП - 8%			–	–	–	–		9	
19	С1243-907-0601 243-907-0601 РСНБ РК 2022	Миниканал типа ТМС 15x17	м	5	813,00	–	4065	–	4065	–	4390
		СП - 8%			–	–	–	–		325	
20	С1243-907-5903 243-907-5903 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов,соединитель на стык размерами 16x16	шт.	4	44,00	–	176	–	176	–	190
		СП - 8%			–	–	–	–		14	
21	С1243-907-5603 243-907-5603 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов,внутренний угол размерами 16x16	шт.	1	50,00	–	50	–	50	–	54
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
22	С1243-907-5503 243-907-5503 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов,внешний угол размерами 16x16	шт.	1	50,00	–	50	–	50	–	54
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
23	С1243-907-5703 243-907-5703 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов,поворот на 90° размерами 16x16	шт.	1	50,00	–	50	–	50	–	54
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
		Шкаф телекоммуникационный ЩРВ-1									
24	Ц13-100902-1202 1310-0902-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Шкаф для трубных проводок напольный, размер до 700x1000 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	5233,08	171,88	5233	172	1338	2733	8603
		НР - 72%; СП - 8%			3722,72	72,73	3723	73		637	
25	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Шкаф телекоммуникационный 19" "ШТК-М-22.6.10" 22U	шт	1	180161,39	–	180161	–	180161	–	194574
		СП - 8%			–	–	–	–		14413	
26	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Модуль вентиляторный, "R-FAN-3T"	шт	1	64522,20	–	64522	–	64522	–	69684
		СП - 8%			–	–	–	–		5162	
27	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Патч панель на 24 порта "TWT-PP24UTP"	шт	1	9647,20	–	9647	–	9647	–	10419
		СП - 8%			–	–	–	–		772	

28	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях									
			шт.	2	2677,41	–	5355	–	167	3736	9818
		НР - 72%; СП - 8%			2594,12	–	5188	–		727	
29	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Сетевой коммутатор Hikvision DS-3E0318P-E/M(B	шт	1	66083,30	–	66083	–	66083	–	71370
		СП - 8%			–	–	–	–		5287	
30	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Оптический кросс 19", "FOBX24-1U-24LCUD09"	шт	1	30695,62	–	30696	–	30696	–	33152
		СП - 8%			–	–	–	–		2456	
31	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях									
			шт.	1	2677,41	–	2677	–	83	1868	4908
		НР - 72%; СП - 8%			2594,12	–	2594	–		364	
32	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Центральный коммутатор 3 уровня "DGS-3120-24SC/RI"	шт	1	484552,37	–	484552	–	484552	–	523316
		СП - 8%			–	–	–	–		38764	
33	Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования									
			шт.	1	5875,88	79,80	5876	80	–	4191	10872
		НР - 72%; СП - 8%			5796,08	24,24	5796	24		805	
34	С1248-403-0403 248-403-0403 СпрСЦ 01.2023	Видеорегистратор модели Hikvision DS-7716NI-K4, 16-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)									
			шт.	1	185424,00	–	185424	–	185424	–	200258
		СП - 8%			–	–	–	–		14834	
35	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 прим	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка									
			шт.	1	428,68	0,47	429	–	16	298	785
		НР - 72%; СП - 8%			413,04	0,22	413	–		58	
36	С1247-214-1101 247-214-1101 СпрСЦ 01.2023	Розетка USB Inspiria, тип А/тип С, 3000 мА, 5 ВБлок розеток "SNR-PDU-08S-2"									
			шт.	1	7311,00	–	7311	–	7311	–	7896
		СП - 8%			–	–	–	–		585	
37	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования									
			шт.	1	13237,91	2,07	13238	2	177	9403	24452
		НР - 72%; СП - 8%			13059,20	–	13059	–		1811	
38	521-101-0401025 521-101-0401025 СпрСЦ 01.2023	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.									
			шт.	1	47232,00	–	47232	–		–	47232
					–	–	–	–	47232	–	
39	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях									
			шт.	1	2677,41	–	2677	–	83	1868	4908
		НР - 72%; СП - 8%			2594,12	–	2594	–		364	
40	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Комплект внешних батарей "APC SRT192RMBP"	шт	1	732309,91	–	732310	–	732310	–	790895
		СП - 8%			–	–	–	–		58585	
41	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Кабельный органайзер "ГКО-О-4.62-9005"	шт	1	2521,43	–	2521	–	2521	–	2723

		СП - 8%			–	–	–	–		202	
42	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Перф. фальшпанель в шкаф 19", 1U "ФП-1.4"	шт	1	1341,84	–	1342	–	1342	–	1449
		СП - 8%			–	–	–	–		107	
43	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1859,00	–	1859	–	1859	–	2008
		СП - 8%			–	–	–	–		149	
44	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	DIN-рейка "NS-35"	шт	1	605,14	–	605	–	605	–	653
		СП - 8%			–	–	–	–		48	
45	С1247-202-1201 247-202-1201 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	1	36334,00	–	36334	–	36334	–	39241
		СП - 8%			–	–	–	–		2907	
46	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Крепежный комплект №2	шт	1	877,02	–	877	–	877	–	947
		СП - 8%			–	–	–	–		70	
47	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19	шт	1	6187,36	–	6187	–	6187	–	6682
		СП - 8%			–	–	–	–		495	
48	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Комплект проводов заземления для шкафа	шт	1	3652,78	–	3653	–	3653	–	3945
		СП - 8%			–	–	–	–		292	
49	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Коммутационный патч-корд "TWT-45-45-1.0-GY"	шт	13	381,50	–	4960	–	4960	–	5357
		СП - 8%			–	–	–	–		397	
50	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Оптический патч-корд "FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-1M-LSZH-BK"	шт	11	3100,26	–	34103	–	34103	–	36831
		СП - 8%			–	–	–	–		2728	
51	С1243-304-0213 243-304-0213 СпрСП 01.2023	Кабель ЕВМ от ИБП до БМ	км	0,001	451634,00	–	452	–	452	–	488
		СП - 8%			–	–	–	–		36	
52	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Шнур питания блока розеток "SNR-PDU-08S-2"	шт	8	8550,92	–	68407	–	68407	–	73880
		СП - 8%			–	–	–	–		5473	
53	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Шнур питания ИБП "IEC 60320 C13/Schuko, 10 A"	шт	1	877,02	–	877	–	877	–	947
		СП - 8%			–	–	–	–		70	
54	С1243-105-0505 243-105-0505 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66	км	0,001	1204792,00	–	1205	–	1205	–	1301
		СП - 8%			–	–	–	–		96	
55	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX "DEM-310GT"	шт	2	12278,25	–	24557	–	24557	–	26522
		СП - 8%			–	–	–	–		1965	
56	С1243-304-0213 243-304-0213 СпрСП 01.2023	Кабель HDMI-HDMI	км	0,001	451634,00	–	452	–	452	–	488
		СП - 8%			–	–	–	–		36	
		Шкаф телекоммуникационный ЩРВ-2									
57	Ц13-100902-1202 1310-0902-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Шкаф для трубных проводок напольный, размер до 700х1000 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	5233,08	171,88	5233	172	1338	2733	8603
		НР - 72%; СП - 8%			3722,72	72,73	3723	73		637	
58	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Шкаф телекоммуникационный 19" "ШРН-М-9.650" 9U	шт	1	34037,06	–	34037	–	34037	–	36760
		СП - 8%			–	–	–	–		2723	

59	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Патч панель на 24 порта "TWT-PP24UTP"	шт	1	9647,20	–	9647	–	9647	–	10419
		СП - 8%			–	–	–	–		772	
60	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	2677,41	–	2677	–	83	1868	4908
		НР - 72%; СП - 8%			2594,12	–	2594	–		364	
61	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Сетевой коммутатор Hikvision DS-3E0318P-E/M(B	шт	1	66083,30	–	66083	–	66083	–	71370
		СП - 8%			–	–	–	–		5287	
62	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Оптический кросс 19", "FOBX24-1U-4LCUD09"	шт	1	30695,62	–	30696	–	30696	–	33152
		СП - 8%			–	–	–	–		2456	
63	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования	шт.	1	13237,91	2,07	13238	2	177	9403	24452
		НР - 72%; СП - 8%			13059,20	–	13059	–		1811	
64	521-101-0401025 521-101-0401025 СпрСП 01.2023	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.	шт.	1	47232,00	–	47232	–		–	47232
					–	–	–	–	47232	–	
65	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Кабельный органайзер "ГКО-О-4.62-9005"	шт	1	2521,43	–	2521	–	2521	–	2723
		СП - 8%			–	–	–	–		202	
66	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Перф. фальшпанель в шкаф 19", 3U "ФП-3.4"	шт	1	3946,58	–	3947	–	3947	–	4263
		СП - 8%			–	–	–	–		316	
67	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	DIN-рейка "NS-35"	шт	1	605,14	–	605	–	605	–	653
		СП - 8%			–	–	–	–		48	
68	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 прим.	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	1	428,68	0,47	429	–	16	298	785
		НР - 72%; СП - 8%			413,04	0,22	413	–		58	
69	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Розетка на DIN-рейку 10А 250В "Acti 9 A9A15310"	шт	1	1258,52	–	1259	–	1259	–	1360
		СП - 8%			–	–	–	–		101	
70	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	2677,41	–	2677	–	83	1868	4908
		НР - 72%; СП - 8%			2594,12	–	2594	–		364	
71	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"Автоматический выключатель 10А "Easy9 EZ9F14110"	шт.	1	614,00	–	614	–	614	–	663
		СП - 8%			–	–	–	–		49	
72	С1247-202-1201 247-202-1201 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	1	36334,00	–	36334	–	36334	–	39241
		СП - 8%			–	–	–	–		2907	
73	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19	шт	1	6187,36	–	6187	–	6187	–	6682
		СП - 8%			–	–	–	–		495	

74	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Комплект проводов заземления для шкафа	шт	1	3652,78	–	3653	–	3653	–	3945
		СП - 8%			–	–	–	–		292	
75	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Коммутационный патч-корд "TWT-45-45-1.0-GY"	шт	7	381,50	–	2671	–	2671	–	2885
		СП - 8%			–	–	–	–		214	
76	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Оптический патч-корд "FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-1M-LSZH-BK"	шт	1	3100,26	–	3100	–	3100	–	3348
		СП - 8%			–	–	–	–		248	
77	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Шнур питания "IEC 60320 C13/IEC 60320 C14,10 A"	шт	3	8550,92	–	25653	–	25653	–	27705
		СП - 8%			–	–	–	–		2052	
78	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Шнур питания ИБП "IEC 60320 C13/Schuko, 10 A"	шт	1	877,02	–	877	–	877	–	947
		СП - 8%			–	–	–	–		70	
79	С1243-105-0505 243-105-0505 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66	км	0,001	1204792,00	–	1205	–	1205	–	1301
		СП - 8%			–	–	–	–		96	
80	С1243-304-0213 243-304-0213 СпрСП 01.2023	Оптический кабель "FO-DF-IN-9-4-LSZH-YL"	км	0,025	451634,00	–	11291	–	11291	–	12194
		СП - 8%			–	–	–	–		903	
81	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX "DEM-310GT"	шт	1	12278,25	–	12278	–	12278	–	13260
		СП - 8%			–	–	–	–		982	
82	С1243-304-0213 243-304-0213 СпрСП 01.2023	Кабель HDMI-HDMI	км	0,001	451634,00	–	452	–	452	–	488
		СП - 8%			–	–	–	–		36	
		Шкаф телекоммуникационный ЩРВ-3									
83	Ц13-100902-1202 1310-0902-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Шкаф для трубных проводок напольный, размер до 700х1000 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	5233,08	171,88	5233	172	1338	2733	8603
		НР - 72%; СП - 8%			3722,72	72,73	3723	73		637	
84	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Шкаф телекоммуникационный 19" "ШРН-М-9.650" 9U	шт	1	34037,06	–	34037	–	34037	–	36760
		СП - 8%			–	–	–	–		2723	
85	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Патч панель на 24 порта "TWT-PP24UTP"	шт	1	9647,20	–	9647	–	9647	–	10419
		СП - 8%			–	–	–	–		772	
86	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 прим.	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	2677,41	–	5355	–	167	3736	9818
		НР - 72%; СП - 8%			2594,12	–	5188	–		727	
87	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Сетевой коммутатор Hikvision DS-3E0318P-E/M(B	шт	1	66083,30	–	66083	–	66083	–	71370
		СП - 8%			–	–	–	–		5287	
88	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Оптический кросс 19", "FOBX24-1U-4LCUD09"	шт	1	30695,62	–	30696	–	30696	–	33152
		СП - 8%			–	–	–	–		2456	
89	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования	шт.	1	13237,91	2,07	13238	2	177	9403	24452
		НР - 72%; СП - 8%			13059,20	–	13059	–		1811	

90	521-101-0401025 521-101-0401025 СпвСЦ 01.2023	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.	шт.	1	47232,00	–	47232	–		–	47232
					–	–	–	–	47232	–	
91	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Кабельный органайзер "ГКО-О-4.62-9005"	шт	1	2521,43	–	2521	–	2521	–	2723
		СП - 8%			–	–	–	–		202	
92	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Перф. фальшпанель в шкаф 19", 3U "ФП-3.4"	шт	1	3946,58	–	3947	–	3947	–	4263
		СП - 8%			–	–	–	–		316	
93	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	DIN-рейка "NS-35"	шт	1	605,14	–	605	–	605	–	653
		СП - 8%			–	–	–	–		48	
94	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 прим	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	1	428,68	0,47	429	–	16	298	785
		НР - 72%; СП - 8%			413,04	0,22	413	–		58	
95	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Розетка на DIN-рейку 10А 250В "Acti 9 A9A15310"	шт	1	1258,52	–	1259	–	1259	–	1360
		СП - 8%			–	–	–	–		101	
96	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	2677,41	–	2677	–	83	1868	4908
		НР - 72%; СП - 8%			2594,12	–	2594	–		364	
97	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"Автоматический выключатель 10А "Easy9 EZ9F14110"	шт.	1	614,00	–	614	–	614	–	663
		СП - 8%			–	–	–	–		49	
98	С1247-202-1201 247-202-1201 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	1	36334,00	–	36334	–	36334	–	39241
		СП - 8%			–	–	–	–		2907	
99	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19	шт	1	6187,36	–	6187	–	6187	–	6682
		СП - 8%			–	–	–	–		495	
100	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Комплект проводов заземления для шкафа	шт	1	3652,78	–	3653	–	3653	–	3945
		СП - 8%			–	–	–	–		292	
101	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Коммутационный патч-корд "TWT-45-45-1.0-GY"	шт	7	381,50	–	2671	–	2671	–	2885
		СП - 8%			–	–	–	–		214	
102	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Оптический патч-корд "FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-1M-LSZH-BK"	шт	1	3100,26	–	3100	–	3100	–	3348
		СП - 8%			–	–	–	–		248	
103	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Шнур питания "IEC 60320 C13/IEC 60320 C14,10 A"	шт	3	8550,92	–	25653	–	25653	–	27705
		СП - 8%			–	–	–	–		2052	
104	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Шнур питания ИБП "IEC 60320 C13/Schuko, 10 A"	шт	1	877,02	–	877	–	877	–	947
		СП - 8%			–	–	–	–		70	
105	С1243-105-0505 243-105-0505 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66	км	0,001	1204792,00	–	1205	–	1205	–	1301
		СП - 8%			–	–	–	–		96	

106	С1243-304-0213 243-304-0213 СпрСЦ 01.2023	Оптический кабель "FO-DF-IN-9-4-LSZH-YL"	км	0,025	451634,00	–	11291	–	11291	–	12194
		СП - 8%			–	–	–	–		903	
107	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX "DEM-310GT"	шт	1	12278,25	–	12278	–	12278	–	13260
		СП - 8%			–	–	–	–		982	
108	С1243-304-0213 243-304-0213 СпрСЦ 01.2023	Кабель HDMI-HDMI	км	0,001	451634,00	–	452	–	452	–	488
		СП - 8%			–	–	–	–		36	
		Шкаф телекоммуникационный ЩРВ-4									
109	Ц13-100902-1202 1310-0902-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Шкаф для трубных проводок напольный, размер до 700х1000 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	5233,08	171,88	5233	172	1338	2733	8603
		НР - 72%; СП - 8%			3722,72	72,73	3723	73		637	
110	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Шкаф телекоммуникационный 19" "ШРН-М-9.650" 9U	шт	1	34037,06	–	34037	–	34037	–	36760
		СП - 8%			–	–	–	–		2723	
111	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Патч панель на 24 порта "TWT-PP24UTP"	шт	1	9647,20	–	9647	–	9647	–	10419
		СП - 8%			–	–	–	–		772	
112	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 прим.	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	2677,41	–	5355	–	167	3736	9818
		НР - 72%; СП - 8%			2594,12	–	5188	–		727	
113	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Сетевой коммутатор Hikvision DS-3E0318P-E/M(B	шт	1	66083,30	–	66083	–	66083	–	71370
		СП - 8%			–	–	–	–		5287	
114	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Оптический кросс 19", "FOBX24-1U-4LCUD09"	шт	1	30695,62	–	30696	–	30696	–	33152
		СП - 8%			–	–	–	–		2456	
115	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования	шт.	1	13237,91	2,07	13238	2	177	9403	24452
		НР - 72%; СП - 8%			13059,20	–	13059	–		1811	
116	521-101-0401025 521-101-0401025 СпрСЦ 01.2023	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.	шт.	1	47232,00	–	47232	–		–	47232
					–	–	–	–	47232	–	
117	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Кабельный органайзер "ГКО-О-4.62-9005"	шт	1	2521,43	–	2521	–	2521	–	2723
		СП - 8%			–	–	–	–		202	
118	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Перф. фальшпанель в шкаф 19", 3U "ФП-3.4"	шт	1	3946,58	–	3947	–	3947	–	4263
		СП - 8%			–	–	–	–		316	
119	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	DIN-рейка "NS-35"	шт	1	605,14	–	605	–	605	–	653
		СП - 8%			–	–	–	–		48	
120	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 прим	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	1	428,68	0,47	429	–	16	298	785
		НР - 72%; СП - 8%			413,04	0,22	413	–		58	

121	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Розетка на DIN-рейку 10А 250В "Acti 9 A9A15310"	шт	1	1258,52	–	1259	–	1259	–	1360
		СП - 8%			–	–	–	–		101	
122	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 прим.	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	2677,41	–	2677	–	83	1868	4908
		НР - 72%; СП - 8%			2594,12	–	2594	–		364	
123	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"Автоматический выключатель 10А "Easy9 EZ9F14110"	шт.	1	614,00	–	614	–	614	–	663
		СП - 8%			–	–	–	–		49	
124	С1247-202-1201 247-202-1201 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	1	36334,00	–	36334	–	36334	–	39241
		СП - 8%			–	–	–	–		2907	
125	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Крепежный комплект №2	шт	1	877,02	–	877	–	877	–	947
		СП - 8%			–	–	–	–		70	
126	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19	шт	1	6187,36	–	6187	–	6187	–	6682
		СП - 8%			–	–	–	–		495	
127	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Комплект проводов заземления для шкафа	шт	1	3652,78	–	3653	–	3653	–	3945
		СП - 8%			–	–	–	–		292	
128	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Коммутационный патч-корд "TWT-45-45-1.0-GY"	шт	24	381,50	–	9156	–	9156	–	9888
		СП - 8%			–	–	–	–		732	
129	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Оптический патч-корд "FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-1M-LSZH-BK"	шт	1	3100,26	–	3100	–	3100	–	3348
		СП - 8%			–	–	–	–		248	
130	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Шнур питания "IEC 60320 C13/IEC 60320 C14,10 A"	шт	1	8550,92	–	8551	–	8551	–	9235
		СП - 8%			–	–	–	–		684	
131	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Шнур питания ИБП "IEC 60320 C13/Schuko, 10 A"	шт	1	877,02	–	877	–	877	–	947
		СП - 8%			–	–	–	–		70	
132	С1243-105-0505 243-105-0505 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66	км	0,001	1204792,00	–	1205	–	1205	–	1301
		СП - 8%			–	–	–	–		96	
133	С1243-304-0213 243-304-0213 СпрСЦ 01.2023	Оптический кабель "FO-DF-IN-9-4-LSZH-YL"	км	0,04	451634,00	–	18065	–	18065	–	19510
		СП - 8%			–	–	–	–		1445	
134	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX "DEM-310GT"	шт	1	12278,25	–	12278	–	12278	–	13260
		СП - 8%			–	–	–	–		982	
135	С1243-304-0213 243-304-0213 СпрСЦ 01.2023	Кабель от IP-видеокамер	км	0,001	451634,00	–	452	–	452	–	488
		СП - 8%			–	–	–	–		36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5714119	3177	4882182	384066	6562350
							532705	708	296054	464170	
	Стоимость оборудования		Тенге				296054				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				296054				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2733805				
	Материалы		Тенге				17264				
	Всего заработная плата		Тенге					399353			

Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2315962				
Накладные расходы	Тенге				287542				
Сметная прибыль	Тенге				241710				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3263057				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
Сметная заработная плата	Тенге					399353			
Стоимость общестроительных работ	Тенге				2684260				
Материалы	Тенге				6167				
Всего заработная плата	Тенге					134060			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2542785				
Накладные расходы	Тенге				96524				
Сметная прибыль	Тенге				222460				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3003244				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
Сметная заработная плата	Тенге					134060			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6562355				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
Сметная заработная плата	Тенге					533413			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**5714119**	**3177**	**4882182**	**384066**	**6562350**
					532705	**708**	**296054**	**464170**	
Стоимость оборудования	Тенге				296054				
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				296054				
Стоимость монтажных работ	Тенге				2733805				
Материалы	Тенге				17264				
Всего заработная плата	Тенге					399353			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2315962				
Накладные расходы	Тенге				287542				
Сметная прибыль	Тенге				241710				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3263057				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
Сметная заработная плата	Тенге					399353			
Стоимость общестроительных работ	Тенге				2684260				
Материалы	Тенге				6167				
Всего заработная плата	Тенге					134060			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2542785				
Накладные расходы	Тенге				96524				
Сметная прибыль	Тенге				222460				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3003244				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
Сметная заработная плата	Тенге					134060			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				6562355				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
Сметная заработная плата	Тенге					533413			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6562355**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				532705				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3177			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					708			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4882178		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						296054		
- Накладные расходы	Тенге							384066	
- Сметная прибыль	Тенге							464170	

ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-7 - Слаботочные сети

РАЗДЕЛ 1. Телефонизация

1	Ц13-100203-0101 1310-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный.Монтаж оборудования	шт.	1	2000,53	–	2001	–	256	1257	3518
		НР - 72%; СП - 8%			1745,44	–	1745	–		261	
2	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Основной блок АТС KX-TDA100RU	шт	1	394658,04	–	394658	–	394658	–	426231
		СП - 8%			–	–	–	–		31573	
3	Прайс СТПРАЙС лист	Блок питания тип S,общая выходная мощность 74Вт KX-TDA0108	шт	1	295116,51	–	295117	–	295117	–	318726
		СП - 8%			–	–	–	–		23609	
4	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Аккумуляторная батарея 12В,12А/ч PTK-BATTERY 12 12	шт	3	14383,09	–	43149	–	43149	–	46601
		СП - 8%			–	–	–	–		3452	
5	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Кабель батареи резервного питания KX-A228	шт	1	74546,52	–	74547	–	74547	–	80511
		СП - 8%			–	–	–	–		5964	
6	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Крепление для установки АТС в 19 стоку KX-A243	шт	1	8857,88	–	8858	–	8858	–	9567
		СП - 8%			–	–	–	–		709	
7	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Заглушка слота KX-A258	шт	7	3420,37	–	23943	–	23943	–	25858
		СП - 8%			–	–	–	–		1915	
8	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Плата 16-портовая аналоговых внутренних линий KX-TDA0174	шт	5	189435,86	–	947179	–	947179	–	1022953
		СП - 8%			–	–	–	–		75774	
9	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Плата цифровых интерфейсов PRI 1-портовая плата интерфейса первичного доступа к ISDN KX-TDA0290	шт	1	371855,57	–	371856	–	371856	–	401604
		СП - 8%			–	–	–	–		29748	
10	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Кабель-амфенол 25 пар с разъемом амфенол для вывода портов цифровых АТС на кросс,с разъемом папа для подключения плат на внутренние порты	шт	1	10611,92	–	10612	–	10612	–	11461
		СП - 8%			–	–	–	–		849	
11	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Цифровой системный телефон KX-DT333	шт	1	65776,34	–	65776	–	65776	–	71038
		СП - 8%			–	–	–	–		5262	
12	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Минираспределитель с плинтами LSA PLUS	шт	3	27954,94	–	83865	–	83865	–	90574
		СП - 8%			–	–	–	–		6709	
13	Ц13-100203-0101 1310-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный.Монтаж оборудования	шт.	65	2000,53	–	130034	–	16580	81687	228659
		НР - 72%; СП - 8%			1745,44	–	113454	–		16938	
14	С1248-201-0101 248-201-0101 РСНБ РК 2022	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	65	7221,00	–	469365	–	469365	–	506914
		СП - 8%			–	–	–	–		37549	

15	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 прим	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	65	428,68	0,47	27864	30	986	19341	50981
		НР - 72%; СП - 8%			413,04	0,22	26848	14		3777	
16	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка/телефонная/ штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	65	422,00	–	27430	–	27430	–	29624
		СП - 8%			–	–	–	–		2194	
17	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 прим	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	230	213,58	5,05	49123	1162	10160	27605	82866
		НР - 72%; СП - 8%			164,35	2,35	37801	541		6139	
18	С1243-301-0241 243-301-0241 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 10х2х0,5-315	км	0,23	501682,00	–	115387	–	115387	–	124618
		СП - 8%			–	–	–	–		9231	
19	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 прим	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	227	149,44	1,26	33923	286	6987	19284	57463
		НР - 72%; СП - 8%			117,40	0,59	26650	134		4256	
20	С1243-305-0101 243-305-0101 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,227	67792,00	–	15389	–	15389	–	16620
		СП - 8%			–	–	–	–		1231	
21	518-102-0503 518-102-0503 РСНБ РК 2022	Сетевой роутер 4G Wi-Fi 4G Wi-Tek WI-LTE300	шт.	1	49165,00	–	49165	–		–	49165
					–	–	–	–	49165	–	
22	Ц13-100902-1206 1310-0902-1206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 700х1000 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	8390,96	171,88	8391	172	1535	4865	14317
		НР - 72%; СП - 8%			6684,36	72,73	6684	73		1060	
23	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Шкаф телекоммуникационный 19 навесной,18U TWM-1866-GR-RAL9004	шт	1	80874,20	–	80874	–	80874	–	87344
		СП - 8%			–	–	–	–		6470	
24	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Вентилятор универсальный с термореле 6 элементов REC-RMFTU-6A	шт	1	211361,30	–	211361	–	211361	–	228270
		СП - 8%			–	–	–	–		16909	
25	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Блок силовых розеток горизонтальный 19.8 позиций 10А	шт	1	7586,20	–	7586	–	7586	–	8193
		СП - 8%			–	–	–	–		607	
26	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Полка для оборудования в шкаф ун.стойку 19,600мм четырехточечная,нагрузка до 180кг	шт	1	19132,14	–	19132	–	19132	–	20663

		СП - 8%			–	–	–	–		1531	
27	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Оптическая коробка ОРК/ОРБ-32	шт	1	17540,36	–	17540	–	17540	–	18943
		СП - 8%			–	–	–	–		1403	
28	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Оптический терминал Tenda TES7008	шт	1	138568,82	–	138569	–	138569	–	149655
		СП - 8%			–	–	–	–		11086	
29	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Комплект крепежных деталей (винт,шайба,гайка в упаковке 10 комплектов)	шт	10	65,78	–	658	–	658	–	711
		СП - 8%			–	–	–	–		53	
30	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Патч-панель 19 телефонная,1U,50портов RJ-45,Dual IDC (телеф.раскладка,2 пары на порт 3,6,4,5)	шт	4	18351,60	–	73406	–	73406	–	79279
		СП - 8%			–	–	–	–		5873	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3796758	1650	3532761	154039	4262927
							213182	762	49165	312132	
	Стоимость оборудования		Тенге				49165				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				49165				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3092158				
	Материалы		Тенге				35519				
	Всего заработная плата		Тенге					187082			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2868686				
		Накладные расходы	Тенге				134698				
		Сметная прибыль	Тенге				258150				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3485006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					187082			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				655435				
	Материалы		Тенге				986				
	Всего заработная плата		Тенге					26862			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				627571				
		Накладные расходы	Тенге				19341				
		Сметная прибыль	Тенге				53982				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				728758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					26862			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4262929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					213944			
		РАЗДЕЛ 2. Локальная сеть									
31	Ц13-100202-0204 1310-0202-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и штативом,емкость до 50 номеров.Монтаж оборудования	номер	3	16989,23	1356,55	50968	4069	12123	25929	83049
		НР - 72%; СП - 8%			11592,16	412,12	34776	1236		6152	
32	518-102-0509 518-102-0509 РСНБ РК 2022 прим.	Сетевой коммутатор с 8 PoE портами Wi-Tek WI-PS208H	шт.	3	22426,00	–	67278	–		–	67278
					–	–	–	–	67278	–	
33	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Sprinter с 4 входами ADSL LAN422	шт	1	1508,47	–	1508	–	1508	–	1629
		СП - 8%			–	–	–	–		121	

34	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Patch cord RG-45 5cat L=5м (экранированный) STP	шт	65	1407,61	–	91495	–	91495	–	98815
		СП - 8%			–	–	–	–		7320	
35	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 прим	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	65	428,68	0,47	27864	30	986	19341	50981
		НР - 72%, СП - 8%			413,04	0,22	26848	14		3777	
36	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка/телефонная/ штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	65	422,00	–	27430	–	27430	–	29624
		СП - 8%			–	–	–	–		2194	
37	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 прим	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	735	176,91	2,53	130029	1859	24631	75176	221625
		НР - 72%, СП - 8%			140,87	1,18	103539	867		16420	
38	С1243-304-0133 243-304-0133 СпвСЦ 01.2023	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4x2x0,52	км	0,735	202291,00	–	148684	–	148684	–	160579
		СП - 8%			–	–	–	–		11895	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				545256	5958	306857	120446	713580
							165163	2117	67278	47879	
	Стоимость оборудования		Тенге				67278				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				67278				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				274000				
	Материалы		Тенге				36752				
	Всего заработная плата		Тенге					140418			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				93003				
		Накладные расходы	Тенге				101105				
		Сметная прибыль	Тенге				30013				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				405118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					140418			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				203978				
	Материалы		Тенге				986				
	Всего заработная плата		Тенге					26862			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				176114				
		Накладные расходы	Тенге				19341				
		Сметная прибыль	Тенге				17866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				241185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					26862			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				713581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					167280			

РАЗДЕЛ 3. Система экстренной связи для МГН

39	Ц13-080201-1214 1308-0201-1214 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 прим	Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса до 2 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	490,19	88,77	490	88	38	285	837
		НР - 72%; СП - 8%			363,63	32,38	364	32		62	
40	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Контролер MP-200W2	шт	1	33765,19	–	33765	–	33765	–	36466
		СП - 8%			–	–	–	–		2701	
41	Ц13-100203-0102 1310-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	4	2000,53	–	8002	–	1020	5027	14071
		НР - 72%; СП - 8%			1745,44	–	6982	–		1042	
42	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Радиопередатчик MP-811S1	шт	1	17101,85	–	17102	–	17102	–	18470
		СП - 8%			–	–	–	–		1368	
43	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Радиопейджер MP-801H2	шт	3	127167,59	–	381503	–	381503	–	412023
		СП - 8%			–	–	–	–		30520	
44	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	2677,41	–	2677	–	83	1868	4908
		НР - 72%; СП - 8%			2594,12	–	2594	–		364	
45	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Адаптер-блок защиты GC-0012U3	шт	1	8331,67	–	8332	–	8332	–	8999
		СП - 8%			–	–	–	–		667	
46	Ц13-110101-0101 1311-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 прим.	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	8	2092,28	239,85	16738	1919	6381	6913	25543
		НР - 72%; СП - 8%			1054,70	145,45	8438	1164		1892	
47	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Влагозащищенная цифровая кнопка вызова со шнуром MP-433W1	шт	6	25433,52	–	152601	–	152601	–	164809
		СП - 8%			–	–	–	–		12208	
48	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Влагозащищенная цифровая кнопка вызова со шнуром MP-433W8	шт	2	40342,82	–	80686	–	80686	–	87141
		СП - 8%			–	–	–	–		6455	
49	Ц13-080201-1214 1308-0201-1214 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 прим	Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса до 2 кг. Монтаж оборудования	шт.	9	490,19	88,77	4412	799	340	2566	7536
		НР - 72%; СП - 8%			363,63	32,38	3273	291		558	
50	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Табличка пиктограмма "Инвалид"	шт	9	4385,09	–	39466	–	39466	–	42623
		СП - 8%			–	–	–	–		3157	
51	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Табло отображения MP-730W1	шт	1	100857,05	–	100857	–	100857	–	108926
		СП - 8%			–	–	–	–		8069	

52	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 прим.	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	12	2677,41	–	32129	–	1000	22413	58906
		НР - 72%; СП - 8%			2594,12	–	31129	–		4363	
53	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Сигнальная лампа MP-611W1	шт	12	14909,30	–	178912	–	178912	–	193225
		СП - 8%			–	–	–	–		14313	
54	С1248-306-0303 248-306-0303 РСНБ РК 2022	Блок питания БИРП 12/1,6	шт.	1	10572,00	–	10572	–	10572	–	11418
		СП - 8%			–	–	–	–		846	
55	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 прим	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	47	149,44	1,26	7024	59	1447	3993	11898
		НР - 72%; СП - 8%			117,40	0,59	5518	28		881	
56	С1243-303-0412 243-303-0412 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи,марки КСПВ 4х0,5	км	0,04841	94708,00	–	4585	–	4585	–	4952
		СП - 8%			–	–	–	–		367	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1079853	2865	1018690	43065	1212751
							58298	1515	–	89833	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				71472				
	Материалы		Тенге				10309				
	Всего заработная плата		Тенге					59813			
		Накладные расходы	Тенге				43065				
		Сметная прибыль	Тенге				9162				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				123699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					59813			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1008381				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1008381				
		Сметная прибыль	Тенге				80671				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1089052				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1212751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					59813			

РАЗДЕЛ 4. Охранная сигнализация

57	Ц13-100701-0109 1310-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	48018,38	2,07	48018	2	163	34454	89070
		НР - 72%; СП - 8%			47852,64	–	47853	–		6598	
58	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Приборы приемно контрольные охранно-пожарный РУБЕЖ-20П прот.R3	шт	1	256256,27	–	256256	–	256256	–	276757
		СП - 8%			–	–	–	–		20501	
59	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3	4944,57	2,54	14834	8	281	10473	27331
		НР - 72%; СП - 8%			4848,44	–	14545	–		2025	

60	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный ИО 40920-2 прот.R3	шт	3	12278,25	–	36835	–	36835	–	39782
		СП - 8%			–	–	–	–		2947	
61	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Извещатель охранный поверхностный звуковой ИО 32920-2 прот.R3	шт	3	10208,49	–	30625	–	30625	–	33075
		СП - 8%			–	–	–	–		2450	
62	Ц13-100701-0206 1310-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	1	1178,20	32,18	1178	32	298	611	1932
		НР - 72%, СП - 8%			848,48	–	848	–		143	
63	С1248-304-0302 248-304-0302 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	1	3785,00	–	3785	–	3785	–	4088
		СП - 8%			–	–	–	–		303	
64	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Сетевой контроллер доступа с лицензией STR20-IP-Ent	шт	1	461311,39	–	461311	–	461311	–	498216
		СП - 8%			–	–	–	–		36905	
65	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Модуль доступа STR-1AP	шт	2	85509,24	–	171018	–	171018	–	184699
		СП - 8%			–	–	–	–		13681	
66	С1248-306-0401 248-306-0401 РСНБ РК 2022	Считыватель бесконтактный ТМ	шт.	2	602,00	–	1204	–	1204	–	1300
		СП - 8%			–	–	–	–		96	
67	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Доводчики дверные. Установка	шт.	2	2349,53	2,75	4699	6	–	3379	8725
		НР - 72%, СП - 8%			2346,78	–	4694	–		646	
68	С1223-502-0101 223-502-0101 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	2	3949,00	–	7898	–	7898	–	8530
		СП - 8%			–	–	–	–		632	
69	С1248-401-0301 248-401-0301 РСНБ РК 2022	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	24848,00	–	49696	–	49696	–	53672
		СП - 8%			–	–	–	–		3976	
70	С1248-401-0753 248-401-0753 СпрСЦ 01.2023	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2	6687,00	–	13374	–	13374	–	14444
		СП - 8%			–	–	–	–		1070	
71	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Программатор вдресных устройств ПКУ-1 прот.R3	шт	1	59777,54	–	59778	–	59778	–	64560
		СП - 8%			–	–	–	–		4782	
72	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 прим	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50	176,91	2,53	8846	127	1675	5114	15077
		НР - 72%, СП - 8%			140,87	1,18	7044	59		1117	
73	С1243-305-0302 243-305-0302 СпрСЦ 01.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	км	0,0305	195945,00	–	5976	–	5976	–	6454
		СП - 8%			–	–	–	–		478	

74	С1243-305-0304 243-305-0304 СпрСЦ 01.2023	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75**	км	0,062	-266097,00	–	-16498	–	-16498	–	-17818
		СП - 8%			–	–	–	–		-1320	
75	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	**Сетевой контроллер доступа с лицензией Enterprise**	шт	1	464819,46	–	464819	–	464819	–	502005
		СП - 8%			–	–	–	–		37186	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1623652	175	1548494	54031	1811899
							74984	59	–	134216	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1553518				
	Материалы		Тенге				2419				
	Всего заработная плата		Тенге					70349			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1480642				
		Накладные расходы	Тенге				50652				
		Сметная прибыль	Тенге				128335				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1732505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					70349			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				65435				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65435				
		Сметная прибыль	Тенге				5235				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				70670				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4699				
	Всего заработная плата		Тенге					4694			
		Накладные расходы	Тенге				3379				
		Сметная прибыль	Тенге				646				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					4694			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1811899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					75043			
		РАЗДЕЛ 5. Кабельные каналы									
76	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	м	70	473,76	4,29	33163	300	1449	22621	60247
		НР - 72%; СП - 8%			448,77	0,07	31414	5		4463	
77	С1243-907-1012 243-907-1012 РСНБ РК 2022	**Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 60 мм, шириной 200 мм**	м	70	2863,00	–	200410	–	200410	–	216443
		СП - 8%			–	–	–	–		16033	
78	С1243-907-2416 243-907-2416 РСНБ РК 2022	**Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 200 мм**	шт.	12	360,00	–	4320	–	4320	–	4666
		СП - 8%			–	–	–	–		346	
79	С1243-907-1412 243-907-1412 РСНБ РК 2022	**Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 200 мм**	шт.	20	4043,00	–	80860	–	80860	–	87329
		СП - 8%			–	–	–	–		6469	
80	С1243-907-1712 243-907-1712 РСНБ РК 2022	**Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 200 мм**	шт.	10	5662,00	–	56620	–	56620	–	61150
		СП - 8%			–	–	–	–		4530	

81	С1243-907-1612 243-907-1612 РСНБ РК 2022	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 200 мм	шт.	10	7056,00	–	70560	–	70560	–	76205
		СП - 8%			–	–	–	–		5645	
82	С1243-907-0602 243-907-0602 РСНБ РК 2022	Мини канал типа ТМС 25х17	м	835	962,00	–	803270	–	803270	–	867532
		СП - 8%			–	–	–	–		64262	
83	С1243-907-5905 243-907-5905 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 25х16	шт.	417	52,00	–	21684	–	21684	–	23419
		СП - 8%			–	–	–	–		1735	
84	С1243-907-5505 243-907-5505 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 25х16	шт.	20	57,00	–	1140	–	1140	–	1231
		СП - 8%			–	–	–	–		91	
85	С1243-907-5605 243-907-5605 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 25х16	шт.	20	57,00	–	1140	–	1140	–	1231
		СП - 8%			–	–	–	–		91	
86	С1243-907-5805 243-907-5805 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 25х16	шт.	20	60,00	–	1200	–	1200	–	1296
		СП - 8%			–	–	–	–		96	
87	С1243-907-6005 243-907-6005 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 25х16	шт.	10	50,00	–	500	–	500	–	540
		СП - 8%			–	–	–	–		40	
88	С1243-907-5605 243-907-5605 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 25х16	шт.	20	57,00	–	1140	–	1140	–	1231
		СП - 8%			–	–	–	–		91	
89	С1243-907-0601 243-907-0601 РСНБ РК 2022	Мини канал типа ТМС 15х17	м	17	813,00	–	13821	–	13821	–	14927
		СП - 8%			–	–	–	–		1106	
90	С1243-907-5903 243-907-5903 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 16х16	шт.	16	44,00	–	704	–	704	–	760
		СП - 8%			–	–	–	–		56	
91	С1243-907-5503 243-907-5503 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 16х16	шт.	3	50,00	–	150	–	150	–	162
		СП - 8%			–	–	–	–		12	
92	С1243-907-5803 243-907-5803 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 16х16	шт.	3	50,00	–	150	–	150	–	162
		СП - 8%			–	–	–	–		12	
93	С1243-907-5603 243-907-5603 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 16х16	шт.	3	50,00	–	150	–	150	–	162
		СП - 8%			–	–	–	–		12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1290982	300	1259268	22621	1418693
							31414	5	–	105090	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1290982				
	Материалы		Тенге				1449				
	Всего заработная плата		Тенге					31419			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1257819				
		Накладные расходы	Тенге				22621				

Сметная прибыль	Тенге				105090				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1418693				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
Сметная заработная плата	Тенге					31419			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1418693				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
Сметная заработная плата	Тенге					31419			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**8336501**	**10948**	**7666070**	**394202**	**9419850**
					543041	**4458**	**116443**	**689150**	
Стоимость оборудования	Тенге				116443				
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				116443				
Стоимость монтажных работ	Тенге				4991148				
Материалы	Тенге				84999				
Всего заработная плата	Тенге					457662			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4442331				
Накладные расходы	Тенге				329520				
Сметная прибыль	Тенге				425660				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5746328				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
Сметная заработная плата	Тенге					457662			
Стоимость общестроительных работ	Тенге				3224211				
Материалы	Тенге				3421				
Всего заработная плата	Тенге					85143			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3135320				
Накладные расходы	Тенге				61303				
Сметная прибыль	Тенге				262844				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3548358				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
Сметная заработная плата	Тенге					85143			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4699				
Всего заработная плата	Тенге					4694			
Накладные расходы	Тенге				3379				
Сметная прибыль	Тенге				646				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8724				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
Сметная заработная плата	Тенге					4694			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				9419853				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240
Сметная заработная плата	Тенге					547499			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9419853
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				543041				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10948			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4458			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7666071		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						116443		
- Накладные расходы	Тенге							394202	
- Сметная прибыль	Тенге							689150	

ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1 - Благоустройство

РАЗДЕЛ 1. Покрытие территории

ТИП 1. Асфальтобетонное покрытие(S=1816,28м²)

1	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	136,221	14519,37	1678,91	1977843	228703	1713231	67687	2209172
		НР - 72%; СП - 8%			263,61	426,51	35909	58100		163642	
2	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/15см/. Устройство	м² основания или покрытия	908,14	398,94	294,67	362293	267602	390	127875	529382
		НР - 72%; СП - 8%			103,84	91,73	94301	83304		39213	
3	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	139,626525	10397,00	–	1451697	–	1451697	–	1567833
		СП - 8%			–	–	–	–		116136	
4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,817326	193550,95	3505,65	158194	2866	155328	1008	171938
		НР - 72%; СП - 8%			–	1712,58	–	1400		12736	
5	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	908,14	3107,68	250,90	2822209	227852	2556578	56550	3109063
		НР - 72%; СП - 8%			41,60	44,89	37779	40766		230304	
6	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м² покрытия	908,14	1410,72	0,10	1281131	91	1267745	9572	1393958
		НР - 72%; СП - 8%			14,64	–	13295	–		103256	
7	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,363256	193550,95	3505,65	70309	1273	69036	448	76417
		НР - 72%; СП - 8%			–	1712,58	–	622		5661	
8	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	908,14	3232,24	262,52	2935326	238405	2659142	55842	3230462
		НР - 72%; СП - 8%			41,60	43,80	37779	39777		239295	
9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	283,5	3700,02	50,35	1048956	14275	632899	293879	1450262
		НР - 72%; СП - 8%			1417,22	22,51	401782	6382		107427	
10	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	12,1905	66036,00	–	805012	–	805012	–	869413
		СП - 8%			–	–	–	–		64401	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				12912970	981067	11311058	612861	14607900
							620845	230351	–	1082071	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12912970				

		Материалы	Тенге				9054352				
		Всего заработная плата	Тенге					851196			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2256709				
		Накладные расходы	Тенге				612861				
		Сметная прибыль	Тенге				1082071				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14607902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								406
		Сметная заработная плата	Тенге					851196			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14607902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								406
		Сметная заработная плата	Тенге					851196			
		РАЗДЕЛ 3. Вертикальная планировка									
30	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	117,315	83,02	83,02	9739	9740	–	2399	13109
		НР - 72%, СП - 8%			–	28,40	–	3332		971	
31	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$**	$м^3$ грунта	245	199,83	189,97	48958	46543	303	10278	63974
		НР - 72%, СП - 8%			8,62	49,64	2112	12162		4738	
32	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	4287,5	64,00	–	274400	–		–	296352
		СП - 8%			–	–	–	–		21952	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				333097	56283	303	12677	373435
							2112	15494	–	27661	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				333097				
		Материалы	Тенге				304				
		Всего заработная плата	Тенге					17606			
		Транспортные расходы	Тенге				274400				
		Накладные расходы	Тенге				12677				
		Сметная прибыль	Тенге				27661				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				373435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					17606			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				373435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					17606			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				13246067	1037350	11311361	625538	14981335
							622957	245845	–	1109732	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13246067				
		Материалы	Тенге				9054656				
		Всего заработная плата	Тенге					868802			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2256709				
		Транспортные расходы	Тенге				274400				
		Накладные расходы	Тенге				625538				
		Сметная прибыль	Тенге				1109732				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14981337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								412
		Сметная заработная плата	Тенге					868802			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				14981337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								412
		Сметная заработная плата	Тенге					868802			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								14981337
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					622957				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1037350			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						245845			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							11311365		
		- Перевозка грузов	Тенге					274400				
		- Накладные расходы	Тенге								625538	
		- Сметная прибыль	Тенге								1109732	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**139 233 693,00**
		Итого по акту без оборудование	Тенге									133 401 324,00
		Оборудование	Тенге									5 832 369,00
		Временные здания сооружения 1,2%	Тенге									1 600 815,89
		Итого	Тенге									135 002 139,89
		Зимние удорожания 0,7%	Тенге									945 014,98
		Итого	Тенге									135 947 154,87
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									2 718 943,10
		Итого										144 498 466,96
		в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,079	Тенге									155 913 845,85
		Итого с пониж. Коэф. К=0,9800000025939	Тенге									152 795 569,34
		НДС 12%	Тенге									18 335 468,32
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**171 131 037,66**

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауская городская поликлиника №7" Управления здравоохранения Атырауской области.

_____ **Танбаева Г.А.**

Подрядчик:
ТОО "МФС Мунайкурылыс"

_____ **Даулетбаев С.Р.**

Технический надзор:

ТОО "Engineering Services"
Эксперт _____ **Таразбай Б.Т.**

Авторский надзор:
ТОО "Инвестиционная Консалтинговая группа "Cosmos Art"
Эксперт _____ **Атамбаев И.Б.**