Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауская городская поликлиника №7" Управления здравоохранения Атырауской области.

Подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мұнайқұрылыс"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здании Атырауской городской поликлиники №7 расположенной по адресу: Атырауская область,г.Атырау проспект Бейбарыс строение №39»

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2024 года

Код	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование		код	Наименование		код	
		№85	28.03.2024 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здании Атырауской городской поликлиники №7 расположенной по адресу: Атырауская область,г.Атырау проспект Бейбарыс строение №39»	794 303 793,00	199 695 568,38							23 963 468,21	223 659 036,58

Подрядчик:

ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Директор_____**Даулетбаев С.Р.**

Технический надзор:
ТОО "Engineering Services"

_____ **Таразбай Б.Т.**

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауская городская поликлиника №7" Управления здравоохранения Атырауской области.

Директор_____**Танбаева Г.А.**

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауская городская поликлиника №7" Управления здравоохранения Атырауской области.

Подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мұнайқұрылыс"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здании Атырауской городской поликлиники №7 расположенной по адресу: Атырауская область,г.Атырау проспект Бейбарыс строение №39»

Договор №85 от 28.03.2024г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5

за декабрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1 - Демонтажные работы										
		РАЗДЕЛ 1. АС часть										
		Полы БЛОК А										
		Тип К /Подвал/										
1	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия**	$м^2$	20,612		1465,51	47,96	30207	988	--	21471	55812
		НР - 72%; СП - 8%				1417,55	29,22	29219	602		4134	
2	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка**	м	17,188		242,50	--	4168	--	--	3001	7743
		НР - 72%; СП - 8%				242,50	--	4168	--		574	
		Тип Б /Подвал/										
3	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Полы цементные. Разборка покрытия**	$м^2$	201,668		3264,22	1008,15	658289	203311	--	400470	1143460
		НР - 72%; СП - 8%				2256,07	501,97	454977	101231		84701	
		Полы БЛОК Б										
		Тип К /Подвал/										
20	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия**	$м^2$	103,06		1465,51	47,96	151035	4942	--	107355	279060
		НР - 72%; СП - 8%				1417,55	29,22	146093	3011		20671	
21	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка**	м	85,94		242,50	--	20840	--	--	15005	38713
		НР - 72%; СП - 8%				242,50	--	20840	--		2868	
		Тип Б /Подвал/										
22	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Полы цементные. Разборка покрытия**	$м^2$	1008,34		3264,22	1008,15	3291444	1016558	--	2002351	5717298
		НР - 72%; СП - 8%				2256,07	501,97	2274886	506156		423503	
		Тип К /тех.этаж/										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	103,06	1465,51	47,96	151035	4942	--	107355	279060
		НР - 72%; СП - 8%			1417,55	29,22	146093	3011		20671	
24	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	85,94	242,50	--	20840	--	--	15005	38713
		НР - 72%; СП - 8%			242,50	--	20840	--		2868	
		Тип Л /1этаж/									
25	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	$м^2$	263,83	197,75	4,33	52172	1143	--	37242	96567
		НР - 72%; СП - 8%			193,42	2,64	51030	697		7152	
26	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	301,73	64,02	--	19317	--	--	13907	35882
		НР - 72%; СП - 8%			64,02	--	19317	--		2658	
		Тип К /1этаж/									
27	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	456,09	1465,51	47,96	668404	21874	--	475095	1234977
		НР - 72%; СП - 8%			1417,55	29,22	646530	13327		91478	
28	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	473,86	242,50	--	114911	--	--	82736	213460
		НР - 72%; СП - 8%			242,50	--	114911	--		15813	
		Тип Кг /1этаж/									
29	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамогранитных плиток.Разборка покрытия	$м^2$	345,65	1465,51	47,96	506554	16577	--	360053	935934
		НР - 72%; СП - 8%			1417,55	29,22	489976	10100		69327	
30	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	247,83	242,50	--	60099	--	--	43271	111640
		НР - 72%; СП - 8%			242,50	--	60099	--		8270	
		Тип Л /2этаж/									
31	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	$м^2$	429,01	197,75	4,33	84837	1858	--	60559	157027
		НР - 72%; СП - 8%			193,42	2,64	82979	1133		11630	
32	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	355,78	64,02	--	22777	--	--	16398	42309
		НР - 72%; СП - 8%			64,02	--	22777	--		3134	
		Тип К /2этаж/									
33	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	198,59	1465,51	47,96	291036	9525	--	206865	537732
		НР - 72%; СП - 8%			1417,55	29,22	281511	5803		39831	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	370,8	242,50	--	89919	--	--	64742	167034
		НР - 72%; СП - 8%			242,50	--	89919	--		12374	
		Тип Кг /2этаж/									
35	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамогранитных плиток.Разборка покрытия	$м^2$	468,82	1465,51	47,96	687060	22485	--	488356	1269447
		НР - 72%; СП - 8%			1417,55	29,22	664576	13699		94031	
36	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	221,18	242,50	--	53636	--	--	38618	99635
		НР - 72%; СП - 8%			242,50	--	53636	--		7381	
		Тип Л /3этаж/									
37	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	$м^2$	420,09	197,75	4,33	83073	1819	--	59300	153762
		НР - 72%; СП - 8%			193,42	2,64	81254	1109		11389	
38	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	301,89	64,02	--	19327	--	--	13914	35901
		НР - 72%; СП - 8%			64,02	--	19327	--		2660	
		Тип К /3этаж/									
39	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	413,72	1465,51	47,96	606311	19842	--	430960	1120251
		НР - 72%; СП - 8%			1417,55	29,22	586469	12089		82980	
40	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	450,69	242,50	--	109292	--	--	78690	203022
		НР - 72%; СП - 8%			242,50	--	109292	--		15040	
		Ведомость объемов работ									
41	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Очистка вручную	$м^2$	152,32	302,27	--	46042	--	--	33149	85526
		НР - 72%; СП - 8%			302,27	--	46042	--		6335	
42	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка	$м^2$ облицовки	3389,3	1378,77	92,65	4673065	314019	--	3252881	8560016
		НР - 72%; СП - 8%			1286,12	46,86	4359047	158823		634070	
43	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Очистка вручную	$м^2$	103,06	302,27	--	31152	--	--	22429	57867
		НР - 72%; СП - 8%			302,27	--	31152	--		4286	
44	Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Демонтаж подвесных потолков. Разборка	$м^2$ облицовки	1042,99	207,91	9,69	216848	10107	--	152496	398891
		НР - 72%; СП - 8%			198,22	4,85	206741	5059		29548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Отмостка бетонная.Разборка	$м^3$	63,6	28851,92	11371,69	1834982	723239	--	1056070	3122336
		НР - 72%; СП - 8%			17480,23	5582,11	1111743	355022		231284	
46	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	200	394,83	--	78966	--	--	56856	146688
		НР - 72%; СП - 8%			394,83	--	78966	--		10866	
47	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка	$м^2$ облицовки	520	1378,77	92,65	716960	48178	--	499070	1313312
		НР - 72%; СП - 8%			1286,12	46,86	668782	24367		97282	
48	Е12-030101-0102 1203-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой оштукатуренной обшивки	$м^2$ стен	105	949,14	172,02	99660	18062	--	64536	177332
		НР - 72%; СП - 8%			777,12	76,53	81598	8036		13136	
50	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	11,085	42863,76	7852,22	475145	87042	--	310460	848454
		НР - 72%; СП - 8%			35011,54	3887,39	388103	43092		62848	
51	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты бетонные. Разборка/Крыльцо,Пандус/	$м^3$	46,08	32394,43	14290,08	1492735	658487	--	833390	2512214
		НР - 72%; СП - 8%			18104,35	7014,69	834248	323237		186090	
		Альбом АС лист лист 17									
52	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Очистка щетками	$м^2$	61,05	676,79	--	41318	--	--	29749	76753
		НР - 72%; СП - 8%			676,79	--	41318	--		5686	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17503456	3184998	--	11453805	31273828
							14318459	1589604	--	2316569	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17503456				
	Всего заработная плата		Тенге					15908063			
		Накладные расходы	Тенге				11453805				
		Сметная прибыль	Тенге				2316569				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31273830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8710
		Сметная заработная плата	Тенге					15908063			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				31273830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8710
		Сметная заработная плата	Тенге					15908063			
		РАЗДЕЛ 2. ГП									
53	Е12-200101-0104 1220-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	258,348	4995,42	2008,45	1290557	518879	--	733468	2185947
		НР - 72%; СП - 8%			2986,97	956,18	771678	247027		161922	
54	Е12-180101-2003 1218-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из тротуарных плит. Разборка с помощью молотков отбойных	$м^2$	519	226,06	134,53	117325	69821	--	65804	197780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			91,53	84,57	47504	43892		14651	
55	Е12-200401-0102 1220-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 Изм. и доп. вып. 28	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка**	м	527	1872,33	459,94	986718	242389	--	622382	1737830
		НР - 72%; СП - 8%			1412,39	227,88	744330	120093		128730	
56	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты бетонные/Площадка ТБО/. Разборка**	$м^3$	1,2	32394,43	14290,08	38873	17148	--	21703	65422
		НР - 72%; СП - 8%			18104,35	7014,69	21725	8418		4846	
57	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,4	149999,83	85078,01	60000	34032	--	23829	90535
		НР - 72%; СП - 8%			64921,82	17816,73	25969	7127		6706	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2493473	882269	--	1467186	4277514
							1611206	426557	--	316855	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2433473				
		Всего заработная плата	Тенге					2004667			
		Накладные расходы	Тенге				1443357				
		Сметная прибыль	Тенге				310149				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4186979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1023
		Сметная заработная плата	Тенге					2004667			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				60000				
		Всего заработная плата	Тенге					33096			
		Накладные расходы	Тенге				23829				
		Сметная прибыль	Тенге				6706				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				90535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					33096			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4277514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1036
		Сметная заработная плата	Тенге					2037763			
		РАЗДЕЛ 3. ОВ									
58	Е12-150103-0401 1215-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж**	шт.	4	11542,71	24,98	46171	100	--	33215	85737
		НР - 72%; СП - 8%			11517,73	15,22	46071	61		6351	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				46171	100	--	33215	85737
							46071	61	--	6351	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				46171				
		Всего заработная плата	Тенге					46132			
		Накладные расходы	Тенге				33215				
		Сметная прибыль	Тенге				6351				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				85737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					46132			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				85737				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					46132			
		РАЗДЕЛ 4. ТС									
59	Е12-160101-1503 1216-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	м трубопровода	200	880,40	162,24	176080	32448	1208	112918	312118
		НР - 72%, СП - 8%			712,12	72,03	142424	14406		23120	
60	Е12-160101-1501 1216-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	м трубопровода	105	598,69	141,01	62862	14806	338	39096	110114
		НР - 72%, СП - 8%			454,46	62,68	47718	6581		8156	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				238942	47254	1546	152014	422232
							190142	20987	--	31276	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				238942				
	Материалы		Тенге				1546				
	Всего заработная плата		Тенге					211129			
		Накладные расходы	Тенге				152014				
		Сметная прибыль	Тенге				31276				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				422232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					211129			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				422232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					211129			
		РАЗДЕЛ 6. ЭОМ									
67	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Кабель.Демонтаж**	м	8587,8955	164,03	0,33	1408672	2834	--	1013458	2615872
		НР - 72%, СП - 8%			163,70	0,20	1405838	1718		193743	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1408672	2834	--	1013458	2615872
							1405838	1718	--	193743	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1408672				
	Всего заработная плата		Тенге					1407556			
		Накладные расходы	Тенге				1013458				
		Сметная прибыль	Тенге				193743				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2615873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								879
		Сметная заработная плата	Тенге					1407556			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2615873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								879
		Сметная заработная плата	Тенге					1407556			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								38675186
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17571716				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4117455			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2038927			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1546		
		- Накладные расходы	Тенге							14119678	
		- Сметная прибыль	Тенге							2864794	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 - Архитектурно-строительная часть

РАЗДЕЛ 1. Тактильные плитки

		Примечание									
1	516-201-0101 516-201-0101 РСНБ РК 2022	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П),грузоподъемность 225 кг,стандартный размер 800х1250 мм,внешние размеры подъемника 1250х1250 мм,скорость 0,15 м/с,высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009,СТ РК 2960-2017	комплект	2	2038168,00	–	4076336	–		–	4076336
					–	–	–	–	4076336	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4076336	–	–	–	4076336
							–	–	4076336	–	
		Стоимость оборудования	Тенге				4076336				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				4076336				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4076336				

РАЗДЕЛ 3. Фасад

139	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой линеарным панелям и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	1596	4358,06	23,90	6955464	38144	349142	4735715	12626467
		НР - 72%; СП - 8%			4115,40	5,77	6568178	9209		935288	
141	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	152,2	48924,00	–	7446233	–	7446233	–	8041932
		СП - 8%			–	–	–	–		595699	
142	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Фасады вентилируемые.Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	$м^2$ поверхности облицовки	951	295,04	0,43	280583	409	211312	49728	356739
		НР - 72%; СП - 8%			72,41	0,22	68862	209		26428	
143	С1261-105-0703 261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	1959,7	120,00	–	235164	–	235164	–	253977
		СП - 8%			–	–	–	–		18813	
145	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепежный кронштейн ККУ 150х80	шт	6342	328,45	–	2083030	–	2083030	–	2249698
		СП - 8%			–	–	–	–		166668	
146	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепежный профиль Г-образный КПГ 60х44х3000	шт	1082	2089,37	–	2260698	–	2260698	–	2441554
		СП - 8%			–	–	–	–		180856	
147	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Саморез 4,8х28 премиум цветной	шт	13800	36,11	–	498318	–	498318	–	538200
		СП - 8%			–	–	–	–		39882	
148	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Саморез 4,2х16 с прессшайбой сос сверлом цветной	шт	24800	10,32	–	255936	–	255936	–	276520
		СП - 8%			–	–	–	–		20584	

149	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Анкер фасадный премиум металл профиль 10х100	шт	6325	348,23	–	2202555	–	2202555	–	2378770
		СП - 8%			–	–	–	–		176215	
150	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Руст 0,08х1,25	шт	1080	611,33	–	660236	–	660236	–	713059
		СП - 8%			–	–	–	–		52823	
151	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Заклепка 3,2х8 цветная комбинированная	шт	4210	12,04	–	50688	–	50688	–	54730
		СП - 8%			–	–	–	–		4042	
152	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	планка угла наружного 50х50х 3000	шт	39	4475,37	–	174539	–	174539	–	188502
		СП - 8%			–	–	–	–		13963	
153	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	$м^2$ поверхности облицовки	129,4	13853,19	62,48	1792603	8085	871667	659385	2648147
		НР - 72%; СП - 8%			7054,49	22,88	912851	2961		196159	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				24896047	46638	17299518	5444828	32768295
							7549891	12379	–	2427420	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8186000				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8186000				
		Сметная прибыль	Тенге				655033				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8841033				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16710047				
	Материалы		Тенге				1432120				
	Всего заработная плата		Тенге					7562270			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7681397				
		Накладные расходы	Тенге				5444828				
		Сметная прибыль	Тенге				1772387				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23927262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3561
		Сметная заработная плата	Тенге					7562270			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				32768295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3561
		Сметная заработная плата	Тенге					7562270			
		РАЗДЕЛ 4. Полы									
		БЛОК Б.1-этаж									
		Тип К									
220	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	396,4638	3313,00	–	1313485	–	1313485	–	1418564
		СП - 8%			–	–	–	–		105079	
222	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	37,5808	3313,00	–	124505	–	124505	–	134465
		СП - 8%			–	–	–	–		9960	
		Тип КГ									
224	С1233-202-0203 233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	381,1332	7738,00	–	2949209	–	2949209	–	3185146

		СП - 8%			–	–	–	–	
		Лестничная площадка							
229	С1233-202-0203 233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	105,1212	7738,00	–	813428	–	813428
		СП - 8%			–	–	–	–	
		БЛОК Б.2-этаж							
		Тип К							
236	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	265,1898	3313,00	–	878574	–	878574
		СП - 8%			–	–	–	–	
238	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	25,0104	3313,00	–	82859	–	82859
		СП - 8%			–	–	–	–	
		Тип КГ							
240	С1233-202-0203 233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	427,0332	7738,00	–	3304383	–	3304383
		СП - 8%			–	–	–	–	
		Лестничная площадка							
245	С1233-202-0203 233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	105,1212	7738,00	–	813428	–	813428
		СП - 8%			–	–	–	–	
		Тип К							
248	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	32,793	3313,00	–	108643	–	108643
		СП - 8%			–	–	–	–	
250	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	2,848	3313,00	–	9435	–	9435
		СП - 8%			–	–	–	–	
		БЛОК Б.3-этаж							
		Тип К							
256	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	277,9602	3313,00	–	920882	–	920882
		СП - 8%			–	–	–	–	
		Тип КГ							
259	С1233-202-0203 233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	302,2872	7738,00	–	2339098	–	2339098
		СП - 8%			–	–	–	–	
		Лестничная площадка							
264	С1233-202-0203 233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	83,0076	7738,00	–	642313	–	642313
		СП - 8%			–	–	–	–	
		БЛОК Б.Подвал							

		Лестничная площадка									
266	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	103,06	1495,17	54,59	154092	5626	75449	54917	225729
		НР - 72%; СП - 8%			708,49	31,60	73017	3257		16720	
267	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	103,06	-401,52	-18,54	-41381	-1911	-37665	-2075	-46932
		НР - 72%; СП - 8%			-17,51	-10,45	-1805	-1077		-3476	
268	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	103,06	3245,76	145,81	334508	15027	59477	192861	569559
		НР - 72%; СП - 8%			2522,84	76,26	260004	7859		42190	
269	С1233-202-0203 233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	105,1212	7738,00	–	813428	–	813428	–	878502
		СП - 8%			–	–	–	–		65074	
270	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	85,94	4260,00	24,18	366104	2078	315209	35771	434025
		НР - 72%; СП - 8%			568,04	10,06	48817	865		32150	
		Тип Б									
271	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство	$м^2$ покрытия	1008,34	2340,09	199,83	2359606	201497	1433677	579967	3174738
		НР - 72%; СП - 8%			718,44	80,41	724432	81081		235165	
272	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	1008,34	-414,36	-16,00	-417816	-16134	-359927	-36925	-491122
		НР - 72%; СП - 8%			-41,41	-9,45	-41755	-9529		-36381	
		БЛОК Б.Тех.этаж									
		Тип Б									
273	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	990,19	702,78	65,59	695886	64946	–	478242	1268057
		НР - 72%; СП - 8%			637,19	33,61	630939	33280		93929	
274	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	118,8228	48924,00	–	5813287	–	5813287	–	6278350
		СП - 8%			–	–	–	–		465063	
275	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	990,19	419,70	1,19	415583	1178	336210	56728	510097
		НР - 72%; СП - 8%			78,97	0,60	78195	594		37786	

276	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки	990,19	1495,17	54,59	1480502	54054	724908	527633	2168783
		НР - 72%; СП - 8%			708,49	31,60	701540	31290		160648	
277	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	990,19	1204,56	55,63	1192743	55084	1085644	59798	1352748
		НР - 72%; СП - 8%			52,53	31,35	52015	31042		100207	
		Лестничная площадка									
278	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки	103,06	1495,17	54,59	154092	5626	75449	54917	225729
		НР - 72%; СП - 8%			708,49	31,60	73017	3257		16720	
279	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	103,06	-401,52	-18,54	-41381	-1911	-37665	-2075	-46932
		НР - 72%; СП - 8%			-17,51	-10,45	-1805	-1077		-3476	
280	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м² покрытия	103,06	3245,76	145,81	334508	15027	59477	192861	569559
		НР - 72%; СП - 8%			2522,84	76,26	260004	7859		42190	
281	С1233-202-0203 233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м²	105,1212	7738,00	–	813428	–	813428	–	878502
		СП - 8%			–	–	–	–		65074	
282	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	85,94	4260,00	24,18	366104	2078	315209	35771	434025
		НР - 72%; СП - 8%			568,04	10,06	48817	865		32150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				29093535	402265	25785837	2228391	33827679
							2905432	189566	–	2505753	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29093535				
	Материалы		Тенге				4045452				
	Всего заработная плата		Тенге					3094998			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21740385				
		Накладные расходы	Тенге				2228391				
		Сметная прибыль	Тенге				2505753				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33827679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1678
		Сметная заработная плата	Тенге					3094998			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				33827679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1678
		Сметная заработная плата	Тенге					3094998			
		РАЗДЕЛ 6. Отделочные работы Блок Б									
		Потолки 1-этаж									
323	С1232-401-0101 232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м²	331,57	4122,00	–	1366732	–	1366732	–	1476071

		СП - 8%			–	–	–	–		109339	
		Стены 1-этаж									
		Потолки 2-этаж,тех.этаж									
340	С1232-401-0101 232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	$м^2$	418,66	4122,00	–	1725717	–	1725717	–	1863774
		СП - 8%			–	–	–	–		138057	
341	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	103,6	1514,43	8,57	156895	888	43554	81220	257164
		НР - 72%; СП - 8%			1085,45	3,41	112453	353		19049	
342	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	103,6	1482,77	10,32	153615	1069	27172	90660	263817
		НР - 72%; СП - 8%			1210,17	5,25	125374	544		19542	
		Стены 2-этаж,тех.этаж									
343	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	81,29	1120,08	8,57	91051	696	34175	40649	142236
		НР - 72%; СП - 8%			691,10	3,41	56180	277		10536	
344	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	81,29	616,22	1,60	50093	130	9456	29214	85652
		НР - 72%; СП - 8%			498,30	0,84	40507	68		6345	
345	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами.Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	$м^2$ окрашиваемой поверхности	81,29	311,52	0,67	25323	54	3993	15339	43916
		НР - 72%; СП - 8%			261,73	0,35	21276	28		3253	
		Низ стен и перегородок 2-этаж,тех.помещение									
348	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	71,03	1120,08	8,57	79559	609	29861	35519	124284
		НР - 72%; СП - 8%			691,10	3,41	49089	242		9206	
349	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям,подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	71,03	1089,52	2,79	77389	198	21834	39930	126704
		НР - 72%; СП - 8%			779,34	1,44	55357	102		9385	
		Потолки 3-этаж									
352	С1232-401-0101 232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	$м^2$	296,36	4122,00	–	1221596	–	1221596	–	1319324

		СП - 8%			–	–	–	–		97728	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**4947970**	**3644**	**4484090**	**332531**	**5702942**
							460236	**1614**	**–**	**422440**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4947970**				
		Материалы	Тенге				**170046**				
		Всего заработная плата	Тенге					**461850**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4314045**				
		Накладные расходы	Тенге				**332531**				
		Сметная прибыль	Тенге				**422440**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5702941**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**218**
		Сметная заработная плата	Тенге					**461850**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**5702941**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**218**
		Сметная заработная плата	Тенге					**461850**			
		РАЗДЕЛ 7. Проемы									
		Пандус П-1									
388	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,1128**	**428134,00**	**–**	**48294**	**–**	**48294**	**–**	**52157**
		СП - 8%			–	–	–	–		3863	
391	**С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022**	**Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы**	**т**	**0,93068**	**1074856,00**	**–**	**1000347**	**–**	**1000347**	**–**	**1080375**
		СП - 8%			–	–	–	–		80028	
395	**С1233-202-0203 233-202-0203 РСНБ РК 2022**	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм**	**$м^2$**	**336,6**	**7738,00**	**–**	**2604611**	**–**	**2604611**	**–**	**2812980**
		СП - 8%			–	–	–	–		208369	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**3653252**	**–**	**3653252**	**–**	**3945512**
							–	–	–	292260	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3653252**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3653252**				
		Сметная прибыль	Тенге				**292260**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3945512**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**3945512**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**80320763**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**10915559**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**452547**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**203559**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**51222697**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**4076336**		
		- Накладные расходы	Тенге							**8005750**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**5647873**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4 - Электроосвещение и электрооборудование

РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение

		Светильники									
88	С1247-102-0111 247-102-0111 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4030-1, мощность 30 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	315	18006,00	–	5671890	–	5671890	–	6125641
		СП - 8%			–	–	–	–		453751	
89	С1247-102-0112 247-102-0112 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	487	23596,00	–	11491252	–	11491252	–	12410552
		СП - 8%			–	–	–	–		919300	
90	С1247-102-0108 247-102-0108 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4030, мощность 30 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	73	17264,00	–	1260272	–	1260272	–	1361094
		СП - 8%			–	–	–	–		100822	
91	С1247-102-0114 247-102-0114 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	59	23754,00	–	1401486	–	1401486	–	1513605
		СП - 8%			–	–	–	–		112119	
92	С1247-102-0132 247-102-0132 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	91	17748,00	–	1615068	–	1615068	–	1744273
		СП - 8%			–	–	–	–		129205	
93	С1247-102-0103 247-102-0103 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный для осмотра	шт.	37	6368,00	–	235616	–	235616	–	254465
		СП - 8%			–	–	–	–		18849	
95	С1248-304-0108 248-304-0108 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	40	4138,00	–	165520	–	165520	–	178762
		СП - 8%			–	–	–	–		13242	
		Установочные изделия									
96	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	413	518,01	0,54	213938	224	19236	140106	382368
		НР - 72%; СП - 8%			470,89	0,27	194478	112		28324	
97	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	129	383,00	–	49407	–	49407	–	53360
		СП - 8%			–	–	–	–		3953	
98	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	122	430,00	–	52460	–	52460	–	56657
		СП - 8%			–	–	–	–		4197	
99	С1247-212-0103 247-212-0103 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	25	467,00	–	11675	–	11675	–	12609
		СП - 8%			–	–	–	–		934	
100	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	7	383,00	–	2681	–	2681	–	2895
		СП - 8%			–	–	–	–		214	

101	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20									
			шт.	29	490,00	–	14210	–	14210	–	15347
		СП - 8%			–	–	–	–		1137	
102	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20									
			шт.	100	490,00	–	49000	–	49000	–	52920
		СП - 8%			–	–	–	–		3920	
103	С1247-202-0502 247-202-0502 РСНБ РК 2022 прим.	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм/У194/									
			шт.	640	101,00	–	64640	–	64640	–	69811
		СП - 8%			–	–	–	–		5171	
		Кабельные изделия и трубы									
105	С1243-202-103 243-202-0103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5									
			км	0,06	454821,00	–	27289	–	27289	–	29472
		СП - 8%			–	–	–	–		2183	
106	С1243-107-0501 243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66									
			км	5,79	406276,00	–	2352338	–	2352338	–	2540525
		СП - 8%			–	–	–	–		188187	
107	С1243-107-0502 243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66									
			км	2,8175	588168,00	–	1657163	–	1657163	–	1789736
		СП - 8%			–	–	–	–		132573	
108	С1243-107-0903 243-107-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66									
			км	0,035	1542892,00	–	54001	–	54001	–	58321
		СП - 8%			–	–	–	–		4320	
109	С1243-107-0905 243-107-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66									
			км	0,04	3906128,00	–	156245	–	156245	–	168745
		СП - 8%			–	–	–	–		12500	
110	С1243-107-0902 243-107-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66									
			км	0,03	1006815,00	–	30204	–	30204	–	32620
		СП - 8%			–	–	–	–		2416	
111	С1243-111-1017 243-111-1017 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х35 (мк)-0,66									
			км	0,015	1948301,00	–	29225	–	29225	–	31563
		СП - 8%			–	–	–	–		2338	
112	С1243-111-1018 243-111-1018 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х50 (мк)-0,66									
			км	0,015	2650516,00	–	39758	–	39758	–	42939
		СП - 8%			–	–	–	–		3181	

113	С1243-112-1010 243-112-1010 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х95 (ок)-0,66**									
			км	0,04	2633838,00	–	105354	–	105354	–	113782
		СП - 8%			–	–	–	–		8428	
114	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	13897,5	55,00	–	764363	–	764363	–	825512
		СП - 8%			–	–	–	–		61149	
115	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	м	80	79,00	–	6320	–	6320	–	6826
		СП - 8%			–	–	–	–		506	
116	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	м	40	65,00	–	2600	–	2600	–	2808
		СП - 8%			–	–	–	–		208	
117	С1241-207-0305 241-207-0305 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм**	м	30	99,00	–	2970	–	2970	–	3208
		СП - 8%			–	–	–	–		238	
118	С1241-207-0306 241-207-0306 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	м	45	143,00	–	6435	–	6435	–	6950
		СП - 8%			–	–	–	–		515	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**27533380**	**224**	**27338678**	**140106**	**29887366**
							194478	**112**	–	**2213880**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**27533380**				
	Материалы		Тенге				**19238**				
	Всего заработная плата		Тенге					**194590**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**27319442**				
		Накладные расходы	Тенге				**140106**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2213880**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**29887366**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**96**
		Сметная заработная плата	Тенге					**194590**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**29887366**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**96**
		Сметная заработная плата	Тенге					**194590**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**29887366**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**194478**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**224**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**112**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**27338680**		
		- Накладные расходы	Тенге							**140106**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2213880**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-6 - Видеонаблюдение

РАЗДЕЛ 1. Видеонаблюдение

2	С1248-402-0604 248-402-0604 СпрСЦ 01.2023	**Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 50 м, DS-2CD1653G0-IZ, объектив 2,8~12 мм. 5 Мп**	шт.	6	96612,00	--	579672	--	579672
		СП - 8%			--	--	--	--	
3	С1248-402-0512 248-402-0512 СпрСЦ 01.2023	**IP видеокамера модели Optimus IP-E042.1(2.8-12)P, объектив 2,8 ~ 12мм, 2.1 Мп с ИК подсветкой дальностью до 22 м**	шт.	19	35430,00	--	673170	--	673170
		СП - 8%			--	--	--	--	
11	С1243-304-0131 243-304-0131 СпрСЦ 01.2023	**Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC**	км	0,8825	287898,00	--	254070	--	254070
		СП - 8%			--	--	--	--	
		Кабель каналы							
13	С1243-907-1103 243-907-1103 РСНБ РК 2022	**Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 100 мм**	м	913	1466,00	--	1338458	--	1338458
		СП - 8%			--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2845370**	--	**2845370**
							--	--	--
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2845370**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2845370**		
		Сметная прибыль	Тенге				**227631**		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3073001**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3073001**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2845370**
		- Сметная прибыль	Тенге						

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1 - Благоустройство

РАЗДЕЛ 1. Покрытие территории

ТИП 1. Асфальтобетонное покрытие(S=1816,28м²)

1	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	136,221	14519,37	1678,91	1977843	228703	1713231	67687	2209172
		НР - 72%; СП - 8%			263,61	426,51	35909	58100		163642	
2	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/15см/. Устройство	м² основания или покрытия	908,14	398,94	294,67	362293	267602	390	127875	529382
		НР - 72%; СП - 8%			103,84	91,73	94301	83304		39213	
3	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	139,626525	10397,00	–	1451697	–	1451697	–	1567833
		СП - 8%			–	–	–	–		116136	
4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,817326	193550,95	3505,65	158194	2866	155328	1008	171938
		НР - 72%; СП - 8%			–	1712,58	–	1400		12736	
5	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	908,14	3107,68	250,90	2822209	227852	2556578	56550	3109063
		НР - 72%; СП - 8%			41,60	44,89	37779	40766		230304	
6	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м² покрытия	908,14	1410,72	0,10	1281131	91	1267745	9572	1393958
		НР - 72%; СП - 8%			14,64	–	13295	–		103256	
7	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,363256	193550,95	3505,65	70309	1273	69036	448	76417
		НР - 72%; СП - 8%			–	1712,58	–	622		5661	
8	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	908,14	3232,24	262,52	2935326	238405	2659142	55842	3230462

		НР - 72%; СП - 8%			41,60	43,80	37779	39777		239295	
9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	283,5	3700,02	50,35	1048956	14275	632899	293879	1450262
		НР - 72%; СП - 8%			1417,22	22,51	401782	6382		107427	
10	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	12,1905	66036,00	--	805012	--	805012	--	869413
		СП - 8%			--	--	--	--		64401	
		ТИП 2(S=1355,4м^2)									
13	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	678,4	4152,00	--	2816717	--	2816717	--	3042054
		СП - 8%			--	--	--	--		225337	
15	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	4,6772	66036,00	--	308864	--	308864	--	333573
		СП - 8%			--	--	--	--		24709	
		ТИП 3. Асфальтобетонное покрытие(S=1340м^2)									
16	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	$м^2$ покрытия	1340	3232,24	262,52	4331202	351777	3923681	82397	4766689
		НР - 72%; СП - 8%			41,60	43,80	55744	58692		353090	
17	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	1340	733,41	0,05	982769	67	972893	7062	1069011
		НР - 72%; СП - 8%			7,32	--	9809	--		79181	
19	517-102-0101 517-102-0101 РСНБ РК 2022	Шлагбаум автоматический подъемный с алюминиевой стрелой длиной 3 м, в комплекте: стойка со встроенным блоком управления, стрела, пульт управления, фотоэлементы, анкерные болты	комплект	2	332456,00	--	664912	--		--	664912
					--	--	--	--	664912	--	
		Тактильные плитки									
21	Е11-110101-3802 1111-0101-3802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 прим.	Покрытия из плиток. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	119	1519,11	8,60	180774	1023	38867	101590	304953
		НР - 72%; СП - 8%			1183,90	1,79	140884	213		22589	
22	С1251-104-0102 251-104-0102 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	$м^2$	119	22097,00	--	2629543	--	2629543	--	2839906
		СП - 8%			--	--	--	--		210363	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24827751	1333934	22001623	803910	27628998
							827282	289256	664912	1997340	
	Стоимость оборудования		Тенге				664912				

	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				664912				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24162839				
	Материалы		Тенге				13989794				
	Всего заработная плата		Тенге					1116538			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8011833				
		Накладные расходы	Тенге				803910				
		Сметная прибыль	Тенге				1997340				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26964089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								513
		Сметная заработная плата	Тенге					1116538			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27629001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								513
		Сметная заработная плата	Тенге					1116538			
		РАЗДЕЛ 2. Озеленение									
23	Е11-470102-0406 1147-0102-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	яма	12	6012,31	--	72148	--	--	51946	134022
		НР - 72%; СП - 8%			6012,31	--	72148	--		9927	
24	Е11-470103-0106 1147-0103-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка**	шт.	12	9278,91	1847,11	111347	22166	1537	69088	194870
		НР - 72%; СП - 8%			7303,67	692,63	87644	8312		14435	
25	С1254-101-1202 254-101-1202 РСНБ РК 2022	**Туя восточная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	шт.	2	17846,00	--	35692	--	35692	--	38547
		СП - 8%			--	--	--	--		2855	
26	С1254-103-2102 254-103-2102 РСНБ РК 2022	**Клен гиннала Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	шт.	7	9431,00	--	66017	--	66017	--	71298
		СП - 8%			--	--	--	--		5281	
27	С1254-103-4402 254-103-4402 РСНБ РК 2022	**Ясень зеленый Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	шт.	3	15191,00	--	45573	--	45573	--	49219
		СП - 8%			--	--	--	--		3646	
28	Е11-470112-0102 1147-0112-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли**	$м^2$	1556,13	298,80	--	464972	--	--	334786	863746
		НР - 72%; СП - 8%			298,80	--	464972	--		63988	
29	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	$м^2$	1556,13	424,62	241,50	660764	375806	119075	195263	924512
		НР - 72%; СП - 8%			106,60	67,68	165883	105319		68485	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				1456513	397972	267894	651083	2276214
							790647	113631	--	168617	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1456513				
	Материалы		Тенге				120613				
	Всего заработная плата		Тенге					904278			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				147282				
		Накладные расходы	Тенге				651083				
		Сметная прибыль	Тенге				168617				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2276213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								510
		Сметная заработная плата	Тенге					904278			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2276213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								510
		Сметная заработная плата	Тенге					904278			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**29905215**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1617929				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1731906			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					402887			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22269522		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						664912		
		- Накладные расходы	Тенге							1454993	
		- Сметная прибыль	Тенге							2165957	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**181 861 530,66**
		Итого по акту без оборудование	Тенге								177 120 282,66
		Оборудование	Тенге								4 741 248,00
		Временные здания сооружения 1,2%	Тенге								2 125 443,39
		Итого	Тенге								179 245 726,05
		Зимние удорожания 0,7%	Тенге								1 254 720,08
		Итого	Тенге								180 500 446,13
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								3 610 008,92
		Итого									188 851 703,06
		в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,079	Тенге								203 770 987,60
		Итого с пониж. Коэф. К=0,9800000025939	Тенге								199 695 568,38
		НДС 12%	Тенге								23 963 468,21
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**223 659 036,58**

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауская городская поликлиника №7" Управления здравоохранения Атырауской области.

_____**Танбаева Г.А.**

Подрядчик:
ТОО "МФС Мунайқұрылыс"

_____**Даулетбаев С.Р.**

Технический надзор:
ТОО "Engineering Services"
Эксперт _____ **Таразбай Б.Т.**

Авторский надзор:
ТОО "Инвестиционная Консалтинговая группа "Cosmos Art"
Эксперт _____ **Атамбаев И.Б.**