Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ТОО "EKM COMPANY", БИН 201040022748
Адрес: Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр.им. К.Сатпаева 17/3
Подрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686
Адрес: Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Чехова, 39/2
Наименование объекта: Строительство многоэтажного жилого дома в жилом массиве «Арай» 19 жилого района, участок №74 г.Усть-Каменогорск (благоустройство и наружные сети)

Договор подряда № АР-1 от 01.06.2023 г.

Акт №2
приемки выполненных работ от 02.09.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Благоустройство					
		ВСЕГО по смете:	Тенге			13 057 605
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	Тенге			13 057 605
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			13 057 605
1	6101-0104-0106 Кклим = 1,12	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2 /корыто под покрытие и водоотводные сооружения/ в насыпь**	м3	2365	98	231 770
2	6101-0103-0216 Кклим = 1,12	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2**	м3	7081	394	2 789 914
3	6101-0103-0215 Кклим = 1,12	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 1/для озеленения**	м3	1472	203	298 816

4	412-102-0110 Коб =10	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	123879	73	9 043 167
5	6101-0104-0106 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м3	7081	98	693 938
		Устройство покрытий				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			76 992 936
		Раздел 1. Тип 1 (проезды, площадки), ИТОГО:	Тенге			22 304 925
		Подраздел 1.1. под мусорные контейнера, ИТОГО	Тенге			399 822
1	7101-0401-0102 Кклим = 1,12 Коб =0,15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	5,4	2864	15 466
		неучтенные ресурсы				
1.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	6,588	4115	27 110
2	7101-0602-0703 Кклим = 1,12	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см покрытия щебеночные	м2	36	556	20 016
		неучтенные ресурсы				
2.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,3672	7995	2 936
2.2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,3852	8219	3 166
2.3	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,3852	7835	3 018
2.4	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3,3048	7776	25 698
3	216-201-0203 (основной ресурс)	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	1 т	0,02995	179549	5 378
4	7101-0602-0303 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	36	407	14 652
		неучтенные ресурсы				
4.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	3,4848	28364	98 843

5	7101-0602-0403 Кклим = 1,12 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4; К1мат=4;	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	м2	36	29	1 044
		неучтенные ресурсы				
5.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,728	28364	49 013
6	216-201-0203 (основной ресурс)	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	1 т	0,05616	179549	10 083
7	7101-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	36	419	15 084
		неучтенные ресурсы				
7.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	3,5136	27965	98 258
8	216-201-0203 (основной ресурс)	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	1 т	0,05616	179549	10 083
		Подраздел 1.2. проезды, площадки, ИТОГО	Тенге			21 905 103
9	7101-0401-0102 Кклим = 1,12 Коб =0,15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	272,25	2864	779 724
		неучтенные ресурсы				
9.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	332,145	4115	1 366 777
10	7101-0602-0703 Кклим = 1,12	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см покрытия щебеночные	м2	1815	556	1 009 140
		неучтенные ресурсы				
10.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	18,513	7995	148 011
10.2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	19,4205	8219	159 617
10.3	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	19,4205	7835	152 160
10.4	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	166,617	7776	1 295 614

11	216-201-0203 (основной ресурс)	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	1 т	1,51008	179549	271 133
12	7101-0602-0303 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1815	407	738 705
		неучтенные ресурсы				
12.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	175,692	28364	4 983 328
13	7101-0602-0403 Кклим = 1,12 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4; К1мат=4;	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	м2	1815	29	52 635
		неучтенные ресурсы				
13.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	87,12	28364	2 471 072
14	216-201-0203 (основной ресурс)	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	1 т	2,8314	179549	508 375
15	7101-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1815	419	760 485
		неучтенные ресурсы				
15.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	177,144	27965	4 953 832
16	216-201-0203 (основной ресурс)	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	1 т	2,8314	179549	508 375
17	7101-0301-0602 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	245	4563	1 117 935
18	255-101-0101 (основной ресурс)	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	1 м3	10,535	59749	629 456
		Раздел 2. Тип 2 (проезды, площадки), ИТОГО:	Тенге			49 209 401
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			49 209 401

19	**7101-0401-0102 Кклим = 1,12 Коб =0,3**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы/прим. щебня**	**м3**	**1137**	**2864**	**3 256 368**
		неучтенные ресурсы				
19.1	211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1387,14	4144	5 748 308
20	**7101-0401-0102 Кклим = 1,12 Коб =0,05**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы/прим. щебня**	**м3**	**189,5**	**2864**	**542 728**
		неучтенные ресурсы				
20.1	211-202-0402	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	231,19	4159	961 519
21	**7101-0401-0101 Кклим = 1,12 Коб =0,04**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**151,6**	**2782**	**421 751**
		неучтенные ресурсы				
21.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	166,76	4914	819 459
22	**1111-0101-2501 Кклим = 1,06**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**3790**	**4683**	**17 748 570**
		неучтенные ресурсы				
22.1	255-102-0610	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	3790	4392	16 645 680
23	**7101-0301-0602 Кклим = 1,12 т.ч.п.3.8:К1мат=0,86;**	**Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия**	**м**	**580**	**4328**	**2 510 240**
24	**255-101-0101 (основной ресурс)**	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**1 м3**	**9,28**	**59749**	**554 471**
		Раздел 3. Тип 3 (спортивные площадки Б.1, Б.2, А.1-2), ИТОГО:	Тенге			**5 478 610**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			**5 478 610**
25	**7101-0401-0102 Кклим = 1,12 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**33**	**2864**	**94 512**
		неучтенные ресурсы				

25.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	40,26	4115	165 670
26	**7101-0602-0301 Кклим = 1,12**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**220**	**419**	**92 180**
		неучтенные ресурсы				
26.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	21,472	27965	600 464
26.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2288	184210	42 147
27	**6113-0401-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 30 мм/прим.**	**м2**	**220**	**4383**	**964 260**
		неучтенные ресурсы				
27.1	255-301-0104	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 30 мм	м2	224,4	12858	2 885 335
28	**7101-0301-0602 Кклим = 1,12 т.ч.п.3.8:К1мат=0,86;**	**Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия**	**м**	**120**	**4328**	**519 360**
29	**255-101-0101 (основной ресурс)**	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**1 м3**	**1,92**	**59749**	**114 718**
		Озеленение				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**11 685 810**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	Тенге			**11 685 810**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			**11 685 810**
1	**6113-0102-0206 Кклим = 1,12**	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,8х0,8х0,5 м механизированным способом: в естественном грунте**	**яма**	**44**	**5221**	**229 724**
2	**6113-0103-0106 Кклим = 1,12**	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома: 0,8х0,8х0,5 м**	**шт.**	**44**	**17074**	**751 256**
3	**254-101-0202 (основной ресурс)**	**Ель обыкновенная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	**1 шт.**	**44**	**22663**	**997 172**

4	6113-0104-0101 Кклим = 1,12	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	яма	128	1251	160 128
5	6113-0105-0101 Кклим = 1,12	Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой размер ям 0,7х0,7 м	шт.	128	4407	564 096
6	254-104-0401 (основной ресурс)	Сирень с оголённой корневой системой	1 шт.	128	990	126 720
7	6113-0112-0101 Кклим = 1,12	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом	м2	9818	138	1 354 884
8	6113-0112-0106 Кклим = 1,12	Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную	м2	9818	530	5 203 540
		неучтенные ресурсы				
8.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	196,36	3661	718 874
9	6113-0113-0201 Кклим = 1,12	Подготовка почвы для цветника С внесением растительной земли 20 см	м2	44	1945	85 580
10	6113-0113-0202 Кклим = 1,12 Коб =-1	Подготовка почвы для цветника Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 6113-0113-0201	м2	-44	266	-11 704
11	6113-0113-0301 Кклим = 1,12	Посадка цветника многолетнего при густоте посадки 16 шт. на м2	м2	44	6353	279 532
12	254-105-0101 (основной ресурс)	Петуния	1 шт.	704	212	149 248
13	6113-0102-0206 Кклим = 1,12	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,8х0,8х0,5 м механизированным способом: в естественном грунте	яма	36	5221	187 956
14	6113-0103-0106 Кклим = 1,12	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома: 0,8х0,8х0,5 м	шт.	36	17074	614 664

15	254-103-0202 (основной ресурс)	Береза белая обыкновенная Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	1 шт.	36	7675	276 300
	Устройство водопропускного лотка					
		ВСЕГО по смете:	Тенге			5 587 244
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	Тенге			5 587 244
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			5 587 244
1	6101-0108-0101 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты песчаное	м3	4,23	5404	22 859
		неучтенные ресурсы				
1.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4,653	4914	22 865
2	1106-1301-0303 Кклим = 1,12	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	м3	31,05	79202	2 459 222
		неучтенные ресурсы				
2.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	31,51575	27841	877 430
3	261-102-0251 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	1,1524	354275	408 267
4	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки /стяжка	м3	1,69	8748	14 784
		неучтенные ресурсы				
4.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,7238	23206	40 003
5	1109-0606-0113 Кклим = 1,12	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж/обрамление уголком	т конструкций	2,4003	222554	534 196
6	214-201-0102 (основной ресурс)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	2,4003	487896	1 171 097
7	1107-0404-0101 Кклим = 1,12	Плиты перекрытий. Укладка	м3 сборных конструкций	0,288	12419	3 577

8	225-202-1105 (основной ресурс)	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 11 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	1 м3	0,288	114354	32 934
	МАФ					
		ВСЕГО по смете:	Тенге			17 443 988
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	Тенге			17 443 988
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			17 443 988
1	590-000-0001 (кпл)	Качели подвесные двойные сидение со спинкой	1 шт	1	891360	891 360
2	590-000-0002 (кпл)	Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)	1 шт	1	2109383	2 109 383
3	590-000-0003 (кпл)	Сетка "Пирамида" большая	1 шт	1	4929493	4 929 493
4	590-000-0004 (кпл)	Качалка-балансир "Средняя"	1 шт	1	727628	727 628
5	590-000-0005 (кпл)	Детская горка "Дельфин"	1 шт	1	856385	856 385
6	590-000-0006 (кпл)	Тренажер "Жим от груди"	1 шт	1	759585	759 585
7	590-000-0007 (кпл)	Тренажер "Велотренажер и степ"	1 шт	1	679640	679 640
8	590-000-0008 (кпл)	Тренажер "Гребля"	1 шт	1	455549	455 549
9	590-000-0009 (кпл)	Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)	1 шт	1	1044443	1 044 443

10	590-000-0010 (кпл)	Спортивный комплекс (3,000 м х3,020 м х 2,600 м)	1 шт	1	2285195	2 285 195
11	590-000-0011 (кпл)	Брусья параллельные, при высоте -1,7 м	1 шт	1	343995	343 995
12	590-000-0012 (кпл)	Турник двойной	1 шт	1	588528	588 528
13	590-000-0013 (кпл)	Скамья антивандальная	1 шт	16	17680	282 874
14	590-000-0014 (кпл)	Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)	1 шт	28	53212	1 489 930
		Устройство подпорных стен				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			47 838 147
		Раздел 1. Подпорная стена тип 1, ИТОГО:	Тенге			3 557 504
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			3 557 504
1	6101-0108-0101 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты песчано-гравийное	м3	46,648	5404	252 086
		неучтенные ресурсы				
1.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	51,3128	4115	211 152
2	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	5,9	8748	51 613
		неучтенные ресурсы				
2.1	212-101-0413	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	6,018	24664	148 428
3	6103-0101-0301 Кклим = 1,12	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	23,53	55412	1 303 844
		неучтенные ресурсы				
3.1	212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	23,88295	26216	626 115

4	214-210-0201 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,17551	341421	401 344
5	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,22458	364474	81 854
6	6111-0401-0107 Кклим = 1,06	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	104,86	1307	137 052
		неучтенные ресурсы				
6.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	251,664	1367	344 025
		Раздел 2. Подпорная стена тип 2, ИТОГО:	Тенге			18 725 866
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			18 725 866
7	6101-0108-0101 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты песчано-гравийное	м3	208,32	5404	1 125 761
		неучтенные ресурсы				
7.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	229,152	4115	942 960
8	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	27,3	8748	238 820
		неучтенные ресурсы				
8.1	212-101-0413	Бетон тяжелый класса B10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	27,846	24664	686 794
9	6103-0101-0301 Кклим = 1,12	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	130,85	55412	7 250 660
		неучтенные ресурсы				
9.1	212-101-0613	Бетон тяжелый класса B15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	132,81275	26216	3 481 819
10	214-210-0201 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	6,4047	341421	2 186 699
11	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,2388	364474	451 510

12	6111-0401-0107 Кклим = 1,06	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	514,6	1307	672 582
		неучтенные ресурсы				
12.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1235,04	1367	1 688 300
		Раздел 3. Подпорная стена тип 3, ИТОГО:	Тенге			25 071 747
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			25 071 747
13	6101-0108-0101 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты песчано-гравийное	м3	276,36	5404	1 493 449
		неучтенные ресурсы				
13.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	303,996	4115	1 250 944
14	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	30,46	8748	266 464
		неучтенные ресурсы				
14.1	212-101-0413	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	31,0692	24664	766 291
15	6103-0101-0301 Кклим = 1,12	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	170	55412	9 420 040
		неучтенные ресурсы				
15.1	212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	172,55	26216	4 523 571
16	214-210-0201 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	7,47596	341421	2 552 450
17	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,4467	364474	527 285
18	6111-0401-0107 Кклим = 1,06	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	667,776	1307	872 783
		неучтенные ресурсы				
18.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1602,6624	1367	2 190 840

19	6114-0801-0101 Кклим = 1,06	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	57	9518	542 526
20	241-102-0163	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм/ сальник	1 м	17,1	3849	65 818
21	6101-0106-0103 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 3 /щебнем	м3	79,5	94	7 473
22	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	75,9	7798	591 868
		Раздел 4. Деформационные швы, ИТОГО:	Тенге			483 030
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			483 030
23	1106-1401-0201 Кклим = 1,12	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением резиновых прокладок/прим. шнуром вилатерм	м шва	70,1	4266	299 047
24	217-202-0602	Шнур резиновый круглого сечения	1 кг	70,1	2045	143 354
25	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	0,42	44158	18 546
26	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	1 т	0,00428	550599	2 356
27	235-401-0201	Лента стыковочная битумно-полимерная для стыков бетонных покрытий автодорог, швов сопряжений, сборных железобетонных конструкций размерами 50х5 мм	1 м	70,1	272	19 067
28	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100/прим.6х65	1 шт.	20	33	660
	ИТОГО					172 605 729
	в т.ч. Оборудование					17 443 988
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7%)					10 861 322
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска)					1 543 607
	Сметная прибыль (5)%					8 301 153

	Непредвиденные работы и затраты (3)%				5 027 000
	В текущих и прогнозных ценах				198 338 811
	в т.ч. с разбивкой по годам				
	2023 г. - 100% (Кпер = 1,079000000)				214 007 577
	НДС (12%)				25 680 909
	Итого по акту				**239 688 487**

Заказчик:
ТОО "EKM COMPANY", БИН 201040022748
Директор
_____ Шакиров М.А.

Авторский надзор:
ТОО "QAZSAURAN" БИН 990540001085

Эксперт
_____ Протасова О.Ю.

Технический надзор:
ТОО "ОхуTrade" БИН 141240000651
Эксперт
_____ Бейбітжанұлы Е.

Подрядчик:
ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686

Директор
_____ Берлибаев А.Т.