**Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауская городская поликлиника №7" Управления здравоохранения Атырауской области.**

**Подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мұнайқұрылыс"**

**Наименование объекта: «Капитальный ремонт здании Атырауской городской поликлиники №7 расположенной по адресу: Атырауская область,г.Атырау проспект Бейбарыс строение №39»**

Приложение 2 к приказу
исполняющего обязанности Министра
промышленности и строительства
Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)

**СПРАВКА №7**

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**

**за март 2025 года**

| БИН/ИИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | Номер | Дата | Наименование программы/ подпрограммы/специфики | код |
| | | | | №85 | 28.03.2024 г. | | |
| | | | | №85-1 | 18.02.2025 г. | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге | | | | | | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за март ) без НДС | из них: | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Капитальный ремонт здании Атырауской городской поликлиники №7 расположенной по адресу: Атырауская область,г.Атырау проспект Бейбарыс строение №39» | 935 481 680,55 | 141 177 887,55 | 63 553 861,08 | | | | 7 626 463,33 | 71 180 324,41 |

**Подрядчик:**

**ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"**

**Директор**_____**Даулетбаев С.Р.**

**Технический надзор:**
**ТОО "Engineering Services"**

_____ **Таразбай Б.Т.**

**Заказчик:**
**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауская городская поликлиника №7" Управления здравоохранения Атырауской области.**

**Директор**_____**Танбаева Г.А.**

**Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауская городская поликлиника №7" Управления здравоохранения Атырауской области.**

**Подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мұнайқұрылыс"**

**Наименование объекта: «Капитальный ремонт здании Атырауской городской поликлиники №7 расположенной по адресу: Атырауская область,г.Атырау проспект Бейбарыс строение №39»**

**Договор №85 от 28.03.2024г.**

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7

**за март месяц 2025 г.**

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 - Архитектурно-строительная часть** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Полы** | | | | | | | | | | |
| | | **БЛОК Б.2-этаж** | | | | | | | | | | |
| | | **Тип Л** | | | | | | | | | | |
| 233 | Е11-110101-3601<br>1111-0101-3601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | **Покрытия из линолеума.Устройство** | $м^2$ покрытия | 269,53 | | 12036,58 | 85,57 | 3244219 | 23064 | 3077509 | 110914 | 3623545 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 532,95 | 38,59 | 143646 | 10401 | | 268411 | |
| 234 | Е11-110101-4001<br>1111-0101-4001<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | **Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3** | м плинтусов | 306,93 | | 512,24 | 1,79 | 157222 | 549 | 79747 | 55582 | 229829 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 250,63 | 0,89 | 76926 | 273 | | 17025 | |
| | | **Тип Л** | | | | | | | | | | |
| 251 | Е11-110101-3601<br>1111-0101-3601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | **Покрытия из линолеума.Устройство** | $м^2$ покрытия | 13,03 | | 5115,38 | 85,57 | 66653 | 1115 | 58594 | 5362 | 77776 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 532,95 | 38,59 | 6944 | 503 | | 5761 | |
| 252 | Е11-110101-4001<br>1111-0101-4001<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | **Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3** | м плинтусов | 14,5 | | 512,24 | 1,79 | 7427 | 26 | 3767 | 2626 | 10857 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 250,63 | 0,89 | 3634 | 13 | | 804 | |
| | | **БЛОК Б.3-этаж** | | | | | | | | | | |
| | | **Тип Л** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | Е11-110101-3601<br>1111-0101-3601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Покрытия из линолеума.Устройство | $м^2$ покрытия | 183,56 | 12036,58 | 85,57 | 2209435 | 15708 | 2095899 | 75537 | 2467770 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 532,95 | 38,59 | 97828 | 7084 | | 182798 | |
| 254 | Е11-110101-4001<br>1111-0101-4001<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3 | м плинтусов | 226,96 | 512,24 | 1,79 | 116258 | 406 | 58969 | 41100 | 169948 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 250,63 | 0,89 | 56883 | 202 | | 12589 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 5801214 | 40868 | 5374485 | 291121 | 6579725 |
| | | | | | | | 385861 | 18476 | – | 487388 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5801214 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 5374486 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 404337 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 291121 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 487388 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6579723 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 199 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 404337 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 6579723 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 199 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 404337 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. Отделочные работы Блок Б** | | | | | | | | | |
| | | **Потолки 1-этаж** | | | | | | | | | |
| 322 | Е11-150108-1401<br>1115-0108-1401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Потолки подвесные из декоративно-акустических плит.Устройство | $м^2$ | 331,57 | 3019,60 | 304,23 | 1001209 | 100874 | – | 685262 | 1821390 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2715,37 | 155,07 | 900335 | 51417 | | 134919 | |
| 324 | Е11-150206-0205<br>1115-0206-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе | $м^2$ отделываемой поверхности | 683,62 | 1514,43 | 8,57 | 1035295 | 5858 | 287402 | 535944 | 1696937 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1085,45 | 3,41 | 742035 | 2331 | | 125697 | |
| 326 | Е11-150203-0204<br>1115-0203-0204<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Потолки.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 50,38 | 2915,03 | 166,84 | 146859 | 8406 | 38355 | 77070 | 241843 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1986,85 | 137,85 | 100098 | 6945 | | 17914 | |
| | | **Стены 1-этаж** | | | | | | | | | |
| 328 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе | $м^2$ отделываемой поверхности | 1705,78 | 1120,08 | 8,57 | 1910610 | 14619 | 717126 | 852975 | 2984671 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 691,10 | 3,41 | 1178865 | 5817 | | 221086 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | Е11-150403-0310<br>1115-0403-0310<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Стены.Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям,подготовленным под окраску | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 330 | 1089,52 | 2,79 | 359542 | 921 | 101439 | 185513 | 588658 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 779,34 | 1,44 | 257182 | 475 | | 43603 | |
| 332 | Е11-150203-0203<br>1115-0203-0203<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 127,41 | 2871,69 | 166,84 | 365882 | 21257 | 94856 | 192480 | 603030 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1960,36 | 137,85 | 249769 | 17563 | | 44669 | |
| 333 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе | $м^2$ отделываемой поверхности | 127,41 | 1120,08 | 8,57 | 142709 | 1091 | 53565 | 63711 | 222934 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 691,10 | 3,41 | 88053 | 434 | | 16514 | |
| 335 | Е11-150107-0105<br>1115-0107-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | $м^2$ поверхности облицовки | 298,35 | 6709,85 | 31,27 | 2001884 | 9330 | 873628 | 808922 | 3035670 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3750,38 | 15,34 | 1118926 | 4577 | | 224863 | |
| | | **Низ стен и перегородок 1-этаж** | | | | | | | | | |
| 336 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе | $м^2$ отделываемой поверхности | 904,62 | 1120,08 | 8,57 | 1013247 | 7753 | 380311 | 452355 | 1582850 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 691,10 | 3,41 | 625183 | 3085 | | 117248 | |
| 338 | Е11-150107-0101<br>1115-0107-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону | $м^2$ поверхности облицовки | 14,4 | 8098,22 | 37,98 | 116614 | 547 | 42355 | 53297 | 183504 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5118,88 | 21,64 | 73712 | 312 | | 13593 | |
| | | **Потолки 2-этаж,тех.этаж** | | | | | | | | | |
| 339 | Е11-150108-1401<br>1115-0108-1401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Потолки подвесные из декоративно-акустических плит.Устройство | $м^2$ | 418,66 | 3019,60 | 304,23 | 1264186 | 127369 | – | 865253 | 2299796 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2715,37 | 155,07 | 1136817 | 64922 | | 170357 | |
| 341 | Е11-150206-0205<br>1115-0206-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе | $м^2$ отделываемой поверхности | 677,22 | 1514,43 | 8,57 | 1025602 | 5803 | 284711 | 530927 | 1681049 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1085,45 | 3,41 | 735088 | 2309 | | 124520 | |
| | | **Потолки 3-этаж** | | | | | | | | | |
| 351 | Е11-150108-1401<br>1115-0108-1401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Потолки подвесные из декоративно-акустических плит.Устройство | $м^2$ | 296,36 | 3019,60 | 304,23 | 894889 | 90162 | – | 612493 | 1627974 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2715,37 | 155,07 | 804727 | 45957 | | 120592 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | Тенге | | | | 11278528 | 393990 | 2873748 | 5916202 | 18570306 |
| | | | | | | | 8010790 | 206144 | – | 1375575 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 11278528 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | 2873747 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 8216934 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5916202 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1375575 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 18570305 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3812 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 8216934 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 18570305 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3812 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 8216934 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. Проемы** | | | | | | | | | |
| | | **Окна** | | | | | | | | | |
| | | **Двери** | | | | | | | | | |
| 368 | Е12-060101-1101<br>1206-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | **Наличники.Снятие** | м | 851,7 | 74,25 | – | 63239 | – | – | 45532 | 117475 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 74,25 | – | 63239 | – | | 8704 | |
| 369 | Е11-100111-0401<br>1110-0111-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Наличники.Установка и крепление** | м коробок | 851,7 | 877,83 | 2,46 | 747648 | 2095 | 600296 | 105347 | 921233 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 170,55 | 1,24 | 145257 | 1056 | | 68238 | |
| 370 | Е12-060101-1205<br>1206-0101-1205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | **Приборы дверные.Смена замков врезных** | шт. | 168 | 1535,75 | – | 258006 | – | 8508 | 179639 | 472656 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1485,11 | – | 249498 | – | | 35011 | |
| 371 | С1223-502-0301<br>223-502-0301 РСНБ<br>РК 2022 | **Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1** | шт. | 168 | 3346,00 | – | 562128 | – | 562128 | – | 607098 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 44970 | |
| | | **Пандус П-1** | | | | | | | | | |
| 385 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | **Подготовка бетонная.Устройство** | $м^3$ | 4,04 | 40039,25 | 2289,87 | 161759 | 9251 | 141656 | 9441 | 184896 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2686,07 | 559,75 | 10852 | 2261 | | 13696 | |
| 386 | Е11-060201-0104<br>1106-0201-0104<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | **Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство** | $м^3$ | 19,18 | 49097,80 | 1229,33 | 941696 | 23579 | 736740 | 137972 | 1166041 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9456,59 | 534,39 | 181377 | 10250 | | 86373 | |
| 387 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | **Слои подстилающие и набетонки.Армирование** | т | 0,1128 | 32323,74 | 2943,67 | 3646 | 332 | 20 | 2484 | 6621 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 29203,39 | 1384,91 | 3294 | 156 | | 490 | |
| 388 | Е11-110101-2702<br>1111-0101-2702<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | **Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** | $м^2$ покрытия | 40,28 | 6625,02 | 145,81 | 266856 | 5873 | 159363 | 75378 | 369613 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2522,84 | 76,26 | 101620 | 3072 | | 27379 | |
| 389.8 | Е11-090304-0101<br>1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 28 | **Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж** | т конструкций | 0,93068 | 155232,93 | 50003,59 | 144472 | 46537 | 23942 | 66301 | 227635 |
| 389.9 | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 79504,77 | 19438,40 | 73993 | 18091 | | 16862 | |
| 392 | Е11-150403-1004<br>1115-0403-1004<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | **Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2** | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 26,98972 | 1768,48 | 2,19 | 47731 | 59 | 5404 | 30455 | 84441 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1566,09 | 1,14 | 42268 | 31 | | 6255 | |
| 393 | Е12-070101-0207<br>1207-0101-0207<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,06 | **Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** | $м^2$ | 330 | 1465,51 | 47,96 | 483618 | 15827 | – | 343751 | 893557 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1417,55 | 29,22 | 467792 | 9643 | | 66188 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | Тенге | | | | 3680799 | 103553 | 2238057 | 996300 | 5051266 |
| | | | | | | | 1339190 | 44560 | – | 374166 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3536327 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1651985 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1291666 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 562128 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 929999 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 357304 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 4823630 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 682 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1291666 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 144472 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 23941 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 92084 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 66301 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 16862 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 227635 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 38 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 92084 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 5051265 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 720 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1383750 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 30201293 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 9735841 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 538411 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 269180 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 10486287 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 7203623 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2237129 | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3 - Водопровод и канализация

### РАЗДЕЛ 1. Блок А

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Водопровод В1** | | | | | | | | | |
| 11 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое | м трубопровода | 170 | 154,90 | 1,56 | 26333 | 265 | 425 | 18462 | 48379 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 150,84 | – | 25643 | -- | | 3584 | |
| 12 | Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,17 | 108941,30 | – | 18520 | -- | 422 | 13030 | 34074 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 106456,68 | – | 18098 | -- | | 2524 | |
| | | **Водопровод Т3, Т4** | | | | | | | | | |
| 25 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое | м трубопровода | 140 | 154,90 | 1,56 | 21686 | 218 | 350 | 15204 | 39841 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 150,84 | – | 21118 | -- | | 2951 | |
| 26 | Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,14 | 108941,30 | – | 15252 | -- | 348 | 10731 | 28061 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 106456,68 | – | 14904 | -- | | 2079 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 81791 | 483 | 1545 | 57427 | 150355 |
| | | | | | | | 79763 | -- | – | 11138 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 33772 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 770 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 33002 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 23761 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4603 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 62136 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 17 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 33002 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 48019 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 775 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 46761 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 33666 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 6535 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 88220 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 16 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 46761 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 150356 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 33 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 79763 | | | |

### РАЗДЕЛ 2. Блок Б

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Водопровод В1** | | | | | | | | | |
| 81 | С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 48 | 1081,00 | – | 51888 | -- | 51888 | – | 56039 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4151 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | С1242-301-1202<br>242-301-1202 РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 25 | 1329,00 | – | 33225 | – | 33225 | – | 35883 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2658 | |
| 83 | С1242-301-1203<br>242-301-1203 РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 2 | 1765,00 | – | 3530 | – | 3530 | – | 3812 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 282 | |
| 91 | Е11-161101-0101<br>1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое | м трубопровода | 180 | 154,90 | 1,56 | 27882 | 281 | 450 | 19548 | 51224 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 150,84 | – | 27151 | – | | 3794 | |
| 92 | Е11-220701-0101<br>1122-0701-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,18 | 108941,30 | – | 19609 | – | 447 | 13797 | 36078 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 106456,68 | – | 19162 | – | | 2672 | |
| 93 | С1261-301-0219<br>261-301-0219 РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 19 | 708,00 | – | 13452 | – | 13452 | – | 14528 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1076 | |
| 94 | Е11-260101-1701<br>1126-0101-1701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex | м трубопровода | 180 | 1127,12 | 123,42 | 202882 | 22216 | 83205 | 78174 | 303540 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 541,45 | 61,75 | 97461 | 11115 | | 22484 | |
| 95 | С1234-303-0207<br>234-303-0207 РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм | м | 99 | 247,00 | – | 24453 | – | 24453 | – | 26409 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1956 | |
| 96 | С1234-303-0209<br>234-303-0209 РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм | м | 33 | 330,00 | – | 10890 | – | 10890 | – | 11761 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 871 | |
| | | **Водопровод Т3, Т4** | | | | | | | | | |
| 97 | С1242-301-1201<br>242-301-1201 РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 50 | 1081,00 | – | 54050 | – | 54050 | – | 58374 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4324 | |
| 98 | С1242-301-1202<br>242-301-1202 РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 24 | 1329,00 | – | 31896 | – | 31896 | – | 34448 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2552 | |
| 99 | Е11-160501-0201<br>1116-0501-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 60 | 2512,83 | 18,28 | 150770 | 1097 | 400 | 107484 | 278914 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2487,89 | 0,17 | 149273 | 10 | | 20660 | |
| 100 | С1241-205-1201<br>241-205-1201 РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм | м | 59,4 | 292,00 | – | 17345 | – | 17345 | – | 18733 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1388 | |
| 101 | Е11-160301-0202<br>1116-0301-0202 РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 100 | 2274,60 | 35,21 | 227460 | 3521 | 143784 | 58774 | 309133 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 801,55 | 14,75 | 80155 | 1475 | | 22899 | |
| 102 | С1241-221-0102<br>241-221-0102 РСНБ РК 2022 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | 120 | 8,00 | – | 960 | – | 960 | – | 1037 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 77 | |
| 103 | С1241-209-0101<br>241-209-0101 РСНБ РК 2022 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм | шт. | 12 | 1279,00 | – | 15348 | – | 15348 | – | 16576 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1228 | |
| 104 | С1241-208-0101<br>241-208-0101 РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм | шт. | 15 | 1201,00 | – | 18015 | – | 18015 | – | 19456 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1441 | |
| 105 | Е11-161101-0101<br>1116-1101-0101 РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое | м трубопровода | 140 | 154,90 | 1,56 | 21686 | 218 | 350 | 15204 | 39841 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 150,84 | – | 21118 | – | | 2951 | |
| 106 | Е11-220701-0101<br>1122-0701-0101 РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,14 | 108941,30 | – | 15252 | – | 348 | 10731 | 28061 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 106456,68 | – | 14904 | – | | 2079 | |
| 107 | Е11-260101-1701<br>1126-0101-1701 РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex | м трубопровода | 100 | 1127,12 | 123,42 | 112712 | 12342 | 46225 | 43430 | 168633 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 541,45 | 61,75 | 54145 | 6175 | | 12491 | |
| 108 | С1234-303-0207<br>234-303-0207 РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм | м | 110 | 247,00 | – | 27170 | – | 27170 | – | 29344 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 2174 | |
| 109 | С1242-304-0603<br>242-304-0603 РСНБ РК 2022 | Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25 | шт. | 3 | 6772,00 | – | 20316 | – | 20316 | – | 21941 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1625 | |
| 110 | С1261-301-0219<br>261-301-0219 РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 25 | 708,00 | – | 17700 | – | 17700 | – | 19116 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1416 | |
| | | **Сантехнические приборы** | | | | | | | | | |
| 130 | С1244-101-0302<br>244-101-0302 РСНБ РК 2022 | Унитаз размерами не менее L 605 мм,В 360 мм | комплект | 19 | 61791,00 | – | 1174029 | – | 1174029 | – | 1267951 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 93922 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | С1244-101-0601<br>244-101-0601 РСНБ РК 2022 | Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм | комплект | 19 | 14807,00 | – | 281333 | – | 281333 | – | 303840 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 22507 | |
| 133 | С1244-101-0103<br>244-101-0103 РСНБ РК 2022 | Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм,В 450 мм | комплект | 26 | 20809,00 | – | 541034 | – | 541034 | – | 584317 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 43283 | |
| 134 | С1244-104-0604<br>244-104-0604 РСНБ РК 2022 | Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ | шт. | 26 | 1369,00 | – | 35594 | – | 35594 | – | 38442 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2848 | |
| 135 | С1244-104-0101<br>244-104-0101 РСНБ РК 2022 | Пьедестал для умывальника | шт. | 26 | 7891,00 | – | 205166 | – | 205166 | – | 221579 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 16413 | |
| 137 | С1244-104-0403<br>244-104-0403 РСНБ РК 2022 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм | шт. | 26 | 11364,00 | – | 295464 | – | 295464 | – | 319101 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 23637 | |
| 138 | С1261-107-0882<br>261-107-0882 РСНБ РК 2022 | Шланги | м | 45 | 594,00 | – | 26730 | – | 26730 | – | 28868 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2138 | |
| | | **Канализация К3** | | | | | | | | | |
| 139 | Е11-160501-0101<br>1116-0501-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка | м трубопровода | 30 | 1796,94 | 2,21 | 53908 | 67 | 10549 | 31188 | 91904 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1443,08 | 0,82 | 43292 | 25 | | 6808 | |
| 140 | Е11-160101-0101<br>1116-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 65 мм. Прокладка в траншеях | м труб | 3 | 13387,19 | 91,41 | 40162 | 275 | 37216 | 2017 | 45553 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 890,24 | 43,56 | 2671 | 131 | | 3374 | |
| 141 | С1241-102-0226<br>241-102-0226 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм | м | 0,5 | 9950,00 | – | 4975 | – | 4975 | – | 5373 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 398 | |
| 142 | С1241-208-3601<br>241-208-3601 РСНБ РК 2022 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 6 | 124,00 | – | 744 | – | 744 | – | 804 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 60 | |
| 143 | С1241-208-3601<br>241-208-3601 РСНБ РК 2022 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 3 | 124,00 | – | 372 | – | 372 | – | 402 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 30 | |
| 144 | С1241-209-2501<br>241-209-2501 РСНБ РК 2022 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 1 | 166,00 | – | 166 | – | 166 | – | 179 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 13 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | С1241-220-0201<br>241-220-0201 РСНБ РК 2022 | Ревизия,прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 4 | 397,00 | – | 1588 | – | 1588 | – | 1715 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 127 | |
| 146 | Е11-230602-0101<br>1123-0602-0101 РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Вертикальные жироуловители. Установка | шт. | 1 | 18522,58 | 11211,90 | 18523 | 11212 | 359 | 7132 | 27707 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6952,38 | 2952,53 | 6952 | 2953 | | 2052 | |
| 147 | С1244-501-0111<br>244-501-0111 РСНБ РК 2022 | Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 1,7 л/с | шт. | 1 | 328510,00 | – | 328510 | – | 328510 | – | 354791 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 26281 | |
| | | **Ливневая канализация К2** | | | | | | | | | |
| 148 | Е11-160501-0102<br>1116-0501-0102 РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка | м трубопровода | 100 | 3349,07 | 5,39 | 334907 | 539 | 195990 | 99767 | 469448 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1383,78 | 1,87 | 138378 | 187 | | 34774 | |
| 149 | С1241-209-2406<br>241-209-2406 РСНБ РК 2022 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой | шт. | 17 | 483,00 | – | 8211 | – | 8211 | – | 8868 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 657 | |
| 150 | С1241-209-0312<br>241-209-0312 РСНБ РК 2022 | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32х110 мм | шт. | 8 | 5096,00 | – | 40768 | – | 40768 | – | 44029 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3261 | |
| 151 | С1241-208-3601<br>241-208-3601 РСНБ РК 2022 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 28 | 124,00 | – | 3472 | – | 3472 | – | 3750 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 278 | |
| 152 | С1241-220-0204<br>241-220-0204 РСНБ РК 2022 | Ревизия,прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 17 | 812,00 | – | 13804 | – | 13804 | – | 14908 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1104 | |
| 153 | С1241-213-0704<br>241-213-0704 РСНБ РК 2022 | Крышка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 8 | 164,00 | – | 1312 | – | 1312 | – | 1417 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 105 | |
| 154 | С1241-102-0238<br>241-102-0238 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм | м | 4 | 15564,00 | – | 62256 | – | 62256 | – | 67236 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4980 | |
| 155 | Е11-260101-1701<br>1126-0101-1701 РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex | м трубопровода | 100 | 1127,12 | 123,42 | 112712 | 12342 | 46225 | 43430 | 168633 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 541,45 | 61,75 | 54145 | 6175 | | 12491 | |
| 156 | С1234-303-0224<br>234-303-0224 РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 102 мм | м | 110 | 1757,00 | – | 193270 | – | 193270 | – | 208732 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 15462 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | м трубопровода | 15 | 2971,55 | 26,21 | 44573 | 393 | 226 | 31652 | 82323 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2930,28 | 0,46 | 43954 | 7 | | 6098 | |
| 158 | С1241-201-0203 241-201-0203 РСНБ РК 2022 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х4,4 мм** | м | 14,85 | 502,00 | – | 7455 | – | 7455 | – | 8051 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 596 | |
| 159 | С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2022 | **Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32** | шт. | 4 | 2709,00 | – | 10836 | – | 10836 | – | 11703 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 867 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 4960365 | 64503 | 4143101 | 562328 | 5964505 |
| | | | | | | | 752761 | 28253 | – | 441813 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4059017 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 176808 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 273187 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3577327 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 196694 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 340455 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4596166 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 120 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 273187 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 901348 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 388967 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 507827 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 365634 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 101358 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1368340 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 213 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 507827 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 5964506 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 333 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 781014 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 6114862 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 832524 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 64986 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 28253 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 4144647 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 619755 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 452951 | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4 - Электроосвещение и электрооборудование

### РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование

ЩВ-2

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 900x600x500 мм.Установка | шт. | 2 | 8531,30 | 3155,39 | 17063 | 6311 | 678 | 9283 | 28454 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 5037,12 | 1409,49 | 10074 | 2819 | | 2108 | |
| 38 | С1247-201-0212 247-201-0212 РСНБ РК 2022 | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 2 | 7384,00 | -- | 14768 | -- | 14768 | -- | 15949 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1181 | |
| 39 | С1247-215-0104 247-215-0104 РСНБ РК 2022 | Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм x 30 мм x 4000 мм | шт. | 2 | 802,00 | -- | 1604 | -- | 1604 | -- | 1732 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 128 | |
| 40 | Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Прибор или аппарат.Установка | шт. | 8 | 2624,69 | -- | 20998 | -- | 245 | 14942 | 38815 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2594,12 | -- | 20753 | -- | | 2875 | |
| 41 | С1247-204-1338 247-204-1338 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-60М - характеристика "С" 3Р 25А 6кА"С" | шт. | 2 | 3688,00 | -- | 7376 | -- | 7376 | -- | 7966 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 590 | |
| 42 | С1247-204-3001 247-204-3001 РСНБ РК 2022 | Расцепитель независимый типа РН47 | шт. | 2 | 5329,00 | -- | 10658 | -- | 10658 | -- | 11511 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 853 | |
| 43 | С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" | шт. | 6 | 614,00 | -- | 3684 | -- | 3684 | -- | 3979 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 295 | |
| 44 | С1247-208-1101 247-208-1101 РСНБ РК 2022 | Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55 | шт. | 3 | 8753,00 | -- | 26259 | -- | 26259 | -- | 28360 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2101 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 102410 | 6311 | 65272 | 24225 | 136766 |
| | | | | | | | 30827 | 2819 | -- | 10131 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 38061 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 923 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 33646 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 24225 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4983 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 67269 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 14 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 33646 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 64349 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 64349 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5148 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 69497 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 136766 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 14 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 33646 | | | |

### РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение

ЩО-3

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 900x600x500 мм.Установка | шт. | 2 | 8531,30 | 3155,39 | 17063 | 6311 | 678 | 9283 | 28454 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5037,12 | 1409,49 | 10074 | 2819 | | 2108 | |
| 74 | С1247-201-0214<br>247-201-0214 РСНБ РК 2022 | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 2 | 15941,00 | -- | 31882 | -- | 31882 | -- | 34433 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2551 | |
| 75 | С1247-215-0104<br>247-215-0104 РСНБ РК 2022 | Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм | шт. | 2 | 802,00 | -- | 1604 | -- | 1604 | -- | 1732 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 128 | |
| 76 | Ц13-080304-0501<br>1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Прибор или аппарат.Установка | шт. | 60 | 2624,69 | -- | 157481 | -- | 1834 | 112066 | 291111 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2594,12 | -- | 155647 | -- | | 21564 | |
| 77 | С1247-204-2528<br>247-204-2528 РСНБ РК 2022 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 80 А | шт. | 2 | 2965,00 | -- | 5930 | -- | 5930 | -- | 6404 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 474 | |
| 78 | С1247-204-0713<br>247-204-0713 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 8 | 542,00 | -- | 4336 | -- | 4336 | -- | 4683 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 347 | |
| 79 | С1247-204-0170<br>247-204-0170 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА | шт. | 50 | 3982,00 | -- | 199100 | -- | 199100 | -- | 215028 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15928 | |
| | | **ЩО-4** | | | | | | | | | |
| 80 | Ц13-080304-0305<br>1308-0304-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 900х600х500 мм.Установка | шт. | 2 | 8531,30 | 3155,39 | 17063 | 6311 | 678 | 9283 | 28454 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5037,12 | 1409,49 | 10074 | 2819 | | 2108 | |
| 81 | С1247-201-0214<br>247-201-0214 РСНБ РК 2022 | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 2 | 15941,00 | -- | 31882 | -- | 31882 | -- | 34433 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2551 | |
| 82 | С1247-215-0104<br>247-215-0104 РСНБ РК 2022 | Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм | шт. | 2 | 802,00 | -- | 1604 | -- | 1604 | -- | 1732 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 128 | |
| 83 | Ц13-080304-0501<br>1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Прибор или аппарат.Установка | шт. | 40 | 2624,69 | -- | 104988 | -- | 1223 | 74711 | 194075 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2594,12 | -- | 103765 | -- | | 14376 | |
| 84 | С1247-204-2526<br>247-204-2526 РСНБ РК 2022 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А | шт. | 2 | 2965,00 | -- | 5930 | -- | 5930 | -- | 6404 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 474 | |
| 85 | С1247-204-0713<br>247-204-0713 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 8 | 542,00 | -- | 4336 | -- | 4336 | -- | 4683 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 347 | |
| 86 | С1247-204-0170<br>247-204-0170 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА | шт. | 30 | 3982,00 | -- | 119460 | -- | 119460 | -- | 129017 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9557 | |
| | | **Кабельные изделия и трубы** | | | | | | | | | |
| 104 | Е11-210202-0101<br>1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах | м | 9362,5 | 354,80 | 2,53 | 3321815 | 23687 | 275819 | 2176781 | 5938447 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 322,81 | 0,11 | 3022309 | 1030 | | 439850 | |
| 119 | Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования | м | 20 | 1053,12 | 36,18 | 21062 | 724 | 13764 | 4920 | 28061 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 328,71 | 12,95 | 6574 | 259 | | 2079 | |
| 120 | Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола | м | 60 | 856,13 | 88,74 | 51368 | 5325 | 27729 | 14585 | 71229 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 305,23 | 32,38 | 18314 | 1943 | | 5276 | |
| 121 | Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 12 | 839,60 | 33,01 | 10075 | 396 | 4608 | 3748 | 14929 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 422,62 | 11,19 | 5071 | 134 | | 1106 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 4106979 | 42754 | 732397 | 2405377 | 7033309 |
| | | | | | | | 3331828 | 9004 | -- | 520952 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 379100 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 50516 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 317493 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 228596 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 48617 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 656313 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 134 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 317493 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3727879 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 275819 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 3023339 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 406064 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2176781 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 472335 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 6376995 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1438 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3023339 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 7033308 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1572 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3340832 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 7170074 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 3362655 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 49065 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 11823 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 797671 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2429602 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 531083 | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-5 - Пожарная сигнализация

### РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ | Приборы приемно контрольные охранно-пожарный РУБЕЖ-20П прот.R3 | шт | 1 | 269069,08 | -- | 269069 | -- | 269069 | -- | 290595 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21526 | |
| 4 | ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 | шт | 127 | 12278,25 | -- | 1559338 | -- | 1559338 | -- | 1684085 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 124747 | |
| 6 | ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-29-PR-R3 | шт | 49 | 5972,49 | -- | 292652 | -- | 292652 | -- | 316064 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23412 | |
| 12 | ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ | Громкоговоритель трансляционный настенный SW-03 | шт | 12 | 14470,79 | -- | 173649 | -- | 173649 | -- | 187541 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13892 | |
| 13 | С1248-304-0106 248-304-0106 РСНБ РК 2022 | Оповещатель световой модели ОПОП 1-8 | шт. | 5 | 2712,00 | -- | 13560 | -- | 13560 | -- | 14645 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1085 | |
| 14 | С1248-304-0302 248-304-0302 РСНБ РК 2022 | Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7 | шт. | 5 | 3785,00 | -- | 18925 | -- | 18925 | -- | 20439 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1514 | |
| | | **Кабели и кабельные каналы** | | | | | | | | | |
| 22 | Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 899 | 149,44 | 1,26 | 134347 | 1132 | 27672 | 76370 | 227573 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 117,40 | 0,59 | 105543 | 530 | | 16856 | |
| 23 | С1243-305-0303 243-305-0303 СпрСЦ 01.2023 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75 | км | 0,179 | 145814,00 | -- | 26101 | -- | 26101 | -- | 28189 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2088 | |
| 24 | С1243-305-0301 243-305-0301 СпрСЦ 01.2023 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 | км | 0,7205 | 105729,00 | -- | 76178 | -- | 76178 | -- | 82272 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6094 | |
| 25 | Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 8 | 176,91 | 2,53 | 1415 | 20 | 268 | 818 | 2412 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 140,87 | 1,18 | 1127 | 9 | | 179 | |
| 26 | С1243-305-0304 243-305-0304 СпрСЦ 01.2023 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,75 | км | 0,0025 | 266097,00 | -- | 665 | -- | 665 | -- | 718 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 53 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | С1243-107-0301<br>243-107-0301 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,0055 | 257126,00 | -- | 1414 | -- | 1414 | -- | 1527 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 113 | |
| 28 | С1247-202-0101<br>247-202-0101 РСНБ РК 2022 | Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44 | шт. | 19 | 847,00 | -- | 16093 | -- | 16093 | -- | 17380 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1287 | |
| | | **Кабеленесущие системы и монтажные изделия** | | | | | | | | | |
| 29 | Е11-210102-0101<br>1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка | м | 125 | 473,76 | 4,29 | 59220 | 537 | 2587 | 40395 | 107584 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 448,77 | 0,07 | 56096 | 9 | | 7969 | |
| 30 | С1243-907-0115<br>243-907-0115 РСНБ РК 2022 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм | м | 125 | 1173,00 | -- | 146625 | -- | 146625 | -- | 158355 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11730 | |
| 31 | С1243-907-5915<br>243-907-5915 РСНБ РК 2022 | Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 100х60 | шт. | 124 | 313,00 | -- | 38812 | -- | 38812 | -- | 41917 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3105 | |
| 32 | С1243-907-5911<br>243-907-5911 РСНБ РК 2022 | Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 60х60 | шт. | 62 | 291,00 | -- | 18042 | -- | 18042 | -- | 19485 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1443 | |
| 33 | С1243-907-5815<br>243-907-5815 РСНБ РК 2022 | Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 100х60 | шт. | 10 | 400,00 | -- | 4000 | -- | 4000 | -- | 4320 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 320 | |
| 34 | С1243-907-5615<br>243-907-5615 РСНБ РК 2022 | Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 100х60 | шт. | 5 | 378,00 | -- | 1890 | -- | 1890 | -- | 2041 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 151 | |
| 35 | С1243-907-5515<br>243-907-5515 РСНБ РК 2022 | Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 100х60 | шт. | 20 | 378,00 | -- | 7560 | -- | 7560 | -- | 8165 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 605 | |
| 36 | С1243-907-5515<br>243-907-5515 РСНБ РК 2022 | Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 100х60 | шт. | 25 | 378,00 | -- | 9450 | -- | 9450 | -- | 10206 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 756 | |
| 37 | С1243-907-6015<br>243-907-6015 РСНБ РК 2022 | Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 100х60 | шт. | 10 | 284,00 | -- | 2840 | -- | 2840 | -- | 3067 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 227 | |
| 38 | С1243-907-0601<br>243-907-0601 РСНБ РК 2022 | Миниканал типа ТМС 15х17 | м | 551 | 813,00 | -- | 447963 | -- | 447963 | -- | 483800 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35837 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | С1243-907-5903<br>243-907-5903 РСНБ РК 2022 | **Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 16х16** | шт. | 551 | 44,00 | -- | 24244 | -- | 24244 | -- | 26184 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1940 | |
| 40 | С1243-907-5503<br>243-907-5503 РСНБ РК 2022 | **Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 16х16** | шт. | 100 | 50,00 | -- | 5000 | -- | 5000 | -- | 5400 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 400 | |
| 41 | С1243-907-6003<br>243-907-6003 РСНБ РК 2022 | **Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 16х16** | шт. | 25 | 44,00 | -- | 1100 | -- | 1100 | -- | 1188 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 88 | |
| 42 | С1243-907-5603<br>243-907-5603 РСНБ РК 2022 | **Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 16х16** | шт. | 75 | 50,00 | -- | 3750 | -- | 3750 | -- | 4050 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 300 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 3353902 | 1689 | 3189447 | 117583 | 3749202 |
| | | | | | | | 162766 | 548 | -- | 277717 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 2430470 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 27939 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 107209 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 2294708 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 77188 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 200612 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 2708270 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 49 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 107209 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 923432 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 2588 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 56105 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 864212 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 40395 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 77105 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1040932 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 28 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 56105 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 3749202 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 77 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 163314 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 3749202 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 162766 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1689 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 548 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 3189447 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 117583 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 277717 | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-6 - Видеонаблюдение

### РАЗДЕЛ 1. Видеонаблюдение

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Камеры видеонаблюдения на кронштейне.Монтаж | камера | 25 | 8863,66 | 12,29 | 221592 | 307 | -- |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8851,37 | -- | 221284 | -- | |
| 6 | С1248-404-0201 248-404-0201 РСНБ РК 2022 | Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22" | шт. | 1 | 97414,00 | -- | 97414 | -- | 97414 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | |
| 8 | С1248-403-0110 248-403-0110 РСНБ РК 2022 | Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb) | шт. | 1 | 123986,00 | -- | 123986 | -- | 123986 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | |
| 9 | С1248-404-0411 248-404-0411 СпрСЦ 01.2023 | Сетевое оборудование RVi-LS, устройство грозозащиты линии Ethernet | шт. | 6 | 6284,00 | -- | 37704 | -- | 37704 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | |
| 10 | Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 прим. | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 883 | 176,91 | 2,53 | 156212 | 2234 | 29590 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 140,87 | 1,18 | 124388 | 1042 | |
| | | **Кабель каналы** | | | | | | | |
| 12 | Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка | м | 883 | 473,76 | 4,29 | 418330 | 3788 | 18278 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 448,77 | 0,07 | 396264 | 62 | |
| 14 | С1243-907-5714 243-907-5714 РСНБ РК 2022 | Фасонная часть для кабель-каналов,тройник/отвод размерами 100х40 | шт. | 50 | 352,00 | -- | 17600 | -- | 17600 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | |
| 15 | С1243-907-5514 243-907-5514 РСНБ РК 2022 | Фасонная часть для кабель-каналов,внешний угол размерами 100х40 | шт. | 50 | 352,00 | -- | 17600 | -- | 17600 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | |
| 16 | С1243-907-5614 243-907-5614 РСНБ РК 2022 | Фасонная часть для кабель-каналов,внутренний угол размерами 100х40 | шт. | 50 | 352,00 | -- | 17600 | -- | 17600 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | |
| 17 | С1243-907-0606 243-907-0606 РСНБ РК 2022 | Миниканал типа ТМС 50х20 | м | 6,5 | 1685,00 | -- | 10953 | -- | 10953 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | |
| 18 | С1243-907-5907 243-907-5907 РСНБ РК 2022 | Фасонная часть для кабель-каналов,соединитель на стык размерами 40х16 | шт. | 6 | 57,00 | -- | 342 | -- | 342 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | С1243-907-0601<br>243-907-0601 РСНБ РК 2022 | **Миниканал типа ТМС 15х17** | м | 14 | 813,00 | -- | 11382 | -- | 11382 | -- | 12293 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 911 | |
| 20 | С1243-907-5903<br>243-907-5903 РСНБ РК 2022 | **Фасонная часть для кабель-каналов,соединитель на стык размерами 16х16** | шт. | 14 | 44,00 | -- | 616 | -- | 616 | -- | 665 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 49 | |
| 21 | С1243-907-5603<br>243-907-5603 РСНБ РК 2022 | **Фасонная часть для кабель-каналов,внутренний угол размерами 16х16** | шт. | 2 | 50,00 | -- | 100 | -- | 100 | -- | 108 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8 | |
| 22 | С1243-907-5503<br>243-907-5503 РСНБ РК 2022 | **Фасонная часть для кабель-каналов,внешний угол размерами 16х16** | шт. | 2 | 50,00 | -- | 100 | -- | 100 | -- | 108 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8 | |
| 23 | С1243-907-5703<br>243-907-5703 РСНБ РК 2022 | **Фасонная часть для кабель-каналов,поворот на 90° размерами 16х16** | шт. | 2 | 50,00 | -- | 100 | -- | 100 | -- | 108 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 1131631 | 6329 | 383365 | 534988 | 1799949 |
| | | | | | | | 741936 | 1104 | -- | 133329 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 377804 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 29589 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 346714 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 249638 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 50199 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 677641 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 138 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 346714 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 753827 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 18278 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 396326 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 335497 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 285350 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 83130 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1122307 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 195 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 396326 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1799948 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 333 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 743040 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 1799948 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 741936 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 6329 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1104 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 383364 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 534988 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 133329 | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-7 - Слаботочные сети

### РАЗДЕЛ 1. Телефонизация

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ | Основной блок АТС KX-TDA100RU | шт | 1 | 394658,04 | – | 394658 | – | 394658 | – | 426231 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 31573 | |
| 3 | Прайс СТПРАЙС лист | Блок питания тип S,общая выходная мощность 74Вт KX-TDA0108 | шт | 1 | 295116,51 | – | 295117 | – | 295117 | – | 318726 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 23609 | |
| 4 | ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ | Аккумуляторная батарея 12В,12А/ч PTK-BATTERY 12 12 | шт | 3 | 14383,09 | – | 43149 | – | 43149 | – | 46601 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3452 | |
| 5 | ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ | Кабель батареи резервного питания KX-A228 | шт | 1 | 74546,52 | – | 74547 | – | 74547 | – | 80511 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5964 | |
| 6 | ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ | Крепление для установки АТС в 19 стоку KX-A243 | шт | 1 | 8857,88 | – | 8858 | – | 8858 | – | 9567 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 709 | |
| 7 | ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ | Заглушка слота KX-A258 | шт | 7 | 3420,37 | – | 23943 | – | 23943 | – | 25858 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1915 | |
| 8 | ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ | Плата 16-портовая аналоговых внутренних линий KX-TDA0174 | шт | 5 | 189435,86 | – | 947179 | – | 947179 | – | 1022953 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 75774 | |
| 9 | ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ | Плата цифровых интерфейсов PRI 1-портовая плата интерфейса первичного доступа к ISDN KX-TDA0290 | шт | 1 | 371855,57 | – | 371856 | – | 371856 | – | 401604 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 29748 | |
| 10 | ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ | Кабель-амфенол 25 пар с разъемом амфенол для вывода портов цифровых АТС на кросс,с разъемом папа для подключения плат на внутренние порты | шт | 1 | 10611,92 | – | 10612 | – | 10612 | – | 11461 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 849 | |
| 11 | ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ | Цифровой системный телефон KX-DT333 | шт | 1 | 65776,34 | – | 65776 | – | 65776 | – | 71038 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5262 | |
| 12 | ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ | Минираспределитель с плинтами LSA PLUS | шт | 3 | 27954,94 | – | 83865 | – | 83865 | – | 90574 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 6709 | |
| 14 | С1248-201-0101 248-201-0101 РСНБ РК 2022 | Аппарат телефонный модели KX-TS2350 | шт. | 66 | 7221,00 | – | 476586 | – | 476586 | – | 514713 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 38127 | |
| 16 | С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2022 | Розетка/телефонная/ штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20 | шт. | 66 | 422,00 | – | 27852 | – | 27852 | – | 30080 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2228 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 прим. | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 690 | 213,58 | 5,05 | 147370 | 3485 | 30483 | 82814 | 248600 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 164,35 | 2,35 | 113402 | 1622 | | 18416 | |
| 18 | С1243-301-0241 243-301-0241 РСНБ РК 2022 | Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 10х2х0,5-315 | км | 0,69 | 501682,00 | – | 346161 | – | 346161 | – | 373854 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 27693 | |
| 19 | Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 прим. | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 683 | 149,44 | 1,26 | 102068 | 861 | 21023 | 58021 | 172895 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 117,40 | 0,59 | 80184 | 403 | | 12806 | |
| 20 | С1243-305-0101 243-305-0101 РСНБ РК 2022 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50 | км | 0,683 | 67792,00 | – | 46302 | – | 46302 | – | 50006 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3704 | |
| 21 | 518-102-0503 518-102-0503 РСНБ РК 2022 | Сетевой роутер 4G Wi-Fi 4G Wi-Tek WI-LTE300 | шт. | 1 | 49165,00 | – | 49165 | – | | – | 49165 |
| | | | | | – | – | – | – | 49165 | – | |
| 23 | ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ | Шкаф телекоммуникационный 19 навесной,18U TWM-1866-GR-RAL9004 | шт | 1 | 80874,20 | – | 80874 | – | 80874 | – | 87344 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 6470 | |
| 24 | ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ | Вентилятор универсальный с термореле 6 элементов REC-RMFTU-6A | шт | 1 | 211361,30 | – | 211361 | – | 211361 | – | 228270 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 16909 | |
| 25 | ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ | Блок силовых розеток горизонтальный 19,8 позиций 10А | шт | 1 | 7586,20 | – | 7586 | – | 7586 | – | 8193 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 607 | |
| 26 | ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ | Полка для оборудования в шкаф ун.стойку 19,600мм четырехточечная,нагрузка до 180кг | шт | 1 | 19132,14 | – | 19132 | – | 19132 | – | 20663 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1531 | |
| 27 | ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ | Оптическая коробка ОРК/ОРБ-32 | шт | 1 | 17540,36 | – | 17540 | – | 17540 | – | 18943 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1403 | |
| 28 | ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ | Оптический терминал Tenda TES7008 | шт | 1 | 138568,82 | – | 138569 | – | 138569 | – | 149655 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 11086 | |
| 29 | ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ | Комплект крепежных деталей (винт,шайба,гайка в упаковке 10 комплектов) | шт | 10 | 65,78 | – | 658 | – | 658 | – | 711 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 53 | |
| 30 | ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ | **Патч-панель 19 телефонная,1U,50портов RJ-45,Dual IDC (телеф.раскладка,2 пары на порт 3,6,4,5)** | шт | 4 | 18351,60 | -- | 73406 | -- | 73406 | -- | 79279 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5873 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 4064190 | 4346 | 3817093 | 140835 | 4537495 |
| | | | | | | | 193586 | 2025 | 49165 | 332470 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 49165 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 49165 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 3118124 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 51507 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 195611 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2868686 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 140835 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 260718 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 3519677 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 88 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 195611 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 896901 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 896901 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 71752 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 968653 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 4537495 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 88 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 195611 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Кабельные каналы** | | | | | | | | | |
| 76 | Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка** | м | 210 | 473,76 | 4,29 | 99490 | 901 | 4347 | 67864 | 180741 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 448,77 | 0,07 | 94242 | 15 | | 13388 | |
| 77 | С1243-907-1012 243-907-1012 РСНБ РК 2022 | **Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 60 мм, шириной 200 мм** | м | 210 | 2863,00 | -- | 601230 | -- | 601230 | -- | 649328 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48098 | |
| 78 | С1243-907-2416 243-907-2416 РСНБ РК 2022 | **Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 200 мм** | шт. | 35 | 360,00 | -- | 12600 | -- | 12600 | -- | 13608 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1008 | |
| 79 | С1243-907-1412 243-907-1412 РСНБ РК 2022 | **Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 200 мм** | шт. | 60 | 4043,00 | -- | 242580 | -- | 242580 | -- | 261986 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19406 | |
| 80 | С1243-907-1712 243-907-1712 РСНБ РК 2022 | **Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 200 мм** | шт. | 30 | 5662,00 | -- | 169860 | -- | 169860 | -- | 183449 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13589 | |
| 81 | С1243-907-1612 243-907-1612 РСНБ РК 2022 | **Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 60 мм, шириной 200 мм** | шт. | 30 | 7056,00 | -- | 211680 | -- | 211680 | -- | 228614 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16934 | |
| 82 | С1243-907-0602 243-907-0602 РСНБ РК 2022 | **Миниканал типа ТМС 25х17** | м | 2500 | 962,00 | -- | 2405000 | -- | 2405000 | -- | 2597400 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 192400 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | С1243-907-5905<br>243-907-5905 РСНБ РК 2022 | **Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 25х16** | шт. | 1250 | 52,00 | – | 65000 | – | 65000 | – | 70200 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5200 | |
| 84 | С1243-907-5505<br>243-907-5505 РСНБ РК 2022 | **Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 25х16** | шт. | 60 | 57,00 | – | 3420 | – | 3420 | – | 3694 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 274 | |
| 85 | С1243-907-5605<br>243-907-5605 РСНБ РК 2022 | **Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 25х16** | шт. | 60 | 57,00 | – | 3420 | – | 3420 | – | 3694 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 274 | |
| 86 | С1243-907-5805<br>243-907-5805 РСНБ РК 2022 | **Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 25х16** | шт. | 60 | 60,00 | – | 3600 | – | 3600 | – | 3888 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 288 | |
| 87 | С1243-907-6005<br>243-907-6005 РСНБ РК 2022 | **Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 25х16** | шт. | 30 | 50,00 | – | 1500 | – | 1500 | – | 1620 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 120 | |
| 88 | С1243-907-5605<br>243-907-5605 РСНБ РК 2022 | **Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 25х16** | шт. | 60 | 57,00 | – | 3420 | – | 3420 | – | 3694 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 274 | |
| 89 | С1243-907-0601<br>243-907-0601 РСНБ РК 2022 | **Миниканал типа ТМС 15х17** | м | 50 | 813,00 | – | 40650 | – | 40650 | – | 43902 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3252 | |
| 90 | С1243-907-5903<br>243-907-5903 РСНБ РК 2022 | **Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 16х16** | шт. | 50 | 44,00 | – | 2200 | – | 2200 | – | 2376 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 176 | |
| 91 | С1243-907-5503<br>243-907-5503 РСНБ РК 2022 | **Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 16х16** | шт. | 10 | 50,00 | – | 500 | – | 500 | – | 540 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 40 | |
| 92 | С1243-907-5803<br>243-907-5803 РСНБ РК 2022 | **Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами 16х16** | шт. | 10 | 50,00 | – | 500 | – | 500 | – | 540 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 40 | |
| 93 | С1243-907-5603<br>243-907-5603 РСНБ РК 2022 | **Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 16х16** | шт. | 10 | 50,00 | – | 500 | – | 500 | – | 540 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 40 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 3867150 | 901 | 3772007 | 67864 | 4249814 |
| | | | | | | | 94242 | 15 | – | 314801 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3867150 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 4347 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 94257 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 3767660 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 67864 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 314801 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 4249815 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 46 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 94257 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 4249815 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 46 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 94257 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **8787310** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 287828 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 5247 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 2040 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 7589101 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 49165 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 208699 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 647271 | |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **57 822 689,00** |
| | | **Итого по акту без оборудование** | Тенге | | | | | | | | 57 773 524,00 |
| | | **Оборудование** | Тенге | | | | | | | | 49 165,00 |
| | | **Временные здания сооружения 1,2%** | Тенге | | | | | | | | 693 282,29 |
| | | **Итого** | Тенге | | | | | | | | 58 466 806,29 |
| | | **Зимние удорожания 0,7%** | Тенге | | | | | | | | 409 267,64 |
| | | **Итого** | Тенге | | | | | | | | 58 876 073,93 |
| | | **Непредвиденные работы и затраты 2%** | Тенге | | | | | | | | 1 177 521,48 |
| | | **Итого** | | | | | | | | | 60 102 760,41 |
| | | **в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,079** | Тенге | | | | | | | | 64 850 878,48 |
| | | **Итого с пониж. Коэф. К=0,9800000025939** | Тенге | | | | | | | | 63 553 861,08 |
| | | **НДС 12%** | Тенге | | | | | | | | 7 626 463,33 |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | **71 180 324,41** |

**Заказчик:**
**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауская городская поликлиника №7" Управления здравоохранения Атырауской области.**

_____ **Танбаева Г.А.**

**Подрядчик:**
**ТОО "МФС Мұнайқұрылыс"**

_____ **Даулетбаев С.Р.**

**Технический надзор:**

**ТОО "Engineering Services"**
**Эксперт** _____ **Таразбай Б.Т.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "Инвестиционная Консалтинговая группа "Cosmos Art"**
**Эксперт** _____ **Атамбаев И.Б.**