Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Субподрядчик: ТОО «МарСам»
Наименование стройки: "Строительство ИКС на 15 га земли под строительство индивидуального жилого строительства в с.Матай Аксуского района области Жетісу" (Водоснабжение).

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 29.07.2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство ИКС на 15 га земли под строительство индивидуального жилого строительства в с.Матай Аксуского района области Жетісу" (Водоснабжение).	14 070 697,35	1 507 574,72							1 507 574,72	14 070 697,35
Всего по стройке	**14 070 697,35**	**1 507 574,72**							**1 507 574,72**	**14 070 697,35**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО «МарСам»

Жумадуллаев А.А.

Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Ремстрой"**
Субподрядчик: **ТОО "Марсам"**
Наименование объекта: **"Строительство ИКС на 15 га земли под строительство индивидуального жилого строительства в с.Матай Аксуского района области Жетісу" (Водоснабжение).**

АКТ № 1
выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2024 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-1-1 Водоснабжение (1 ОЧЕРЕДЬ)									
		Раздел 3 Колодцы водопроводные ф 1500мм (13шт), ф 2000мм (9шт)									
38	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	19,731	25201	10295,22	497241	203135	46740	334444	898220
					12536,9	4584,49	247366	90457	–	66535	
49	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,61776	1049654,75	1500,75	648435	927	464644	166793	880446
					296010	690,27	182863	426	–	65218	
50	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,37576	680682		255773		255773	–	276235
					–		–		–	20462	
51	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69% К=29,000	м2	29	174,95	3,04	5074	88	3778	843	6390
					41,64	0,49	1208	14	–	473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69 % К=29,000;	м2	29	103,26	1,93	2995	56	2015	644	3929
					31,84	0,32	923	9	–	291	
53	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 % К=22,000;	м3	12,1	18992,18	1168,03	229805	14133	197050	20194	269999
					1539	294,98	18622	3569	–	20000	
		Итого по разделу 1					**2 335 219**				
		Итого по смете					**2 335 219**				

2-1-1 Водоснабжение (2 ОЧЕРЕДЬ)

Раздел 2 Прокладка труб

9	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	2,25	416472,5	112783,78	937063	253764	7161	752318	1824532
					300506	37234,85	676139	83778	–	135150	
11	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,02	538606,49	76189,67	10772	1524	221	9543	21941
					451352	30628,63	9027	613	–	1625	
12	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм К=1,004;	м	1,067355	1213		1295		1295	–	1398
					–		–		–	104	
13	1122-0601-0201	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,02	765128,19	28890,15	15303	578	9630	5046	21976
					254718	113,89	5094	2	–	1628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99 %	шт.	12	48853,28	206,67	586239	2480	554013	30580	666165
					2478,84	95,29	29746	1143	–	49346	
15	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	14	2409,99	98,55	33740	1380	4097	28657	67389
					2018,8	48,81	28263	683	–	4992	
17	1122-0901-0201	Вентили, задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	7	1877,22	98,55	13141	690	1051	11625	26747
					1628,54	48,81	11400	342	–	1981	
19	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99 %	фланец	48	1303,25	75,6	62556	3629	2940	55427	127422
					1166,4	–	55987	–	–	9439	
21	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99 %	фланец	24	681	37,8	16344	907	507	14781	33615
					622,08	–	14930	–	–	2490	
25	1122-0601-0203	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0122	1184147,71	29378,88	14447	358	10995	3065	18914
					253575	211,51	3094	3	–	1401	
26	241-102-0183	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм (патрубки)	м	4,4	2841		12500		12500	–	13500
					–		–		–	1000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1122-0601-0203	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0044	1184147,71	29378,88	5210	129	3965	1105	6821
					253575	211,51	1116	1	–	505	
29	1122-0601-0201	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,00108	765128,19	28890,15	826	31	520	272	1186
					254718	113,89	275	0	–	88	
30	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (переходы, тройники, сгоны, отводы и заглушки стальные) НР=99 %	т фасонных частей	0,05162	1509016,11	542169,03	77895	27987	18529	40398	127756
					607888,8	182624,97	31379	9427	–	9463	
31	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка (тройники фланцевые с пожарной подставкой, крест фланцевый) НР=99 %	т фасонных частей	0,6305	342426,56	3449,25	215900	2175	177572	36858	272979
					57340,2	1708,35	36153	1077	–	20221	
32	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69 %	м2	30	174,95	3,04	5249	91	3908	872	6611
					41,64	0,49	1249	15	–	490	
33	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69 %	м2	30	103,26	1,93	3098	58	2085	666	4065
					31,84	0,32	955	10	–	301	
34	1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР=76 %	шт.	12	802,15	--	9626	--	--	7316	18297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					802,15	--	9626	--	–	1355	
		Итого по разделу 2					**3 261 314**				
		Колодцы водопроводные ф 1500мм (15шт), ф 2000мм (12шт)									
36	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	49,137	25201	10295,22	1238302	505876	116400	832881	2236878
					12536,9	4584,49	616026	225268	–	165695	
43	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт	15	26374		395610		395610	–	427259
					–		–		–	31649	
44	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт	12	56425		677100		677100	–	731268
					–		–		–	54168	
45	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт	27	2009		54243		54243	–	58582
					–		–		–	4339	
46	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	шт	27	30272		817344		817344	–	882732
					–		–		–	65388	
47	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,75816	1049654,75	1500,75	795806	1138	570245	204701	1080548
					296010	690,27	224423	523	–	80041	
48	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,46116	680682		313903		313903	–	339015
					–		–		–	25112	
49	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69% К=29,000	м2	35,38	174,95	3,04	6190	108	4609	1028	7795
					41,64	0,49	1473	17	–	577	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69 % К=29,000;	м2	35,38	103,26	1,93	3653	68	2459	785	4793
					31,84	0,32	1126	11	–	355	
51	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 % К=27,000;	м3	14,85	18992,18	1168,03	282034	17345	241834	24783	331362
					1539	294,98	22854	4380	–	24545	
		Итого по разделу 1					**6 100 230**				
		Итого по смете					**9 361 544**				

1 ОЧЕРЕДЬ	Тенге				**2 335 219**				
2 ОЧЕРЕДЬ	Тенге				**9 361 544**				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				**11 696 763**				
в том числе оборудование	Тенге				**-**				
в том числе СМР	Тенге				**11 696 763**				
Временные здания и сооружения, 1% (1 очередь)	Тенге			1,0%	23 352				
Временные здания и сооружения, 1% (2 очередь)	Тенге			1,0%	93 615				
Временные здания и сооружения, 1% (итог)	Тенге				116 968				
Итого с временными (1 очередь)	Тенге				**2 358 572**				
Итого с временными (2 очередь)	Тенге				**9 455 160**				
Итого с временными (итог)	Тенге				**11 813 731**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,836% (1 очередь)	Тенге			1,836%	43 303				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,836% (2 очередь)	Тенге			1,836%	173 597				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,836% (итог)	Тенге				**216 900**				
Итого с дополнительными затратами (1 очередь)	Тенге				**2 401 875**				
Итого с дополнительными затратами (2 очередь)	Тенге				**9 628 756**				
Итого с дополнительными затратами (итог)	Тенге				**12 030 631**				
Непредвиденные работы и затраты-2% (1 очередь)	Тенге			2%	48 037				
Непредвиденные работы и затраты-2% (2 очередь)	Тенге			2%	192 575				
Непредвиденные работы и затраты-2% (итог)	Тенге				240 613				
Итого СМР (1 очередь)	Тенге				**2 449 912**				
Итого СМР (2 очередь)	Тенге				**9 821 331**				
Итого СМР (итог)	Тенге				**12 271 244**				
Итого в текущих ценах 2022 г. (1 очередь)	Тенге			1,05	2 572 408				
Итого в текущих ценах 2023 г. (2 очередь)	Тенге			1,1	10 803 465				
Итого в текущих ценах (итог)	Тенге				13 375 873				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,939237617356301			Тенге			**0,939238**	**12 563 123**				
НДС			Тенге			12%	1 507 575				
Итого к оплате			**Тенге**				**14 070 697,35**				

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Марсам"

Жумадуллаев А.А.