Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "МарСам"
Наименование объекта - Строительство внутриквартальных газовых сетей населенном пункте К.Примова Казалинского района, Кызылординской области

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
			№42	29.04.2022г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	11 711 042,00									
В отчётном месяце:	**11 711 042**									
в т.ч.:										
СМР	**11 711 042**	**10 456 288**							**1 254 755**	**11 711 042**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ремстрой"

Оспанова Ж.

СУБПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО "МарСам"

Жумадуллаев А.

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой" **Форма 2**
Субподрядчик: ТОО "МарСам"
Наименование объекта: Строительство внутриквартальных газовых сетей населенном пункте К.Примова Казалинского района, Кызылординской области

АКТ №1
выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02-01 на Внутриквартальная сеть низкого давления											
РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ											
		УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО СТОЛБА (АС-5-6) -87 ШТ									
282	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство**	**м3**	**24,36**	**30814,73**	**1192,25**	**750647**	**29043**	**572160**	**142632**	**964741**
		НР - 91%; СП - 8%			**6134,80**	**299,46**	**149444**	**7295**		**71462**	
283	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,83433**	**22232,92**	**1402,42**	**18550**	**1170**	**241**	**15921**	**37229**
		НР - 91%; СП - 8%			**20542,50**	**427,40**	**17139**	**357**		**2758**	
286	**Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Щитки дополнительные.Установка таблички-указателя.,Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**87**	**967,66**	**--**	**84186**	**--**	**9028**	**81170**	**178585**
		НР - 108%; СП - 8%			**863,88**	**--**	**75158**	**--**		**13229**	
		УЗЕЛ ЗАЩИТЫ ПОДЗЕМНОГО КАБЕЛЯ (ГСН-17) -6 ШТ									
288	**Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка**	**км трубопровода**	**0,03**	**341503,36**	**86555,00**	**10245**	**2597**	**1**	**8364**	**20097**
		НР - 99%; СП - 8%			**254896,00**	**26703,40**	**7647**	**801**		**1489**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	Е11-250116-0101 1125-0116-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 63 мм.Изоляция противокоррозионная нормального типа битумно-резиновая и укладка в траншею	км трубопровода	0,03	5883711,87	1496818,49	176511	44905	126702	18270	210364
		НР - 91%; СП - 8%			163456,00	505791,08	4904	15174		15583	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ S=127м2									
298	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные.Разборка	м3 конструкции	38,1	386,17	263,55	14713	10041	--	7599	24097
		НР - 108%; СП - 8%			122,62	62,06	4672	2364		1785	
299	Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12/15/ см.Устройство	м2 основания или покрытия	127	181,74	147,20	23081	18694	45	10573	36347
		НР - 108%; СП - 8%			34,19	42,90	4342	5448		2692	
300	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,верхний слой толщиной 10/15/ см.Устройство	м2 основания или покрытия	127	219,84	155,43	27920	19740	48	14809	46147
		НР - 108%; СП - 8%			64,04	43,94	8132	5580		3418	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ S=62м2									
302	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м3 конструкции	4,96	3147,18	1304,23	15610	6469	--	13033	30935
		НР - 108%; СП - 8%			1842,95	590,06	9141	2927		2291	
303	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные.Разборка	м3 конструкции	18,6	386,17	263,55	7183	4902	--	3710	11764
		НР - 108%; СП - 8%			122,62	62,06	2281	1154		871	
304	Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12/15/ см.Устройство	м2 основания или покрытия	62	181,74	147,20	11268	9127	21	5162	17744
		НР - 108%; СП - 8%			34,19	42,90	2120	2660		1314	
305	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,верхний слой толщиной 10/15/ см.Устройство	м2 основания или покрытия	62	219,84	155,43	13630	9637	23	7230	22528
		НР - 108%; СП - 8%			64,04	43,94	3970	2724		1669	
307	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	62	2087,37	209,70	129417	13002	114853	3464	143511

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			25,20	26,53	1562	1645		10630	
308	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	62	2043,67	198,24	126708	12291	112855	3508	140633
		НР - 108%; СП - 8%			25,20	27,19	1562	1686		10417	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				1 784 722				
РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ											
309	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,330132	861660,26	269432,16	284462	88948	4819	228828	554353
		НР - 99%; СП - 8%			577632,00	122510,90	190695	40445		41063	
312	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,473	788333,09	226585,27	372882	107175	4906	307285	734580
		НР - 99%; СП - 8%			551376,00	104837,68	260801	49588		54413	
314	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0505	1446315,74	528249,86	73039	26677	18127	36350	118140
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	28235	8482		8751	
321	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	4	1742,75	94,62	6971	378	601	6110	14127
		НР - 99%; СП - 8%			1498,00	44,88	5992	180		1046	
325	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	1,081908	116188,42	6189,88	125705	6697	9519	75902	217735
		НР - 69%; СП - 8%			101200,00	474,43	109489	513		16129	
328	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	62,750664	96,70	2,67	6068	168	2755	2183	8911
		НР - 69%; СП - 8%			50,12	0,30	3145	19		660	
329	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	62,750664	629,76	1,19	39518	75	8740	24591	69238
		НР - 80%; СП - 8%			489,29	0,57	30703	36		5129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	44,54255	96,70	2,67	4307	119	1956	1550	6325
		НР - 69%; СП - 8%			50,12	0,30	2232	13		469	
335	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	44,54255	629,76	1,19	28051	53	6204	17456	49147
		НР - 80%; СП - 8%			489,29	0,57	21794	25		3641	
340	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	97,6372	96,70	2,67	9442	260	4288	3397	13866
		НР - 69%; СП - 8%			50,12	0,30	4894	29		1027	
341	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	97,6372	629,76	1,19	61488	117	13598	38263	107731
		НР - 80%; СП - 8%			489,29	0,57	47773	56		7980	
342	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство/В15	м3	0,759544	30814,73	1192,25	23405	906	17840	4447	30081
		НР - 91%; СП - 8%			6134,80	299,46	4660	227		2228	
343	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	0,8576	2984,73	7,16	2560	6	2117	407	3204
		НР - 93%; СП - 8%			508,50	2,02	436	2		237	
344	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,052842	116188,42	6139,88	6140	327	465	3707	10635
		НР - 69%; СП - 8%			101200,00	474,43	5348	25		788	
346	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,064836	96,70	2,67	296	8	134	107	435
		НР - 69%; СП - 8%			50,12	0,30	154	1		32	
347	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,064836	82,26	1,90	252	6	156	63	340
		НР - 69%; СП - 8%			29,29	0,30	90	1		25	
		Защитное заземление для газопровода на отдельной стоящей опоре - 68шт/ М3-8									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
348	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали,размер 50х50х5 мм	шт	136	4189,25	196,54	569738	26729	365651	134457	760530
		НР - 72%; СП - 8%			1304,10	69,03	177358	9388		56336	
349	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	34	636,55	17,67	21643	601	13159	5800	29638
		НР - 72%; СП - 8%			231,84	5,09	7883	173		2195	
350	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали,сечение 160 мм2	м	54,4	1116,93	24,67	60761	1342	48383	8259	74541
		НР - 72%; СП - 8%			202,86	7,99	11036	435		5522	
		Ведомость объемов работ (надземный)									
351	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,9494	1335777,74	1122714,02	2603965	2188618	17266	748667	3620842
		НР - 91%; СП - 8%			204207,00	217825,70	398081	424629		268211	
352	Ц13-390201-0510 1339-0201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 159 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	1	1516,75	42,40	1517	42	93	843	2549
		НР - 61%; СП - 8%			1382,40	--	1382	--		189	
353	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 108 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	29	1305,52	36,04	37860	1045	1737	21398	63998
		НР - 61%; СП - 8%			1209,60	--	35078	--		4741	
354	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 89 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	21	941,91	25,44	19780	534	1102	11068	33316
		НР - 61%; СП - 8%			864,00	--	18144	--		2468	
355	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 57 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	47	752,83	21,20	35383	996	1901	19817	59616
		НР - 61%; СП - 8%			691,20	--	32486	--		4416	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
356	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза/газопровод/	м2	722,3	193,40	5,33	139693	3849	63441	50257	205146
		НР - 69%; СП - 8%			100,24	0,60	72403	433		15196	
357	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	722,3	164,50	3,79	118818	2737	73769	29495	160178
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	42312	433		11865	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				6 703 807				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 02-01			Тенге				8 488 529				
02-02 на Внутриквартальная сеть среднего давления											
РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ											
		УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО СТОЛБА (АС-5-6) -12 ШТ									
100	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	3,36	30814,73	1192,25	103537	4006	78918	19673	133067
		НР - 91%; СП - 8%			6134,80	299,46	20613	1006		9857	
101	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11508	22232,92	1402,42	2559	161	34	2196	5135
		НР - 91%; СП - 8%			20542,50	427,40	2364	49		380	
104	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные.Установка таблички-указателя.,Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	12	967,66	--	11612	--	1245	11196	24633
		НР - 108%; СП - 8%			863,88	--	10367	--		1825	
		УЗЕЛ ЗАЩИТЫ ПОДЗЕМНОГО КАБЕЛЯ (ГСН-17) -1 ШТ									
106	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка	км трубопровода	0,005	341503,36	86555,00	1708	433	1	1394	3350
		НР - 99%; СП - 8%			254896,00	26703,40	1274	134		248	
108	Е11-250116-0101 1125-0116-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 63 мм.Изоляция противокоррозионная нормального типа битумно-резиновая и укладка в траншею	км трубопровода	0,005	5883711,87	1496818,49	29419	7484	21118	3045	35061
		НР - 91%; СП - 8%			163456,00	505791,08	817	2529		2597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ S=8м2									
112	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные.Разборка	м3 конструкции	2,4	386,17	263,55	927	633	--	479	1518
		НР - 108%; СП - 8%			122,62	62,06	294	149		112	
113	Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12/15/ см.Устройство	м2 основания или покрытия	8	181,74	147,20	1454	1177	3	666	2290
		НР - 108%; СП - 8%			34,19	42,90	274	343		170	
114	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,верхний слой толщиной 10/15/ см.Устройство	м2 основания или покрытия	8	219,84	155,43	1759	1243	4	933	2907
		НР - 108%; СП - 8%			64,04	43,94	512	351		215	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ S=38м2									
116	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м3 конструкции	3,04	3147,18	1304,23	9567	3965	--	7988	18959
		НР - 108%; СП - 8%			1842,95	590,06	5603	1794		1404	
117	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные.Разборка	м3 конструкции	11,4	386,17	263,55	4402	3004	--	2274	7210
		НР - 108%; СП - 8%			122,62	62,06	1398	707		534	
118	Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12/15/ см.Устройство	м2 основания или покрытия	38	181,74	147,20	6906	5593	14	3164	10875
		НР - 108%; СП - 8%			34,19	42,90	1299	1630		806	
119	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,верхний слой толщиной 10/15/ см.Устройство	м2 основания или покрытия	38	219,84	155,43	8354	5907	14	4431	13808
		НР - 108%; СП - 8%			64,04	43,94	2433	1670		1023	
121	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	38	2087,37	209,70	79320	7968	70394	2123	87958
		НР - 108%; СП - 8%			25,20	26,53	958	1008		6515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	38	2043,67	198,24	77659	7533	69168	2150	86194
		НР - 108%; СП - 8%			25,20	27,19	958	1033		6385	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				382 965				
РАЗДЕЛ 3. Молниеотвод Н=7,0м и молниезащита ГРПШ - 3 шт /МЗ-4-5/											
157	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	1,125	1613,92	--	1816	--	--	1307	3373
		НР - 72%; СП - 8%			1613,92	--	1816	--		250	
158	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	0,954	972,00	--	927	--	--	668	1722
		НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	927	--		128	
159	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство/В15	м3	0,9	30814,73	1192,25	27733	1074	21138	5270	35643
		НР - 91%; СП - 8%			6134,80	299,46	5521	270		2640	
160	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	1т	0,384708	173930,16	114301,32	66912	43973	1381	26069	100420
		НР - 80%; СП - 8%			56038,20	28665,72	21558	11028		7439	
		Заземлитель									
162	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали,сечение 160 (40х4) мм2	м	15	738,87	24,67	11083	370	7670	2277	14429
		НР - 72%; СП - 8%			202,86	7,99	3043	120		1069	
		Заземление									
163	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	24	21843,68	166,46	524248	3995	495910	18406	586066
		НР - 72%; СП - 8%			1014,30	50,86	24343	1221		43412	
164	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования/40х4	м	60	9481,97	24,67	568918	1480	555266	9109	624269
		НР - 72%; СП - 8%			202,86	7,99	12172	479		46242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования/25х4	м	12	1404,67	24,67	16856	296	14126	1822	20172
		НР - 72%; СП - 8%			202,86	7,99	2434	96		1494	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				1 656 026				
РАЗДЕЛ 4. Ограждение для ГРПШ - 3шт/ АС-3											
166	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя.Установка	м оград	3,2021	3549,78	1148,28	11367	3677	992	9608	22652
		НР - 118%; СП - 8%			2091,66	451,04	6698	1444		1678	
172	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	24,73809	174,43	6,59	4315	163	2265	1322	6088
		НР - 69%; СП - 8%			76,26	1,20	1887	30		451	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				28 740				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 02-02			Тенге				2 067 731				

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**10 556 260**
в том числе прочие работы и затраты	Тенге	-
в том числе СМР	Тенге	**10 556 260**
Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге	137 231
Итого с временными	Тенге	**10 693 492**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,3.0,7%	Тенге	97 311
Итого с допо.нительными затратами	Тенге	**10 790 803**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	215 816
Итого СМР	Тенге	**11 006 619**
Итого оборудование	Тенге	-
Итого СМР+оборудование	Тенге	**11 006 619**
Итого в текущих ценах 2021 г.	Тенге	11 006 619
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,949999998089695	Тенге	**10 456 288**
НДС	Тенге	1 254 755
Итого к оплате	**Тенге**	**11 711 042**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ремстрой"

Оспанова Ж.

СУБПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО "МарСам"

Жумадуллаев А.