Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ТОО «МарСам»

Наименование стройки: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей(вода, газ, электричество, канализация)и расширение магистральных сетей в 15 микрорайоне

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат от 23.10.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство внутриплощадочных инженерных сетей(вода, газ,электричество,канализация)и расширение магистральных сетей в 15 микрорайоне	10 517 269,90	1 126 850,35							1 126 850,35	10 517 269,90
Всего по стройке	**10 517 269,90**	**1 126 850,35**							**1 126 850,35**	**10 517 269,90**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО «МарСам»

Жумадуллаев А.А.

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Субподрядчик: ТОО «МарСам»
Наименование стройки: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей(вода, газ,электричество,канализация) и расширение магистральных сетей в 15 микрорайоне

Форма-2

А К Т №1
приемки выполненных работ
за октябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Газопроводы среднего и низкого давления										
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с переходом ПЭ/Сталь д=90мм										
120	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0025		1237606,09	546737,67	3094	1367	195	1983	5484
						612880,00	188531,23	1532	471		406	
121	241-102-0226 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм** *СП - 8%*	м	2,51		6196,00	--	15552	--	15552	--	16796
						--	--	--	--		1244	
122	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Патрубок из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0004		499165,74	155484,02	200	62	1	155	384
						343577,00	48675,36	137	19		28	
123	241-202-0217 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм** *СП - 8%*	м	0,404		4963,00	--	2005	--	2005	--	2165
						--	--	--	--		160	
124	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,00264		384287,97	109673,25	1015	290	--	806	1967
						274510,00	34009,30	725	90		146	
125	241-202-0212 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм** *СП - 8%*	м	2,6664		1608,00	--	4288	--	4288	--	4631
						--	--	--	--		343	
126	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: переходы,отводы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4		1508,93	943,41	6036	3774	--	3356	10143
						565,52	281,92	2262	1128		751	
127	241-210-0618 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм** *СП - 8%*	шт.	2		7635,00	--	15270	--	15270	--	16492
						--	--	--	--		1222	
128	241-208-1808 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	2		4324,00	--	8648	--	8648	--	9340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		692	
129	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (патрубки,пластины,косынки.).	т конструкций	0,0442402	380799,36	139134,20	16847	6155	442	7756	26571
		НР - 69%; СП - 8%			231679,00	22397,30	10250	991		1968	
130	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0176202	365820,00	–	6446	–	6446	–	6962
		СП - 8%			–	–	–	–		516	
131	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02662	346354,00	–	9220	–	9220	–	9958
		СП - 8%			–	–	–	–		738	
132	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	4	259,34	0,95	1037	4	383	450	1606
		НР - 69%; СП - 8%			162,55	0,45	650	2		119	
133	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под песчаное. Устройство	м3 основания	0,06	4307,05	1060,92	258	63	142	75	360
		НР - 93%; СП - 8%			889,98	454,22	53	27		27	
134	261-107-0495 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,14	774,00	–	108	–	108	–	117
		СП - 8%			–	–	–	–		9	
135	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,66	1712,00	–	4554	–	4554	–	4918
		СП - 8%			–	–	–	–		364	
136	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массойдо 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0157046	116352,79	7088,80	1827	111	137	1095	3155
		НР - 69%; СП - 8%			100537,60	471,29	1579	7		234	
137	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие(подвижные)	т	0,00092	578742,00	–	532	–	532	–	575
		СП - 8%			–	–	–	–		43	
138	222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0136066	620710,00	–	8446	–	8446	–	9122
		СП - 8%			–	–	–	–		676	
139	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,001178	361170,00	–	425	–	425	–	459
		СП - 8%			–	–	–	–		34	
		Ограждение для ГРШП 04-2У1									
140	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,35	17711,04	1136,42	6199	397	5310	533	7271
		НР - 91%; СП - 8%			1405,35	269,41	492	94		539	
141	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование ям.B15F150W4	м3	0,94	25055,18	1199,27	23552	1128	16694	5469	31342
		НР - 91%; СП - 8%			6095,60	297,46	5730	280		2322	
142	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,46642	83758,85	19125,35	39067	8921	689	30041	74637
		НР - 91%; СП - 8%			63155,00	7623,43	29457	3556		5529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,4459	330422,00	--	147335	--	147335	--	159122
		СП - 8%			--	--	--	--		11787	
144	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02052	346354,00	--	7107	--	7107	--	7676
		СП - 8%			--	--	--	--		569	
145	1127-0901-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ограждения из сетки. Устройство	м	23,6	8900,27	406,31	210046	9589	178944	27603	256661
		НР - 108%; СП - 8%			911,56	171,41	21513	4045		19012	
146	8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	2	96192,00	167,00	192384	334	167460	29032	239130
		НР - 14516 Тенге; СП - 8857 Тенге			12295,00	60,00	24590	120		17714	
		ГРШП-10									
147	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка газорегуляторного пункта	установка	60	29369,48	1077,67	1762169	64660	746629	952833	2932203
		НР - 98%; СП - 8%			15848,00	356,65	950880	21399		217200	
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с переходом ПЭ/Сталь д=32мм									
149	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,06	321327,53	76494,45	19280	4590	2	15937	38035
		НР - 99%; СП - 8%			244795,00	23510,91	14688	1411		2817	
150	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	60,6	217,00	--	13150	--	13150	--	14202
		СП - 8%			--	--	--	--		1052	
151	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,108	321327,53	76494,45	34703	8261	4	28687	68462
		НР - 99%; СП - 8%			244795,00	23510,91	26438	2539		5071	
152	241-202-0209 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 50х5,6 мм	м	109,08	710,00	--	77447	--	77447	--	83643
		СП - 8%			--	--	--	--		6196	
153	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,03	496357,58	73595,76	14891	2208	311	13079	30208
		НР - 99%; СП - 8%			412390,00	27988,82	12372	840		2238	
154	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	30,12	310,00	--	9337	--	9337	--	10084
		СП - 8%			--	--	--	--		747	
155	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. (футляр)Укладка	км трубопровода	0,0252	517270,01	90766,05	13035	2287	315	11212	26187
		НР - 99%; СП - 8%			414020,00	35405,49	10433	892		1940	
156	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	25,3008	1394,00	--	35269	--	35269	--	38091

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2822	
157	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 25 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	25,2	1422,55	8,49	35848	214	4029	31352	72576
		НР - 99%; СП - 8%			1254,18	2,53	31605	64		5376	
158	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	60	1508,93	943,41	90536	56604	--	50338	152144
		НР - 99%; СП - 8%			565,52	281,92	33931	16915		11270	
159	241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	60	727,00	--	43620	--	43620	--	47110
		СП - 8%			--	--	--	--		3490	
160	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые:переход Установка	шт.	60	1508,93	943,41	90536	56604	--	50338	152144
		НР - 99%; СП - 8%			565,52	281,92	33931	16915		11270	
161	241-210-0603 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	60	2180,00	--	130800	--	130800	--	141264
		СП - 8%			--	--	--	--		10464	
162	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (пластины).	т конструкций	0,11304	380799,36	139134,20	43046	15728	1129	19817	67892
		НР - 69%; СП - 8%			231679,00	22397,30	26189	2532		5029	
163	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,11304	365820,00	--	41352	--	41352	--	44660
		СП - 8%			--	--	--	--		3308	
164	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл(1л)	шт.	79,8	1712,00	--	136618	--	136618	--	147547
		СП - 8%			--	--	--	--		10929	
165	261-107-0463 РСНБ РК 2015	Шнур промасленный	м	120	16,00	--	1920	--	1920	--	2074
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
166	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,2	96,39	2,68	116	3	53	41	170
		НР - 69%; СП - 8%			49,80	0,30	60	--		13	
167	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,2	82,07	1,90	98	2	61	24	132
		НР - 69%; СП - 8%			29,10	0,30	35	--		10	
168	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз(футляра)	м2	0,6	96,39	2,68	58	1	27	21	85
		НР - 69%; СП - 8%			49,80	0,30	30	--		6	
169	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	18,6	4307,05	1060,92	80111	19733	43824	23252	111632
		НР - 93%; СП - 8%			889,98	454,22	16554	8448		8269	
170	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	3	16164,16	1231,39	48492	3695	41177	4120	56821
		НР - 91%; СП - 8%			1206,68	302,55	3620	908		4209	
171	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	114	1346,52	43,75	153503	4988	53006	95409	268825
		НР - 98%; СП - 8%			837,80	16,20	95509	1847		19913	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0396	1441954,94 555667,90	527328,76 166933,81	57101 22004	20883 6611	14214	28329 6834	92264
173	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм *СП - 8%*	шт.	60	347,00 --	-- --	20820 --	-- --	20820	-- 1666	22486
174	241-112-0109 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм *СП - 8%*	шт.	60	181,00 --	-- --	10860 --	-- --	10860	-- 869	11729
		Опор ОП1									
175	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	12	2914,80 2914,80	-- --	34978 34978	-- --	--	25184 4813	64975
176	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.В7,5 Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,5	17711,04 1405,35	1136,42 269,41	26567 2108	1705 404	22754	2286 2308	31161
177	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.В15 Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,02	24511,52 6095,60	1199,27 297,46	98536 24504	4821 1196	69211	23387 9754	131677
178	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,3864	83758,85 63155,00	19125,35 7623,43	32364 24403	7390 2946	571	24887 4580	61832
179	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм *СП - 8%*	м	110,4	1394,00 --	-- --	153898 --	-- --	153898	-- 12312	166210
180	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0624	346354,00 --	-- --	21612 --	-- --	21612	-- 1729	23341
181	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	11,2056	96,39 49,80	2,68 0,30	1080 558	30 3	492	387 117	1585
182	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	11,2056	164,14 58,20	3,81 0,59	1839 652	43 7	1144	455 184	2477
183	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	120	2381,63 2008,02	99,44 14,86	285796 240962	11933 1783	32901	237891 41895	565582
184	242-202-0401 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 *СП - 8%*	шт.	120	17213,00 --	-- --	2065560 --	-- --	2065560	-- 165245	2230805
185	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,006	1101715,94 555667,90	527328,76 166933,81	6610 3334	3164 1002	112	4292 872	11774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	241-114-0101 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм *СП - 8%*	шт.	60	249,00 --	-- --	14940 --	-- --	14940	-- 1195	16135
		ГРШП-6									
187	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка газорегуляторного пункта *НР - 98%; СП - 8%*	установка	8	29369,48 15848,00	1077,67 356,65	234956 126784	8621 2853	99551	127044 28960	390960
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с переходом ПЭ/Сталь д=32мм									
189	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,008	321327,53 244795,00	76494,45 23510,91	2571 1958	612 188	1	2125 376	5072
190	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм *СП - 8%*	м	8,08	217,00 --	-- --	1753 --	-- --	1753	-- 140	1893
191	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0144	321327,53 244795,00	76494,45 23510,91	4627 3525	1102 339	--	3825 676	9128
192	241-202-0209 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 50х5,6 мм *СП - 8%*	м	14,544	710,00 --	-- --	10326 --	-- --	10326	-- 826	11152
193	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,004	496357,58 412390,00	73595,76 27988,82	1985 1650	294 112	41	1744 298	4027
195	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. (футляр)Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,00336	517270,01 414020,00	90766,05 35405,49	1738 1391	305 119	42	1495 259	3492
196	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм *СП - 8%*	м	3,37344	1394,00 --	-- --	4703 --	-- --	4703	-- 376	5079
197	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 25 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	3,36	1422,55 1254,18	8,49 2,53	4780 4214	29 9	537	4180 717	9677
198	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	8	1508,93 565,52	943,41 281,92	12071 4524	7547 2255	--	6712 1503	20285
199	241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	8	727,00 --	-- --	5816 --	-- --	5816	-- 465	6281
200	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые:переход Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	8	1508,93 565,52	943,41 281,92	12071 4524	7547 2255	--	6712 1503	20285
201	241-210-0603 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	8	2180,00	--	17440	--	17440	--	18835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1395	
202	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (пластины).**	т конструкций	0,015072	380799,36	139134,20	5739	2097	150	2642	9052
		НР - 69%; СП - 8%			231679,00	22397,30	3492	338		671	
203	214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,015072	365820,00	--	5514	--	5514	--	5955
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
204	261-105-0654 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл(1л)**	шт.	10,64	1712,00	--	18216	--	18216	--	19673
		СП - 8%			--	--	--	--		1457	
205	261-107-0463 РСНБ РК 2015	**Шнур промасленный**	м	16	16,00	--	256	--	256	--	276
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
206	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,16	96,39	2,68	15	--	7	6	22
		НР - 69%; СП - 8%			49,80	0,30	8	--		2	
207	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,16	82,07	1,90	13	--	8	3	18
		НР - 69%; СП - 8%			29,10	0,30	5	--		1	
208	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз(футляра)**	м2	0,08	96,39	2,68	8	--	4	3	12
		НР - 69%; СП - 8%			49,80	0,30	4	--		1	
209	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	2,48	4307,05	1060,92	10681	2631	5843	3100	14884
		НР - 93%; СП - 8%			889,98	454,22	2207	1126		1103	
210	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	0,4	16164,16	1231,39	6466	493	5490	549	7577
		НР - 91%; СП - 8%			1206,68	302,55	483	121		561	
211	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка**	мтрубопровода	15,2	1346,52	43,75	20467	665	7067	12721	35843
		НР - 98%; СП - 8%			837,80	16,20	12735	246		2655	
212	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,00256	1441954,94	527328,76	3691	1350	918	1831	5964
		НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	1423	427		442	
213	241-112-0109 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ поверхности 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,2 мм**	шт.	16	181,00	--	2896	--	2896	--	3128
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								9455838
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9455838
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								0
		Всего по стройку									9 455 838
		Оборудование									0
		Итого без оборудование									9 455 838
		Временные здания и сооружения 1,3%									122 926
		Итого									9 578 764

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%										112 072
		Итого										**9 690 835**
		Непредвиденные работы и затраты-2%										193 817
		Итого										**9 884 652**
		Итого с оборудованием										9 884 652
		Всего с понижающим коэффициентом										**9 390 420**
		НДС (12%)										1 126 850
		Всего										**10 517 269,90**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

_____ **Мирсамалов Б.Б.**

Субподрядчик:

Директор ТОО «МарСам»

_____ **Жумадуллаев А.А.**