Утверждена приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: ТОО "Статус Трейд"

Подрядчик: ТОО "Инвест Строй Group"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 4-х этажного жилого дома № 122 по ПДП в микрорайоне "Береке" в городе Костанай

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за май 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		Код	наименование			Код
		36	13.01.2023							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 4-х этажного жилого дома № 122 по ПДП в микрорайоне "Береке" в городе Костанай	43 476 146	38 259 008							5 217 138	43 476 146

Заказчик: ТОО "Статус Трейд", БИН 101140017308

Директор _____ Бримжанов Д.Э.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик: ТОО "Инвест Строй Group", БИН 051140000282

Директор _____ Ізділов Е. Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Заказчик : ТОО "Статус Трейд"

Подрядчик: ТОО "Инвест Строй Group"

Договор подряда (контракт) №36 от 13.01.2023 года

Реестр актов выполненных работ за май месяц 2023 года

Строительство 4-х этажного жилого дома №122 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай

№ п/п	Наименование объекта	ед. изм.	сумма выполнения
1	Отделочные работы	тенге	**816 674**
2	Внутренние сантехнические работы ВК	тенге	**8 561 486**
3	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	тенге	**4 099 164**
4	Структурированная кабельная сеть	тенге	**1 507 110**
5	Дополнительная (корректировочная) локальная смета	тенге	**13 293 884**
6	Дополнительная (корректировочная) локальная смета	тенге	**6 165 042**
7	Дополнительная (корректировочная) локальная смета	тенге	**4 480 178**
8	Дополнительная (корректировочная) локальная смета	тенге	**2 710 793**
9	Дополнительная (корректировочная) локальная смета	тенге	**1 841 815**
			43 476 146

Заказчик: ТОО "Статус Трейд"
Подрядчик: ТОО "Инвест Строй Group"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома № 122 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.
Наименование объекта : Строительство 4-х этажного жилого дома № 122 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.
Договор: № 36 от 13.01.2023 года

Форма 4

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
за май 2023 года
Отделочные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Внутренние отделочные конструкции										
1	16	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**1742,4**	**418,86**	**1,27**	**729822**	**2212**	**570775**	**142091**	**941666**	
			Итого по разделу: Внутренние отделочные конструкции			**90,01**	**0,6**	**156833**	**1045**		**69753**		
												941666	
			Раздел: Полы										
2	76	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**2346**	**292,28**	**2,56**	**685689**	**6006**	**452825**	**215408**	**973185**	
			Итого по разделу: Полы			**96,7**	**0,98**	**226858**	**2299**		**72088**		
												973185	
			Раздел: Прочие отделочные работы и конструкции										
3	82	Е11-070519-0202 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка**	**м**	**-65,4**	**15912,3**	**5,38**	**-1040664**	**-352**	**-940278**	**-118041**	**-1251401**	
			Итого по разделу: Прочие отделочные работы и конструкции			**1529,58**	**0**	**-100035**	**0**		**-92696**		
												-1251401	
			ИТОГО:					**374847**	**7866**	**83322**	**239458**	**663450**	
								283656	**3344**		**49145**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**5971**					
			Итого с временными									**669420**	
			Зимние удорожания			**1,7 %**		**11380**					
			Итого с зимними удорожаниями									**680800**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**13616**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**694416**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**729173**	
			НДС			**12 %**		**87501**					
			Итого с НДС									**816674**	

Директор
ТОО "Статус Трейд"
БИН 101140017508

Бримканов Д.Э.

Директор
ТОО "Инвест Строй Group"
БИН 051140000282

Ізділков Е. Д.

Заказчик: ТОО "Статус Трейд"
Подрядчик: ТОО "Инвест Строй Group"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома № 122 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.
Наименование объекта : Строительство 4-х этажного жилого дома № 122 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.
Договор: № 36 от 13.01.2023 года

Форма 4

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2
за май 2023 года
Внутренние сантехнические работы ВК

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Водопровод В1										
1	10	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	398	98,81	1,48	39326	589	911	37069	82507	
						95,04	0	37826	0		6112		
2	11	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	42	104,05	1,48	4370	62	316	3912	8945	
						95,04	0	3992	0		663		
			Итого по разделу: Водопровод В1									91452	
			Раздел: Водомерный узел поквартирный D=15мм. СХВ-15 (40 шт)										
3	58	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	40	645,62	31,76	25825	1271	742	23924	53729	
						595,32	14,99	23813	600		3980		
4	59	С1244-301-0105	Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	40	23564		942560		942560		1017965	
											75405		
			Итого по разделу: Водомерный узел поквартирный D=15мм. СХВ-15 (40 шт)									1071694	
			Раздел: Водопровод Т3,Т4										
5	69	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. испытание гидравлическое	494,5	98,81	1,48	48862	732	1132	46057	102513	
						95,04	0	46997	0		7594		
6	79	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	40	645,62	31,76	25825	1271	742	23924	53729	
						595,32	14,99	23813	600		3980		
7	80	С1244-301-0105	Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	40	23564		942560		942560		1017965	
											75405		
			Итого по разделу: Водопровод Т3,Т4									1174207	
			Раздел: Оборудование										
8	97	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	36	4013,75	202,96	144495	7306	19227	119082	284663	
						3276,72	98,62	117962	3550		21086		
9	98	С1244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	36	8879		319644		319644		345216	Казахстан
											25572		
10	99	С1244-101-0701	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм		36	8870		319320		319320		344866	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект							25546		
11	100	С1261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	10,8	397		4288		4288		4631	
											343		
12	101	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	48	3172,5	102,2	152280	4906	7068	139819	315467	
						2923,05	49,29	140306	2366		23368		
13	102	С1244-101-0103	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	48	8246		395808		395808		427473	Казахстан
											31665		
14	103	С1244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	48	3977		190896		190896		206168	Казахстан
											15272		
15	104	С1244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	48	3191		153168		153168		165421	Казахстан
											12253		
16	105	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	48	785		37680		37680		40694	Казахстан
											3014		
17	106	Е11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	36	3549,08	397,68	127767	14317	8221	109747	256515	
						2923,05	187,69	105230	6757		19001		
18	107	С1244-102-0201	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	36	28592		1029312		1029312		1111657	Казахстан
											82345		
19	108	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	36	1082,14	0,17	38957	6	1176	37019	82054	
						1049,3	0	37775	0		6078		
20	109	С1244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	36	8748		314928		314928		340122	Казахстан
											25194		
21	110	С1261-302-0262	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	36	567		20412		20412		22045	
											1633		
22	111	С1244-104-0604	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	36	1344		48384		48384		52255	Казахстан
											3871		
23	112	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	36	2672,72	76,8	96218	2765	9269	83816	194437	
						2338,44	37,3	84184	1343		14403		
24	113	С1244-102-0401	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	36	6703		241308		241308		260613	Казахстан
											19305		
25	114	С1244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	36	3421		123156		123156		133008	
											9852		
26	115	С1244-104-0601	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	36	785		28260		28260		30521	Казахстан
											2261		
			Итого по разделу: Оборудование									4617826	
			ИТОГО:					5815609	33225	5160488	624369	6955179	
								621898	15216		515201		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		62597				7017775	
			Итого с временными									7137077	
			Зимние удорожания			1,7 %		119302					
			Итого с зимними удорожаниями									7279819	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		142742					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7644184	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142										
			НДС			12 %		917302				8561486	
			Итого с НДС										

Директор
ТОО "Статус Трейд"
БИН 101140017308
_____ Бримжанов Д.Э.

Директор
ТОО "Инвест Строй Group"
БИН 0511400000282
_____ Ізділков Е. Д.

Форма 4

Заказчик: ТОО "Статус Трейд"
Подрядчик: ТОО "Инвест Строй Group"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома № 122 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.
Наименование объекта : Строительство 4-х этажного жилого дома № 122 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.
Договор: № 36 от 13.01.2023 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3
за май 2023 года
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Электрооборудование										
1	3	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1469,59	88,09	2939	176	54	2003	5337	
						1354,59	36,41	2709	73		395		
2	4	С1247-301-0227	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	62476		62476		62476	4998	67474	
3	5	С1247-301-0226	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	63751		63751		63751	5100	68851	
4	9	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	36	644,38	88,09	23198	3171	969	14665	40892	
						529,38	36,41	19058	1311		3029		
5	10	С1247-301-0120	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	36	24096		867456		867456	69396	936852	
6	24	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	50	614,65	4,22	30732	211	3422	19577	54334	
						541,98	1,82	27099	91		4025		
7	25	Прайс 2 п.9	Светильник для ламп накаливания IP54 мощн.до 100 Вт, НПБ1101-100	шт	19	3005,36		57102		57102	4568	61670	
8	27	Прайс 2 п.7	Светильник светодиодный IP20 мощн.1х7 Вт с датчиком движения, Символ-Д-107-Д	шт	31	15026,79		465830		465830	37266	503096	
9	28	Прайс 2 п.21	Колодка клеммная СОВ-2,5-103-4	шт	168	1001,79		168301		168301	13464	181765	
10	29	Прайс 2 п.12	Розетка потолочная, тип РП-1	шт	168	145,71		24479		24479	1958	26437	
11	30	Прайс 2 п.14	Лампа светодиодная мощн.13 Вт, LED КОСМОС E27/13W	шт	19	455,36		8652		8652	692	9344	
12	31	Е11-210401-0110 Изм. и доп. вып. 16	Патроны подвесные. Установка	шт.	72	418,96	10,97	30165	790	840	20791	55032	
						396,33	4,73	28536	341		4076		
13	32	С1247-213-0103	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	72	184		13248		13248	1060	14308	
14	33	Е11-210401-0109 Изм. и доп. вып. 19	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	59	475,9	12,99	28078	766	1330	18938	50777	
						440,36	5,46	25981	322		3761		
15	34	С1247-213-0101	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	59	225		13275		13275	1062	14337	
16	35	Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	36	1037,79	12,07	37360	434	1053	25923	68346	
						996,48	3,64	35873	131		5063		
17	36	Прайс 2 п.22	Звонок электрический с кнопкой, Светозар "Хит"	комплект	36	1366,07		49179		49179	3934	53113	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	37	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	3	614,65	4,22	1844	12	205	1175	3260	
						541,98	1,82	1626	5		241		
19	38	С1247-103-0813	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 03-80W, мощность 80 Вт, IP67 /Жарык-80W/	шт.	3	31046		93138		93138		100589	
											7451		
20	39	Ц13-080205-0402 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейн "Переход". Монтаж на стене	шт.	3	2064,44	352,36	6193	1057	232	3846	10842	
						1634,85	145,64	4905	437		803		
21	40	С1243-907-4321	Кронштейн настенный длиной 500 мм /КР-3/	шт.	3	2040		6120		6120		6610	
											490		
22	41	Е11-210502-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	3	1999,27	87,25	5998	262	352	3955	10749	
						1794,67	36,41	5384	109		796		
23	42	С1247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	12892		38676		38676		41770	
											3094		
24	43	Прайс 2 п.8	Светильник ручной переносной (длина шнура 20м), РВО-42	шт	3	4553,57		13661		13661		14754	
											1093		
25	44	Прайс 2 п.15	Лампа накаливания 24В, 40Вт, МО24-40	шт	3	91,07		273		273		295	
											22		
26	45	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	301	249,67	0,22	75151	67	10185	46748	131651	
						215,61	0,1	64899	30		9752		
27	46	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	144	345		49680		49680		53654	
											3974		
28	47	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	148	368		54464		54464		58821	
											4357		
29	48	С1247-212-0108	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 /ВА66-102Б/	шт.	9	372		3348		3348		3616	
											268		
30	49	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	455	249,67	0,22	113600	100	15397	70667	199008	
						215,61	0,1	98103	45		14741		
31	50	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	347	476		165172		165172		178386	
											13214		
32	51	С1247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	108	636		68688		68688		74183	
											5495		
33	52	С1247-202-0606	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм /КМ-207/	шт.	747	27		20169		20169		21783	
											1614		
34	53	С1247-202-0503	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм /У195/	шт.	995	49		48755		48755		52655	
											3900		
35	54	С1247-202-0201	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56 /У-409/	шт.	38	732		27816		27816		30041	
											2225		
36	55	С1261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,85	4263		7887		7887		8518	
											631		
37	56	С1247-202-1101	Коробка КТО-20	шт.	11	7357		80927		80927		87401	
											6474		
38	57	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	39	203,54	0,22	7938	9	377	5440	14448	
						193,65	0,09	7552	4		1070		
39	58	С1247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	39	358		13962		13962		15079	
											1117		
			Итого по разделу: 2. Электрооборудование									3330078	
			ИТОГО:					2849681	7055	2520901	233728	3330078	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								321725	2900		246669		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		29971				3360049	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,7 %		57121				3417170	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		68343				3485513	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												3659968	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142										
			НДС			12 %		439196				4099164	
			Итого с НДС										

Директор
ТОО "Статус Трейд"
БИН 101140017308
Бримжанов Д.Э.

Директор
ТОО "Инвест Строй Group"
БИН 051140000282
Іздіков Е. Д.

Форма 4

Заказчик: ТОО "Статус Трейд"
Подрядчик: ТОО "Инвест Строй Group"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома № 122 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.
Наименование объекта : Строительство 4-х этажного жилого дома № 122 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.
Договор: № 36 от 13.01.2023 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4
за май 2023 года
Структурированная кабельная сеть

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Видеонаблюдение										
1	1	Ц13-100410-0114 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования**	**устройство**	**1**	**11213,77** 11024	**0** 0	**11214** 11024	**0** 0	**190**	**6725** 1435	**19374**	
2	2	Прайс 6 п.1	**Видеорегистратор HiWatch DS-H208Q**	**шт.**	**1**	**39937,86**		**39938**		**39938**		**39938**	
			Отпускная цена			39938		39938					
			Сметная стоимость оборудования					*39938*					
3	3	Ц13-110401-0702	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**2591,76** 2560	**31,76** 14,99	**2592** 2560	**32** 15	**0**	**1931** 362	**4885**	
4	4	С1248-404-0302	**Диск жесткий HDD Uniview на 2Тб /Seagate SkyHawk SATA III/**	**шт.**	**1**	**29653**		**29653**		**29653**	**2372**	**32025**	
5	5	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	**камера**	**6**	**5484,4** 5473,6	**10,8** 0	**32906** 32842	**65** 0	**0**	**20033** 4235	**57174**	
6	6	Прайс 6 п.3	**Видеокамера цилиндрическая HIWATCH DS-T280**	**шт.**	**6**	**7499,64**		**44998**		**44998**		**44998**	
			Отпускная цена			7500		44998					
			Сметная стоимость оборудования					*44998*					
7	7	Ц13-110401-0702	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**2591,76** 2560	**31,76** 14,99	**5184** 5120	**64** 30	**0**	**3862** 724	**9770**	
8	8	Прайс 6 п.4	**Блок питания VOLTA PAC1260 12V-5A**	**шт.**	**2**	**1201,75**		**2404**		**2404**		**2404**	
			Отпускная цена			1202		2404					
			Сметная стоимость оборудования					*2404*					
9	9	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	**Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый**	**шт**	**1**	**19786,24** 16128	**2265,12** 659,56	**19786** 16128	**2266** 660	**1393**	**10240** 2402	**32428**	
10	10	Прайс 6 п.5	**Источник бесперебойного питания SVC V-800-L**	**шт.**	**1**	**24848,21**		**24848**		**24848**		**24848**	
			Отпускная цена			24848		24848					
			Сметная стоимость оборудования					*24848*					
11	11	Прайс 6 п.6	**Сетевой фильтр Defender ES 5.0, 5 розеток(удлинитель)**	**шт.**	**1**	**3207,68**		**3208**		**3208**		**3208**	
			Отпускная цена			3208		3208					
			Сметная стоимость оборудования					*3208*					
12	12	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**5120,64** 3360,94	**123,6** 49,52	**5121** 3361	**124** 50	**1636**	**2456** 606	**8183**	
13	13	С1247-201-0825	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**20588**		**20588**		**20588**	**1647**	**22235**	
14	14	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**1**	**249,67** 215,61	**0,22** 0,1	**250** 216	**0** 0	**34**	**155** 32	**437**	
15	15	С1247-204-1628	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**966**		**966**		**966**	**77**	**1043**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	16961,85	2,21	16962	2	152	10253	29392	
						16808	0	16808	0		2177		
17	17	Прайс 6 п.7	Модем 4G LTE Wi-Fi Роутер Huawei CPE B593	шт.	1	23492,86		23493		23493		23493	
			Отпускная цена			23493		23493					
			Сметная стоимость оборудования					*23493*					
18	18	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1	249,67	0,22	250	0	34	155	437	
						215,61	0,1	216	0		32		
19	19	С1247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	636		636		636		687	
											51		
20	20	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм(Дин-рейка)	шт.	1	1799		1799		1799		1943	
											144		
21	23	Прайс 2 п.16	Патч Корд SHIP Cat.5e UTP LSZH RJ-45	шт.	1	383,41		383		383		414	
											31		
			Итого по разделу: Видеонаблюдение									359316	
			Раздел: Домофон										
22	26	Ц13-101001-0801 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования	шт.	3	6718,11	7,39	20154	22	0	12283	35032	
						6710,72	1,35	20132	4		2595		
23	27	Прайс 1 п.10	VIZIT БПД18/12-1-1 блок питания	шт	3	10933,21		32800		32800		32800	
			Отпускная цена			10933		32800					
			Сметная стоимость оборудования					*32800*					
24	28	С1248-401-0610	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов, VIZIT	шт.	3	5384		16152		16152		17444	
											1292		
25	29	Прайс 1 п.6	Блок вызова домофона БВД-SM101T	шт	3	25842,14		77526		77526		77526	
			Отпускная цена			25842		77526					
			Сметная стоимость оборудования					*77526*					
26	30	Прайс 1 п.9	VIZIT Кнопка "EXIT 300M"	шт	3	4165,46		12496		12496		12496	
			Отпускная цена			4165		12496					
			Сметная стоимость оборудования					*12496*					
27	31	С1248-401-0301	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40 /VIZIT-ML400M-50/	шт.	3	14239		42717		42717		46134	
											3417		
28	32	Ц13-101001-0802 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств	шт.	36	788,37	0,95	28381	34	0	17292	49327	
						787,42	0	28347	0		3654		
29	33	Прайс 1 п.1	Трубка квартирная переговорная VIZIT УКП-12М	шт	36	4052,52		145891		145891		145891	
			Отпускная цена			4053		145891					
			Сметная стоимость оборудования					*145891*					
30	34	С1248-401-0402	Ключ-таблетка доступа DS-1990 электронный /Vizit TM/	шт.	108	249		26892		26892		29043	
											2151		
31	35	Ц13-100203-0102 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования/блок коммутаций БК/	шт.	12	1243,23	0	14919	0	1967	7900	24645	
						1079,28	0	12951	0		1826		
32	36	С1248-401-0606	Коммутатор этажный БК-4MV, совмещенный с разветвителем видеосигнала для мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов	шт.	8	3243		25944		25944		28020	
											2076		
33	37	С1248-401-0610	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	4	5384		21536		21536		23259	
											1723		
34	38	С1248-401-0701	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х /VIZIT МК-341/	шт.	3	7344		22032		22032		23795	
											1763		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	39	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	3	3476,55	61,61	10430	185	3050	5234	16917	
						2398,27	24,76	7195	74		1253		
36	40	С1248-401-0101	Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	3	10913		32739		32739		35358	
											2619		
37	41	С1223-502-0102	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	3	5902		17706		17706		19122	
											1416		
38	50	Е11-210101-0101 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	24	424,96	3,82	10199	91	1973	5884	17370	
						338,93	1,6	8134	38		1287		
39	51	С1243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	24,24	238		5769		5769		6231	
											462		
			Итого по разделу: Домофон									640410	
			Раздел: Телефонизация										
40	52	Ц13-080201-1814 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	1694	88,09	1694	88	107	1105	3023	
						1499	36,41	1499	36		224		
41	53	С1261-302-0435	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV /FOSC A4- 24F/	комплект	1	11937		11937		11937		12892	
											955		
42	54	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	3	774,95	0	2325	0	33	1398	4021	
						764	0	2292	0		298		
43	55	С1245-405-1701	Шкаф распределительный из листовой стали шириной 300 мм /1/16 ОРКсп-16-1SC/	шт.	3	29068		87204		87204		94180	
											6976		
44	56	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	12	774,95	0	9299	0	131	5592	16082	
						764	0	9168	0		1191		
45	57	С1247-202-0419	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41243, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм	шт.	12	790		9480		9480		10238	
											758		
46	58	Ц13-100902-1201 Изм. и доп. вып. 19	Шкаф для трубных проводок напольный, размер до 600х600 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3441	81,24	20646	488	6347	8535	31515	
						2302	29,98	13812	180		2334		
47	59	Прайс 2 п.4	Ящик проходной 300х300х200мм У997 У3	шт.	6	5464,29		32786		32786		35409	
											2623		
48	60	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5120,64	123,6	5121	124	1636	2456	8183	
						3360,94	49,52	3361	50		606		
49	61	С1247-201-0826	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 У2 IP54	шт.	1	25236		25236		25236		27255	
											2019		
			Итого по разделу: Телефонизация									242798	
			ИТОГО:					1057190	3585	450838	123489	1242524	
								195166	1137	407602	61845		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							407602			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		7514					
			Итого с временными									1250037	
			Зимние удорожания			1,7 %		14321					
			Итого с зимними удорожаниями									1264358	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		17135					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1281493	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									1345634	
			НДС			12 %		161476					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									1507110	

Директор
ТОО "Статус Трейд"
БИН 101140017308

Бримжанов Д.Э.

Директор
ТОО "Инвест Строй Group"
БИН 0511400000282

Іздіков Е. Д.

Заказчик: ТОО "Статус Трейд"
Подрядчик: ТОО "Инвест Строй Group"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома № 122 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.
Наименование объекта : Строительство 4-х этажного жилого дома № 122 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.
Договор: № 36 от 13.01.2023 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5
за май 2023 года
по дополнительной (корректировочной) локальной смете

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Включить. Отделочные работы										
1	14	Е11-150108-2001 Изм. и доп. вып. 12	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	713	604,15	9,54	430759	6802	0	339165	831518	
						594,61	0	423957	0		61594		
2	15	С1232-401-0501	Потолок натяжной плёночный	м2	701,7	2651		1860207		1860207		2009023	Казахстан
											148816		
3	16	Е11-150601-0107 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 окленваемой поверхности	5228	1056,73	0,81	5524584	4235	3646791	1500478	7587067	
						358,37	0,39	1873558	2039		562005		
4	17	С1232-301-0201	Клей для обоев бумажных	кг	104,56	1006		105187		105187		113602	
											8415		
			Итого по разделу: Включить. Отделочные работы									10541211	
			Раздел: Включить. Вентиляция										
5	57	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	92	390,24	3,44	35902	317	869	34050	75548	
						377,35	0,32	34716	29		5596		
6	58	С1246-304-0301	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт	92	1841		169372		169372		182922	
											13550		
			Итого по разделу: Включить. Вентиляция.									258470	
			ИТОГО:					8126011	11354	5782426	1873693	10799680	
								2332231	2068		799976		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		97197					
			Итого с временными									10896879	
			Зимние удорожания			1,7 %		185247					
			Итого с зимними удорожаниями									11082126	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		221643					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11303769	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									11869539	
			НДС			12 %		1424345					
			Итого с НДС									13293884	

Директор
ТОО "Статус Трейд"
БИН 101140017308
Бримжанов Д.Э.

Директор
ТОО "Инвест Строй Group"
БИН 051140000282
Іздіков Е. Д.

Форма 4

Заказчик: ТОО "Статус Трейд"
Подрядчик: ТОО "Инвест Строй Group"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома № 122 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.
Наименование объекта : Строительство 4-х этажного жилого дома № 122 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.
Договор: № 36 от 13.01.2023 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 6

за май 2023 года

по дополнительной (корректировочной) локальной смете

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Включить										
1	2	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	60,48881	28105		1700038		1700038	136003	1836041	Казахстан
2	3	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	136,16394	21572		2937329		2937329	234986	3172315	Казахстан
			Итого по разделу: Включить									5008356	
			ИТОГО:					4637367	0	4637367	370989		
			В том числе :					0	0				
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		45075				5053431	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,7 %		85908				5139339	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		102787				5242126	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									5504502	
			НДС			12 %		660540					
			Итого с НДС									6165042	

Директор
ТОО "Статус Трейд"
БИН 101140017308

Бримжанов Д.Э.

Директор
ТОО "Инвест Строй Group"
БИН 051140000282

Ізділков Е. Д.

Форма 4

Заказчик: ТОО "Статус Трейд"
Подрядчик: ТОО "Инвест Строй Group"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома № 122 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.
Наименование объекта : Строительство 4-х этажного жилого дома № 122 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.
Договор: № 36 от 13.01.2023 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 7

за май 2023 года

по дополнительной (корректировочной) локальной смете

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: локальная смета 02-01-02 Надземная строительная часть здания										
1	1	Е11-120101-1501	68-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	290,6	789,77	26,98	-229507	-7840	-156264	-61413	-314194	
						225,06	4,65	-65402	-1351		-23274		
2	2	Е11-120101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	1762,64	95,67	5,17	168632	9113	0	150439	344597	
						90,5	2,27	159519	4001		25526		
3	3	С1261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 /Изоспан-С/	м2	1938,904	91		176440		176440		190555	
											14115		
4	4	С1224-104-0308	93-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	123,2	2542		-313174		-313174		-338228	Казахстан
											-25054		
5	5	С1224-102-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	123,2	3369		415061		415061		448266	Казахстан
											33205		
6	6	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(подшивка карниза+вентшахты)	м2	144,7	1261,27	14,89	182506	2155	3837	162932	373073	
						1219,86	4,05	176514	586		27635		
7	7	С1224-102-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	70	3369		235830		235830		254696	Казахстан
											18866		
8	8	С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	74,7	2542		189887		189887		205078	Казахстан
											15191		
9	9	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов+вентшахты	м2 поверхности покрытия изоляции	101	501,21	29,43	50622	2972	6306	31962	89191	
						409,34	7,05	41343	712		6607		
10	10	С1261-201-0606	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-13 ГОСТ 19170-2001	м2	116,15	324		37633		37633		40644	
											3011		
11	11	Е11-120101-0410 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	123,2	689,84	16,45	84988	2027	14630	63201	160044	
						554,64	2,96	68332	365		11855		
12	12	С1224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	123,2	1003		123570		123570		133456	Казахстан
											9886		
13	13	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	9109,56	930,36	18219	1861	1098	14456	35289	
						7630,4	400,51	15261	801		2614		
14	14	Е11-090701-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0099591	203540,13	60766,8	2027	605	51	1083	3359	
						137608,2	20027,5	1370	199		249		
15	15	С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	1,78	2542		4525		4525		4887	Казахстан
											362		
			Итого по разделу: локальная смета 02-01-02 Надземная строительная часть здания									1630713	
			Раздел: локальная смета 02-01-03 Отделочные работы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		873	1290,44	85,19	1126554	74371	270237	672189	1942642	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			895,7	66,77	781946	58290		143899		
17	17	Е11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов		97	328,28	0	31843	0	0	29614	66374	
			м2 стен (без вычета проемов)			328,28	0	31843	0		4917		
			Итого по разделу: локальная смета 02-01-03 Отделочные работы									2009016	
			ИТОГО:					2305656	85264	1009667	1064463	3639729	
								1210726	63603		269610		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		32758					
			Итого с временными									3672486	
			Зимние удорожания			1,7 %		62432					
			Итого с зимними удорожаниями									3734918	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		74698					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3809616	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									4000293	
			НДС			12 %		480035					
			Итого с НДС									4480328	

Директор
ТОО "Статус Трейд"
БИН 101140017308

Бримжанов Д.Э.

Директор
ТОО "Инвест Строй Group"
БИН 051140000282

Ізділов Е. Д.

Форма 4

Заказчик: ТОО "Статус Трейд"
Подрядчик: ТОО "Инвест Строй Group"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома № 122 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.
Наименование объекта : Строительство 4-х этажного жилого дома № 122 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.
Договор: № 36 от 13.01.2023 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 8

за май 2023 года

по дополнительной (корректировочной) локальной смете

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: локальная смета 02-01-03 Отделочные работы								56175	125905	
1	17	Е11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	184	328,28	0	60404	0	0	9326		
						328,28	0	60404	0				
2	18	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов+короба	м2 стен (за вычетом проемов)	75	2570,78	15,69	192808	1176	110037	73853	287994	
						1087,93	6,19	81595	464		21333		
3	19	Е11-200302-0102 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка+применительно	решетка	56	490,74	8,78	27481	492	529	26087	57853	
						472,51	2,83	26461	159		4285		
4	20	С Счет от 15.03.2023 г, п.3	Люк -дверца ревизионная, нажимная 218х318	шт	38	850,3		32311		32311		34896	
											2585		
5	21	С Счет от 15.03.2023 г, п.3	Люк -дверца ревизионная, нажимная 218х318	шт	18	620,72		11173		11173		12067	
											894		
6	22	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	32-Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	905	441,23	1,83	-399313	-1656	-171072	-181905	-627715	
						250,37	0,88	-226585	-796		-46497		
7	23	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	905	354,53	0,88	320850	796	72880	198050	560412	
						273,12	0,43	247174	389		41512		
8	24	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности/штукатурка швов, глубина 15-20 мм/	382,83	737,71	7,38	282418	2825	50641	184313	504069	
						598,05	3,76	228951	1439		37338		
9	25	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	77-Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (сапожок из керамогранита)	м2 поверхности облицовки	14,94	4327,73	38,7	-64656	-578	-39397	-19969	-91395	
						1652,03	18,77	-24681	-280		-6770		
10	26	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	78-Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (сапожок из керамической плитки)	м2 поверхности облицовки	19,6	3751,73	38,7	-73534	-759	-40396	-26198	-107711	
						1652,03	18,77	-32380	-368		-7979		
11	27	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	37,27	1199,61	107,28	44709	3998	26032	15219	64722	
						393,85	40,55	14679	1511		4794		
12	28	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	36	390,24	3,44	14049	124	340	13324	29563	
						377,35	0,32	13585	11		2190		
13	29	С1246-304-0106	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	36	2149		77364		77364		83553	
											6189		
14	30	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	30-Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		50,64	354,53	0,88	-17953	-45	-4078	-11082	-31358	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 окрашиваемой поверхности			273,12	0,43	13831	22		2323		
15	31	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		50,64	441,23	1,83	22344	93	9572	10179	35125	
			м2 окрашиваемой поверхности			250,37	0,88	12679	45		2602		
16	32	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		97,5	3422,91	50,7	333734	4943	79743	201254	577787	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2554,33	25,85	249047	2520		42799		
17	33	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм /3 мм/		97,5	2466,45	23,63	240479	2304	22264	173322	446905	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2214,47	7,61	215911	742		33104		
18	34	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		97,5	354,53	0,88	34567	86	7852	21337	60376	
			м2 окрашиваемой поверхности			273,12	0,43	26629	42		4472		
			Итого по разделу: локальная смета 02-01-03 Отделочные работы									2023049	
			Раздел: локальная смета №02-01-04 Внутренние сантехнические работы ВК										
19	35	С1241-211-0503	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	30	1148		34440		34440		37195	
											2755		
20	36	С1241-208-0103	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	40	495		19800		19800		21384	Казахстан
											1584		
21	37	С1241-208-0101	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	80	452		36160		36160		39053	Казахстан
											2893		
22	38	С1241-209-0103	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	44	919		40436		40436		43671	Казахстан
											3235		
23	39	С1241-211-1607	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 32х3/4"	шт.	60	584		35040		35040		37843	Казахстан
											2803		
			Итого по разделу: локальная смета №02-01-04 Внутренние сантехнические работы ВК									179146	
			ИТОГО:					1305112	13799	411671	733959	2202194	
								879638	5856		163124		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		19820					
			Итого с временными									2222013	
			Зимние удорожания			1,7 %		37774					
			Итого с зимними удорожаниями									2259787	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		45196					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2304983	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									2420351	
			НДС			12 %		290442					
			Итого с НДС									2710793	

Директор
ТОО "Статус Трейд"
БИН 101140017308

Бримжанов Д.Э.

Директор
ТОО "Инвест Строй Group"
БИН 051140000282

Ізділов Е. Д.

Форма 4

Программный комплекс АВС (редакция 2021.2)

Заказчик: ТОО "Статус Трейд"
Подрядчик: ТОО "Инвест Строй Group"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома № 122 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.
Наименование объекта : Строительство 4-х этажного жилого дома № 122 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.
Договор: № 36 от 13.01.2023 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 9
за май 2023 года
по дополнительной (корректировочной) локальной смете

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Надземная строительная часть здания								75219	172298	
1	3	Е11-120101-1503	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	**м2**	**881,32**	95,67	5,17	84316	4557	0	12763		
						90,5	2,27	79759	2001				
2	4	С1235-104-0101	**Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм**	**м2**	**881,32**	647		570214		570214	45617	615831	Казахстан
												788129	
			Надземная строительная часть здания										
			Отделочные работы								67167	708125	
3	6	Е11-070519-0103 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	**м ограждения**	**65,4**	8998,53	100,03	588504	6542	527739	52454		
						829,09	41,27	54222	2699			708125	
			Отделочные работы								142386	1496254	
								1243034	11099	1097953	110834		
			ИТОГО:					133981	4700				
										0			
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0,9 %		13466				1509720	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,7 %		25665				1535385	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		30708				1566093	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1644478	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142										
						12 %		197337				1841815	
			НДС										
			Итого с НДС										

Директор
ТОО "Статус Трейд"
БИН 101140017308 _____ **Бримжанов Д.Э.**

Директор
ТОО "Инвест Строй Group"
БИН 051140000282 _____ **Іздіков Е. Д.**