Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "МарСам"
Договор: №63 от 27.06.2022г
Наименование стройки: Строительство подводящих газопроводных сетей микрорайона Актас города Шымкент

Форма 3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2022 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учегом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	25 106 705,36	28 119 510,00	25 106 705,36	28 119 510,00	25 106 705,36	28 119 510,00
	Всего к оплате подрядчику	**25 106 705,36**	**28 119 510,00**	**25 106 705,36**	**28 119 510,00**	**25 106 705,36**	**28 119 510,00**

Генподрядчик:
ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
ТОО «МарСам»

Жумадуллаев А.

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "МарСам"
Наименование стройки: Строительство подводящих газопроводных сетей микрорайона Актас города Шымкент

А К Т №1
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2582,85	267,32	267,32	690447	690447	--	92685	845783
					--	49,84	--	128729		62651	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	23,25	1864,94	--	43360	--	--	31219	80545
					1864,94	--	43360	--		5966	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4132,56	36,28	36,28	149929	149929	--	42936	208294
					--	14,43	--	59633		15429	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	688,76	885,88	--	610159	--	--	439314	1133431
					885,88	--	610159	--		83958	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	4132,56	174,62	79,80	721628	329778	--	399126	1210414
					94,82	39,32	391849	162492		89660	
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	344,38	6379,60	178,50	2197007	61472	1731577	417793	2823984
					1173,00	52,43	403958	18056		209184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010102-0331 1101-0102-0331 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	232,5	243,85	234,86	56695	54605	51	9925	71950
		НР - 72%; СП - 8%			8,77	50,52	2039	11746		5330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	С3412-101-0105 412-101-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т·км	2034,375	66,00	--	134269	--		--	145011
		СП - 8%			--	--	--	--		10742	
		ГАЗОПРОВОД									
9	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 300 мм.Укладка	км трубопровода	1,2588	684625,64	255103,30	861807	321124	1028	636269	1617922
		НР - 99%; СП - 8%			428706,00	81856,24	539655	103041		119846	
10	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 250 мм.Укладка	км трубопровода	0,11265	643306,63	227794,29	72468	25661	92	54359	136974
		НР - 99%; СП - 8%			414696,00	72727,14	46716	8193		10146	
11	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка	км трубопровода	0,6219	603953,21	202450,87	375599	125904	508	286094	714627
		НР - 99%; СП - 8%			400686,00	63992,14	249187	39797		52935	
12	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,4512	501742,08	155590,36	226386	70202	47	176492	435109
		НР - 99%; СП - 8%			346047,00	49066,16	156136	22139		32230	
13	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,1383	386471,28	109722,56	53449	15175	14	42571	103702
		НР - 99%; СП - 8%			276644,00	34282,38	38260	4741		7682	
		УСТАНОВКА ФИТИНГОВ									
19	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники.Установка	шт.	5	2229,34	1387,99	11147	6940	--	6237	18774
		НР - 99%; СП - 8%			841,35	418,61	4207	2093		1391	
		СП - 8%			--	--	--	--		27570	
25	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство /Песок для укладки тройника/	м3 основания	3,6	6379,60	178,50	22967	643	18101	4367	29521
		НР - 99%; СП - 8%			1173,00	52,43	4223	189		2187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: переходы.Установка	шт.	4	1512,59	942,51	6050	3770	--	3383	10188
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	2280	1137		755	
31	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы.Установка	шт.	22	1512,59	942,51	33277	20735	--	18606	56033
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	12542	6252		4151	
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА D250X22,7 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D315X28,6 L=9М - 1ШТ /ОТКРЫТЫЙ МЕТОД/									
136	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 300 мм.Укладка	км трубопровода	0,009	684625,64	255103,30	6162	2296	8	4549	11568
		НР - 99%; СП - 8%			428706,00	81856,24	3858	737		857	
138	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	1	6849,01	2283,71	6849	2283	593	4804	12585
		НР - 99%; СП - 8%			3973,00	879,29	3973	879		932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
140	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер.Устройство	м3	0,014	23351,14	1152,67	327	16	291	22	376
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	20	4		28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002	2403811,08	213863,46	481	43	364	82	608
		НР - 99%; СП - 8%			371200,00	42726,70	74	9		45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
143	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0016	990937,36	35804,40	1585	57	1057	466	2216
		НР - 99%; СП - 8%			294350,00	149,80	471	--		164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
145	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	0,182	193,55	5,42	35	1	16	13	52
		НР - 69%; СП - 8%			100,30	0,60	18	--		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,182	164,63	3,84	30	1	18	7	40
		НР - 69%; СП - 8%			58,66	0,60	11	--		3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов,муфт** *НР - 99%; СП - 8%* *СП - 8%* *СП - 8%*	шт	1	1512,59 570,08 -- --	942,51 284,18 -- --	1513 570 -- --	942 284 -- --	--	846 189 652 26	2547
150	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0.4	**Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью /Д315х28,6мм/** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	футляр	1	12921,24 4320,99	1266,80 29,96	12921 4321	1267 30	7333	4307 1378	18607
151	Е11-220601-1107 1122-0601-1107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм.Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,02	285843,94 66130,00	39704,28 17259,87	5717 1323	794 345	3600	1651 589	7958
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА D250X22,7 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D315X28,6 L=140М - 2ШТ /МЕТОД ГНБ/									
152	Е11-221401-1103 1122-1401-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	140	20922,73 1376,03	8334,32 1499,75	2929182 192644	1166805 209965	1569733	398583 266221	3593986
153	Е11-221401-1001 1122-1401-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс.Монтаж и демонтаж** *НР - 99%; СП - 8%*	установка	2	18452,42 1646,00	16806,42 1331,50	36905 3292	33613 2663	--	5895 3424	46224
155	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная.Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: *СП - 8%*	шт.	2	6849,01 3973,00 --	2283,71 879,29 --	13698 7946 --	4568 1759 --	1184	9608 1864 693	25170
157	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушка под ковер.Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,028	23351,14 1416,15	1152,67 271,59	654 40	33 8	581	43 56	753
158	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0004	2403811,08 371200,00	213863,46 42726,70	962 148	85 17	729	164 90	1216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
160	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0032	990937,36	35804,40	3171	114	2115	933	4432
		НР - 99%; СП - 8%			294350,00	149,80	942	--		328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
162	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	м2	0,364	193,55	5,42	70	2	31	25	103
		НР - 69%; СП - 8%			100,30	0,60	37	--		8	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	0,364	164,63	3,84	60	1	38	15	81
		НР - 69%; СП - 8%			58,66	0,60	21	--		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов,муфт**	шт	2	1512,59	942,51	3025	1885	--	1691	5094
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	1140	568		377	
		СП - 8%			--	--	--	--		1304	
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
167	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0.4	**Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью /Д315х28,6мм/**	футляр	2	12921,24	1266,80	25842	2534	14666	8615	37213
		НР - 99%; СП - 8%			4320,99	29,96	8642	60		2757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168	Е11-220601-1107 1122-0601-1107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм.Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,04	285843,94	39704,28	11434	1588	7201	3302	15915
		НР - 99%; СП - 8%			66130,00	17259,87	2645	690		1179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА D180X16,4 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D250X22,7 L=140М - 2ШТ /МЕТОД ГНБ/									
169	Е11-221401-1102 1122-1401-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	140	13426,74	5790,08	1879744	810611	937180	275470	2327631
		НР - 99%; СП - 8%			942,52	1045,00	131953	146300		172417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	Е11-221401-1001 1122-1401-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	2	18452,42	16806,42	36905	33613	--	5895	46224
		НР - 99%; СП - 8%			1646,00	1331,50	3292	2663		3424	
172	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	6849,01	2283,71	13698	4568	1184	9608	25170
		НР - 99%; СП - 8%			3973,00	879,29	7946	1759		1864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СП - 8%			--	--	--	--		693	
174	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,028	23351,14	1152,67	654	33	581	43	753
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	40	8		56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004	2403811,08	213863,46	962	85	729	164	1216
		НР - 99%; СП - 8%			371200,00	42726,70	148	17		90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
177	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0032	990937,36	35804,40	3171	114	2115	933	4432
		НР - 99%; СП - 8%			294350,00	149,80	942	--		328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
179	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	0,364	193,55	5,42	70	2	31	25	103
		НР - 69%; СП - 8%			100,30	0,60	37	--		8	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,364	164,63	3,84	60	1	38	15	81
		НР - 69%; СП - 8%			58,66	0,60	21	--		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов,муфт	шт	2	1512,59	942,51	3025	1885	--	1691	5094
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	1140	568		377	
		СП - 8%			--	--	--	--		1304	
		СП - 8%			--	--	--	--		52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0.32	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью /Д250х22,7мм/	футляр	2	10336,99	1013,44	20674	2027	11733	6892	29771
		НР - 99%; СП - 8%			3456,79	23,97	6914	48		2205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185	Е11-220601-1106 1122-0601-1106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм.Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,04	241110,72	35861,93	9644	1435	5775	3021	13678
		НР - 99%; СП - 8%			60839,60	15441,16	2434	618		1013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА D180X16,4 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D250X22,7 L=16М - 2ШТ /ОТКРЫТЫЙ МЕТОД/									
186	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 250 мм.Укладка	км трубопровода	0,016	643306,63	227794,29	10293	3645	13	7721	19455
		НР - 99%; СП - 8%			414696,00	72727,14	6635	1164		1441	
		СП - 8%			--	--	--	--		15702	
188	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	2	6849,01	2283,71	13698	4568	1184	9608	25170
		НР - 99%; СП - 8%			3973,00	879,29	7946	1759		1864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СП - 8%			--	--	--	--		693	
190	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер.Устройство	м3	0,028	23351,14	1152,67	654	33	581	43	753
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	40	8		56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004	2403811,08	213863,46	962	85	729	164	1216
		НР - 99%; СП - 8%			371200,00	42726,70	148	17		90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
193	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0032	990937,36	35804,40	3171	114	2115	933	4432
		НР - 99%; СП - 8%			294350,00	149,80	942	--		328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
195	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	0,364	193,55	5,42	70	2	31	25	103
		НР - 69%; СП - 8%			100,30	0,60	37	--		8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,364	164,63	3,84	60	1	38	15	81
		НР - 69%; СП - 8%			58,66	0,60	21	--		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов,муфт	шт	2	1512,59	942,51	3025	1885	--	1691	5094
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	1140	568		377	
		СП - 8%			--	--	--	--		1304	
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
200	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0.32	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью /Д250х22,7мм/	футляр	2	10336,99	1013,44	20674	2027	11733	6892	29771
		НР - 99%; СП - 8%			3456,79	23,97	6914	48		2205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201	Е11-220601-1106 1122-0601-1106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм.Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,04	241110,72	35861,93	9644	1435	5775	3021	13678
		НР - 99%; СП - 8%			60839,60	15441,16	2434	618		1013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И КОНТРОЛЬ СОЕДИНЕНИЙ									
309	Е11-250210-0106 1125-0210-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,5735	1799937,29	1518922,71	2832201	2390025	20691	803601	3926667
		НР - 91%; СП - 8%			267865,00	293354,10	421486	461593		290864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
310	Е11-250210-0105 1125-0210-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,1408125	1691515,15	1425589,47	238186	200741	1512	68238	330939
		НР - 91%; СП - 8%			255185,00	277346,30	35933	39054		24514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
311	Е11-250210-0104 1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 180 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,777375	1512442,58	1273424,23	1175735	989928	7147	337972	1634804
		НР - 91%; СП - 8%			229825,00	247934,30	178660	192738		121097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,6197	1331902,01 204465,00	1118630,47 218075,80	825335 126700	693178 135134	5457	238269 85088	1148693
313	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,2305	973852,25 153745,00	811673,15 158805,30	224473 35438	187091 36605	1944	65559 23203	313234
314	Е11-250210-0106 1125-0210-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) ДО И ПОСЛЕ УКЛАДКИ НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,2535	1799937,29 267865,00	1518922,71 293354,10	456284 67904	385047 74365	3333	129465 46860	632609
315	Ц13-390201-0523 1339-0201-0523 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 377 мм,толщина стенки до 40 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное НР - 61%; СП - 8%	стык	179,5	5531,25 5187,00	145,80 --	992859 931067	26171 --	35622	567951 124865	1685675
316	Ц13-390201-0516 1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 299 мм,толщина стенки до 24 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное НР - 61%; СП - 8%	стык	16,25	3709,84 3458,00	97,20 --	60285 56193	1580 --	2513	34277 7565	102127
317	Ц13-390201-0512 1339-0201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 194 мм,толщина стенки до 24 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное НР - 61%; СП - 8%	стык	153,25	3650,85 3458,00	86,40 --	559493 529939	13241 --	16313	323262 70620	953376
318	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 114 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное НР - 61%; СП - 8%	стык	19,75	1318,60 1210,30	39,96 --	26042 23903	789 --	1350	14581 3250	43873
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								26754908
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								26754908

			в т.ч. ст-сть оборудования
2-1 Подводящий газопровод высокого давления	Тенге	26 754 908	
ИТОГО	**Тенге**	**26 754 908**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**26 754 908**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге			347 814					
		Итого	**Тенге**			**27 102 722**					
		Зимнее удорожание 0,91%	Тенге			246 635					
		Итого	**Тенге**			**27 349 357**					
		Стоимость оборудования	Тенге			0					
		Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**			**27 349 357**					
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге			546 987					
		Итого	**Тенге**			**27 896 344**					
		С понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге			25 106 710					
		НДС 12%	Тенге			3 012 805					
		Всего	**Тенге**			**28 119 510**					

Генподрядчик:
ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
ТОО «МарСам»

Жумадуллаев А.