Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2021 года

Заказчик: **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области".**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Идель"**

Договор: **№ 2-С от 15 февраля 2021 года.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство берегоукрепительных работ по руслу реки Талас в Байзакском, Жамбылском районах и г. Тараз Жамбылской области".**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	Стоимость выполненных работ						
				В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство берегоукрепительных работ по руслу реки Талас в Байзакском, Жамбылском районах и г. Тараз Жамбылской области".	412 105 264	412 105 264				130 526 316			
2	В том числе НДС	44 154 135	44 154 135				13 984 962			
	Удержания 5%, гарантия качества	20 605 263	20 605 263				6 526 316			
4	Всего к оплате	391 500 001	391 500 001				124 000 000			
5	В том числе НДС	41 946 429	41 946 429				13 285 714			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области".

_____**Шалдаров Ж.Ш.**

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Идель"

Директор_____**Айтапкелов Б.Ы.**

ТЕХНАДЗОР:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Dan Ai"

_____Серикбаев Б.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ"Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Идель"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Берегоукрепительные работы по руслу реки Талас в Байзакском, Жамбылском районах и г.Тараз Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект **Берегоукрепительные работы по руслу реки Талас в Байзакском, Жамбылском районах и г.Тараз Жамбылской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2-с от 15.02.2021г

Акт приемки выполненных работ №3 за май 2021г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Часть 1. Жамбылский район (Участок Жасоркен)"							
1	11	41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5км, класс груза 1	т	19516,115	245,71	4795329
			Накладные расходы			*8,75*	*170774*
			Сметная прибыль			*18,20*	*355210*
2	12	11-360101-0101 РСНБ РК 2015	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3 грунта	50780	113,15	5745766
			Накладные расходы			*20,70*	*1051216*
			Сметная прибыль			*8,38*	*425612*
3	13	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Планировка гребня дамбы бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.)	м2	6250	1,09	6783
			Накладные расходы			*0,19*	*1184*
			Сметная прибыль			*0,08*	*502*
4	14	11-360201-0201 РСНБ РК 2015	Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка экскаваторами	м2 спланированной поверхности	9000	75,83	682496
			Накладные расходы			*13,28*	*119482*
			Сметная прибыль			*5,62*	*50555*
5	15	11-271201-0203 РСНБ РК 2015	Дороги временные грунтовые профилированные. Устройство при работе выше нулевых отметок. Категория грунтов 3	м3 грунта	845	336,84	284630
			Накладные расходы			*77,34*	*65352*
			Сметная прибыль			*24,95*	*21084*
			ИТОГО:				11515003
			В том числе :				
			Накладные расходы				1408008
			Сметная прибыль				852963
			Итого с временными		4,3 %	495145,00	12010148

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**0,54 %**	**64855,00**	**12075003**
			Итого с непредвиденными затратами, 2 %		**2%**	**241500,06**	**12316503,06**
			В том числе в текущих ценах 2017 год-30%.				**3694950,918**
			В том числе в текущих ценах 2018 год-70%, К=1,0599383		**1,0599383**		**9138313,321**
			Итого				**12833264,24**
			Итого с НДС		**12 %**	**1539991,71**	**14373255,95**
Часть 1. Жамбылский район (Участок Кызылкайнар)"							
1	**1**	**11-010102-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(для дамбы)**	**м3 грунта**	**1527,25**	**159,14**	**243044**
			Накладные расходы			***31,58***	***48223***
			Сметная прибыль			***11,79***	***18003***
2	**2**	**41-020101-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1**	**т**	**2596,325**	**92,77**	**240848**
			Накладные расходы			***3,30***	***8577***
			Сметная прибыль			***6,87***	***17841***
3	**3**	**11-360101-0101 РСНБ РК 2015**	**Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т**	**м3 грунта**	**1490**	**113,15**	**168594**
			Накладные расходы			***20,70***	***30845***
			Сметная прибыль			***8,38***	***12488***
4	**4**	**11-420101-0105 РСНБ РК 2015**	**Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м**	**м3**	**2665**	**2633,07**	**7017130**
			Накладные расходы			***266,49***	***710200***
			Сметная прибыль			***195,04***	***519787***
5	**5**	**11-380201-0501 РСНБ РК 2015**	**Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самопогружающего банкета**	**м3**	**1285**	**1819,41**	**2337937**
			Накладные расходы			***90,53***	***116334***
			Сметная прибыль			***134,77***	***173181***
6	**8**	**11-010104-0702 РСНБ РК 2015**	**Планировка гребня дамбы бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.)**	**м2**	**2125**	**1,09**	**2306**
			Накладные расходы			***0,19***	***402***
			Сметная прибыль			***0,08***	***171***
7	**9**	**11-360201-0201 РСНБ РК 2015**	**Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка экскаваторами**	**м2 спланированной поверхности**	**2172**	**75,83**	**164709**
			Накладные расходы			***13,28***	***28835***
			Сметная прибыль			***5,62***	***12201***
8	**10**	**11-010101-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**3000**	**112,64**	**337914**
			Накладные расходы			***22,72***	***68170***
			Сметная прибыль			***8,34***	***25031***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	11	11-010101-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1521	101,46	154320
			Накладные расходы			*20,47*	*31131*
			Сметная прибыль			*7,52*	*11431*
10	12	11-010101-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1521	154,14	234444
			Накладные расходы			*31,09*	*47294*
			Сметная прибыль			*11,42*	*17366*
11	13	11-010101-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Разработка грунта экскаваторами с грейферным ковшом из-под воды, при глубине воды до 2 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,81 и нормам эксплуатации машин - 1,81	м3 грунта	436	253,63	110582
			Накладные расходы			*51,16*	*22307*
			Сметная прибыль			*18,79*	*8191*
12	14	11-271201-0102 РСНБ РК 2015	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5м, категория грунтов 2 (шириной 4,5м)	км	0,45	508755,72	228940
			Накладные расходы			*88218,60*	*39698*
			Сметная прибыль			*37685,61*	*16959*
13	15	11-271201-0105 РСНБ РК 2015	Исключать на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна, категория грунтов 2	км	-1,35	24576,90	-56829
			Накладные расходы			*-5641,05*	*-7615*
			Сметная прибыль			*-3118,17*	*-4210*
14	16	11-010207-0502 РСНБ РК 2015	Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	дерево	90	298,97	26907
			Накладные расходы			*68,00*	*6120*
			Сметная прибыль			*22,15*	*1993*
15	17	11-010207-1503 РСНБ РК 2015	Корчевка редкого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	0,7	23367,68	16357
			Накладные расходы			*3887,92*	*2722*
			Сметная прибыль			*1730,94*	*1212*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	18	11-010207-1703 РСНБ РК 2015	Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	0,7	7515,90	5261
			Накладные расходы			*1331,26*	*932*
			Сметная прибыль			*556,73*	*390*
17	19	11-010207-1706 РСНБ РК 2015	Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, добавлять на каждые последующие 10 м с перемещение на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	0,7	8271,47	5790
			Накладные расходы			*1465,09*	*1026*
			Сметная прибыль			*612,70*	*429*
18	20	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	4988	159,14	793783
			Накладные расходы			*31,58*	*157497*
			Сметная прибыль			*11,79*	*58799*
19	21	41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5км, класс груза 1	т	8479,6	245,71	2083533
			Накладные расходы			*8,75*	*74200*
			Сметная прибыль			*18,20*	*154336*
20	22	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	4988	22,35	111468
			Накладные расходы			*4,66*	*23244*
			Сметная прибыль			*1,66*	*8257*
			ИТОГО:				14227041
			В том числе :				
			Накладные расходы				1410142
			Сметная прибыль				1053855
			Итого с временными		4,3 %	611763,00	14838804
			Итого с зимними удорожаниями		0,54 %	80130,00	14918934
			Итого с непредвиденными затратами, 2 %		2%	298378,68	15217312,68
			В том числе в текущих ценах 2017 год-30%.				4565193,804
			В том числе в текущих ценах 2018 год-70%, К=1,0599383		1,0599383		11290588,77
			Итого				15855782,58
			Итого с НДС		12 %	1902693,91	17758476,49
Часть 1. Жамбылский район (Участок Кызылкайнар)"							
1	1	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(для дамбы)	м3 грунта	13017,5	159,14	2071587
			Накладные расходы			*31,58*	*411030*
			Сметная прибыль			*11,79*	*153451*
2	2	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	т	22129,75	92,77	2052868
			Накладные расходы			*3,30*	*73108*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***6,87***	***152064***
3	3	11-360101-0101 РСНБ РК 2015	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3 грунта	12700	113,15	1437007
			Накладные расходы			***20,70***	***262908***
			Сметная прибыль			***8,38***	***106445***
4	4	11-420101-0105 РСНБ РК 2015	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	м3	18230	2633,07	48000858
			Накладные расходы			***266,49***	***4858142***
			Сметная прибыль			***195,04***	***3555619***
5	5	11-380201-0501 РСНБ РК 2015	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самопогружающего банкета	м3	10330	1819,41	18794465
			Накладные расходы			***90,53***	***935195***
			Сметная прибыль			***134,77***	***1392183***
6	8	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Планировка гребня дамбы бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.)	м2	16500	1,09	17906
			Накладные расходы			***0,19***	***3125***
			Сметная прибыль			***0,08***	***1326***
7	9	11-360201-0201 РСНБ РК 2015	Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка экскаваторами	м2 спланированной поверхности	9090	75,83	689321
			Накладные расходы			***13,28***	***120677***
			Сметная прибыль			***5,62***	***51061***
8	10	11-010101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	5000	112,64	563190
			Накладные расходы			***22,72***	***113616***
			Сметная прибыль			***8,34***	***41718***
9	11	11-010101-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	20000	101,46	2029197
			Накладные расходы			***20,47***	***409352***
			Сметная прибыль			***7,52***	***150311***
10	12	11-010101-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	20000	154,14	3082767
			Накладные расходы			***31,09***	***621882***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*11,42*	*228353*
11	13	11-010101-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Разработка грунта экскаваторами с грейферным ковшом из-под воды, при глубине воды до 2 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,81 и нормам эксплуатации машин - 1,81	м3 грунта	4514,569974	253,63	1145020
			Накладные расходы			*51,16*	*230983*
			Сметная прибыль			*18,79*	*84816*
			ИТОГО:				79884186
			В том числе :				
			Накладные расходы				8040017
			Сметная прибыль				5917347
			Итого с временными		4,3 %	3435020,00	83319206
			Итого с зимними удорожаниями		0,54 %	449924,00	83769130
			Итого с непредвиденными затратами, 2 %		2%	1675382,60	85444512,60
			В том числе в текущих ценах 2017 год-30%.				25633 353,78
			В том числе в текущих ценах 2018 год-70%, К=1,0599383		1,0599383		63396138
			Итого				89029 491,78
			Итого с НДС		12 %	10683539,01	99713 030,79
			итого по акту				131844763
			итого с понижающим коэффициентом		0,990		130526316

ТЕХНАДЗОР:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Dan Ai"
Серикбаев Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Казюжгипроводстройпроект»
Мамажанов Е.А.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Идель"
Директор Айдапкелов Б.Ы.