Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 года

Заказчик: **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области".**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Идель"**

Договор: **№ 2-С от 15 февраля 2021 года.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство берегоукрепительных работ по руслу реки Талас в Байзакском, Жамбылском районах и г. Тараз Жамбылской области".**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство берегоукрепительных работ по руслу реки Талас в Байзакском, Жамбылском районах и г. Тараз Жамбылской области".	547 469 692,02	547 469 692,02				135 364 428,02			
2	В том числе НДС	58 657 467,00	58 657 467,00				14 503 331,57			
3	Всего к оплате	547 469 692,02	547 469 692,02				135 364 428,02			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области".

Зам. руководителя _____ **Шалдаров Ж.Ш.**

ТЕХНАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dan Ai".

_____ Шекеев Б.К.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Идель".

Директор _____ **Айдапкелов Б.Ы.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ"Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Идель"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Берегоукрепительные работы по руслу реки Талас в Байзакском, Жамбылском районах и г.Тараз Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект **Часть 1. Жамбылский район (Участок Кызылкайнар)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2-с от 15.02.2021г

Акт приемки выполненных работ №4 за июнь 2021г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Часть 1. Жамбылский район (Участок Кызылкайнар)"							
1	13	11-010101-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Разработка грунта экскаваторами с грейферным ковшом из-под воды, при глубине воды до 2 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,81 и нормам эксплуатации машин - 1,81**	м3 грунта	1075,430026	253,63	272759
			Накладные расходы			*51,16*	*55023*
			Сметная прибыль			*18,79*	*20204*
2	14	11-271201-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5м, категория грунтов 2 (шириной 4,5м)**	км	3,3	508755,72	1678894
			Накладные расходы			*88218,60*	*291121*
			Сметная прибыль			*37685,61*	*124363*
3	15	11-271201-0105 РСНБ РК 2015	**Исключать на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна, категория грунтов 2**	км	-9,9	24576,90	-416744
			Накладные расходы			*-5641,05*	*-55846*
			Сметная прибыль			*-3118,17*	*-30870*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	22	11-010207-0502 РСНБ РК 2015	Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	дерево	150	298,97	44845
			Накладные расходы			*68,00*	*10201*
			Сметная прибыль			*22,15*	*3322*
5	23	11-010207-1503 РСНБ РК 2015	Корчевка редкого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	1,3	23367,68	30378
			Накладные расходы			*3887,92*	*5054*
			Сметная прибыль			*1730,94*	*2250*
6	24	11-010207-1703 РСНБ РК 2015	Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	1,3	7515,90	9771
			Накладные расходы			*1331,26*	*1731*
			Сметная прибыль			*556,73*	*724*
7	25	11-010207-1706 РСНБ РК 2015	Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, добавлять на каждые последующие 10 м с перемещение на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	1,3	8271,47	10753
			Накладные расходы			*1465,09*	*1905*
			Сметная прибыль			*612,70*	*797*
8	26	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	37890	159,14	6029761
			Накладные расходы			*31,58*	*1196382*
			Сметная прибыль			*11,79*	*446649*
9	27	41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5км, класс груза 1	т	64413	245,71	15826998
			Накладные расходы			*8,75*	*563640*
			Сметная прибыль			*18,20*	*1172370*
10	28	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	37890	22,35	846736
			Накладные расходы			*4,66*	*176569*
			Сметная прибыль			*1,66*	*62721*
			ИТОГО:				**24334151**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2245779**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**1802530**
			Итого с временными		**4,3 %**	**1046368,00**	**25380519**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,54 %**	**137055,00**	**25517574**
			Итого с непредвиденными затратами, 2 %		**2%**	**510351,48**	**26027925,48**
			В том числе в текущих ценах 2017 год-30%.				**7808377,644**
			В том числе в текущих ценах 2018 год-70%, К=1,0599383		**1,0599383**		**19311596,56**
			Итого				**27119974,2**
			Итого с НДС		**12 %**	**3254396,90**	**30374371,11**
Часть 2. Байзакский район (Участок выше и ниже моста к а.Талас)"							
1	**1**	**11-010101-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**4685**	**112,64**	**527709**
			Накладные расходы			***22,72***	***106458***
			Сметная прибыль			***8,34***	***39090***
2	**2**	**11-010101-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**8305,52**	**101,46**	**842677**
			Накладные расходы			***20,47***	***169994***
			Сметная прибыль			***7,52***	***62420***
3	**3**	**11-010101-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**5090,48**	**154,14**	**784638**
			Накладные расходы			***31,09***	***158284***
			Сметная прибыль			***11,42***	***58121***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-010101-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Разработка грунта экскаваторами с грейферным ковшом из-под воды, при глубине воды до 2 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,81 и нормам эксплуатации машин - 1,81	м3 грунта	10815	253,63	2742983
			Накладные расходы			*51,16*	*553338*
			Сметная прибыль			*18,79*	*203184*
5	5	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(для дамбы)	м3 грунта	430,5	159,14	68509
			Накладные расходы			*31,58*	*13593*
			Сметная прибыль			*11,79*	*5075*
6	6	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	т	731,85	92,77	67890
			Накладные расходы			*3,30*	*2418*
			Сметная прибыль			*6,87*	*5029*
7	7	11-360101-0101 РСНБ РК 2015	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3 грунта	420	113,15	47523
			Накладные расходы			*20,70*	*8695*
			Сметная прибыль			*8,38*	*3520*
8	8	11-420101-0105 РСНБ РК 2015	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	м3	3858	2633,07	10158382
			Накладные расходы			*266,49*	*1028125*
			Сметная прибыль			*195,04*	*752473*
9	9	11-380201-0501 РСНБ РК 2015	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самопогружающего банкета	м3	2329	1819,41	4237397
			Накладные расходы			*90,53*	*210849*
			Сметная прибыль			*134,77*	*313881*
10	12	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Планировка гребня дамбы бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.)	м2	3145	1,09	3413
			Накладные расходы			*0,19*	*596*
			Сметная прибыль			*0,08*	*253*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	13	11-360201-0201 РСНБ РК 2015	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами	м2	4044	75,83	306668
			Накладные расходы			*13,28*	*53687*
			Сметная прибыль			*5,62*	*22716*
12	14	11-271201-0203 РСНБ РК 2015	Дороги временные грунтовые профилированные. Устройство при работе выше нулевых отметок. Категория грунтов 3	м3 грунта	675	336,84	227367
			Накладные расходы			*77,34*	*52204*
			Сметная прибыль			*24,95*	*16842*
13	15	11-010207-0502 РСНБ РК 2015	Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	дерево	4	298,97	1196
			Накладные расходы			*68,00*	*272*
			Сметная прибыль			*22,15*	*89*
14	16	11-010207-1503 РСНБ РК 2015	Корчевка редкого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	0,7	23367,68	16357
			Накладные расходы			*3887,92*	*2722*
			Сметная прибыль			*1730,94*	*1212*
15	17	11-010207-1703 РСНБ РК 2015	Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	0,7	7515,90	5261
			Накладные расходы			*1331,26*	*932*
			Сметная прибыль			*556,73*	*390*
16	18	11-010207-1706 РСНБ РК 2015	Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, добавлять на каждые последующие 10 м с перемещение на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	0,7	8271,47	5790
			Накладные расходы			*1465,09*	*1026*
			Сметная прибыль			*612,70*	*429*
17	19	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	27801	159,14	4424212
			Накладные расходы			*31,58*	*877821*
			Сметная прибыль			*11,79*	*327719*
18	20	41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5км, класс груза 1	т	47261,7	245,71	11612731
			Накладные расходы			*8,75*	*413559*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*18,20*	*860202*
19	21	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	27801	22,35	621275
			Накладные расходы			*4,66*	*129554*
			Сметная прибыль			*1,66*	*46020*
			ИТОГО:				**36701979**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3784125**
			Сметная прибыль				**2718665**
			Итого с временными		**4,3 %**	**1578185,00**	**38280164**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,54 %**	**206713,00**	**38486877**
			Итого с непредвиденными затратами, 2 %		**2%**	**769737,54**	**39256614,54**
			В том числе в текущих ценах 2017 год-30%.				**11776984,36**
			В том числе в текущих ценах 2018 год-70%, К=1,0599383		**1,0599383**		**29126712,5**
			Итого				**40903696,86**
			Итого с НДС		**12 %**	**4908443,62**	**45812140,48**
Часть 2. Байзакский район (Участок выше и ниже моста к а.Талас)"							
1	1	11-010101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1142	112,64	128633
			Накладные расходы			*22,72*	*25950*
			Сметная прибыль			*8,34*	*9528*
2	2	11-010101-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	13022,48	101,46	1321259
			Накладные расходы			*20,47*	*266539*
			Сметная прибыль			*7,52*	*97871*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	11-010101-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	7981,52	154,14	1230258
			Накладные расходы			*31,09*	*248178*
			Сметная прибыль			*11,42*	*91130*
4	4	11-010101-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Разработка грунта экскаваторами с грейферным ковшом из-под воды, при глубине воды до 2 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,81 и нормам эксплуатации машин - 1,81	м3 грунта	13368	253,63	3390495
			Накладные расходы			*51,16*	*683960*
			Сметная прибыль			*18,79*	*251148*
5	5	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(для дамбы)	м3 грунта	5634,425	159,14	896654
			Накладные расходы			*31,58*	*177908*
			Сметная прибыль			*11,79*	*66419*
6	6	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	т	9578,522	92,77	888552
			Накладные расходы			*3,30*	*31644*
			Сметная прибыль			*6,87*	*65819*
7	7	11-360101-0101 РСНБ РК 2015	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3 грунта	5497	113,15	621987
			Накладные расходы			*20,70*	*113796*
			Сметная прибыль			*8,38*	*46073*
8	8	11-420101-0105 РСНБ РК 2015	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	м3	4861	2633,07	12799351
			Накладные расходы			*266,49*	*1295416*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*195,04*	*948100*
9	9	11-380201-0501 РСНБ РК 2015	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самопогружающего банкета	м3	2944	1819,41	5356332
			Накладные расходы			*90,53*	*266526*
			Сметная прибыль			*134,77*	*396765*
10	12	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Планировка гребня дамбы бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.)	м2	3890	1,09	4222
			Накладные расходы			*0,19*	*737*
			Сметная прибыль			*0,08*	*313*
11	13	11-360201-0201 РСНБ РК 2015	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами	м2	5048	75,83	382805
			Накладные расходы			*13,28*	*67016*
			Сметная прибыль			*5,62*	*28356*
12	14	11-271201-0203 РСНБ РК 2015	Дороги временные грунтовые профилированные. Устройство при работе выше нулевых отметок. Категория грунтов 3	м3 грунта	810	336,84	272840
			Накладные расходы			*77,34*	*62645*
			Сметная прибыль			*24,95*	*20210*
13	15	11-010207-0502 РСНБ РК 2015	Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	дерево	12	298,97	3588
			Накладные расходы			*68,00*	*816*
			Сметная прибыль			*22,15*	*266*
14	16	11-010207-1503 РСНБ РК 2015	Корчевка редкого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	1,4	23367,68	32715
			Накладные расходы			*3887,92*	*5443*
			Сметная прибыль			*1730,94*	*2423*
15	17	11-010207-1703 РСНБ РК 2015	Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	1,4	7515,90	10522
			Накладные расходы			*1331,26*	*1864*
			Сметная прибыль			*556,73*	*779*
16	18	11-010207-1706 РСНБ РК 2015	Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, добавлять на каждые последующие 10 м с перемещение на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	1,4	8271,47	11580
			Накладные расходы			*1465,09*	*2051*
			Сметная прибыль			*612,70*	*858*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	19	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	29207	159,14	4647961
			Накладные расходы			*31,58*	*922215*
			Сметная прибыль			*11,79*	*344293*
18	20	41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5км, класс груза 1	т	49651,9	245,71	12200030
			Накладные расходы			*8,75*	*434474*
			Сметная прибыль			*18,20*	*903706*
19	21	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	29207	22,35	652695
			Накладные расходы			*4,66*	*136106*
			Сметная прибыль			*1,66*	*48348*
			ИТОГО:				**44852477**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4743283**
			Сметная прибыль				**3322406**
			Итого с временными		**4,3 %**	**1928657,00**	**46781134**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,54 %**	**252618,00**	**47033752**
			Итого с непредвиденными затратами, 2 %		**2%**	**940675,04**	**47974427,04**
			В том числе в текущих ценах 2017 год-30%.				**14392328,11**
			В том числе в текущих ценах 2018 год-70%, К=1,0599383		**1,0599383**		**35594952,85**
			Итого				**49987280,96**
			Итого с НДС		**12 %**	**5998473,72**	**55985754,68**
Часть 2. Байзакский район (Участок Байзак)"							
1	1	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(для дамбы)	м3 грунта	3122,15	159,14	496855
			Накладные расходы			*31,58*	*98582*
			Сметная прибыль			*11,79*	*36804*
2	2	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	т	5307,655	92,77	492365
			Накладные расходы			*3,30*	*17534*
			Сметная прибыль			*6,87*	*36471*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	11-360101-0101 РСНБ РК 2015	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3 грунта	3046	113,15	344655
			Накладные расходы			*20,70*	*63056*
			Сметная прибыль			*8,38*	*25530*
4	4	11-420101-0105 РСНБ РК 2015	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	м3	880,6879912	2633,07	2318913
			Накладные расходы			*266,49*	*234696*
			Сметная прибыль			*195,04*	*171771*
			ИТОГО:				3652788
			В том числе :				
			Накладные расходы				413869
			Сметная прибыль				270577
			Итого с временными		4,3 %	157070,00	3809858
			Итого с зимними удорожаниями		0,54 %	20573,00	3830431
			Итого с непредвиденными затратами, 2 %		2%	76608,62	3907039,62
			В том числе в текущих ценах 2017 год-30%.				1172111,886
			В том числе в текущих ценах 2018 год-70%, К=1,0599383		1,0599383		2898854,653
			Итого				4070966,539
			Итого с НДС		12 %	488515,98	4559482,52
			итого по акту				136731749
			итого с понижающим коэффициентом		0,990		135364428,02

ТЕХНАДЗОР
Товарищество с ограниченной ответственностью "Dan Ai"
Шекеев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Казюжгипроводстройпроект»
Мамажанов Е. А.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Идель"
Директор Айдапкелов Б.Ы.