Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 7

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2022 года

Заказчик: **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области".**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Идель"**

Договор: **Допсоглашение №2-С-1 от 25 января 2022 года, к Договору № 2-С от 15 февраля 2021 года.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство берегоукрепительных работ по руслу реки Талас в Байзакском, Жамбылском районах и г. Тараз Жамбылской области".**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство берегоукрепительных работ по руслу реки Талас в Байзакском, Жамбылском районах и г. Тараз Жамбылской	1 247 469 692,02	700 000 000				300 000 000			
2	В том числе НДС	133 657 467,00	75 000 000				32 142 857			
3	Всего к оплате	1 247 469 692,02	700 000 000				300 000 000			
4	В том числе НДС	133 657 467,00	75 000 000				32 142 857			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области".

Руководитель _____ **Орумбаев Е.К.**

ТЕХНАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dan Ai"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Идель".

Директор _____ **Айдапкелов Б.Ы.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ"Управление строительства акимата Жамбылской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Идель"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Берегоукрепительные работы по руслу реки Талас в Байзакском, Жамбылском районах и г.Тараз Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект **Берегоукрепительные работы по руслу реки Талас в Байзакском, Жамбылском районах и г.Тараз Жамбылской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **допсоглашение № 2-с-1 от 25.01.2022г к договору № 2-с от 15.02.2021г**

Акт приемки выполненных работ №7 за апрель 2022г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Часть 3.Участок черте г.Тараз (Участок в районе дач "Проектировщик")"							
1	8	11-420101-0105 РСНБ РК 2015	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	м3	5310,093003	2633,07	13981844
			Накладные расходы			*266,49*	*1415095*
			Сметная прибыль			*195,04*	*1035692*
2	9	11-380201-0501 РСНБ РК 2015	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самопогружающего банкета	м3	14984	1819,41	27261981
			Накладные расходы			*90,53*	*1356531*
			Сметная прибыль			*134,77*	*2019406*
3	12	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Планировка гребня дамбы бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.)	м2	14920	1,09	16192
			Накладные расходы			*0,19*	*2826*
			Сметная прибыль			*0,08*	*1199*
4	13	11-360201-0201 РСНБ РК 2015	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами	м2	19090	75,83	1447651
			Накладные расходы			*13,28*	*253434*
			Сметная прибыль			*5,62*	*107233*
5	14	11-271201-0102 РСНБ РК 2015	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5м, категория грунтов 2 (шириной 4,5м)	км	3,185	508755,72	1620387
			Накладные расходы			*88218,60*	*280976*
			Сметная прибыль			*37685,61*	*120029*
6	15	11-271201-0105 РСНБ РК 2015	Исключать на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна, категория грунтов 2	км	-9,56	24576,90	-402221
			Накладные расходы			*-5641,05*	*-53900*
			Сметная прибыль			*-3118,17*	*-29794*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	16	11-010207-0502 РСНБ РК 2015	Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	дерево	132	298,97	39464
			Накладные расходы			*68,00*	*8977*
			Сметная прибыль			*22,15*	*2923*
8	17	11-010207-1503 РСНБ РК 2015	Корчевка редкого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	0,11	23367,68	2570
			Накладные расходы			*3887,92*	*428*
			Сметная прибыль			*1730,94*	*190*
9	18	11-010207-1703 РСНБ РК 2015	Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	0,11	7515,90	827
			Накладные расходы			*1331,26*	*146*
			Сметная прибыль			*556,73*	*61*
10	19	11-010207-1706 РСНБ РК 2015	Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, добавлять на каждые последующие 10 м с перемещение на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	0,11	8271,47	910
			Накладные расходы			*1465,09*	*161*
			Сметная прибыль			*612,70*	*67*
11	20	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	99581	159,14	15847181
			Накладные расходы			*31,58*	*3144285*
			Сметная прибыль			*11,79*	*1173865*
12	21	41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5км, класс груза 1	т	169287,7	245,71	41595889
			Накладные расходы			*8,75*	*1481335*
			Сметная прибыль			*18,20*	*3081177*
13	22	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	99581	22,35	2225359
			Накладные расходы			*4,66*	*464051*
			Сметная прибыль			*1,66*	*164841*
			ИТОГО:				103638033
			В том числе :				
			Накладные расходы				8354346
			Сметная прибыль				7676891
			Итого с временными		4,3 %	4456435,00	108094468
			Итого с зимними удорожаниями		0,54 %	583710,00	108678178
			Итого с непредвиденными затратами, 2 %		2%	2173563,56	110851741,56

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе в текущих ценах 2017 год-30%.				33255522,47
			В том числе в текущих ценах 2018 год-70%, К=1,0599383		1,0599383		82247204,55
			Итого				115502727
			Итого с НДС		12 %	13860327,24	129363054,26
Часть 3.Участок черте г.Тараз (Участок в районе дач "Проектировщик")"							
1	1	11-010101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**99982**	**112,64**	**11261778**
			Накладные расходы			***22,72***	***2271909***
			Сметная прибыль			***8,34***	***834206***
2	2	11-010101-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**2125,8**	**101,46**	**215683**
			Накладные расходы			***20,47***	***43510***
			Сметная прибыль			***7,52***	***15977***
3	3	11-010101-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**236,2**	**154,14**	**36407**
			Накладные расходы			***31,09***	***7344***
			Сметная прибыль			***11,42***	***2697***
4	4	11-010101-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Разработка грунта экскаваторами с грейферным ковшом из-под воды, при глубине воды до 2 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,81 и нормам эксплуатации машин - 1,81**	**м3 грунта**	**412**	**166,95**	**68782**
			Накладные расходы			***33,68***	***13876***
			Сметная прибыль			***12,37***	***5095***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(для дамбы)	м3 грунта	23798,45	159,14	3787252
			Накладные расходы			*31,58*	*751440*
			Сметная прибыль			*11,79*	*280537*
6	6	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	т	40457,365	92,77	3753031
			Накладные расходы			*3,30*	*133655*
			Сметная прибыль			*6,87*	*278002*
7	7	11-360101-0101 РСНБ РК 2015	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3 грунта	23218	113,15	2627121
			Накладные расходы			*20,70*	*480645*
			Сметная прибыль			*8,38*	*194602*
8	8	11-420101-0105 РСНБ РК 2015	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	м3	21311	2633,07	56113345
			Накладные расходы			*266,49*	*5679202*
			Сметная прибыль			*195,04*	*4156544*
9	9	11-380201-0501 РСНБ РК 2015	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самопогружающего банкета	м3	12595	1819,41	22915420
			Накладные расходы			*90,53*	*1140250*
			Сметная прибыль			*134,77*	*1697439*
10	12	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Планировка гребня дамбы бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.)	м2	15142	1,09	16432
			Накладные расходы			*0,19*	*2868*
			Сметная прибыль			*0,08*	*1217*
11	13	11-360201-0201 РСНБ РК 2015	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами	м2	17817	75,83	1351115
			Накладные расходы			*13,28*	*236534*
			Сметная прибыль			*5,62*	*100083*
12	14	11-271201-0102 РСНБ РК 2015	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5м, категория грунтов 2 (шириной 4,5м)	км	3,185	508755,72	1620387
			Накладные расходы			*88218,60*	*280976*
			Сметная прибыль			*37685,61*	*120029*
13	15	11-271201-0105 РСНБ РК 2015	Исключать на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна, категория грунтов 2	км	-9,56	24576,90	-402221
			Накладные расходы			*-5641,05*	*-53900*
			Сметная прибыль			*-3118,17*	*-29794*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	16	11-010207-1503 РСНБ РК 2015	Корчевка редкого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	0,19	23367,68	4440
			Накладные расходы			*3887,92*	*739*
			Сметная прибыль			*1730,94*	*329*
15	17	11-010207-1703 РСНБ РК 2015	Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	0,19	7515,90	1428
			Накладные расходы			*1331,26*	*253*
			Сметная прибыль			*556,73*	*106*
16	18	11-010207-1706 РСНБ РК 2015	Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, добавлять на каждые последующие 10 м с перемещение на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	0,19	8271,47	1572
			Накладные расходы			*1465,09*	*278*
			Сметная прибыль			*612,70*	*116*
17	19	11-220301-0116 РСНБ РК 2015	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм с гидравлическим испытанием	км	0,026	6522909,09	169596
			Накладные расходы			*1656659,43*	*43073*
			Сметная прибыль			*483178,45*	*12563*
18	20	23-010201-0319 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1020х10 мм	м	26,26	119914,69	3148960
			Накладные расходы			*4270,47*	*112142*
			Сметная прибыль			*8882,57*	*233256*
19	21	11-220601-0216 РСНБ РК 2015	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1000 мм	км	0,026	10839838,57	281836
			Накладные расходы			*818253,19*	*21275*
			Сметная прибыль			*802951,01*	*20877*
20	22	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	79538	159,14	12657566
			Накладные расходы			*31,58*	*2511424*
			Сметная прибыль			*11,79*	*937597*
21	23	41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5км, класс груза 1	т	79369,61	245,71	19502005
			Накладные расходы			*8,75*	*694516*
			Сметная прибыль			*18,20*	*1444593*
			ИТОГО:				139131934
			В том числе :				
			Накладные расходы				14372010
			Сметная прибыль				10306069

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		4,3 %	5982673,00	145114607
			Итого с зимними удорожаниями		0,54 %	783619,00	145898226
			Итого с непредвиденными затратами, 2 %		2%	2917964,52	148816190,52
			В том числе в текущих ценах 2017 год-30%.				44644857,16
			В том числе в текущих ценах 2018 год-70%, К=1,0599383		1,0599383		110415186
			Итого				155060043,2
			Итого с НДС		12 %	18607205,18	173667248,33
			итого по акту				303030303
			итого с понижающим коэффициентом		0,990		300000000

ТЕХНАДЗОР:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Dan Ai"
Шекеев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Казюжгипроводстройпроект»
Мамажанов Е.А.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Идель"
Директор Айдапкелов Б.Ы.