Заказчик: ГУ Управление строительства города Шымкент
Подрядчик: ТОО "Отау-Строй"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Показатели о стоимости выполненных работ и затрат

Договор №308 от 20 ноября 2017 г. , дополнительное соглашение №308/5 от 24.04.2019г.

Наименование стоительства и его адрес: Строительство 16-ти этажного жилого дома в микрорайоне Туран города Шымкент (2 дома) 2-очередь» (без наружных инженерных сетей)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 20 ноября 2019г.

Код	Код	Дог. №308 от 20 ноября 2017 г. , доп. соглашение №308/5 от 24.04.2019г.	Источник финансирования		Организационно правовая форма	Код
заказчика	подрядчика		Наименование	Код	Наименование	17
3739851	30340		бюджетное	11	ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	за отчетный месяц		приобрете-ние материалов	другие дополнитель-ные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	1 165 199 510	124 842 805								15 000 000	140 000 000
Оборудование в т.ч.											
Всего по стройке	**1 165 199 510**	**124 842 805**	-	-			-			**15 000 000**	**140 000 000**

Заказчик:

Зам. Руководителя ГУ "Управление строительства города Шымкент»

_____Утенбаев Г.

Главный специалист ГУ "Управление строительства города Шымкент»

_____ Аманкулов Ш.

Инженер:

Директор ТОО "Банур-1"

_____Жунисбекова Г.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Отау-Строй"

_____ Алимбек А.

Инженер ПТО ТОО "Отау-Строй"

_____ Ракитский Е.

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г.

Цены региона Южно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ Управление строительства города Шымкент
Подрядчик: ТОО "Отау-Строй"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Договор №308 от 20 ноября 2017 г., дополнительное соглашение №308/5 от 24.04.2019г.
Наименование объекта: Строительство 16-ти этажного жилого дома в микрорайоне Туран города Шымкент (2 дома) 2-очередь» (без наружных инженерных сетей)

АКТ № 8
приемки выполненных работ за ноябрь 2019 г.

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок М жилые помещения								
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы по КЖ								
	Раздел 3 Лестница Л-1									
	3.3 Люки									
172	11-090606-0113	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж	0,23772	38633,69	6398,28	9184	1521	4775	36,3	8,62924
		т конструкций		30788,32	2195,86	7319	522	60,9	2,25	0,53487
173	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,23772	162657,34		38667				
		т								
174	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	6,89388	65,71	1,02	453	7	105	0,0295	0,20337
		м2		27,71	0,29	191	2	54,2	0,0002	0,00138

175	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	6,89388	132,29	1,6	912	11	128	0,0426	0,29368
		м2								
				34,09	0,29	235	2	54,2	0,0004	0,00276
176	11-100107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков (Л-1,2)	13,23	2575,96	327,89	34080	4338	7916	1,23	16,2729
		м2								
				916,25	84,28	12122	1115	59,8	0,0964	1,27537
177	21-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	13,23	31529,13		417130				
		м2								
178	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00294	151678,18		446				
		т								
179	21-130211-0501	Петля накладная	42	280,78		11793				
		шт.								
	3.4 Лестницы ЛС-1,2									
180	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	2,0113	44881,92	18356,29	90271	36920	35627	28,9	58,12657
		т конструкций								
				23944,71	5140,95	48160	10340	60,9	5,246	10,55128
181	21-060208-0501	Лестницы	2,0113	299949,74		603289				
		т								
182	21-130201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	17,2032	214,94		3698				
		кг								
183	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	58,32758	132,37	1,66	7721	97	1088	0,0426	2,48475
		м2								
				34,08	0,34	1988	20	54,2	0,0004	0,02333
	Раздел 4 Перекрытия									
	4.8 на отм. +51,080									

224	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	5,42	30900,18	1108,86	167479	6010	18754	9,0272	48,92742
		м3								
				6867,53	266,97	37222	1447	48,5	0,3117	1,68941
225	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,56188	13655,94	699,44	7673	393	3508	16,88	9,48453
		т								
				12680,64	193,99	7125	109	48,5	0,17	0,09552
226	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,56188	146912,11		82547				
		т								
227	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06912	151678,18		10484				
		т								
	Раздел 5 Кровля									
228	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	2,3993	18271,58	8832,58	43839	21192	9932	5,88	14,10788
		т конструкций								
				4644,69	2152,71	11144	5165	60,9	2,21	5,30245
229	11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	2,3993	2204,81	520,57	5290	1249	2040	1,34	3,21506
		т								
				1395,41	0,83	3348	2	60,9	0,001	0,0024
230	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1,58696	346298,35		549562				
		т								
231	21-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,628	345850,53		217194				
		т								

232	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	58,19404	132,33	1,65	7701	96	1086	0,0426	2,47907
		м2								
				34,08	0,34	1983	20	54,2	0,0004	0,02328
233	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	3,09209	59355,65	14083,35	183533	43547	88701	56,5	174,70309
		т конструкций								
				43555,33	3548,73	134677	10973	60,9	3,608	11,15626
234	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	3,09209	9696,35	1962,1	29982	6067	11095	5,25	16,23347
		т								
				5889,54	2,59	18211	8	60,9	0,003	0,00928
235	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	3,09209	346298,35		1070786				
		т								
236	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	160,78868	132,37	1,67	21284	268	2999	0,0426	6,8496
		м2								
				34,08	0,34	5480	54	54,2	0,0004	0,06432
237	11-090301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	4,27605	33601,1	15372,36	143680	65733	47238	16,29	69,65685
		т конструкций								
				14652,31	3487,56	62654	14913	60,9	2,938	12,56303
238	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	4,27605	9695,63	1961,62	41459	8388	15344	5,25	22,44926
		т								
				5889,55	2,57	25184	11	60,9	0,003	0,01283
239	21-050203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	4,27605	295495,14		1263552				

		т								
240	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	124,00545	65,71	1,05	8149	130	1872	0,0295	3,65816
		м2								
				27,68	0,18	3432	22	54,2	0,0002	0,0248
241	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	124,00545	132,36	1,66	16413	206	2313	0,0426	5,28263
		м2								
				34,08	0,34	4226	42	54,2	0,0004	0,0496
242	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	3,68378	21795	7983,92	80288	29411	28375	14,1	51,9413
		т конструкций								
				10869,54	1778,61	40041	6552	60,9	1,598	5,88668
243	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	3,68378	9579,29	1961,84	35288	7227	13218	5,25	19,33985
		т								
				5889,6	2,44	21696	9	60,9	0,003	0,01105
244	21-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	3,68378	171097,26		630285				
		т								
245	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	106,82962	65,71	1,05	7020	112	1612	0,0295	3,15147
		м2								
				27,67	0,17	2956	18	54,2	0,0002	0,02137
246	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	106,82962	132,37	1,67	14141	178	1993	0,0426	4,55094
		м2								
				34,08	0,34	3641	36	54,2	0,0004	0,04273
247	11-090606-0113	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж (Узлы 1,3,4,9)	1,43496	38640,1	6396,69	55447	9179	28824	36,3	52,08905
		т конструкций								
				30788,31	2195,18	44180	3150	60,9	2,25	3,22866

248	21-050103-0203	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	1,43496	103167,56		148041				
		т								
249	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	46,06222	65,74	1,06	3028	49	695	0,0295	1,35884
		м2								
				27,68	0,17	1275	8	54,2	0,0002	0,00921
250	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	46,06222	132,36	1,65	6097	76	860	0,0426	1,96225
		м2								
				34,08	0,35	1570	16	54,2	0,0004	0,01842
260	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	478	123,39	16,39	58979	7833	29885	0,1388	66,3464
		м2 изолируемой поверхности								
				107	3,85	51146	1842	56,4	0,0042	2,0076
261	21-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82К=2,200;	1,0516	77745,42		81757				
		1000м2								
262	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	478	608,14	34,26	290691	16377	93171	0,403	192,634
		м2 утепляемого покрытия								
				337,98	7,62	161554	3642	56,4	0,0083	3,9674
263	21-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	54,1574	22498,08		1218438				
		м3								
264	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (по периметру)	100	274,6	8,19	27460	819	3126	0,0694	6,94
		м2 изолируемой поверхности								
				53,5	1,93	5350	193	56,4	0,0021	0,21
265	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	478	274,6	8,19	131258	3917	14942	0,0694	33,1732
		м2 изолируемой поверхности								
				53,5	1,92	25573	920	56,4	0,0021	1,0038

266	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	478	580,27	71,04	277370	33959	49459	0,243	116,154
		м2 стяжки								
				167,01	16,45	79829	7865	56,4	0,0194	9,2732
267	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	478	170,65	10,41	81571	4977	2354	0,009	4,302
		м2 стяжки								
				6,19	2,54	2957	1216	56,4	0,003	1,434
268	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,478	9979,08	897,49	4770	429	2184	11,6	5,5448
		т								
				9052,3	368,2	4327	176	48,5	0,38	0,18164
269	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,478	215174,51		102853				
		т								
270	11-150213-0103	Стены из бетона лифтовой шахты. Устройство наружной теплоизоляции с цементной штукатуркой с лесов	79	4094,2	156,65	323442	12375	104538	2,5121	198,4559
		м2								
				2293	121,71	181147	9615	54,8	0,1435	11,3365
271	21-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	4,74	22498,08		106641				
		м3								
272	11-120101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	32	972,56	9,47	31122	303	2110	0,138	4,416
		м2 кровли								
				114,34	2,59	3659	83	56,4	0,0029	0,0928
273	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	3,24	8875,62	1181,79	28757	3829	3931	2,71	8,7804
		м3 утеплителя								
				1862,65	288,58	6035	935	56,4	0,34	1,1016
274	11-090303-0101	Каркасы слухового окна. МонтажК=2,000;	0,34442	48269,55	28087,8	16625	9674	5222	21,5	7,40503
		т конструкций								
				18236,46	6657,57	6281	2293	60,9	6,82	2,34894

275	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тК=2,000;	0,1919	387497,12		74361				
		т								
276	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тК=2,000;	0,15252	346298,35		52817				
		т								
277	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 разаК=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	14,69248	132,38	1,63	1945	24	274	0,0426	0,6259
		м2		34,1	0,27	501	4	54,2	0,0004	0,00588
278	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатыхК=2,000;	1,28	2526,56	117,19	3234	150	697	1,1121	1,42349
		м2 проемов		857,03	53,91	1097	69	59,8	0,0669	0,08563
279	21-090201-0304	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99К=2,000;	1,28	19568,38		25048				
		м2								
280	11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,0572	40297,2	2360,14	2305	135	1230	46,6	2,66552
		т конструкций		35000	297,2	2002	17	60,9	0,31	0,01773
281	21-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,0572	403945,86		23106				
		т								
282	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. МонтажК=2,000;	0,04074	50000	18360,33	2037	748	722	28,9	1,17739
		т конструкций		23932,25	5179,19	975	211	60,9	5,246	0,21372

283	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=2,000;	0,04074	162657,34		6627				
		т								
	Раздел 7 Решетки ограждения ОГ 1-7									
296	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-1)	0,1576	313458,12	843,91	49401	133	12134	198	31,2048
		т								
				158401,02	348,98	24964	55	48,5	0,36	0,05674
297	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,79765	18271,17	8830,94	14574	7044	3303	5,88	4,69018
		т конструкций								
				4644,89	2153,83	3705	1718	60,9	2,21	1,76281
298	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,75199	346298,35		260413				
		т								
299	21-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,04565	345850,53		15788				
		т								
300	11-090304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	2,69215	51917,98	16209,72	139771	43639	55805	35,9	96,64819
		т конструкций								
				29062,27	4975,21	78240	13394	60,9	4,408	11,867
301	11-090501-0203	Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже	2,69215	42896,94	13230,32	115485	35618	46456	29,8	80,22607
		т								
				28333,12	1,86	76277	5	60,9	0,002	0,00538
302	21-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	2,69215	397796,81		1070929				
		т								

303	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	39,00307	132,35	1,64	5162	64	728	0,0426	1,66153
		м2								
				34,07	0,36	1329	14	54,2	0,0004	0,0156
		Всего прямые затраты				**10712623**				**1462**
										100
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 217 008				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				424 452				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				98 823				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 071 163				
		Накладные расходы I уровня, тенге				762 369				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				11 474 992				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				486 540				
		Итого, тенге				11 961 532				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				956 923				
		Всего				**12 918 455**				
		Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы по АР								
	Раздел 1 Оконные и дверные проемы									
	1.2 Витражи									
9	11-090403-0104	Блоки витражные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	370,22524	3986,69	629,49	1475972	233052	793726	3,81	1410,55816
		м2								
				3330,47	189,89	1233025	70302	60,9	0,169	62,56807
10	21-090303-0209	(В-1)Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм, двухстворчатая, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 24-12 ГОСТ 23747-88	125,40874	58090,65		7285075				
		м2								

11	21-090304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	99,1595	30424,67		3016895				
		м2								
12	21-090303-0201	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм, одностворчатая, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-88	43,5525	64683,73		2817138				
		м2								
13	21-090301-0120	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 45-48 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	102,105	36013,48		3677156				
		м2								
	1.3 Дверные проемы									
15	11-090403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	46,92058	1954,43	31,65	91703	1485	44676	2,0118	94,39482
		м2								
				1550,88	12,62	72768	592	60,9	0,0138	0,6475
16	21-090402-0101	(Д-1,2)Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	46,92058	34357,91		1612093				
		м2								
17	11-090403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	27,93	1620,84	33,23	45270	928	24769	1,8716	52,27379
		м2								
				1442,79	13,43	40297	375	60,9	0,0147	0,41057
18	21-090402-0202	(Д-8)Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	22,785	47247,87		1076543				
		м2								

19	21-090402-0102	(Д-9)Блоки дверные стальные внутренние утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	5,145	34563,44		177829				
		м2								
27	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм	196,842	1167,6	30,93	229833	6088	43888	0,4552	89,60248
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				381,76	25,1	75146	4941	54,8	0,0333	6,55484
	Раздел 2 Внутренняя отделка									
	2.2 на отм. +6.600 до 47.740									
40	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 5 ммК=14,000;	414,83988	923,1	20	382940	8296	91797	0,45	186,67795
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				387,37	16,43	160698	6814	54,8	0,0218	9,04351
42	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 ммК=14,000;	943,53994	761,63	17,11	718626	16147	162157	0,37	349,10978
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				299,53	14,09	282615	13292	54,8	0,0187	17,6442
44	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетонуК=14,000;	280,01988	4941,79	17,04	1383800	4772	190733	1,52	425,63022
		м2 поверхности облицовки								
				1230,48	12,47	344560	3493	54,8	0,0165	4,62033
45	11-100402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75 мм. С одним дверным проемом. УстройствоК=14,000;	41,7599	3044,76	20,52	127149	857	21389	1,0614	44,32396
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				849,14	7,35	35460	307	59,8	0,0074	0,30902

46	21-110103-0102	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95К=14,000;	3,22588	9139,62		29483				
		м3								
	2.4 на отм. 0.000									
51	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм	61,72	923,12	20,01	56975	1235	13657	0,45	27,774
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				387,38	16,41	23909	1013	54,8	0,0218	1,3455
53	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	229,27	761,63	17,11	174618	3923	39402	0,37	84,8299
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				299,52	14,09	68672	3230	54,8	0,0187	4,28735
55	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	27,15	4941,8	17,05	134170	463	18493	1,52	41,268
		м2 поверхности облицовки								
				1230,5	12,45	33408	338	54,8	0,0165	0,44798
	2.5 на отм. +48,400									
56	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм	22,85	923,06	20	21092	457	5056	0,45	10,2825
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				387,35	16,46	8851	376	54,8	0,0218	0,49813
58	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	71,38	761,64	17,12	54366	1222	12268	0,37	26,4106
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				299,52	14,09	21380	1006	54,8	0,0187	1,33481
	Раздел 3 Полы									
	3.1 на отм. +3.500-+47,740									

60	11-110101-0901	(Тип 1). Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. УстройствоК=15,000;	53,5899	223,89	20,1	11998	1077	6966	0,258	13,82619
		м2 изолируемой поверхности								
				203,79	9,65	10921	517	60,9	0,0116	0,62164
61	21-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=15,000;	1,65585	28524,87		47233				
		м3								
62	11-140202-0401	Полы. Покрытие пленкойК=15,000;	53,5899	89,66	0,19	4805	10	3053	0,123	6,59156
		м2 покрытия								
				88,51	0,09	4743	5	64,3	0,0001	0,00536
63	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=15,000;	53,5899	596,03	19,18	31941	1028	8443	0,356	19,078
		м2 стяжки								
				249,17	9,54	13353	511	60,9	0,0127	0,68059
64	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=15,000; ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	53,5899	528,18	19,69	28305	1055	912	0,0264	1,41477
		м2 стяжки								
				18,47	9,46	990	507	60,9	0,0126	0,67523
65	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. АрмированиеК=15,000;	0,05895	9991,52	899,07	589	53	270	11,6	0,68382
		т								
				9058,52	373,2	534	22	48,5	0,38	0,0224
66	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012К=15,000;	0,05895	215174,51		12685				
		т								
67	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. УстройствоК=15,000;	53,5899	3429,6	88,21	183792	4727	23846	0,8945	47,93617
		м2 покрытия								
				698,06	32,6	37409	1747	60,9	0,0388	2,07929