Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Талдыкорган «13» 09 2024 г.

Заказчик

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» областиЖетісу; руководитель Бекетаев Айдос Халилоллаевич; РК, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «11»09. 2024г.; ТОО «ST.LTD» РК, область Жетісу, Коксуский район, с.Балпык би, Мырзабекова, 13А, Бегалиев Нуржан Онгарбаевич

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «11» 09.2024 года ТОО «Туран Құрылыс» Турекулова Бексултана Ергешович аттестат эксперта №KZ74VJE00084613.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от «11»09.2024 года ТОО «Улмад» Садыкбекова Ж.Р, аттестат №KZ06VJE00056931 от 01.09.2020 года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Жетыжал, Коксуского района области Жетісу

наименование объекта

по адресу с.Жетыжал, Коксуского район области Жетісу.

Scanned with CamScanner

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает

что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «20»07.2022года №297 Постановление акима Коксуского района ; документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____; наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ТОО «ST.LTD»; Астана, район «Алматы», ул.Райымбека Амангелді Иманов, дом 41, 140 F,Талон о начале строительно-монтажных работ KZ76REA00400887 28.06.2024

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации ТОО «Улмад»; Объект №180-18-169/21-08-24 от 2022 года

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» области Жетісу; от 20.09.2022 г. РК, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.

наименование организации утвердившей (пере утвердившей)проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 14.11.2023 г.

месяц, год

окончание работ 30.08.2024 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10 (десять);фактически, месяц 10 (десять);

Scanned with CamScanner

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода высокого давления (1,2МПа) из стальных труб	км	0,013	0,013	0,013	0,013
Общая протяженность газопровода высокого давления до 0,6 Мпа из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11	км	0,392	0,392	0,392	0,392
Общая протяженность газопровода среднего давления до 0,3 Мпа из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11	км	1,155	1,155	1,155	1,155
Общая протяженность газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11	км	0,199	0,199	0,199	0,199

Scanned with CamScanner

Общая протяженность газопровода низкого давления из стальных труб	км	8,694	8,694	8,694	9,694
Газорегуляторный пункт блочный (ПГБ): 1) ПГБ -13-2ВУ1	шт.	1	1	1	1
Газорегуляторный пункт типа (ГРПШ) индивид.: 1) ГРПШ -13-2ВУ1	шт.	1	1	1	1
Газорегуляторный пункт типа (ГРПШ) индивид.: 1) ГРПШ -13-2НУ1	шт.	2	2	2	2
ПГБ -13-2ВУ1	нм3/час	956,6	956,6	956,6	956,6
ГРПШ -13-2ВУ1	нм3/час	352	352	352	352
ГРПШ -13-2НУ1	нм3/час	316,8	316,8	316,8	316,8

Газопровод имеет следующие показатели:

Показатели высокого давления	Единица измерения	По проекту	Фактически
- СТDN108*4,0 мм	м	13	13
- ПЭ DN75*6,8 мм	м	392	392
Показатели среднего давления	м		
- ПЭ DN125*11,4 мм		225	225
- ПЭ DN90*8,2 мм		220	220
- ПЭ DN63*5,8 мм		710	710
Показатели низкого давления	м		

Scanned with CamScanner

- СТDN133*4,0 мм	м	960	960
- СТDN108*3,0 мм	м	467	467
- СТDN 89*3,5 мм	м	265	265
-СТ DN76*3,5 мм	м	445	445
-СТ DN57*3,0 мм	м	2390	2390
-СТ DN159*4,5 мм	м	110	110
-СТ DN219*6,0 мм	м	15	15
Площадь земельного участка/площадь застройки: ПГБ ГРПШ-1 ГРПШ-2,3	м2	3,5х2,1 2,0х1,1 2,0х1,1	3,5х2,1 2,0х1,1 2,0х1,1

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Для снижения давления с высокого 1 категорий на высокий 2 категорий **ПГБ-13-2ВУ-1** с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ-50В с измерительным комплексом на базе турбинного счетчика газа СГ16МТ-G650 DN100 и эл. корректора газа miniELCOR без GSM модема, с обогревом АОГВ с высокого на среднее предусмотрена установка **ГРПШ-13-2ВУ-1** с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ-50В с измерительным комплексом на базе турбинного счетчика газа СГ16МТ-G250 DN80 и эл. корректора газа miniELCOR без GSM модема, с обогревом ОГШН и со среднего на низкое газорегуляторного пункта в **ГРПШ-13-2НУ-1** с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ-25Н с измерительным комплексом на базе турбинного счетчика газа СГ16МТ-G160 DN50 и эл. корректора газа miniELCOR без GSM модема, с обогревом ОГШН 2 ед.

Scanned with CamScanner

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно - сметной документации):
всего **260 448,648** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **183 422,235** тенге, оборудование **22 227,334** тенге, прочих работ и затрат **54 799,079** тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 260 448,648 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 183 422,235 тенге, оборудование 22 227,334 тенге, прочее 54 799,079 тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Жетыжал, Коксуского района области

Scanned with CamScanner

Жетісу

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» области Жетісу; руководитель Бекетаев Айдос Халилоллаевич; РК, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____. (фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО «Туран Құрылыс» Рыстанов А.Ж

,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Жерекулов Б.Е.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «Улмад» и.о. дир. Тайманов А.А. _____.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата Место печати (при наличии)

2) организация ТОО «Улмад» Тиленов Р.О. _____

Scanned with CamScanner

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Бактабаев Л.С. Ульмасов

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ST.LTD»; РК, г. Астана, район «Алматы», ул.Райымбека Амангелді Иманов, дом 41, 140 F, Бегалиев Нуржан Онгарбаевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

«ST.LTD» (СТ.ЛТД)

Scanned with CamScanner

Приложение 15
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта:

Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Жетыжал, Коксуского района области Жетiсу.

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность газопровода высокого давления	км	0,405	
2	Протяженность газопровода среднего давления	км	1,155	
	1) на эстакадах	км		
	2) на опорах	км		
	3) безопорная прокладка	км	1,155	
	Количество опор	шт.		
3	Протяженность газопровода низкого давления	км	8,893	
	1) подземный	км	-	
	2) на опорах	км	8,694	
	3) безопорная прокладка	км	0,199	
	Количество опор	шт	709	
4	Количество колодцев	шт		
5	Количество маркеры	шт		
6	Количество ПГБ ГРПШ	шт	1 3	
7	Количество шаровых кранов	шт		
	d =133	шт	2	
	d =108	шт	1	
	d =76	шт	3	
	d =25	шт		
8	Вентили (клапан) d =	шт	-	

Scanned with CamScanner

	d =	шт	-	
9	Кран шаровой стальной(кол.)	шт		
	d =100	шт		
	d =25	шт		
	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
	Переходники ПЭ/СТ	шт		
	Затворы поворотные	шт		
	Регуляторы давления	шт		
	Скважины	шт		
	Станки - качалки (тип _____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: ТОО «Улмад» Жиленов Д.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Scanned with CamScanner