Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 16

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2023 года

Заказчик: **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области".**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Идель"**

Договор: **Допсоглашение №2-С-1-2 от 13 февраля 2023 года, к Договору № 2-С от 15 февраля 2021 года.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство берегоукрепительных работ по руслу реки Талас в Байзакском, Жамбылском районах и г. Тараз Жамбылской области".**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство берегоукрепительных работ по руслу реки Талас в Байзакском, Жамбылском районах и г. Тараз Жамбылской	2 657 330 692,02	1 102 050 000,00				225 000 000,00			
2	В том числе НДС	284 714 002,72	118 076 786				24 107 143			
3	Всего к оплате	2 657 330 692,02	1 102 050 000,00				225 000 000,00			
4	В том числе НДС	284 714 002,72	118 076 786				24 107 143			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области".

Исаков Г.И.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Идель".

Директор Айдапкелов Б.Ы.

ТЕХНАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dan Ai"

Шекеев Б.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ"Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Идель"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Берегоукрепительные работы по руслу реки Талас в Байзакском, Жамбылском районах и г.Тараз Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект **Берегоукрепительные работы по руслу реки Талас в Байзакском, Жамбылском районах и г.Тараз Жамбылской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **допсоглашение № 2-с-2 от 13.02.2023г к договору № 2-с от 15.02.2021г**

Акт приемки выполненных работ №16 за сентябрь 2023г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Берегоукрепительная дамба (участок в районе дач "Проектировщик" берег правый)				
1	**1**	**11-010102-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(для дамбы)**	**м3 грунта**	**53286,675**	**159,14**	**8479967**
			Накладные расходы			***31,58***	***1682535***
			Сметная прибыль			***11,79***	***628146***
2	**2**	**41-020101-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1**	**т**	**90587,348**	**92,77**	**8403343**
			Накладные расходы			***3,30***	***299264***
			Сметная прибыль			***6,87***	***622470***
3	**3**	**11-360101-0101 РСНБ РК 2015**	**Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т**	**м3 грунта**	**51987**	**113,15**	**5882338**
			Накладные расходы			***20,70***	***1076203***
			Сметная прибыль			***8,38***	***435729***
			Раздел: Берегоукрепительная дамба (участок в районе дач "Проектировщик" берег левый)				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(для дамбы)**	**м3 грунта**	**28851,7**	**159,14**	**4591419**
			Накладные расходы			***31,58***	***910997***
			Сметная прибыль			***11,79***	***340105***
5	5	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1**	**т**	**49047,89**	**92,77**	**4549932**
			Накладные расходы			***3,30***	***162035***
			Сметная прибыль			***6,87***	***337032***
6	6	11-360101-0101 РСНБ РК 2015	**Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т**	**м3 грунта**	**28148**	**113,15**	**3184951**
			Накладные расходы			***20,70***	***582703***
			Сметная прибыль			***8,38***	***235922***
			Раздел: Берегоукрепительная дамба (участок Кызылкайнар берег левый)				
7	7	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(для дамбы)**	**м3 грунта**	**19377,625**	**159,14**	**3083728**
			Накладные расходы			***31,58***	***611851***
			Сметная прибыль			***11,79***	***228424***
8	8	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1**	**т**	**32941,963**	**92,77**	**3055864**
			Накладные расходы			***3,30***	***108827***
			Сметная прибыль			***6,87***	***226360***
9	9	11-360101-0101 РСНБ РК 2015	**Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т**	**м3 грунта**	**18905**	**113,15**	**2139104**
			Накладные расходы			***20,70***	***391360***
			Сметная прибыль			***8,38***	***158452***
			Раздел: Берегоукрепительная дамба (участок Кызылкайнар берег правый)				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(для дамбы)	м3 грунта	184799,3	159,14	29408702
			Накладные расходы			*31,58*	*5835065*
			Сметная прибыль			*11,79*	*2178422*
11	11	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	т	175347,3	92,77	16266108
			Накладные расходы			*3,30*	*579277*
			Сметная прибыль			*6,87*	*1204897*
			ИТОГО:				89045456
			В том числе :				
			Накладные расходы				12240117
			Сметная прибыль				6595960
			Итого с временными		4,3 %	3828955,00	92874411
			Итого с зимними удорожаниями		0,54 %	501522,00	93375933
			Итого с непредвиденными затратами, 2 %		2%	1867518,66	95243451,66
			В том числе в текущих ценах 2017 год-30%.				28573035,5
			В том числе в текущих ценах 2018 год-70%, К=1,0599383		1,0599383		70666527,57
			Итого				99239563,07
			Итого с НДС		12 %	11908747,57	111148310,63
Дополнительные работы							
			Раздел: Берегоукрепительная дамба (участок в районе дач "Проектировщик" берег правый)				
1	36	41-020102-1117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 117 км	т	11719,305	2392,20	28034952
			Накладные расходы			*85,19*	*998396*
			Сметная прибыль			*177,20*	*2076663*
			Раздел: Берегоукрепительная дамба (участок дача Здоровье левый берег)				
2	37	41-020202-1110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	23752,8	251,60	5976128
			Накладные расходы			*8,96*	*212825*
			Сметная прибыль			*18,64*	*442676*
3	38	41-020102-1122 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 122 км	т	23752,8	2484,80	59020938
			Накладные расходы			*88,49*	*2101885*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*184,06*	*4371921*
			ИТОГО:				**93032019**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3313106**
			Сметная прибыль				**6891261**
			Итого с временными		**4,3 %**	**4000377,00**	**97032396**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,54 %**	**523975,00**	**97556371**
			Итого с непредвиденными затратами, 2 %		**2%**	**1951127,42**	**99507498,42**
			В том числе в текущих ценах 2017 год-30%.				**29852249,53**
			В том числе в текущих ценах 2018 год-70%, К=1,0599383		**1,0599383**		**73830266,1**
			Итого				**103682515,6**
			Итого с НДС		**12 %**	**12441901,87**	**116124417,50**
			итого по акту				**227272728**
			итого с понижающим коэффициентом		**0,990**		**225000000,00**

ТЕХНАДЗОР:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Dan Ai"

Шекеев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Казюжгипроводстройпроект»

Мамажанов Е. А.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Идель"

Директор **Айдапкелов Б.Ы.**