Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 17

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2023 года

Заказчик: **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области".**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Идель"**

Договор: **Допсоглашение №2-С-1-2 от 13 февраля 2023 года, к Договору № 2-С от 15 февраля 2021 года.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство берегоукрепительных работ по руслу реки Талас в Байзакском, Жамбылском районах и г. Тараз Жамбылской области".**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство берегоукрепительных работ по руслу реки Талас в Байзакском, Жамбылском районах и г. Тараз Жамбылской	2 807 330 692,02	1 252 050 000,00				150 000 000,00			
2	В том числе НДС	300 785 431,29	134 148 214				16 071 429			
3	Всего к оплате	2 807 330 692,02	1 252 050 000,00				150 000 000,00			
4	В том числе НДС	300 785 431,29	134 148 214				16 071 429			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области".

_____**Исаков Г.И.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Идель".

Директор _____**Айдапкелов Б.Ы.**

ТЕХНАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dan Ai"

Шекеев Б.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ"Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Идель"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Берегоукрепительные работы по руслу реки Талас в Байзакском, Жамбылском районах и г.Тараз Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект **Берегоукрепительные работы по руслу реки Талас в Байзакском, Жамбылском районах и г.Тараз Жамбылской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **допсоглашение № 2-с-2 от 13.02.2023г к договору № 2-с от 15.02.2021г**

Акт приемки выполненных работ №17 за октябрь 2023г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Берегоукрепительная дамба (участок Кызылкайнар берег правый)				
1	**11**	**41-020101-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1**	**т**	**138811,51**	**92,77**	**12876862**
			Накладные расходы			***3,30***	***458578***
			Сметная прибыль			***6,87***	***953842***
2	**12**	**11-360101-0101 РСНБ РК 2015**	**Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т**	**м3 грунта**	**180292**	**113,15**	**20400071**
			Накладные расходы			***20,70***	***3732294***
			Сметная прибыль			***8,38***	***1511116***
3	**13**	**11-420101-0105 РСНБ РК 2015**	**Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м**	**м3**	**4994**	**2633,07**	**13149549**
			Накладные расходы			***266,49***	***1330859***
			Сметная прибыль			***195,04***	***974041***
4	**14**	**11-380201-0501 РСНБ РК 2015**	**Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самопогружающего банкета**	**м3**	**2809**	**1819,41**	**5110712**
			Накладные расходы			***90,53***	***254304***
			Сметная прибыль			***134,77***	***378571***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	15	41-020202-1110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**14045,4**	**251,60**	**3533778**
			Накладные расходы			***8,96***	***125847***
			Сметная прибыль			***18,64***	***261761***
6	16	41-020102-1132 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 132 км**	**т**	**14045,4**	**2671,01**	**37515467**
			Накладные расходы			***95,12***	***1336021***
			Сметная прибыль			***197,85***	***2778924***
			Раздел: Берегоукрепительная дамба (участок Тектурмас берег левый)				
7	17	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(для дамбы)**	**м3 грунта**	**11410,3**	**159,14**	**1815819**
			Накладные расходы			***31,58***	***360282***
			Сметная прибыль			***11,79***	***134505***
8	18	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1**	**т**	**19397,51**	**92,77**	**1799412**
			Накладные расходы			***3,30***	***64082***
			Сметная прибыль			***6,87***	***133290***
9	19	11-360101-0101 РСНБ РК 2015	**Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т**	**м3 грунта**	**11132**	**113,15**	**1259588**
			Накладные расходы			***20,70***	***230448***
			Сметная прибыль			***8,38***	***93303***
			Раздел: Берегоукрепительная дамба (участок Тектурмас берег правый)				
10	20	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(для дамбы)**	**м3 грунта**	**11755,725**	**159,14**	**1870790**
			Накладные расходы			***31,58***	***371189***
			Сметная прибыль			***11,79***	***138577***
11	21	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1**	**т**	**19984,732**	**92,77**	**1853885**
			Накладные расходы			***3,30***	***66022***
			Сметная прибыль			***6,87***	***137325***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	22	11-360101-0101 РСНБ РК 2015	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3 грунта	11469	113,15	1297719
			Накладные расходы			*20,70*	*237424*
			Сметная прибыль			*8,38*	*96127*
13	23	11-420102-0604 РСНБ РК 2015	Каналы. Укладка железобетона вручную при увлажнении поверхности водой	м3 бетона или железобетона в конструкции	125	8198,76	1024845
			Накладные расходы			*2109,42*	*263678*
			Сметная прибыль			*607,32*	*75914*
14	24	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	126,875	15569,96	1975438
			Накладные расходы			*554,49*	*70350*
			Сметная прибыль			*1153,33*	*146329*
15	25	11-420102-0701 РСНБ РК 2015	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	4,43	13905,24	61600
			Накладные расходы			*4409,08*	*19532*
			Сметная прибыль			*1030,02*	*4563*
16	26	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	4,43	185040,49	819729
			Накладные расходы			*6589,76*	*29193*
			Сметная прибыль			*13706,70*	*60721*
			Раздел: Берегоукрепительная дамба (участок выше и ниже моста в а.Талас берег левый)				
17	27	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(для дамбы)	м3 грунта	18150,7	159,14	2888477
			Накладные расходы			*31,58*	*573111*
			Сметная прибыль			*11,79*	*213961*
18	28	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	т	30856,19	92,77	2862377
			Накладные расходы			*3,30*	*101937*
			Сметная прибыль			*6,87*	*212028*
19	29	11-360101-0101 РСНБ РК 2015	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3 грунта	17708	113,15	2003663
			Накладные расходы			*20,70*	*366580*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*8,38*	*148419*
20	30	11-420101-0105 РСНБ РК 2015	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	м3	758	2633,07	1995867
			Накладные расходы			*266,49*	*202001*
			Сметная прибыль			*195,04*	*147842*
21	31	11-380201-0501 РСНБ РК 2015	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самопогружающего банкета	м3	427	1819,41	776886
			Накладные расходы			*90,53*	*38657*
			Сметная прибыль			*134,77*	*57547*
22	32	41-020202-1110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2133	251,60	536656
			Накладные расходы			*8,96*	*19112*
			Сметная прибыль			*18,64*	*39752*
23	33	41-020102-1132 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 132 км	т	1481,007	2671,01	3955791
			Накладные расходы			*95,12*	*140876*
			Сметная прибыль			*197,85*	*293022*
			ИТОГО:				**121384983**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**10392374**
			Сметная прибыль				**8991480**
			Итого с временными		**4,3 %**	**5219554,00**	**126604537**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,54 %**	**683664,00**	**127288201**
			Итого с непредвиденными затратами, 2 %		**2%**	**2545764,02**	**129833965,02**
			В том числе в текущих ценах 2017 год-30%.				**38950189,51**
			В том числе в текущих ценах 2018 год-70%, К=1,0599383		**1,0599383**		**96331194,52**
			Итого				**135281384**
			Итого с НДС		**12 %**	**16233766,08**	**151515150,10**
			итого с понижающим коэффициентом		**0,990**		**150000000**

ТЕХНАДЗОР:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Dan Ai"
Шекеев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Казюжгипроводстройпроект»
Мамажанов Е.А.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Идель"
Директор Айдапкелов Б.Ы.