Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

# С П Р А В К А № 18

**о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 года**

Заказчик: **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области".**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Идель"**

**Договор:** **Допсоглашение №2-С-1-2 от 13 февраля 2023 года, к Договору № 2-С от 15 февраля 2021 года.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство берегоукрепительных работ по руслу реки Талас в Байзакском, Жамбылском районах и г. Тараз Жамбылской области".**

| № п/п | Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц всего | С начала года по отчетный месяц всего | В том числе | | | За отчетный месяц всего | В том числе | | |
| | | | | СМР | Прочие затраты | Оборудов., мебель, инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудов., мебель, инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | "Строительство берегоукрепительных работ по руслу реки Талас в Байзакском, Жамбылском районах и г. Тараз Жамбылской | 3 202 265 692,02 | 1 547 685 000,00 | | | | 195 635 000,00 | | | |
| 2 | В том числе НДС | 343 099 895,57 | 165 823 393 | | | | 20 960 893 | | | |
| 3 | Всего к оплате | 3 202 265 692,02 | 1 547 685 000,00 | | | | 195 635 000,00 | | | |
| 4 | В том числе НДС | 343 099 895,57 | 165 823 393 | | | | 20 960 893 | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

**КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области".**

**Исаков Г.И.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Идель".**

**Директор** **Айдапкелов Б.Ы.**

**ТЕХНАДЗОР:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Dan Ai"**

**Шекеев Б.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ"Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Идель"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Берегоукрепительные работы по руслу реки Талас в Байзакском, Жамбылском районах и г.Тараз Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект **Берегоукрепительные работы по руслу реки Талас в Байзакском, Жамбылском районах и г.Тараз Жамбылской области**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **допсоглашение № 2-с-2 от 13.02.2023г к договору № 2-с от 15.02.2021г**

## Акт приемки выполненных работ №18 за ноябрь 2023г

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Берегоукрепительная дамба (участок выше и ниже моста в а.Талас берег левый)** | | | | |
| 1 | 33 | 41-020102-1132 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 132 км** | т | 651,993 | 2671,01 | 1741483 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *95,12* | *62019* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *197,85* | *128999* |
| | | | **Раздел: Берегоукрепительная дамба (участок выше и ниже моста в а.Талас берег правый)** | | | | |
| 2 | 34 | 11-010102-0302 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(для дамбы)** | м3 грунта | 28014,275 | 159,14 | 4458152 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *31,58* | *884555* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,79* | *330234* |
| 3 | 35 | 41-020101-1001 РСНБ РК 2015 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1** | т | 47624,268 | 92,77 | 4417869 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3,30* | *157332* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,87* | *327250* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 36 | 11-360101-0101 РСНБ РК 2015 | Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т | м3 грунта | 27331 | 113,15 | 3092507 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,70* | *565790* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8,38* | *229075* |
| 5 | 37 | 11-420101-0105 РСНБ РК 2015 | Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м | м3 | 750 | 2633,07 | 1974802 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *266,49* | *199869* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *195,04* | *146282* |
| 6 | 38 | 11-380201-0501 РСНБ РК 2015 | Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самопогружающего банкета | м3 | 423 | 1819,41 | 769609 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *90,53* | *38295* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *134,77* | *57008* |
| 7 | 39 | 41-020202-1110 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 2111,4 | 251,60 | 531221 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8,96* | *18918* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,64* | *39350* |
| 8 | 40 | 41-020102-1132 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 132 км | т | 2111,4 | 2671,01 | 5639580 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *95,12* | *200840* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *197,85* | *417747* |
| | | | Раздел: Берегоукрепительная дамба (участок Байзак берег правый) | | | | |
| 9 | 41 | 11-010102-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(для дамбы) | м3 грунта | 4842,1 | 159,14 | 770565 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *31,58* | *152890* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,79* | *57079* |
| 10 | 42 | 41-020101-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1 | т | 8231,57 | 92,77 | 763602 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3,30* | *27194* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,87* | *56563* |
| 11 | 43 | 11-360101-0101 РСНБ РК 2015 | Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т | м3 грунта | 4724 | 113,15 | 534521 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,70* | *97793* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8,38* | *39594* |
| | | | **Раздел: Берегоукрепительная дамба (участок Байзак берег левый)** | | | | |
| 12 | 44 | 11-010102-0302 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(для дамбы)** | **м3 грунта** | **23335,15** | **159,14** | **3713523** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *31,58* | *736811* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,79* | *275076* |
| 13 | 45 | 41-020101-1001 РСНБ РК 2015 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1** | **т** | **39669,755** | **92,77** | **3679968** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3,30* | *131053* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,87* | *272590* |
| 14 | 46 | 11-360101-0101 РСНБ РК 2015 | **Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т** | **м3 грунта** | **22766** | **113,15** | **2575977** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *20,70* | *471288* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8,38* | *190813* |
| 15 | 47 | 11-420101-0105 РСНБ РК 2015 | **Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м** | **м3** | **13029** | **2633,07** | **34306263** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *266,49* | *3472119* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *195,04* | *2541205* |
| 16 | 48 | 11-380201-0501 РСНБ РК 2015 | **Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самопогружающего банкета** | **м3** | **7329** | **1819,41** | **13334427** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *90,53* | *663509* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *134,77* | *987735* |
| 17 | 49 | 41-020202-1110 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** | **т** | **36644,4** | **251,60** | **9219614** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8,96* | *328334* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *18,64* | *682934* |
| 18 | 50 | 41-020102-1132 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 132 км** | **т** | **25005,726** | **2671,01** | **66790657** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *95,12* | *2378585* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *197,85* | *4947456* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **158314343** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **10587191** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **11726988** |
| | | | **Итого с временными** | | **4,3 %** | **6807517,00** | **165121860** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **0,54 %** | **891658,00** | **166013518** |
| | | | **Итого с непредвиденными затратами, 2 %** | | **2%** | **3320270,36** | **169333788,36** |
| | | | **В том числе в текущих ценах 2017 год-30%.** | | | | **50800136,51** |
| | | | **В том числе в текущих ценах 2018 год-70%, К=1,0599383** | | **1,0599383** | | **125638357,4** |
| | | | **Итого** | | | | **176438493,9** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **21172619,27** | **197611113,22** |
| | | | **итого с понижающим коэффициентом** | | **0,990** | | **195635000,00** |

ТЕХНАДЗОР:
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Dan Ai"**

**Шекеев Б.К.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**ТОО «Казюжгипроводстройпроект»**

**Мамажанов Е.А.**

ПОДРЯДЧИК:
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Идель"**

**Директор** **Айдапкелов Б.Ы.**