Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 19

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2024 года

Заказчик: **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области".**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Идель"**

Договор: **Допсоглашение №2-С-1-2-7 от 2024-04-25, к Договору № 2-С от 15 февраля 2021 года.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство берегоукрепительных работ по руслу реки Талас в Байзакском, Жамбылском районах и г. Тараз Жамбылской области".**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство берегоукрепительных работ по руслу реки Талас в Байзакском, Жамбылском районах и г. Тараз Жамбылской	3 371 859 917,43	169 594 225,41				169 594 225,41			
2	В том числе НДС	361 270 705,44	107 274,59				107 275,59			
3	Удержание 5%	168 592 995,87					168 592 995,87			
4	Всего к оплате	3 371 859 917,43	1 001 229,54				1 001 229,54			
5	В том числе НДС	361 270 705,44	107 274,59				107 274,59			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области".

_____**Аукенов К.К**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Идель".

Директор_____**Айдапкелов Б.Ы.**

ТЕХНАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dan Ai"

Шекеев Б.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ"Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Идель"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Берегоукрепительные работы по руслу реки Талас в Байзакском, Жамбылском районах и г.Тараз Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект **Берегоукрепительные работы по руслу реки Талас в Байзакском, Жамбылском районах и г.Тараз Жамбылской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Допсоглашение №2-С-1-2-7 от 2024-04-25, к Договору № 2-С от 15 февраля 2021 года.**

Акт приемки выполненных работ №19 за сентябрь 2024г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Берегоукрепительная дамба (участок Байзак берег левый)				
1	50	41-020102-1132 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 132 км	т	11638,674	2671,01	31087067
			Накладные расходы			*95,12*	*1107089*
			Сметная прибыль			*197,85*	*2302746*
			Раздел: Берегоукрепительная дамба (участок ниже моста Шымкент-Алматы берег левый)				
2	51	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(для дамбы)	м3 грунта	4093,85	159,14	651490
			Накладные расходы			*31,58*	*129264*
			Сметная прибыль			*11,79*	*48258*
3	52	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	т	6959,545	92,77	645603
			Накладные расходы			*3,30*	*22992*
			Сметная прибыль			*6,87*	*47822*
4	53	11-360101-0101 РСНБ РК 2015	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3 грунта	3994	113,15	451922
			Накладные расходы			*20,70*	*82681*
			Сметная прибыль			*8,38*	*33476*
			Раздел: Берегоукрепительная дамба (участок ниже моста Шымкент-Алматы берег правый)				
5	54	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(для дамбы)	м3 грунта	7475,325	159,14	1189613

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*31,58*	*236035*
			Сметная прибыль			*11,79*	*88119*
6	55	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	т	12708,052	92,77	1178864
			Накладные расходы			*3,30*	*41982*
			Сметная прибыль			*6,87*	*87323*
7	56	11-360101-0101 РСНБ РК 2015	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3 грунта	7293	113,15	825204
			Накладные расходы			*20,70*	*150975*
			Сметная прибыль			*8,38*	*61126*
			Раздел: Берегоукрепительная дамба (участок дачи Здоровье)				
8	57	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(для дамбы)	м3 грунта	22477,225	159,14	3576994
			Накладные расходы			*31,58*	*709722*
			Сметная прибыль			*11,79*	*264963*
9	58	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	т	38211,283	92,77	3544673
			Накладные расходы			*3,30*	*126235*
			Сметная прибыль			*6,87*	*262568*
10	59	11-360101-0101 РСНБ РК 2015	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3 грунта	21929	113,15	2481270
			Накладные расходы			*20,70*	*453961*
			Сметная прибыль			*8,38*	*183798*
			Раздел: Берегоукрепительная дамба (участок ул.Куприенко левый берег)				
11	60	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(для дамбы)	м3 грунта	11703,45	159,14	1862471
			Накладные расходы			*31,58*	*369538*
			Сметная прибыль			*11,79*	*137961*
12	61	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	т	19895,865	92,77	1845642
			Накладные расходы			*3,30*	*65728*
			Сметная прибыль			*6,87*	*136714*
13	62	11-360101-0101 РСНБ РК 2015	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3 грунта	11418	113,15	1291949
			Накладные расходы			*20,70*	*236368*
			Сметная прибыль			*8,38*	*95700*
14	63	11-420101-0105 РСНБ РК 2015	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	м3	8767,5	2633,07	23085437
			Накладные расходы			*266,49*	*2336465*
			Сметная прибыль			*195,04*	*1710032*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	64	11-380201-0501 РСНБ РК 2015	Отсыпка с берега рваного камня автосамосвалами пионерным способом под воду самопогружающего банкета	м3	3757,5	1819,41	6836418
			Накладные расходы			*90,53*	*340174*
			Сметная прибыль			*134,77*	*506401*
16	65	41-020202-1110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	22545	251,60	5672250
			Накладные расходы			*8,96*	*202003*
			Сметная прибыль			*18,64*	*420167*
17	66	41-020102-1118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 118 км	т	21161,45	2410,72	51014419
			Накладные расходы			*85,85*	*1816753*
			Сметная прибыль			*178,57*	*3778846*
			ИТОГО:				**137241285**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**8427965**
			Сметная прибыль				**10166021**
			Итого с временными		**4,3 %**	**5901375,00**	**143142660**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,54 %**	**772970,00**	**143915630**
			Итого с непредвиденными затратами, 2 %			**2878312,60**	**146793942,60**
			В том числе в текущих ценах 2017 год-30%.				**44038182,78**
			В том числе в текущих ценах 2018 год-70%, К=1,0599383				**108914765,4**
			Итого				**152952948,2**
			Итого с НДС		**12 %**	**18354353,78**	**171307301,94**
			итого с понижающим коэффициентом		**0,990**		**169594225,41**

ТЕХНАДЗОР:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Dan Ai"

Шекеев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Казюжгипроводстройпроект»

Мамажанов Е. А.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Идель"

Директор **Айдапкелов Б.Ы.**